ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР:
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы, Абай ауданы, Самал-3 мөлтек ауданы, Яссауй көшесін және аяқжолын орташа жөндеу,

2021 жылғы 6 сәуірдегі № 244 келісім шарт бойынша құны- **74 480 000.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 18 МАМЫР айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№ 244	**06.04.2021ж.**			**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Абай ауданы, Самал-3 мөлтек ауданы, Яссауй көшесін және аяқжолын орташа жөндеу,	**18 644 129**	**16 646 544**							**1 997 585**	**18 644 129**
Төленетін сомасы									**1 997 585**	**18 644 129**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Е.Жолдасов**

"___" _____ **2021ж.**

МЕРДІГЕР:
"GAO Kazakhstan" директоры

_____ **Б.Бүркіт**

"___" _____ **2021ж.**

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер
Подрядчик ТОО "GAO Kazakhstan"
Договор №244 от 06.04.2021 года
Наименование объекта - Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Яссауи, мкр. Самал-3, Абайский район, г. Шымкент

АКТ №1
приемки выполненных работ

на средний ремонт **Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Яссауи, мкр. Самал-3, Абайский район, г. Шымкент**
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	16378,292	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3150,997	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,776	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара										
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1319		1823,04	31,53	2404591	41584	1351199	1110111	3795878
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	1011808	16073		281176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	77,821	16671,00				1297354		
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3	56,717		35654,00	--	2022188	--	2022188	--	2183963
		СП - 8%				--	--	--	--		161775	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1319		1372,92	31,53	1810887	41584	757495	1110111	3154678
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	1011808	16073		233680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	42,208	16671,00				703650		
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8**	м3	21,104		41815,00	--	882464	--	882464	--	953061
		СП - 8%				--	--	--	--		70597	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см /10 см/. Устройство**	м2 покрытия	1978,5		563,60	144,81	1115079	286513	300194	661313	1918504

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	528372	83954		142111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	344,259	872,00				300194		
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,38495		109738,52	1794,52	151982	2485	149497	1386	165638
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	1284		12269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,426498	104800,00				149497		
15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1978,5		1296,53	2,91	2565181	5757	2196741	393942	3195853
		НР - 108%; СП - 8%				183,31	1,05	362683	2078		236730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	9,8925	2868,00				28372		
15.2	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	141,2649	14469,00				2043962		
15.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	1,1871	104800,00				124408		
16	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/	м2 покрытия	1978,5		409,22	--	809636	--	692772	126214	1010717
		НР - 108%; СП - 8%				59,07	--	116864	--		74868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	47,8797	14469,00				692771		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11762009	377924	8352550	3403077	16378292
								3031535	119463	--	1213206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11762009				
	Материалы		Тенге					2410972				
	Всего заработная плата		Тенге						3150997			
	Местные материалы		Тенге					5941579				
		Накладные расходы	Тенге					3403077				
		Сметная прибыль	Тенге					1213207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16378292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2776
		Сметная заработная плата	Тенге						3150997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16378292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2776
		Сметная заработная плата	Тенге						3150997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16378292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3031535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						377924			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						119463			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8352550		
		- Накладные расходы	Тенге								3403077	
		- Сметная прибыль	Тенге								1213206	
		итого по смете										16 378 292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%									327 566
		Итого сметная стоимость									**16 705 858**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,99644950**							**16 646 544**
		НДС в текущих ценах - 12%									1 997 585
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**18 644 129**

На основании ст.34-1 пункт 2, 7 Закона РК от 16.07.2001 года №242. "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан"

Заместитель руководителя Управления ПТ и АД города Шымкент
_____Беймбетов М.
И.О. руководителя отдела АД
_____Калыбаев У.С. №KZ64VJE00039882
методист отдела АД
_____Даулетов М.Т. №KZ92VJE00047041, №KZ07VJE00048183

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Б.Бүркіт
Начальник участка
ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Б.Досалиев