ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 15 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 30 қараша №1 қосымша келісім бойынша -50 952 000 теңге, 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 20 желтоқсан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы	коды	атауы
		№186 келісім шарт, №1қосымша келісім			15.10.2018ж, 30.11.2018ж			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең	45 492 857,14	5 459 142,86							50 952 000,00
Ұстап алу 5%									
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	45 492 857,14	5 459 142,86							50 952 000,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары:
_____ **Тұрханов А.А.**

Тех. қадағалаушы:
"ЮжКазЭксперт" ЖШС-ның директоры:
_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд города

Наименование объекта - Подходы к мосту через реку Бадам км698

Договор подряда №186 от 15.10.2018г., допсоглашение №1 от 30.11.2018 г., допсоглашение №2 от 14.01.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2018 год

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	920		243,40	233,11	223924	214465	107	46495	292052
		НР - 72%; СП - 8%				10,17	60,03	9352	55225		21633	
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1794		55,00	--	98670	--		--	106564
		СП - 8%				--	--	--	--		7894	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ**	м3 грунта	920		16,02	16,02	14736	14736	--	4048	20286
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,11	--	5622		1503	
4	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ НА 50м**	м3 грунта	570		32,67	32,67	18620	18620	--	5114	25633
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,46	--	7103		1899	
5	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	570		94,42	94,42	53817	53817	--	14782	74087
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,02	--	20531		5488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. УСТРОЙСТВО ОТВОДЯЩЕГО РУСЛА	м3 грунта	720	178,39	169,56	128441	122086	--	24998	165714
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	39,40	6354	28365		12275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				538207	423724	107	95437	684336
							15706	116845	--	50692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538207				
	Материалы		Тенге				107				
	Всего заработная плата		Тенге					132552			
	Транспортные расходы		Тенге				98670				
		Накладные расходы	Тенге				95437				
		Сметная прибыль	Тенге				50692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				684336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				684336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					132552			
		РАЗДЕЛ 2. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ									
7	1105-0101-7703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2	м3 конструктивного объема сваи	325,1409	57610,90	34233,29	18731661	11130643	7253055	1122870	21442894
		НР - 99%; СП - 8%			1070,19	2418,18	347963	786250		1588362	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,40611	17006,34	1252,44	142957	10528	2446	120744	284798
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	129983	2703		21096	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71948	201312,00	--	346152	--	346152	--	373844
		СП - 8%			--	--	--	--		27692	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,68663	189311,00	--	1265853	--	1265853	--	1367121
		СП - 8%			--	--	--	--		101268	
11	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,99982	185337,08	1183,08	555978	3549	490333	57812	662893
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	62096	1433		49103	
12	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,28215	109661,00	--	250263	--	250263	--	270284
		СП - 8%			--	--	--	--		20021	
13	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	12	3471,67	1821,32	41660	21856	924	28724	76015
		НР - 99%; СП - 8%			1573,36	844,50	18880	10134		5631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,478	243,40	233,11	2064	1976	2	428	2691
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	86	509		199	
15	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	20,3472	389,00	--	7915	--		--	8548
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	325,1409	186,01	178,16	60479	57928	30	12555	78877
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	2521	14916		5843	
17	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	634,024755	55,00	--	34871	--		--	37661
		СП - 8%			--	--	--	--		2790	
18	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов, РОСТВЕРК БМ В25 F200 W6	м3	86,9	28215,54	3220,71	2451931	279880	1934501	250560	2918690
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	237550	60736		216199	
19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	5,411	49516,40	--	267933	--	1850	223509	530758
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	266083	--		39315	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,729	17006,34	1252,44	80423	5923	1376	67927	160218
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	73124	1521		11868	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	197773,00	--	37379	--	37379	--	40369
		СП - 8%			--	--	--	--		2990	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,729	189311,00	--	895252	--	895252	--	966872
		СП - 8%			--	--	--	--		71620	
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,493	209243,00	--	103157	--	103157	--	111409
		СП - 8%			--	--	--	--		8253	
24	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,575	5289,43	193,76	50646	1855	32328	14559	70421
		НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	16463	869		5216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25326573	11514138	12614901	1899688	29404363
							1154749	879071	--	2178099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25326573				
	Материалы		Тенге				9716845				
	Всего заработная плата		Тенге					2033820			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2898055				
	Транспортные расходы		Тенге				42786				
		Накладные расходы	Тенге				1899689				
		Сметная прибыль	Тенге				2178101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29404363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	Тенге					2033820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29404363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	Тенге					2033820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				30 088 699				

временные здание и сооружения 7,12%	Тенге	2 142 315
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**32 231 014**
дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге	654 290
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**32 885 304**
непредвиденные затраты 2%		657 706
Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**	**33 543 010**
в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1		**12 746 344**
в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961		**21 834 338**
Итого с коэф. на 2018-2019 гг.		**34 580 682**
Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**	**34 576 220**
НДС 12%	Тенге	4 149 146
Итого с НДС	**Тенге**	**38 725 366**

Технадзор
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор:
Рашев А.

Инженер-эксперт
Абдрайев Б.

Инженер-эксперт
Дариходжаев М.

Инженер-эксперт
Рашев А.

Подрядчик
ТОО "ЖБИ-С"
Директор:
Сативалдиев Б.Ю.

Начальник участка
Османшиков Ш.А.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"
Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд города
Наименование объекта - Подходы к мосту через реку Бадам км698
Договор подряда №186 от 15.10.2018г., допсоглашение №1 от 30.11.2018 г., допсоглашение №2 от 14.01.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за декабрь месяц 2018 год

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта уступа	600		996,76	48,47	598058	29084	--	417650	1096964
		НР - 72%; СП - 8%				948,29	18,49	568974	11095		81257	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	592,2		90,88	90,88	53816	53816	--	14782	74086
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,67	--	20531		5488	
3	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,В НАСЫПЬ	м3 грунта	3994,8		243,40	233,11	972315	931244	463	201890	1268141
		НР - 72%; СП - 8%				10,17	60,03	40608	239794		93936	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	7789,86		55,00	--	428442	--		--	462718
		СП - 8%				--	--	--	--		34275	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА 50м, ИЗ ВЫЕМКИ В ТЕЛО НАСЫПИ	м3 грунта	4729,2		28,70	28,70	135748	135748	--	37287	186877
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,95	--	51787		13843	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4729,2		90,88	90,88	429768	429768	--	118047	591640
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,67	--	163954		43825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	5595,6	164,56	157,71	920801	882482	520	238064	1251574
		НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	37799	292846		92709	
8	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	9792,3	138,00	--	1351337	--		--	1459444
		СП - 8%			--	--	--	--		108107	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ**	м3 уплотненного грунта	12521,34	59,59	59,59	746088	746088	--	199845	1021608
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	277563		75675	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	12521,34	41,20	41,20	515926	515926	--	106100	671788
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	147361		49762	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	12521,34	77,60	66,55	971694	833308	37564	196438	1261582
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	100822	172008		93450	
12	1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	0,6	107,20	26,11	64	16	--	38	110
		НР - 72%; СП - 8%			81,09	5,85	49	4		8	
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2382	41,32	19,98	98423	47582	--	43499	153276
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	50840	9576		11354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7222480	4605062	38547	1573640	9499808
							799091	1386518	--	703689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7222480				
	Материалы		Тенге				38548				
	Всего заработная плата		Тенге					2185609			
	Транспортные расходы		Тенге				1779780				
		Накладные расходы	Тенге				1573639				
		Сметная прибыль	Тенге				703690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9499807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2050
		Сметная заработная плата	Тенге					2185609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9499807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2050
		Сметная заработная плата	Тенге					2185609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9499807				
		временные здание и сооружения 7,12%	Тенге				676 386				
		Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**				**10 176 193**				
		дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге				206 577				
		Итого доп.затратами:	**Тенге**				**10 382 770**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непредвиденные затраты 2%					207 655				
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				**10 590 425**				
		в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					**4 024 362**				
		в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					**6 893 685**				
		Итого с коэф. на 2018-2019 гг.					**10 918 046**				
		Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**				**10 916 637**				
		НДС 12%	Тенге				1 309 996				
		Итого с НДС	**Тенге**				**12 226 634**				

Технадзор
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор: _____ **Рашев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Абдрайев Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Дариходжаев М.**

Инженер-эксперт
_____ **Рашев А.**

Подрядчик
ТОО "ЖБИ-С"
Директор:
_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Начальник участка
_____ **Османшиков Ш.А.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 15 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 30 қараша №1 қосымша келісім бойынша -50 952 000 теңге, 00 тиын ҚҚС осының ішінде
2019 ж. 14 қаңтар №2 қосымша келісім бойынша -49 900 000 теңге, 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезен

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы 18 ақпан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері		күні	атауы		коды	атауы
		№186 келісім шарт, №1қосымша келісім, №2қосымша келісім		15.10.2018ж, 30.11.2018ж, 14.01.2019ж				ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең	44 553 571	5 346 429							49 900 000,00
Ұстап алу 5%	2 227 679	267 321							2 495 000,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	42 325 893	5 079 107							47 405 000,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары:
_____ **Тұрханов А.А.**

Тех. қадағалаушы:
"ЮжКазЭксперт" ЖШС-ның директоры:
_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Сативаллиев Б.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"
Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд города
Наименование объекта - Подходы к мосту через реку Бадам км698
Договор подряда №186 от 15.10.2018г., допсоглашение №1 от 30.11.2018 г., допсоглашение №2 от 14.01.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за февраль месяц 2019 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	м3 грунта уступа		300	996,76	48,47	299029	14542	--	208825	548482
		НР - 72%; СП - 8%				948,29	18,49	284487	5548		40628	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		296,1	90,88	90,88	26908	26908	--	7391	37043
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,67	--	10265		2744	
3	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,В НАСЫПЬ**	м3 грунта		1997,4	243,40	233,11	486158	465622	232	100945	634071
		НР - 72%; СП - 8%				10,17	60,03	20304	119897		46968	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		3894,93	55,00	--	214221	--		--	231359
		СП - 8%				--	--	--	--		17138	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА 50м, ИЗ ВЫЕМКИ В ТЕЛО НАСЫПИ**	м3 грунта		2364,6	28,70	28,70	67874	67874	--	18643	93439
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,95	--	25894		6921	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		2364,6	90,88	90,88	214884	214884	--	59024	295820
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,67	--	81977		21913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	2797,8	164,56	157,71	460400	441241	260	119032	625787
		НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	18899	146423		46355	
8	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	4896,15	138,00	--	675669	--		--	729722
		СП - 8%			--	--	--	--		54053	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ**	м3 уплотненного грунта	7050,6	59,59	59,59	420112	420112	--	112530	575254
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	156292		42611	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	7050,6	41,20	41,20	290511	290511	--	59743	378275
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	82977		28020	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	21151,8	77,60	66,55	1641443	1407673	63456	331834	2131139
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	170314	290567		157862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4797209	3349368	63948	1017967	6280391
							494005	919839	--	465213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4797209				
	Материалы		Тенге				63947				
	Всего заработная плата		Тенге					1413843			
	Транспортные расходы		Тенге				889890				
		Накладные расходы	Тенге				1017967				
		Сметная прибыль	Тенге				465214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6280391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1370
		Сметная заработная плата	Тенге					1413843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6280391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1370
		Сметная заработная плата	Тенге					1413843			

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА С ПК231+51-ПК232+77

12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	590,8805	1116,87	994,68	659938	587734	1242	205938	935146
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	70962	119721		69270	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	720,87421	1028,00	--	741059	--	741059	--	800343
		СП - 8%			--	--	--	--		59285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1400996	587734	742301	205938	1735489
							70962	119721	--	128555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1400996**				
	Материалы		Тенге				**1241**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190683**			
	Местные материалы		Тенге				**741059**				
		Накладные расходы	Тенге				**205938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128555**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1735489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					**190683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1735489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					**190683**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**8015880**
временные здание и сооружения 7,12%	Тенге		570 731
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**		**8 586 611**
дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге		174 308
Итого доп.затратами:	**Тенге**		**8 760 919**
непредвиденные затраты 2%			175 218
Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**		**8 936 137**
в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1			**3 395 732**
в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961			**5 816 850**
Итого с коэф. на 2018-2019 гг.			**9 212 582**
Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**		**9 211 393**
НДС 12%	Тенге		1 105 367
Итого с НДС	**Тенге**		**10 316 760**

Технадзор
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор:
_____ **Рашев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Абдрайев Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Дариходжаев М.**

Инженер-эксперт
_____ **Рашев А.**

Подрядчик
ТОО "ЖБИ-С"
Директор:
_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Начальник участка
_____ **Османшиков Ш.А.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"
Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд города
Наименование объекта - Мост через реку Бадам км698
Договор подряда №186 от 15.10.2018г., допсоглашение №1 от 30.11.2018 г., допсоглашение №2 от 14.01.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за февраль месяц 2019 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ										
1	1105-0101-7703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2	м3 конструктивного объема сваи		243,6991	57610,90	34233,29	14039725	8342622	5436299	841612	16071844
		НР - 99%; СП - 8%				1070,19	2418,18	260804	589309		1190507	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,67481	17006,34	1252,44	96508	7107	1652	81512	192262
		НР - 91%; СП - 8%				15462,90	321,60	87749	1825		14242	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,16079	201312,00	--	233681	--	233681	--	252375
		СП - 8%				--	--	--	--		18694	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,51402	189311,00	--	854554	--	854554	--	922918
		СП - 8%				--	--	--	--		68364	
5	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		2,0251	185337,08	1183,08	375326	2396	331010	39027	447501
		НР - 91%; СП - 8%				20700,00	477,66	41920	967		33148	
6	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		1,54064	109661,00	--	168948	--	168948	--	182464
		СП - 8%				--	--	--	--		13516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	8	3471,67	1821,32	27773	14571	615	19149	50677
		НР - 99%; СП - 8%			1573,36	844,50	12587	6756		3754	
8	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,652	243,40	233,11	1376	1318	1	286	1794
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	57	339		133	
9	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	13,5648	389,00	--	5277	--		--	5699
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	243,6991	186,01	178,16	45330	43418	22	9410	59120
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	1890	11180		4379	
11	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	475,213245	55,00	--	26137	--		--	28228
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов, РОСТВЕРК БМ В25 F200 W6	м3	86,9	28215,54	3220,71	2451931	279880	1934501	250560	2918690
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	237550	60736		216199	
13	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	5,411	49516,40	--	267933	--	1850	223509	530758
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	266083	--		39315	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,729	17006,34	1252,44	80423	5923	1376	67927	160218
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	73124	1521		11868	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	197773,00	--	37379	--	37379	--	40369
		СП - 8%			--	--	--	--		2990	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,729	189311,00	--	895252	--	895252	--	966872
		СП - 8%			--	--	--	--		71620	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,493	209243,00	--	103157	--	103157	--	111409
		СП - 8%			--	--	--	--		8253	
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,575	5289,43	193,76	50646	1855	32328	14559	70421
		НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	16463	869		5216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. СТОЙКИ БМ В30 F200 W6**	м3 бетона в деле	17,88	36010,73	5317,24	643872	95072	480494	76270	777753
		НР - 84%; СП - 8%			3820,25	1257,89	68306	22491		57611	
20	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	т	4,65668	49516,40	--	230582	--	1593	192351	456768
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	228989	--		33835	
21	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1802	17006,34	1252,44	3065	226	53	2588	6105
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2786	58		452	
22	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	4,47648	13870,18	848,68	62090	3799	1303	52907	124196
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	56988	1152		9200	
23	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1802	201312,00	--	36276	--	36276	--	39179
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,47648	189311,00	--	847447	--	847447	--	915243
		СП - 8%			--	--	--	--		67796	
25	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,363	185337,08	1183,08	67277	429	59334	6996	80215
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	7514	173		5942	
26	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,363	109661,00	--	39807	--	39807	--	42991
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	
27	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**52,5**	3691,65	126,67	193811	6650	153715	29779	241478
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	33446	2006		17887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21885583**	**8805266**	**11652647**	**1908442**	**25697547**
							1396256	699382	--	1903521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21885583**				
	Материалы		Тенге				**8436146**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2095638**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3216501**				
	Транспортные расходы		Тенге				**31413**				
		Накладные расходы	Тенге				**1908443**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1903522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25697547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792
		Сметная заработная плата	Тенге					**2095638**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25697547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2095638			

РАЗДЕЛ 2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №3

28	1105-0101-7703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2	м3 конструктивного объема сваи	67,5119	57610,90	34233,29	3889422	2311155	1506016	233152	4452379
		НР - 99%; СП - 8%			1070,19	2418,18	72251	163256		329806	
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,65706	17006,34	1252,44	28181	2075	483	23802	56141
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	25623	533		4159	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33893	201312,00	--	68231	--	68231	--	73689
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31814	189311,00	--	249538	--	249538	--	269501
		СП - 8%			--	--	--	--		19963	
32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,59862	185337,08	1183,08	110946	708	97847	11536	132282
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	12391	286		9799	
33	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,45541	109661,00	--	49941	--	49941	--	53936
		СП - 8%			--	--	--	--		3995	
34	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	2	3471,67	1821,32	6943	3643	153	4787	12669
		НР - 99%; СП - 8%			1573,36	844,50	3147	1689		938	
35	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,413	243,40	233,11	344	329	1	71	449
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	14	85		33	
36	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	3,3912	389,00	--	1319	--		--	1425
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
37	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕННОГО ГРУНТА НА МЕСТЕ НА 20м	м3 грунта	67,5119	32,67	32,67	2205	2205	--	606	3036
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	841		225	
38	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	67,5119	23,60	23,60	1594	1594	--	438	2194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,00	--	608		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4408664**	**2321709**	**1972210**	**274392**	**5057701**
							113426	**167298**	**--**	**374645**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4408664**				
	Материалы		Тенге				**1604500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**280724**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**367710**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1319**				
		Накладные расходы	Тенге				**274392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**374644**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5057700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					**280724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5057700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					**280724**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**30755247**				
		временные здание и сооружения 7,12%	Тенге				2 189 774				
		Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**				**32 945 020**				
		дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге				668 784				
		Итого доп.затратами:	**Тенге**				**33 613 804**				
		непредвиденные затраты 2%					672 276				
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				**34 286 080**				
		в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					**13 028 711**				
		в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					**22 318 030**				
		Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	**Тенге**				**35 346 740**				
		Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**				**35 342 179**				
		НДС 12%	Тенге				4 241 061				
		Итого с НДС	**Тенге**				**39 583 240**				

Технадзор
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор:
_____ **Рашев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Абдрайев Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Дариходжаев М.**

Инженер-эксперт
_____ **Рашев А.**

Подрядчик
ТОО "ЖБИ-С"
Директор:
_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Начальник участка
_____ **Османшиков Ш.А.**