ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 15 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2020 ж. 30 сәуір №3 қосымша келісім бойынша - 443 127 00 теңге, 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) III-Кезең

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы 06 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
		№186 келісім шарт, №3 қосымша келісім			15.10.2018ж, 30.04.2019 г.				ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы)Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) III-Кезең	326 517 857	39 182 143							315 800 000,00
Ұстап алу 5%	16 325 893	1 959 107							15 790 000,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	310 191 964	37 223 036							300 010 000,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басқарма басшысының орынбасары:
_____ **Тұрханов А.А.**

Тех. қадағалаушы:
"ЮжКазЭксперт" ЖШС-ның директоры:
_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"
Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд города
Наименование объекта - Мост через реку Бадам км698
Договор подряда №186 от 15.10.2018г., доп.соглашение №1 от 30.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 14.01.2019 г. доп.соглашение №3 от 30.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2019 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ 85										
1	26	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. СТОЙКИ БМ В30 F200 W6**	м3 бетона в деле	13,2		36010,73	5317,24	475342	70188	354727	56306	574180
			НР - 84%; СП - 8%				3820,25	1257,89	50427	16604		42532	
2	27	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	т	2,4671		49516,40	--	122162	--	844	101907	241995
			НР - 84%; СП - 8%				49174,40	--	121318	--		17926	
3	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1409		17006,34	1252,44	2396	176	41	2024	4774
			НР - 91%; СП - 8%				15462,90	321,60	2179	45		354	
4	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	2,3263		13870,18	848,68	32266	1974	677	27494	64541
			НР - 91%; СП - 8%				12730,50	257,28	29615	599		4781	
5	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1409		201312,00	--	28365	--	28365	--	30634
			СП - 8%				--	--	--	--		2269	
6	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3263		189311,00	--	440394	--	440394	--	475626
			СП - 8%				--	--	--	--		35232	
7	32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,2698		185337,08	1183,08	50004	319	44100	5199	59620
			НР - 91%; СП - 8%				20700,00	477,66	5585	129		4416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	34	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, РИГЕЛЯ БМ В30 F200 W6	м3	16,92	45076,30	3909,19	762691	66144	526931	163638	1000435
			НР - 84%; СП - 8%			10024,56	1488,86	169616	25192		74106	
9	35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5506	222949,00	--	122756	--	122756	--	132576
			СП - 8%			--	--	--	--		9820	
10	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257	189311,00	--	48653	--	48653	--	52545
			СП - 8%			--	--	--	--		3892	
11	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2201	209243,00	--	464540	--	464540	--	501704
			СП - 8%			--	--	--	--		37163	
12	38	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, ШКАФНАЯ СТЕНКА И ОТКРЫЛКИ БМ В25 F200 W6	м3	5,95	43897,98	3909,19	261193	23260	178287	57544	344236
			НР - 84%; СП - 8%			10024,56	1488,86	59646	8859		25499	
13	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	201312,00	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
14	40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2947	209243,00	--	61664	--	61664	--	66597
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
15	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167	197773,00	--	3303	--	3303	--	3567
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
16	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	189311,00	--	7156	--	7156	--	7728
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
17	43	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше ПОДФЕРМЕННИКОВ БМ В30 F200 W6	м3 железобетона в деле	2,1	32268,41	2936,39	67764	6166	49167	12347	86519
			НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	12431	2267		6409	
18	44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,338	222949,00	--	75357	--	75357	--	81385
			СП - 8%			--	--	--	--		6029	
19	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	201312,00	--	2033	--	2033	--	2196
			СП - 8%			--	--	--	--		163	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0859	189311,00	--	16262	--	16262	--	17563
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
21	47	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,9144	185337,08	1183,08	169472	1082	149462	17622	202062
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	18928	437		14968	
22	49	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	170	3691,65	126,67	627580	21534	497745	96428	781929
			НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	108301	6495		57921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3845539	190843	3076651	540509	4736934
								578046	60626	--	350885	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3845539				
		Материалы		Тенге				1801980				
		Всего заработная плата		Тенге					638672			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1274670				
			Накладные расходы	Тенге				540510				
			Сметная прибыль	Тенге				350884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4736934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					638672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4736934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					638672			

РАЗДЕЛ 2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ

23	52	1105-0101-7703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы длиной до 24 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 1-2**	м3 конструктивного объема сваи	1949,2081	57610,90	34233,29	112295639	66727808	43481808	6731567	128549382
			НР - 99%; СП - 8%			1070,19	2418,18	2086023	4713540		9522176	
24	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	47,862644	17006,34	1252,44	813968	59945	13928	687494	1621579
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	740095	15393		120117	
25	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,78959	201312,00	--	1970762	--	1970762	--	2128423
			СП - 8%			--	--	--	--		157661	
26	56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	38,073044	189311,00	--	7207646	--	7207646	--	7784258
			СП - 8%			--	--	--	--		576612	
27	57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	17,290431	185337,08	1183,08	3204558	20456	2826190	333215	3820795
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	357912	8259		283022	
28	58	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	13,15406	109661,00	--	1442487	--	1442487	--	[illegible]
			СП - 8%			--	--	--	--		115396	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	59	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2**	1свая	48	3471,67	1821,32	166640	87423	3696	114897	304060
			НР - 99%; СП - 8%			1573,36	844,50	75521	40536		22523	
30	60	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	33,912	243,40	233,11	8254	7905	4	1714	10765
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	345	2036		797	
31	61	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	т	81,3888	389,00	--	31660	--		--	34193
			СП - 8%			--	--	--	--		2533	
32	62	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕННОГО ГРУНТА НА МЕСТЕ НА 20м**	м3 грунта	1949,2081	32,67	32,67	63673	63673	--	17490	87656
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	24291		6493	
33	63	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1949,2081	23,60	23,60	46009	46009	--	12638	63338
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,00	--	17552		4692	
34	68	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	18,4875	424,00	--	7839	--		--	8466
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
35	69	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	18,4875	388,00	--	7173	--		--	7747
			СП - 8%			--	--	--	--		574	
36	70	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	18,4875	424,00	--	7839	--		--	8466
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
37	71	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1085	291,35	278,35	316118	302011	--	89675	438257
			НР - 72%; СП - 8%			13,00	101,79	14107	110442		32463	
38	72	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	32,5	4416,05	--	143522	--	--	103336	[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4416,05	--	143522	--		19749	
39	73	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3799,5	406,00	406,00	1542597	1542597		--	1666005
			СП - 8%			--	236,00	--	896682		123408	
40	74	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. РАЗРАВНИВАНИЕ НА МЕСТЕ НА 20м	м3 грунта	1117,5	32,67	32,67	36505	36505	--	10027	50254
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	13926		3723	
41	75	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1117,5	23,60	23,60	26377	26377	--	7245	36313
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,00	--	10063		2690	
42	76	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов, РОСТВЕРК БМ В25 F200 W6	м3	535,5	28215,54	3220,71	15109424	1724693	11920888	1544015	17985714
			НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1463843	374270		1332275	
43	77	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	33,5564	49516,40	--	1661592	--	11476	1386097	3291505
			НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	1650116	--		243815	
44	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,668	17006,34	1252,44	402506	29643	6887	339965	801868
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	365976	7612		59398	
45	79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,188	197773,00	--	234954	--	234954	--	253751
			СП - 8%			--	--	--	--		18796	
46	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,2714	189311,00	--	5730709	--	5730709	--	6189166
			СП - 8%			--	--	--	--		458457	
47	81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,097	209243,00	--	438783	--	438783	--	473885
			СП - 8%			--	--	--	--		35103	
48	82	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	44,28	5289,43	193,76	234216	8580	149503	67328	325667
			НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	76133	4019		24123	
49	83	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство бетонной подготовки	м3 бетона в деле	44,28	26926,26	3220,71	1192295	142613	928638	127673	1425566
			НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	121044	30948		105597	
50	84	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	24,5	55102,99	5916,67	1350023	144958	387253	717673	2233112
			НР - 84%; СП - 8%			33380,10	1492,24	817812	36560		165416	
51	85	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	2,45	443094,00	--	1085580	--	1085580	--	1172427
			СП - 8%			--	--	--	--		86846	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	86	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка	т стальных конструкций	24,5	17073,56	7792,16	418302	190908	--	232046	702376
			НР - 84%; СП - 8%			9281,40	1993,92	227394	48851		52028	
53	87	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,45	424,00	--	1039	--		--	1122
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
54	88	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,45	388,00	--	951	--		--	1027
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
55	89	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,45	424,00	--	1039	--		--	1122
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
56	90	1130-0601-0101 РСНБ РК 2015	Подмости деревянные для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов. Устройство	м3 лесоматериало в подмостей	14,5	32141,70	9088,92	466055	131789	162061	182006	699905
			НР - 84%; СП - 8%			11876,20	3066,81	172205	44469		51845	
57	91	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. ТЕЛО ОПОРЫ ИЗ БМ В25 F200 W6	м3 бетона в деле	378,5	34855,07	5317,24	13192644	2012575	9734104	1614543	15991762
			НР - 84%; СП - 8%			3820,25	1257,89	1445965	476110		1184575	
58	92	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	31,9918	49516,40	--	1584119	--	10941	1321469	3138035
			НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	1573178	--		232447	
59	93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,1486	17006,34	1252,44	121571	8953	2080	102682	242193
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	110538	2299		17940	
60	94	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	18,6138	13870,18	848,68	258177	15797	5417	219994	516425
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	236963	4789		38254	
61	95	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,2574	222949,00	--	949183	--	949183	--	1025118
			СП - 8%			--	--	--	--		75935	
62	96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9721	209243,00	--	412648	--	412648	--	445660
			СП - 8%			--	--	--	--		33012	
63	97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,7624	189311,00	--	4877106	--	4877106	--	5267274
			СП - 8%			--	--	--	--		390168	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	98	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, РИГЕЛЯ БМ В30 F200 W6	м3	87,04	45076,30	3909,19	3923441	340256	2710647	841788	5146447
			НР - 84%; СП - 8%			10024,56	1488,86	872538	129590		381218	
65	99	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6568	222949,00	--	592331	--	592331	--	639717
			СП - 8%			--	--	--	--		47386	
66	100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7364	189311,00	--	139409	--	139409	--	150561
			СП - 8%			--	--	--	--		11153	
67	101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,9628	209243,00	--	1247674	--	1247674	--	1347488
			СП - 8%			--	--	--	--		99814	
68	102	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше ПОДФЕРМЕННИКОВ БМ В30 F200 W6	м3 железобетона в деле	14,8	32268,41	2936,39	477572	43459	346505	87014	609753
			НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	87608	15980		45167	
69	103	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,47	222949,00	--	550684	--	550684	--	594739
			СП - 8%			--	--	--	--		44055	
70	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0551	201312,00	--	11092	--	11092	--	11980
			СП - 8%			--	--	--	--		887	
71	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5885	189311,00	--	111410	--	111410	--	120322
			СП - 8%			--	--	--	--		8913	
72	106	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,829	185337,08	1183,08	338982	2164	298958	35248	404168
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	37860	874		29938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				186454776	73717098	100003442	16928839	219654304
								12676697	7029090	--	16270689	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				185369196				
		Материалы		Тенге				73000984				
		Всего заработная плата		Тенге					19705787			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25916878				
		Транспортные расходы		Тенге				57539				
			Накладные расходы	Тенге				16928837				
			Сметная прибыль	Тенге				16183843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218481876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17407
			Сметная заработная плата	Тенге					19705787			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1085580				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1085580				
			Сметная прибыль	Тенге				86846				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1172427				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219654303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17407
			Сметная заработная плата	Тенге					19705787			
			РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
			УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			УСТРОЙСТВО МАЛЫХ КОНУСОВ									
73	190	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты, ОТСЫПКА ИЗ ГПС**	м3	3702,73	3342,04	193,76	12374681	717450	5290905	5629990	19445045
			НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	6366326	336043		1440374	
			ПРАВЫЙ БЕРЕГ									
74	208	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	430,7	178,39	169,56	76833	73031	--	14954	99129
			НР - 72%; СП - 8%			8,83	39,40	3801	16968		7343	
75	209	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты, ОТСЫПКА ИЗ ГПС**	м3	85,6	3342,04	193,76	286079	16586	122316	130155	449532
			НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	147177	7769		33299	
76	210	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ИЗ ЩЕБНЯ**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4,2	3268,88	275,78	13729	1158	8688	3953	19097
			НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	3883	461		1415	
77	211	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные /БЕТОННЫЙ УПОР/ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство БЕТОННОГО УПОРА бетона В25 F200 W6 на ССПЦ**	м3 конструкции	28	22249,37	552,49	622982	15470	554607	53770	730892
			НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	52905	6182		54140	
78	212	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,861	25776,08	9265,61	22193	7978	642	14551	39683
			НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	13573	2417		2940	
79	213	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,861	209243,00	--	180158	--	180158	--	194571
			СП - 8%			--	--	--	--		14413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13576655	831673	6157316	5847373	20977949
								6587665	369840	--	1553924	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13576655				
			Материалы	Тенге				5977158				
			Всего заработная плата	Тенге					6957506			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				180158				
			Накладные расходы	Тенге				5847372				
			Сметная прибыль	Тенге				1553922				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20977949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7937
			Сметная заработная плата	Тенге					6957506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20977949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7937

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					6957506			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**245369171**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19842408				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74739615			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7459556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109237409		
			- Перевозка грузов	Тенге				57540				
			- Накладные расходы	Тенге							23316721	
			- Сметная прибыль	Тенге							18175498	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**245 369 171**				
			временные здание и сооружения 7,12%	Тенге				17 470 285				
			Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**				**262 839 456**				
			дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге				5 335 641				
			Итого доп.затратами:	**Тенге**				**268 175 097**				
			непредвиденные затраты 2%					5 363 502				
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				**273 538 599**				
			в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					**103 944 668**				
			в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					**178 056 007**				
			Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	**Тенге**				**282 000 675**				
			Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**				**281 964 285**				
			НДС 12%	Тенге				33 835 714				
			Итого с НДС	**Тенге**				**315 800 000**				

Технадзор
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор: _____ **Рашев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Абдрайев Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Дариходжаев М.**

Инженер-эксперт
_____ **Рашев А.**

Подрядчик
ТОО "ЖБИ-С"
Директор: _____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Начальник участка
_____ **Османшиков Ш.А.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ ТОО "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 5 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 30 сәуір №3 келісім шарт бойынша -443 127 000 теңге 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) III-Кезең

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы 14 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру кезі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері	күні		атауы	коды	атауы
		№ 186 келісім шарт, № 3 қосымша келісім	15.10.2018 ж 30.04.2019 ж		Қалалық бюджет		ЖШС
		1 - бағаннан					
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		Төленетін соммасы
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) III-Кезең	373 394 733,00	44 807 368,00							52 502 101,00
Ұстап алу 5%	18 669 826,00	2 240 379,00							2 625 205,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	373 394 733,00	44 807 368,00							49 876 896,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысы орынбасары:

_____ **Тұрханов А.**

Тех. қадағалаушы:
ТОО "ЮжКазЭксперт" Компания ЖШС-ның директоры:

_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары

_____ **Сативаддиев Б.**

Форма 2

Ген.Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Суб подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд г.Шымкент). Участок "Мост через реку Бадам (км698+450)", этап 3 »

Объект Мост через реку Бадам 698 км

Договор подряда (контракт) №78 от 07.12.2018 .

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ №02-01													
1	117	2104-0506-0136 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная Б 24-А14-12 К7Т СТ РК 937-92**	шт.	34		1106048,00	--	37605632	--	37605632	--	40614083
			СП - 8%				--	--	--	--		3008451	
2	118	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	281,58		270,00	--	76027	--	76027	--	82109
			СП - 8%				--	--	--	--		6082	
3	119	2102-0101-1401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	**Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010**	м3	281,58		318,00	--	89542	--	89542	--	96706
			СП - 8%				--	--	--	--		7163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**37771201**	--	**37771201**	--	40792898
									--	--	--	3021696	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**37771201**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**76027**				
			Местные материалы	Тенге					**37695174**				
			Сметная прибыль	Тенге					**3021696**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**40792897**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**40792897**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									40792898
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**37771201**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**3021696**	
			временные здание и сооружения 7,12%	Тенге					2 904 454				
			Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**					**43 697 352**				
			дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге					887 056				
			Итого доп.затратами:	**Тенге**					**44 584 409**				
			непредвиденные затраты 2%						891 688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				45 476 097				
		в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					17 280 917				
		в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					29 602 010				
		Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	**Тенге**				46 882 926				
		Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**				46 876 876				
		НДС 12%	Тенге				5 625 225				
		Итого с НДС	**Тенге**				**52 502 101**				

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор _____ **Рашев А.**

Инженер эксперт _____ **Абдрайев Б.**

Инженер эксперт _____ **Дариходжаев М.**

Инженер эксперт _____ **Рашев А.**

Ген.Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Директор _____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Нач.участка _____ **Османшиков Ш.А.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ ТОО "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 5 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 30 сәуір №3 келісім шарт бойынша -443 127 000 теңге 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы мамыр 14 айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру кезі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері		күні	атауы	коды	атауы
		№ 186 келісім шарт, № 3 қосымша келісім		15.10.2018 ж 30.04.2019 ж	Қалалық бюджет		ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан					Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар	
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең	402 348 100,00	48 281 772,00							32 427 771,00
Ұстап алу 5%	20 117 495,00	2 414 099,00							1 621 389,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	402 348 100,00	48 281 772,00							30 806 382,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысы орынбасары:
_____ **Тұрханов А.**

Тех. қадағалаушы:
ТОО "ЮжКазЭксперт" Компания ЖШС-ның директоры:
_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары
_____ **Сативалдиев Б.**

Ген.Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Суб.подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд г.Шымкент). Участок "Мост через реку Бадам (км698+450)", этап 3 »

Объект: Мост через реку Бадам 698 км

Договор подряда (контракт) №78 от 07.12.2018 .

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ №02-01													
1	117	2104-0506-0136 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная Б 24-А14-12 К7Т СТ РК 937-92**	**шт.**	**21**		**1106048,00**	--	**23227008**	--	**23227008**	--	**25085169**
			СП - 8%				--	--	--	--		**1858161**	
2	118	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**173,92**		**270,00**	--	**46958**	--	**46958**	--	**50715**
			СП - 8%				--	--	--	--		**3757**	
3	119	2102-0101-1401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	**Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**173,92**		**318,00**	--	**55307**	--	**55307**	--	**59731**
			СП - 8%				--	--	--	--		**4425**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23329273**	--	**23329273**	--	**25195615**
									--	--	--	**1866343**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					23329273				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46958				
			Местные материалы	Тенге					23282315				
			Сметная прибыль	Тенге					1866342				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25195615				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25195615				25195615
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								23329273		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								1866343	
			- Сметная прибыль	Тенге									
			временные здание и сооружения 7,12%	Тенге					1 793 928				
			Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**					**26 989 543**				
			дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге					547 888				
			Итого доп.затратами:	Тенге					27 537 431				
			непредвиденные затраты 2%						550 749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				28 088 179				
		в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					10 673 508				
		в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					18 283 595				
		Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	Тенге				28 957 103				
		Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	Тенге				28 953 367				
		НДС 12%	Тенге				3 474 404				
		Итого с НДС	Тенге				32 427 771				

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор _____ **Рашев А.**

Инженер эксперт _____ **Абдрайев Б.**

Инженер эксперт _____ **Дариходжаев М.**

Инженер эксперт _____ **Рашев А.**

Ген.Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Директор _____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Нач.участка _____ **Османшиков Ш.А.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ ТОО "ЮжКазЭксперт" ЖШС
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2018 ж. 15 қазан №186 келісім шарт бойынша - 1 891 680 000 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 30 сәуір №3 келісім шарт бойынша -443 127 000 теңге 00 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2019 жылғы маусым 10 айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
		№ 186 келісім шарт, № 3 қосымша келісім			15.10.2018 ж 30.04.2019 ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Хоргос-Алматы-Шымкент-Өзбекстан Республикасының шекарасы А-2 автомобиль жолының 674-705+621 км реконструкциялау (Шымкент қаласының айналма жолы) Бадам өзенінің үстінен өтетін көпірді қайта құру учаскесі (698+450 км) Ш-Кезең	461 026 409,82	55 323 169,18							65 719 707,00
Ұстап алу 5%	23 051 410,18	2 766 168,82							3 285 985,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	437 974 999,64	52 557 000,36							62 433 722,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басқарма басшысы орынбасары:

_____ **Түрханов А.**

Тех. қадағалаушы:
ТОО "ЮжКазЭксперт" Компания ЖШС-ның директоры:

_____ **Рашев А.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары

_____ **Сативалдиев Б.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Стройка Реконструкция автомобильной дороги А-2

Наименование Объекта- «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд г.Шымкент). Участок "Мост через реку Бадам (км698+450)", этап 3 »

Мост через реку Бадам 698 км

Договор подряда №186 от 15.10.2018., доп.соглашение №1 от 30.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 14.01.2018 г. доп.соглашение №3 от 30.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети ЛЭП 10 кВ №04-02										
1	1	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	1		3628,49	1376,49	3628	1376	--	1956	6031
			НР - 72%; СП - 8%				2252,00	464,78	2252	465		447	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение										
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	**УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ УКМ63-0,4-75-25**	шт	1		325000,00	--	325000	--	325000	--	351000
			СП - 8%				--	--	--	--		26000	
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-100/10/0,4 КВ										
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
3	3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
			НР - 80%; СП - 8%				2937,00	2828,54	2937	2829		1184	
			Фундамент под КТПГ 1шт										
4	4	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	1,02		2976,68	169,72	3036	173	1153	1504	4904
			НР - 84%; СП - 8%				1676,16	79,50	1710	81		363	
			Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1476,91	751,59	2954	1503	519	1727	5055
			НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	932	531		374	
6	6	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СТЕНОВОЙ БЛОК ФБС 24.4.6-Т ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	м3	1,086	17377,00	--	18871	--	18871	--	20381
			СП - 8%			--	--	--	--		1510	
7	7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	Надбавка по водонепроницаемости до 4:за 4кгс/см2, Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,086	327,88	--	356	--	356	--	385
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
8	8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	Надбавка по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кгс/см2, Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,086	245,91	--	267	--	267	--	288
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
9	9	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,086	270,00	--	293	--	293	--	317
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	10	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10733	13289	49666
			НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	13879	2732		3679	
			Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5: Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
11	11	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3270665,00	--	3270665	--		--	3270665
						--	--	--	--	3270665	--	
12	12	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00	--	654504	--		--	654504
						--	--	--	--	654504	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
			НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
14	14	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	48652,00	--	48652	--	48652	--	52544
			СП - 8%			--	--	--	--		3892	
15	15	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	**Разрядник, напряжение до 10 кВ**	компл	1	4545,46	890,67	4545	891	276	2649	7770
			НР - 72%; СП - 8%			3378,00	300,74	3378	301		576	
			Состав работ: 1. Установка - 2. Присоединение									
16	16	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	6739,00	--	20217	--		--	20217
						--	--	--	--	20217	--	
17	17	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	12647,86	3699,86	12648	3700	111	8224	22541
			НР - 80%; СП - 8%			8837,22	1442,54	8837	1443		1670	
18	18	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10 У1**	шт.	1	51104,00	--	51104	--		--	51104
						--	--	--	--	51104	--	
19	19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, ДИАМ.10 мм. Монтаж оборудования**	м	22	406,78	17,50	8949	385	4727	2823	12714
			НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	3837	84		942	
20	20	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	2	1762,00	--	3524	--	3524	--	3806
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
21	21	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
22	22	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
23	23	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,001746	924696,00	--	1615	--	1615	--	1744
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
24	24	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,123	218,00	--	27	--	27	--	29
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
25	25	2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	801,00	--	4005	--	4005	--	4325

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
26	27	ПРАЙС-ЛИСТ	**КРОНШТЕЙН РА1**	шт	1	9642,86	--	9643	--	9643	--	10414
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
27	28	ПРАЙС-ЛИСТ	**КРОНШТЕЙН РА2**	шт	1	1955,36	--	1955	--	1955	--	2112
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
28	32	ПРАЙС-ЛИСТ	**ХОМУТ Х7**	шт	3	852,68	--	2558	--	2558	--	2763
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
29	35	ПРАЙС-ЛИСТ	**КРОНШТЕЙН КМ-1**	шт	1	1883,93	--	1884	--	1884	--	2035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
30	36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,022195	211214,00	--	4688	--	4688	--	5063
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
31	37	2301-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75, ТОЛЩ. 3,2 мм**	м	2	1347,24	--	2694	--	2694	--	2910
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
			ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
32	38	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	37	387,59	210,88	14341	7803	1539	5260	21169
			НР - 72%; СП - 8%			135,12	62,32	4999	2306		1568	
33	39	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	19	546,17	286,54	10377	5444	868	4049	15580
			НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	4065	1558		1154	
34	40	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	11	581,87	269,33	6401	2963	713	2548	9665
			НР - 72%, СП - 8%			247,72	74,05	2725	815		716	
35	41	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	6	1049,76	579,31	6299	3476	1472	1748	8690
			НР - 72%; СП - 8%			225,20	179,42	1351	1077		644	
36	42	2306-0617-1402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0,073	4220256,00	--	308079	--	308079	--	332725
			СП - 8%			--	--	--	--		24646	
37	43	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	22833,00	17130,11	22833	17130	73	8161	33473
			НР - 72%; СП - 8%			5630,00	5704,12	5630	5704		2479	

1		2	-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	44	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 СОТ1.2402L**	шт.	1	32570,00	--	32570	--	32570	--	35176
			СП - 8%			--	--	--	--		2606	
			УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНД НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ									
			Металлоконструкции									
39	57	ПРАЙС-ЛИСТ	**ОГОЛОВОК ОГs55**	м	1	19017.86	--	19018	--	19018	--	20539
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
			арматура									
40	60	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	5	13093.00	--	65465	--	65465	--	70702
			СП - 8%			--	--	--	--		5237	
41	62	2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	2	15638.00	--	31276	--	31276	--	33778
			СП - 8%			--	--	--	--		2502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5020195	59115	907040	59302	5166137
								57549	19952	3996490	86639	
			Стоимость оборудования	Тенге				3996490				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3996490				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				898557				
			Материалы	Тенге				9690				
			Всего заработная плата	Тенге					41591			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				820064				
			Накладные расходы	Тенге				29945				
			Сметная прибыль	Тенге				74280				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1002783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					41591			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				122454				
			Материалы	Тенге				13660				
			Всего заработная плата	Тенге					35910			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41438				
			Местные материалы	Тенге				19495				
			Накладные расходы	Тенге				29356				
			Сметная прибыль	Тенге				12145				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					35910			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2694				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2694				
			Сметная прибыль	Тенге				216				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2910				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5166137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					77501			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5166137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59115			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						907040		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3996490		
		- Накладные расходы	Тенге							59302	
		- Сметная прибыль	Тенге							86639	

Итого СМР	Тенге	1 169 647
временные здание и сооружения 7,12%	Тенге	83 279
Итого с временными зд. и сооруж.	Тенге	1 252 926
дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге	25 434
Итого доп.затратами:	Тенге	1 278 360
непредвиденные затраты 2%		25 567
Итого СМР с непредвиденными затратами	Тенге	1 303 927
Оборудование	Тенге	3 996 490
ВСЕГО СМР и оборуд.=1 303 927 +3 996 490	Тенге	5 300 417
в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1		2 014 159
в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961		3 450 230
Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	Тенге	5 464 389
Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	Тенге	5 463 684
НДС 12%	Тенге	655 642
Итого с НДС	Тенге	6 119 326

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор _____ **Рашев А.**

Инженер эксперт _____ **Абдрайев Б.**

Инженер эксперт _____ **Дариходжаев М.**

Инженер эксперт _____ **Рашев А.**

Ген.Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"

Директор _____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Нач.участка _____ **Османшиков Ш.А.**

Форма 2-В

Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"**
Технадзор	**ТОО "ЮжКазЭксперт"**
Подрядчик	**ТОО "ЖБИ-С"**
Стройка	**Реконструкция автомобильной дороги А-2**
Наименование Объекта-	**«Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан, км674-705+621 (объезд г.Шымкент). Участок "Мост через реку Бадам (км698+450)", этап 3 »**
	Мост через реку Бадам 698 км
Договор подряда	**№186 от 15.10.2018., доп.соглашение №1 от 30.11.2018 г., доп.соглашение №2 от 14.01.2018 г. доп.соглашение №3 от 30.04.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж моста через реку Бадам № 01-01										
1	1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**94,8**	**2444,32**	**1057,07**	**231722**	**100211**	--	**187503**	**452763**
			НР - 108%; СП - 8%				**1387,25**	**444,12**	**131511**	**42102**		**33538**	
2	4	**1130-0114-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги, ДЕМОНТАЖ**	**м3**		**11,17**	**7939,74**	**1111,98**	**88687**	**12421**	--	**67468**	**168648**
			НР - 84%; СП - 8%				**6827,76**	**362,87**	**76266**	**4053**		**12492**	
3	5	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка СТОЧНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА**	м3		54	15285,30	7031,84	825406	379719	--	**519431**	**1452424**
			НР - 84%; СП - 8%				8253,46	3197,84	445687	172683		**107587**	
4	7	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка БЕТОННЫХ ПАРАПЕТОВ**	**м3**		**2,32**	**15285,30**	**7031,84**	**35462**	**16314**	--	**22316**	**62400**
			НР - 84%; СП - 8%				**8253,46**	**3197,84**	**19148**	**7419**		**4622**	
5	11	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА**	**м3**		**4**	**15285,30**	**7031,84**	**61141**	**28127**	--	**38476**	**107587**
			НР - 84%; СП - 8%				**8253,46**	**3197,84**	**33014**	**12791**		**7969**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1242418**	**536792**	--	**835194**	**2243822**
									705626	**239049**	--	**166208**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1242418**				
			Всего заработная плата	Тенге						**944676**			
			Накладные расходы	Тенге					**835195**				
			Сметная прибыль	Тенге					**166209**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2243822**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**926**
			Сметная заработная плата	Тенге						**944676**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2243822**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					944676			
			РАЗДЕЛ 2. БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ №02-01									
6	34	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, РИГЕЛЯ БМ В30 F200 W6** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	16,92	45076,30 10024,56	3909,19 1488,86	762691 169616	66144 25192	526931	163638 74106	1000435
7	35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,55056	222949,00 --	-- --	122747 --	-- --	122747	-- 9820	132567
8	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,25692	189311,00 --	-- --	48638 --	-- --	48638	-- 3891	52529
9	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	2,22005	209243,00 --	-- --	464530 --	-- --	464530	-- 37162	501692
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1398605** 169616	**66144** 25192	**1162846** --	**163638** 124979	**1687223**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1398605**				
		Материалы		Тенге				**526932**				
		Всего заработная плата		Тенге					**194807**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**635915**				
			Накладные расходы	Тенге				**163638**				
			Сметная прибыль	Тенге				**124979**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1687223**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
			Сметная заработная плата	Тенге					**194807**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1687223**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
			Сметная заработная плата	Тенге					**194807**			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 02-01									
10	91	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. ТЕЛО ОПОРЫ ИЗ БМ В25 F200 W6** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	104,092	34855,07 3820,25	5317,24 1257,89	3628134 397657	553482 130936	2676995	444018 325772	4397925
11	92	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т	8,83256	49516,40 49174,40	-- --	437357 434336	-- --	3021	364842 64176	866375
12	93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,33595	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	39726 36121	2926 751	679	33553 5862	79142
13	94	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,1448	13870,18 12730,50	848,68 257,28	71359 65496	4366 1324	1497	60806 10573	142738
14	95	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,92318	222949,00 --	-- --	205822 --	-- --	205822	-- 16466	222288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4277	209243,00	--	89493	--	89493	--	96653
			СП - 8%			--	--	--	--		7159	
16	97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,4802	189311,00	--	1416084	--	1416084	--	1529371
			СП - 8%			--	--	--	--		113287	
17	98	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев, РИГЕЛЯ БМ В30 F200 W6**	м3	21,76	45076,30	3909,19	980860	85064	677662	210447	1286612
			НР - 84%; СП - 8%			10024,56	1488,86	218134	32398		95305	
18	99	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6642	222949,00	--	148083	--	148083	--	159929
			СП - 8%			--	--	--	--		11847	
19	100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1841	189311,00	--	34852	--	34852	--	37640
			СП - 8%			--	--	--	--		2788	
20	101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,49054	209243,00	--	311885	--	311885	--	336836
			СП - 8%			--	--	--	--		24951	
21	102	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше ПОДФЕРМЕННИКОВ БМ В30 F200 W6**	м3 железобетона в деле	3,7	32268,41	2936,39	119393	10865	86626	21753	152438
			НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	21902	3995		11292	
22	103	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6175	222949,00	--	137671	--	137671	--	148685
			СП - 8%			--	--	--	--		11014	
23	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0138	201312,00	--	2778	--	2778	--	3000
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
24	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1472	189311,00	--	27867	--	27867	--	30096
			СП - 8%			--	--	--	--		2229	
25	106	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,4572	185337,08	1183,08	84736	541	74731	8811	101031
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	9464	218		7484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7736100	657244	5895746	1144230	9590759
								1183110	169622	--	710427	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7736100				
		Материалы		Тенге				3521212				
		Всего заработная плата		Тенге					1352732			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2374535				
			Накладные расходы	Тенге				1144231				
			Сметная прибыль	Тенге				710427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9590758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
			Сметная заработная плата	Тенге					1352732			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9590758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
			Сметная заработная плата	Тенге					1352732			
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ №02-01									
27	117	2104-0506-0136 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная Б 24-А14-12 К7Т СТ РК 937-92**	**шт.**	**5**	1106048,00	--	5530240	--	5530240	--	5972659
			СП - 8%			--	--	--	--		442419	
28	118	СТ ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**41,41**	270,00	--	11181	--	11181	--	12075
			СП - 8%			--	--	--	--		894	
29	119	2102-0101-1401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	**Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**41,41**	318,00	--	13168	--	13168	--	14222
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5554589	--	5554589	--	5998956
								--	--	--	444366	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5554589				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11181				
			Местные материалы	Тенге				5543408				
			Сметная прибыль	Тенге				444367				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5998956				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5998956				
			РАЗДЕЛ 7. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ №02-01									
			УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			УСТРОЙСТВО МАЛЫХ КОНУСОВ									
30	195	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты, ОТСЫПКА ИЗ ГПС**	**м3**	**5100,8506**	3342,04	193,76	17047259	988353	7288708	7755829	26787335
			НР - 84%; СП - 8%			1719,36	90,76	8770198	462931		1984247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				17047259	988353	7288708	7755829	26787335
								8770198	462931	--	1984247	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17047259				
			Материалы	Тенге				7288707				
			Всего заработная плата	Тенге					9233129			
			Накладные расходы	Тенге				7755829				
			Сметная прибыль	Тенге				1984247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26787335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10562
			Сметная заработная плата	Тенге					9233129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26787335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10562
			Сметная заработная плата	Тенге					9233129			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46308094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10828550				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2248532			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					896794			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19901889		
			- Накладные расходы	Тенге							9898891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							3430226	
		временные здание и сооружения 7,12%	Тенге				3 297 136				
		Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**				**49 605 230**				
		дополнительные затраты в зимнее время 2,03%	Тенге				1 006 986				
		Итого доп.затратами:	**Тенге**				**50 612 216**				
		непредвиденные затраты 2%					1 012 244				
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				**51 624 461**				
		в том числе на 2018 г. -38%, коэф=1					**19 617 295**				
		в том числе на 2019 г. -62%, коэф=1,0498961					**33 604 198**				
		Итого с коэф. на 2018-2019 гг.	**Тенге**				**53 221 494**				
		Итого с учетом дог.коэф. 0,999870954487931	**Тенге**				**53 214 626**				
		НДС 12%	Тенге				6 385 755				
		Итого с НДС	**Тенге**				**59 600 381**				

Технадзор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Директор _____ **Рашев А.**

Инженер эксперт _____ **Абдрайев Б.**

Инженер эксперт _____ **Дариходжаев М.**

Инженер эксперт _____ **Рашев А.**

Ген.Подрядчик ТОО "ЖБИ-С"
Директор _____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Нач.участка _____ **Османшиков Ш.А.**