ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылж района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	14271414	14271414	5152620	5152620					1712570
С НДС 12%	15983984	15983984							1712570

ГЕНПОДРЯДЧИК: **СУБПОДРЯДЧИК:**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО.

АКТ №1
приемки выполненных работ за МАРТ 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Локальная смета 6-1.ВОДОВОД								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/трасса/ м3	8179	31,52	30,82	257797	252071	45239	-	35
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			0,7	5	5725	40913	97	0,02	147
2	Е0101-12-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3/вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	9601	43,61	42,64	418683	409389	73468	0,01	57
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1			0,97	6,92	9294	66447	97	0,02	239
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	4267	251,77	-	1074300	-	1213960	1,77	7557
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	1074300	-	113	-	-
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3968	134,1	-	532109	-	601283	0,97	3857
				134,1	-	532109	-	113	-	-
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	15870	6,48	6,48	102829	102829	32384	-	-
				-	2,1	-	33385	97	0,01	128
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного	311	306,2	152,52	95228	47434	85239	1,02	317

	основания под трубопроводы								
			153,68	57,15	47794	17774	130	0,28	87
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2480946	811723			11823
		Тенге			1669223	158519			601
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2480946	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1827741	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2051572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1026
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307736	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271951	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4804469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13449
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2135477	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4804469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13449
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2135477	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
7	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,966	58881,69	25695,31	174643	76212	153802	194	575
			33075	6813,45	98100	20209	130	26,38	78
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174643	76212			575
		Тенге			98100	20209			78
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174643	-	-		-
	Материалы -	Тенге			63	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	118309	-		-
	Местные материалы -	Тенге			267	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			153802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23070	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19707	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	141379	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			348152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	141379	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2655589	887935			12398
		Тенге			1767323	178727			679
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2655589	-	-		-
	Материалы -	Тенге			63	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1946050	-		-
	Местные материалы -	Тенге			267	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2205374	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330806	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291658	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5152620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14180
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2276857	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5152620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14180

Сметная заработная плата -	Тенге	-	2276857	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2655589	887935		12398
	----	---	---		---
	Тенге	1767323	178727		679
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2655589	-	-	-
Материалы -	Тенге	63	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1946050	-	-
Местные материалы -	Тенге	267	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2205374	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1103
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	330806	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	291658	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5152620	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14180
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2276857	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5152620	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14180
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2276857	-	-

Временные здания и сооружения 4,3%	221563
Итого с временными зданиями и сооружениями	5374183
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,85%	206906
Затраты на выслугу лет 1%	53742
Затраты на доп. отпуска 0,4%	21497
Минус возвратные суммы	33234
Итого	5623094
Итого в текущих ценах 2016 к=2,48824	13991582
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	279832
Итого	14271414
Налог на добавленную стоимость 12 %	1712570
ИТОГО ПО АКТУ	15983984

Генподрядчик:

Субподрядчик: