Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : "Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области"

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №1

за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 02-01-01)										
			демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	47,6	471,74	153,54	22455	7308	0	15796	41311	КЗ
						318,21	76,84	15147	3658		3060		
2	2	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	5,5	19064,4	7213,6	104854	39675	0	69290	188076	КЗ
						11850,8	3147,06	65179	17309		13932		
3	3	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	416,47	1706,77	160,37	710818	66790	0	569062	1382271	КЗ
						1546,4	80,26	644028	33427		102390		
4	4	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	78	1912,3	112,74	149159	8794	0	103825	273223	КЗ
						1799,56	49,19	140365	3837		20239		
5	5	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	142	326,88	0	46417	0	0	33420	86225	КЗ
						326,88	0	46417	0		6387		
6	6	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,685	522		18106				19554	КЗ
											1448		
7	7	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,685	336		11654				12586	КЗ
											932		
8	8	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,6	3265,3	33,88	155428	1613	91180	45536	217041	КЗ
						1315,88	12,79	62636	609		16077		
9	9	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,9028	33844		165930		165930		179205	КЗ
											13274		
10	10	Е11-460201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	2,5	31390,82	19,2	78477	48	61549	14179	100069	КЗ
						6752,1	0	16880	0		7413		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-050201-0701 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2139	344279,78	2410,5	73641	516	57893	11120	91543	КЗ
			т металлических изделий			71216,28	988,99	15233	212		6781		
			подпольные каналы										
12	14	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		11	754,39	29,84	8298	328	0	5857	15287	КЗ
				м2		724,55	14,93	7970	164		1132		
13	15	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		0,572	522		299				322	КЗ
				т							24		
14	16	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		0,572	336		192				208	КЗ
				т							15		
15	17	Е11-010205-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		4,9	2177,85	0	10671	0	0	7683	19823	КЗ
				м3 грунта		2177,85	0	10671	0		1468		
16	18	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		8,2	22095,09	2415,07	181180	19804	123630	31829	230049	КЗ
				м3		4603,24	787,83	37747	6460		17041		
17	19	Е11-070512-0111 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (плита ПТ 12,5-8.6		22	1863,13	58,19	40989	1280	10028	21707	67711	КЗ
			шт. сборных конструкций			1349,15	21,24	29681	467		5016		
18	20	С121-040302-0221	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,836	66972		55989		55989		60468	КЗ
				м3							4479		
19	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		48	896,16	25,98	43016	1247	27492	10386	57674	КЗ
			м2 поверхности			297,44	3,1	14277	149		4272		
20	27		окна										
		Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		242,36	2485,74	207,41	602444	50268	244692	238298	908001	КЗ
				м2		1268,71	96,9	307484	23485		67259		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	28	С121-090201-0605 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15) (С энергосберегающим покрытием)	м2	242,36	20638,8		5002020		5002020		5402181	КЗ
											400162		
			ремонт крыльца №1										
22	69	Е11-460401-1302	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	4,59	859,83	36,35	3947	167	0	3236	7757	КЗ
						823,48	15,86	3780	73		575		
23	70	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кэтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1131	46919,01	18003,84	5307	2036	23	2876	8837	КЗ
						28709,59	6602,32	3247	747		655		
24	71	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,233	522		3254				3514	КЗ
											260		
25	72	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,233	336		2094				2262	КЗ
											168		
26	73	Е11-080101-0202 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	6392,55	2106,65	2557	843	1343	516	3318	КЗ
						929,6	860,52	372	344		246		
27	74	Е11-070501-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2583,64	1419,66	15502	8518	2015	5802	23008	КЗ
						828,12	514,88	4969	3089		1704		
28	75	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,17	23705		27735		27735		29954	КЗ
											2219		
29	76	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1	26383,14	1757,9	2638	176	1937	425	3308	КЗ
						5259,15	637,22	526	64		245		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	77	Е11-0901-0303 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		3,6	1793,34	56,92	6456	205	5388	649	7674	КЗ
				м2 поверхности		239,7	10,84	863	39		568		
31	78	Е11-0901-0307 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,9	896,16	25,98	7080	205	4525	1709	9492	КЗ
				м2 поверхности		297,44	3,1	2350	24		703		
32	79	Е11-0802-0101 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,8	31381,27	2424,5	25105	1940	19051	3472	30863	КЗ
				м3 кладки		5142,69	885	4114	708		2286		
33	80	Е11-0802-0701 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00734	344279,78	2410,5	2527	18	1987	382	3141	КЗ
				т металлических изделий		71216,28	988,99	523	7		233		
34	81	Е11-0102-0501 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,1	181,91	91,74	200	101	0	104	328	КЗ
				м3 уплотненного грунта		90,17	40,65	99	45		24		
35	82	Е11-1101-0204 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,6	9625,38	2088	25026	5429	10384	8228	35914	КЗ
				м3 подстилающего слоя		3543,43	851,81	9213	2215		2660		
			Итого									9522200	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-02/										
36	1	Е11-1502-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		384,2	1472,45	14,69	565713	5644	259449	217674	846058	КЗ
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	300621	1704		62671		
37	3	Е11-1501-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		113,68	4147,54	40,83	471493	4642	288438	130044	649660	КЗ
				м2 поверхности облицовки		1569,43	19,39	178413	2204		48123		
38	4	Е11-1502-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		402,95	1472,45	14,69	593322	5919	272110	228297	887348	КЗ
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	315292	1787		65730		
39	6	Е11-1502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		96,3	1217,28	87,97	117224	8471	26762	63814	195521	КЗ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			851,4	68,96	81990	6641		14483		
40	7	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		96,3	1472,45	14,69	141796	1415	65031	54560	212065	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	75351	427		15709		
41	10	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		52,12	864,69	5,84	45068	304	14751	21675	72083	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	30012	93		5339		
42	12	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		181,31	864,69	5,84	156777	1059	51314	75403	250754	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	104404	322		18574		
43	14	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		47,11	864,69	5,84	40736	275	13333	19592	65154	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	27127	84		4826		
44	16	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		513,8	1472,45	14,69	756542	7548	346967	291101	1131455	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	402028	2279		83811		
45	19	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		910	1472,45	14,69	1339925	13368	614519	515574	2003939	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	712039	4036		148440		
46	21	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		237,88	6573,81	170,79	1563777	40627	1186669	256103	1965470	КЗ
				м2		1414,5	80,78	336481	19217		145590		
47	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		308,88	864,69	5,84	267086	1804	87419	128456	427185	КЗ
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	177862	549		31643		
			Итого									8706691	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ /смета 02-01-03/										
48	28	Е12-150101-0902 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена		934	2279,45	19,45	2129009	18168	1116785	718935	3075780	КЗ
			м трубопровода			1064,3	4,78	994057	4464		227836		
49	29	Е12-150101-0903 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена		179	2062,1	19,45	369115	3482	155318	152043	562851	КЗ
			м трубопровода			1174,94	4,78	210315	856		41693		
50	30	Е12-150101-0904 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена		100	2862,24	19,45	286224	1945	141670	103023	420386	КЗ
			м трубопровода			1426,09	4,78	142609	478		31140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	31	Е12-150101-0905 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 40 мм. Смена		54	3078,3	19,45	166228	1050	83954	58667	242887	КЗ
				м трубопровода		1504,15	4,78	81224	258		17992		
52	32	Е12-150101-0906 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена		98	3412,87	46,12	334461	4519	166144	118417	489108	КЗ
				м трубопровода		1671,41	6,83	163798	669		36230		
53	33	Е12-150101-0907 Изм. и доп. вып. 4К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена		53	4485,21	68,94	237716	3654	129980	75252	338005	КЗ
				м трубопровода		1963,82	8,19	104082	434		25037		
54	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		378	537		202986		202986		219225	КЗ
				кг							16239		
55	37	Е11-180301-0101 Кмех=1,25;Кзп=1,15К=0,4	Радиаторы чугунные. Демонтаж		254,67	437,42	76,16	111398	19396	0	72910	199053	КЗ
				квт		361,26	36,37	92002	9262		14745		
56	38	Е11-180301-0101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Радиаторы чугунные. Установка		254,67	22282,28	190,4	5674627	48489	5396132	182275	6325455	КЗ
				квт		903,15	90,92	230006	23154		468552		
57	39	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15#ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		274,2	110,83	3,21	30390	879	15114	10433	44089	КЗ
				м2		52,51	0,34	14397	93		3266		
58	41	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		186	100,76	2,91	18741	542	9320	6434	27188	КЗ
				м2		47,73	0,31	8878	58		2014		
			Итого									11944027	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /смета 02-01-04/										
			щиты										
59	1	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		2	5695,6	187,48	11391	375	3294	5646	18401	КЗ
				шт		3861	60,18	7722	120		1363		
60	1	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	5506		11012		11012		11893	КЗ
				шт.							881		
61	9	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
62	10	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946	КЗ
				шт.							440		
63	17	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
64	18	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946	КЗ
				шт.							440		
65	25	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
66	26	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5612		5612		5612		6061	КЗ
				шт.							449		
67	33	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
68	34	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946	КЗ
				шт.							440		
69	41	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
70	42	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946	КЗ
				шт.							440		
71	49	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
72	50	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5612		5612		5612		6061	КЗ
				шт.							449		
73	57	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
74	58	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (Прим. ЩРв-9)		1	4717		4717		4717		5094	КЗ
				шт.							377		
75	64	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
				шт		3861	60,18	3861	60		682		
76	65	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	4717		4717		4717		5094	КЗ
				шт.							377		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. зат ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	164	Е11-450302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	792	756,45	336,78	599111	266729	0	372922	1049795	КЗ
						419,67	140,87	332382	111572		77763		
78	165	Е11-450302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	528	387,37	171,8	204531	90708	0	127484	358576	КЗ
						215,57	71,86	113823	37943		26561		
79	166	Е11-450302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3526	276,49	120,26	974905	424027	0	611728	1713564	КЗ
						156,23	50,3	550878	177370		126931		
80	167	Е11-450302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	9	4042,16	1695,48	36379	15259	0	23333	64489	КЗ
						2346,68	739,68	21120	6657		4777		
			силовое оборудование										
81	171	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
						3861	60,18	3861	60		682		
82	172	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061	КЗ
											449		
83	183	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
						3861	60,18	3861	60		682		
84	184	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (Прим. ЩРв-9)	шт.	1	4717		4717		4717		5094	КЗ
											377		
85	190	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
						3861	60,18	3861	60		682		
86	191	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (Прим. ЩРв-9)	шт.	1	4717		4717		4717		5094	КЗ
											377		
87	198	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	5695,6	187,48	5696	187	1647	2823	9200	КЗ
						3861	60,18	3861	60		682		
88	199	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (Прим. ЩРв-9)	шт.	1	4717		4717		4717		5094	КЗ
											377		
89	226	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1490	158,68	21,66	236426	32278	1076	129392	395084	КЗ
						136,29	6,07	203072	9046		29265		
90	227	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7344	81509		59860		59860		64649	КЗ
											4789		
91	228	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1071	128848		13800		13800		14904	КЗ
											1104		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	229	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6783	183705		124607		124607		134576	КЗ
											9969		
93	239	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		167	289,17	10,21	48291	1705	12519	24927	79076	КЗ
				м		204	3,31	34068	553		5857		
94	240	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000		100,5312	1747		175628		175628		189678	КЗ
				кг							14050		
			Итого									4272529	
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА УГЛЯ /смета 03-1-01/										
95	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		94,77	268,96	259,41	25489	24584	11	5185	33128	КЗ
				м3 грунта		9,44	66,55	894	6307		2454		
96	2	Е11-010205-0208 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,53	3559,1	0	37477	0	0	26984	69618	КЗ
				м3 грунта		3559,1	0	37477	0		5157		
97	3	Е11-010205-1302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.212 Кзтр=0,93	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2. Погрузка в бортовые автомобили, применен коэффициент к затратам труда - 0,93		10,53	460,7	0	4851	0	0	3493	9012	КЗ
				м3 грунта		460,7	0	4851	0		668		
98	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		85,32	732,78	0	62521	0	0	45015	116139	КЗ
				м3 грунта		732,78	0	62521	0		8603		
99	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		93,852	1474		138338		138338		149405	КЗ
				м3							11067		
100	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		85,32	151,8	73,4	12952	6262	0	6815	21348	КЗ
				м3 уплотненного грунта		78,41	32,52	6690	2775		1581		
101	7	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		189,54	342		64823				70008	КЗ
				т							5186		
102	8	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		36	2889,97	142,68	104039	5136	89738	10218	123398	КЗ
				м2 покрытия		254,58	47,37	9165	1705		9141		
103	9	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (ФМ-1 + ОПм-1)		14,598	22134,63	1611,46	323121	23524	263720	40462	392670	КЗ
				м3		2457,69	588,19	35877	8586		29087		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36774	243838		89669		89669		96843	КЗ
											7174		
105	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	852,17	20,79	59652	1455	40092	16999	82783	КЗ
						258,64	2,48	18105	173		6132		
106	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08688	676381,18	1278,18	58764	111	52913	5264	69151	КЗ
						66062	525,69	5739	46		5122		
			Итого									1233501	
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА ЗОЛЫ /смета 03-02-01/										
107	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,15	268,96	259,41	8109	7821	3	1650	10539	КЗ
						9,44	66,55	285	2007		781		
108	2	Е11-010205-0208 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,35	3559,1	0	11923	0	0	8585	22148	КЗ
						3559,1	0	11923	0		1641		
109	3	Е11-010205-1302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.212 Кзтр=0,93	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2. Погрузка в бортовые автомобили, применен коэффициент к затратам труда - 0,93	м3 грунта	3,35	460,7	0	1543	0	0	1111	2867	КЗ
						460,7	0	1543	0		212		
110	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,54	732,78	0	21646	0	0	15585	40210	КЗ
						732,78	0	21646	0		2979		
111	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,494	1474		47896		47896		51728	КЗ
											3832		
112	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,54	151,8	73,4	4484	2168	0	2359	7391	КЗ
						78,41	32,52	2316	961		547		
113	7	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	60,3	342		20623				22272	КЗ
											1650		
114	8	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,64	2145,46	142,68	18537	1233	15104	2452	22668	КЗ
						254,58	47,37	2200	409		1679		
115	9	Е11-060101-0116 Изм. и доп.вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (ФМ-2 + ОПм-2)		3,384	22134,63	1611,46	74904	5453	61134	9380	91026	КЗ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2457,69	588,19	8317	1990		6743		
116	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09024	243838		22004		22004		23764	КЗ
											1760		
117	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,9	852,17	20,79	17810	434	11970	5075	24717	КЗ
						258,64	2,48	5406	52		1831		
118	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05792	676381,18	1278,18	39176	74	35276	3510	46101	КЗ
						66062	525,69	3826	30		3415		
			Итого									365432	
			УСТРОЙСТВО БМК /смета 06-01-01/										
119	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,51	268,96	259,41	11702	11287	5	2381	15210	КЗ
						9,44	66,55	411	2896		1127		
120	2	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	100,52	200,58	190,6	20163	19159	0	3925	26015	КЗ
						9,98	44,25	1003	4448		1927		
121	3	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,47	2272,54	0	28339	0	0	20404	52642	КЗ
						2272,54	0	28339	0		3899		
122	4	Е11-010205-1302	Грунт уплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,47	495,38	0	6177	0	0	4448	11475	КЗ
						495,38	0	6177	0		850		
123	5	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	100,764	342		34461				37218	КЗ
											2757		
124	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,52	804,82	0	80900	0	0	58248	150280	КЗ
						804,82	0	80900	0		11132		
125	7	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,52	151,8	73,4	15259	7378	0	8029	25151	КЗ
						78,41	32,52	7882	3269		1863		
126	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,35	5849,97	1685,32	25447	7331	14600	6055	34023	КЗ
						808,35	688,42	3516	2995		2520		
127	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,08	24116,18	1664,31	508369	35084	434156	42548	594990	КЗ
						1856,23	361,79	39129	7626		44073		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73882	243838		180152		180152		194565	КЗ
											14412		
129	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1064	221704		23589		23589		25476	КЗ
											1887		
130	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	852,17	20,79	11078	270	7446	3157	15374	КЗ
						258,64	2,48	3362	32		1139		
131	13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,12	5849,97	1685,32	702	202	403	167	939	КЗ
						808,35	688,42	97	83		70		
132	14	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,48	26693,4	981,41	12813	471	10417	1899	15889	КЗ
						4010,92	337,09	1925	162		1177		
133	15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01527	243838		3723		3723		4021	КЗ
											298		
134	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	221704		745		745		805	КЗ
											60		
135	17	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0328	676381,18	1278,18	22185	42	19977	1988	26107	КЗ
						66062	525,69	2167	17		1934		
136	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	852,17	20,79	1704	42	1145	486	2365	КЗ
						258,64	2,48	517	5		175		
137	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,82	5849,97	1685,32	16497	4753	9465	3925	22056	КЗ
						808,35	688,42	2280	1941		1634		
138	20	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (ФМ-2 + ОПм-2)	м3	13	25213,71	1927,71	327778	25060	270768	34246	390986	КЗ
						2457,69	437,17	31950	5683		28962		
139	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53893	18646,29	1341,63	10049	723	155	8519	20054	КЗ
						17016,66	354	9171	191		1485		
140	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53893	221704		119483		119483		129042	КЗ
											9559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	852,17	20,79	9374	229	6300	2671	13009	КЗ
						258,64	2,48	2845	27		964		
142	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	18269,69	1084,07	16443	976	14412	1144	18993	КЗ
						1171,8	224,63	1055	202		1407		
143	25	Е11-060101-0202 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство	м3	12,93	24253,3	1141,44	313595	14759	236937	60638	404172	КЗ
						4787,28	366,25	61900	4736		29939		
144	26	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4212	243838		102705		102705		110921	КЗ
											8216		
145	27	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0216	676381,18	1278,18	14610	28	13155	1309	17192	КЗ
						66062	525,69	1427	11		1273		
146	28	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0204	390007,63	1385,95	7956	28	5186	2502	11295	КЗ
						134402	393,24	2742	8		837		
147	29	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,9	20735,58	981,41	18662	883	14169	3561	24001	КЗ
						4010,92	337,09	3610	303		1778		
148	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35	852,17	20,79	29826	728	20046	8499	41391	КЗ
						258,64	2,48	9052	87		3066		
149	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	18269,69	1084,07	13154	781	11530	915	15195	КЗ
						1171,8	224,63	844	162		1126		
150	34	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,2	23124,42	981,41	235869	10010	184947	40358	298325	КЗ
						4010,92	337,09	40911	3438		22098		
151	35	Е11-060201-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	10,2	2632,46	149,83	26851	1528	3903	19925	50518	КЗ
						2100	46,58	21420	475		3742		
152	36	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0435	676381,18	1278,18	29423	56	26493	2636	34623	КЗ
						66062	525,69	2874	23		2565		
153	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	36	852,17	20,79	30678	748	20619	8742	42574	КЗ
						258,64	2,48	9311	89		3154		
			Итого									2876890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**29439369**	**1464641**	**19667460**	**6598844**	**38921270**	
								8151754	**584132**		**2883063**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**467055**					
			Итого с временными									**39388325**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**866543**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40254868**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**805097**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41059965**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**43108899**	
			Итого со скидкой, к=0,9									**38798008,57**	
			НДС			**12 %**		**4655761,03**					
			Итого с НДС									**43453769,6**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940003277

Директор _____ Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"
БИН 990140001907

Руководитель _____ Дузенова Ботагоз Курмангажиевна

Место печати (при наличии)

_____ Жангисин Талгат Жангильдинович
ИНН 650725350330 аттестат № KZ41VJE00038065, № KZ92VJE00026962, № KZ84VJE00038066 выдано 22.05.2018г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Директор ИП Мамашарипов Е.К.

_____ Мамашарипов Ермек Касенович
ИИН/БИН 770415301212 Лицензия №17020398 от 30.11.2017г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-01/										
1	3	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	64,19	1706,77	160,37	109558	10294	0	87709	213048	
						1546,4	80,26	99263	5152		15781		
2	6	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,315	522		2774			222	2996	
3	7	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,135	336		1725			138	1863	
4	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	238,3	2485,74	207,41	592352	49426	240592	234306	892790	
						1268,71	96,9	302333	23091		66133		
5	28	С121-090201-0605 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15) (С энергосберегающим покрытием)	м2	238,3	20638,8		4918226		4918226	393458	5311684	
6	61	Е11-460101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,810346	73004,18	17745,61	59159	14380	3849	38416	105380	
						50508,36	5927,73	40929	4804		7806		
7	62	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,810346	544536		441263		441263	35301	476564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	63	Е11-130301-0502 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	24,31038	123,66	2,91	3006	71	1735	869	4186	
						49,36	0,31	1200	8		310		
9	64	Е11-130301-1406 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	24,31038	182,31	4,12	4432	100	2975	988	5853	
						55,8	0,62	1357	15		434		
10	кор1	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	107,99	471,74	153,54	50944	16580	0	35836	93722	
						318,21	76,84	34363	8298		6942		
11	кор1	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,49	3265,3	33,88	337926	3507	198239	99002	471882	
						1315,88	12,79	136180	1323		34954		
12	кор1	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	10,65947	33844		360759		360759		389620	
											28861		
13	кор1	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	422,94	711,38	53,83	300872	22766	0	207529	549074	
						657,56	23,95	278106	10129		40672		
14	кор1	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /от набела/	м2	1884,28	154,5	0	291129	0	0	209613	540801	
						154,5	0	291129	0		40059		
15	кор1	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	6855,25	223,08	0	1529242	0	0	1101054	2840719	
						223,08	0	1529242	0		210424		
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-02/										
16	1	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	534	1472,45	14,69	786286	7844	360608	302545	1175938	
						782,46	4,43	417834	2368		87106		
17	3	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	256,02	4147,54	40,83	1061854	10454	649594	292874	1463106	
						1569,43	19,39	401806	4963		108378		
18	4	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	805	1472,45	14,69	1185318	11825	543613	456084	1772715	
						782,46	4,43	629880	3570		131312		
19	12	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		434,5	864,69	5,84	375708	2538	122972	180698	600919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	250198	772		44513		
20	16	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		422	1472,45	14,69	621372	6199	284975	239090	929299	
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	330198	1872		68837		
21	18	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		53,24	4147,54	40,83	220815	2174	135085	60904	304256	
			м2 поверхности облицовки			1569,43	19,39	83556	1032		22538		
22	19	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		548	1472,45	14,69	806900	8050	370062	310477	1206767	
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	428788	2430		89390		
23	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		136,1	864,69	5,84	117684	795	38519	56601	188228	
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	78370	242		13943		
24	акт1 -6	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		96,3	1217,28	87,97	-117224	-8471	-26762	-63814	-195521	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			851,4	68,96	-81990	-6641		-14483		
25	акт1 -7	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		96,3	1472,45	14,69	-141796	-1415	-65031	-54560	-212065	
			м2 отделываемой поверхности			782,46	4,43	-75351	-427		-15709		
26	акт1 -14	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		47,11	864,69	5,84	-40736	-275	-13333	-19592	-65154	
			м2 отделываемой поверхности			575,83	1,78	-27127	-84		-4826		
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ /смета 02-01-03/										
27	1	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		55	731,42	2,75	40228	151	4039	25975	71499	
				шт.		655,24	0,68	36038	37		5296		
28	2	С123-051207-0501	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80		53	51011		2703583		2703583		2919870	
				шт.							216287		
29	3	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80		1	52447		52447		52447		56643	
				шт.							4196		
30	4	С123-051207-0503	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80		1	63783		63783		63783		68886	
				шт.							5103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	5	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	55	647,6	2,75	35618	151	4039	22655	62935	
						571,42	0,68	31428	37		4662		
32	6	С123-040602-0508	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-GM, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	18780		1014120		1014120		1095250	
											81130		
33	7	С123-040602-0509	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-GM, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21333		21333		21333		23040	
											1707		
34	8	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	190	531,23	0,66	100934	125	9770	65591	179847	
						479,16	0,31	91040	59		13322		
35	кор1	С123-041008-0105 прим	Клапан термостатический, для двухтрубных систем отопления, DN 15 /giacomini, Италия/	шт.	95	5042		478990		478990		517309	
											38319		
36	кор1	С123-051207-0102 прим	Головка термостатическая, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С /giacomini, Италия/	шт.	95	4022		382090		382090		412657	
											30567		
37	11	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Краны воздушные. Установка	шт.	95	210,36	0	19984	0	1957	12979	35600	
						189,76	0	18027	0		2637		
38	кор1	С123-040602-0216 прим	Вентили радиаторные для отключения, проходной, DN 15 /giacomini, Италия/	шт.	95	3189		302955		302955		327191	
											24236		
39	13	Е11-181001-0101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	55	1273,64	193,16	70050	10624	793	44517	123732	
						1066,05	58,11	58633	3196		9165		
40	кор1	С123-041013-1402 прим	Фильтр сетчатый DN 3/4" /SIRENA/	шт.	54	3803		205362		205362		221791	
											16429		
41	кор1	С123-041013-1403 прим	Фильтр сетчатый DN 1 1/4" /SIRENA/	шт.	1	5078		5078		5078		5484	
											406		
42	16	Е12-150102-1401 Изм. и доп. вып. 6К=1	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	112	258,49	0	28951	0	1773	19568	52400	
						242,66	0	27178	0		3881		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	17	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	246		27552		27552		29756	
											2204		
44	кор1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	154	2340,15	116,79	360383	17985	45874	215214	621645	
						1925,48	15,49	296524	2385		46048		
45	26	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	154	749		115346		115346		124574	
											9228		
46	27	Е12-150101-0901 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	65	2059,09	19,45	133841	1264	69921	45336	193511	
						963,94	4,78	62656	311		14334		
47	28	Е12-150101-0902 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	234	2279,45	19,45	533392	4552	279794	180119	770592	
						1064,3	4,78	249046	1118		57081		
48	29	Е12-150101-0903 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода	45	2062,1	19,45	92794	875	39047	38223	141499	
						1174,94	4,78	52872	215		10481		
49	30	Е12-150101-0904 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	12	2862,24	19,45	34347	233	17000	12363	50446	
						1426,09	4,78	17113	57		3737		
50	31	Е12-150101-0905 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 40 мм. Смена	м трубопровода	6	3078,3	19,45	18470	117	9328	6519	26987	
						1504,15	4,78	9025	29		1999		
51	32	Е12-150101-0906 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	6	3412,87	46,12	20477	277	10172	7250	29945	
						1671,41	6,83	10028	41		2218		
52	33	Е12-150101-0907 Изм. и доп. вып. 4К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена	м трубопровода	3	4485,21	68,94	13456	207	7357	4260	19132	
						1963,82	8,19	5891	25		1417		
53	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8592		8592		9279	
											687		
54	39	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15#ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	70,8	110,83	3,21	7847	227	3903	2694	11384	
						52,51	0,34	3717	24		843		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	41	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	125	100,76 47,73	2,91 0,31	12595 5967	364 39	6264	4324 1353	18272	
56	43	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97	100,76 47,73	2,91 0,31	9773 4630	283 30	4861	3355 1050	14179	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /смета 02-01-04/										
57	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1296,99 1287	0 0	18158 18018	0 0	140	12973 2490	33621	
58	4	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	248	3348	
59	5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	315	4251	
60	6	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180		12720		12720	1018	13738	
61	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1296,99 1287	0 0	11673 11583	0 0	90	8340 1601	21614	
62	12	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674	
63	13	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460	197	2657	
64	14	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540	763	10303	
65	19	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1296,99 1287	0 0	10376 10296	0 0	80	7413 1423	19212	
66	20	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674	
67	21	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460	197	2657	
68	22	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360	509	6869	
69	27	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1296,99 1287	0 0	12970 12870	0 0	100	9266 1779	24015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	28	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
71	29	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952		3188	
											236		
72	30	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
73	35	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1296,99	0	10376	0	80	7413	19212	
						1287	0	10296	0		1423		
74	36	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
75	37	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968		2125	
											157		
76	38	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
77	43	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1296,99	0	10376	0	80	7413	19212	
						1287	0	10296	0		1423		
78	44	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
79	45	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968		2125	
											157		
80	46	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
81	51	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1296,99	0	15564	0	120	11120	28818	
						1287	0	15444	0		2135		
82	52	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
83	53	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492		3444		3444		3720	
											276		
84	54	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180		12720		12720		13738	
											1018		
85	59	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1296,99	0	2594	0	20	1853	4803	
						1287	0	2574	0		356		
86	60	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	61	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531	
											39		
88	66	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1296,99	0	10376	0	80	7413	19212	
						1287	0	10296	0		1423		
89	67	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
90	68	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492		3444		3444		3720	
											276		
91	97	Ц13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	3810	190,97	2,64	727585	10056	123169	430415	1250640	
						156	0,9	594360	3439		92640		
92	98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	315,96	146,66	142184	65998	20431	54025	211906	
						123,9	42,85	55755	19280		15697		
93	99	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,519	268999		946607		946607		1022336	
											75729		
94	100	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5406	365583		197634		197634		213445	
											15811		
95	101	С123-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	181225		24030		24030		25953	
											1922		
96	102	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	446070		68249		68249		73709	
											5460		
97	164	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	88	756,45	336,78	66568	29637	0	41436	116644	
						419,67	140,87	36931	12397		8640		
98	165	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	59	387,37	171,8	22855	10136	0	14245	40068	
						215,57	71,86	12719	4240		2968		
99	166	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	392	276,49	120,26	108384	47141	0	68008	190504	
						156,23	50,3	61243	19719		14111		
100	167	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	1	4042,16	1695,48	4042	1695	0	2593	7165	
						2346,68	739,68	2347	740		531		
101	173	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1296,99	0	10376	0	80	7413	19212	
						1287	0	10296	0		1423		
102	174	С123-070204-1247	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 (Прим. ВА57-35 100А)	шт.	1	17825		17825		17825		19251	
											1426		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	175	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164		3417	
											253		
104	176	С123-070204-0911	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2294		2294		2294		2478	
											184		
105	177	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531	
											39		
106	178	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
107	179	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348	
											248		
108	180	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531	
											39		
109	185	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1296,99	0	3891	0	30	2780	7205	
						1287	0	3861	0		534		
110	186	С123-070204-0926	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427	
											550		
111	187	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348	
											248		
112	192	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1296,99	0	3891	0	30	2780	7205	
						1287	0	3861	0		534		
113	193	С123-070204-0926	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427	
											550		
114	194	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
115	195	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180		3434	
											254		
116	200	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1296,99	0	7782	0	60	5560	14409	
						1287	0	7722	0		1067		
117	201	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427	
											550		
118	202	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063	
											79		
119	203	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180		3180		3180		3434	
											254		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	204	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063	
											79		
121	230	Ц13-100105-0303	Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м	870	216,64	30,06	188473	26155	628	103102	314900	
						185,85	8,43	161690	7330		23326		
122	231	С123-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4488	68153		30587		30587		33034	
											2447		
123	232	С123-060901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4386	105789		46399		46399		50111	
											3712		
124	233	Ц13-100105-0304	Кабель и провод питания сечением 35; 70 мм2. Прокладка на провододержателях	м	165	395,83	48,19	65312	7951	119	36277	109716	
						346,92	13,51	57242	2228		8127		
125	235	С123-060901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1683	208199		35040		35040		37843	
											2803		
126	249	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	23	276,49	120,26	6359	2766	0	3990	11178	
						156,23	50,3	3593	1157		828		
127	250	Е11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	5	584,23	255,32	2921	1277	0	1849	5152	
						328,91	111,39	1645	557		382		
128	251	Е11-460302-0602	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	140	725,66	299,9	101593	41987	0	65456	180413	
						425,76	130,84	59606	18317		13364		
129	252	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	4	4042,16	1695,48	16169	6782	0	10370	28662	
						2346,68	739,68	9387	2959		2123		
			УСТРОЙСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /смета 04-01-01/										
130	13	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	80119,94	41752,3	80120	41752	4915	34211	123478	
						33453	14062,65	33453	14063		9146		
131	14	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	999605		999605		999605		999605	
132	15	Ц13-080101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования		1	46488,73	20801,86	46489	20802	907	22943	74986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		24780	7085,31	24780	7085		5555		
133	16	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	791168		791168				791168	
				шт.						791168			
			Отпускная цена			791168		791168					
			Сметная стоимость оборудования					*791168*					
134	17	Ц13-080103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования (Из опросного листа)		2	1898,62	527,88	3797	1056	263	2044	6309	
				шт.		1239	180,54	2478	361		467		
135	18	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001		2	2201		4402		4402		4754	
				шт.							352		
136	19	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании (Из опросного листа)		2	1229,04	87,98	2458	176	43	1656	4443	
				шт.		1119,69	30,09	2239	60		329		
137	20	С123-070501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		2	70757		141514		141514		152835	
				шт.							11321		
			УСТРОЙСТВО БМК /смета 06-01-01/										
138	38		Блочно-модульная котельная, на твердом топливе с двумя котлами КСВр-0,2 общей тепловой мощностью 0,4МВт		1	17492788,39		17492788				17492788	
				комплект						17492788			
			ТЕПЛОСЕТЬ.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /смета 06-02-01/										
139	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		55,707	284,53	274,98	15850	15318	6	3208	20583	
				м3 грунта		9,44	70,55	526	3930		1525		
140	2	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05		80,523	210,11	200,13	16919	16115	0	3272	21807	
				м3 грунта		9,98	46,46	804	3741		1615		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	3	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8,87	2272,54	0	20157	0	0	14513	37444	
				м3 грунта		2272,54	0	20157	0		2774		
142	4	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		8,87	495,38	0	4394	0	0	3164	8162	
				м3 грунта		495,38	0	4394	0		605		
143	5	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		116,2386	342		39754				42934	
				т							3180		
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ /смета 07-01-01/										
144	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		94	48,94	48,94	4601	4601	0	1153	6214	
				м3 грунта		0	17,03	0	1601		460		
145	2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		94	20,31	17,32	1909	1628	10	634	2747	
				м3 грунта		2,88	6,49	271	610		203		
146	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		78	268,96	259,41	20979	20234	9	4268	27266	
				м3 грунта		9,44	66,55	736	5191		2020		
147	4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		140,4	342		48017				51858	
				т							3841		
148	8	Е12-180101-0302	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях		3	5091,33	592,35	15274	1777	0	9718	26991	
				складочный м3 кряжей		4498,98	0	13497	0		1999		
149	9	Е12-180101-0103 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, мягких пород. Корчевка вручную		3	6955,76	209,84	20867	630	1727	13542	37162	
				пень		6170,4	99,12	18511	297		2753		
150	10	С341-010102-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		2	1038		2076				2242	
				т							166		
151	11	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка		2	432		864				933	
				т							69		
152	12	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка		2	266		532				575	
				т							43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**43668957**	**569948**	**16283852**	**5525400**	**51587219**	
								7435854	**199822**	**19283561**	**2392860**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**19283561**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**387644**					
			Итого с временными									**51974863**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**719209**					
			Итого с зимними удорожаниями									**52694072**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**668210**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53362282**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**56025113**	
			Итого со скидкой, к=0,9									**50422601,04**	
			НДС			**12 %**		**6050712,13**					
			Итого с НДС									**56473313,17**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"
БИН 990140001907

Руководитель **Дузенова Ботагоз**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Жангисин Талгат Жангильдинович
ИИН 650725350330, аттестат № KZ41VJE00038066, № KZ92KVE00021902, № KZ28VJE00038066 выдано 22.05.2018г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашарипов Е.К.

Мамашарипов Ермек Касенович
ИИН/БИН 770415301211, Лицензия №13020398 от 30.11.2017г.