Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 3

за **август 2020 г.**

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-01/										
1	3	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	352,28	1706,77	160,37	601261	56496	0	481354	1169223	
						1546,4	80,26	544765	28275		86609		
2	4	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	1912,3	112,74	38246	2255	0	26622	70057	
						1799,56	49,19	35991	984		5189		
3	5	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	35,44	326,88	0	11585	0	0	8341	21520	
						326,88	0	11585	0		1594		
4	6	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,355	522		1751				1891	
											140		
5	7	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,355	336		1127				1217	
											90		
6	12	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,8333333	4955,72	252,72	157757	8045	95425	41210	214884	
						1705,35	92,64	54287	2949		15917		
7	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04704	270653		12732		12732		13750	
											1019		
8	22	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11	3253,33	88,65	35787	975	20357	10722	50229	
						1314,08	39,73	14455	437		3721		
9	25	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14	2895,5	208,59	40537	2920	18315	14862	59831	
						1378,67	95,73	19301	1340		4432		
10	26	С121-090201-0403 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2, ОК-4, ОК-13) (С энергосберегающим покрытием)	м2	14	23334,48		326683		326683		352817	
											26135		
11	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	247	2485,74	207,41	613978	51231	249376	242860	925385	
						1268,71	96,9	313371	23934		68547		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	28	С121-090201-0605 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15) (С энергосберегающим покрытием)	м2	247	20638,8		5097784		5097784	407823	5505606	
13	30	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	358,1	4349,37 / 254,97	11,65 / 5,55	1557510 / 91304	4172 / 1989	1462034	67171 / 129974	1754655	
14	33	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	99,3664	314		31201		31201	2496	33697	
15	44	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	115,37	1799,93 / 1209,08	93,15 / 40,01	207658 / 139491	10746 / 4615	57420	103757 / 24913	336329	
16	45	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	94,01	9453		888677		888677	71094	959771	
17	46	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	18,72	12968		242761		242761	19421	262182	
18	47	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,64	5097		13456		13456	1076	14533	
19	48	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	140	421		58940		58940	4715	63655	
20	49	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	68	3544		240992		240992	19279	260271	
21	50	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	68	5436		369648		369648	29572	399220	
22	51	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	34,9	1518,63 / 1029,69	129 / 57,72	53000 / 35936	4502 / 2014	12562	27325 / 6426	86751	
23	52	С121-090102-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,92	6557		183071		183071	14646	197717	
24	53	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,98	5040		35179		35179	2814	37994	
25	54	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40	421		16840		16840	1347	18187	
26	55	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10	3544		35440		35440	2835	38275	
27	56	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	5436		54360		54360	4349	58709	
28	65	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,078935	581421,32 / 226683,24	35503,49 / 10710,27	627316 / 244576	38306 / 11556	344433	215151 / 67397	909864	
29	66	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,08484	529963,71 / 196781,69	4335,82 / 1593	44962 / 16695	368 / 135	27899	14137 / 4728	63827	
30	67	Е11-130301-0502 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		34,91325	123,66	2,91	4317	102	2492	1249	6011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		49,36	0,31	1723	11		445		
31	68	Е11-130301-1406 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя		34,91325	182,31	4,12	6365	144	4273	1418	8406	
				м2		55,8	0,62	1948	22		623		
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-02/										
32	1	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		362,3	1472,45	14,69	533467	5322	244660	205266	797832	
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	283485	1607		59099		
33	2	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1024	475,18	3,54	486588	3623	178840	220207	763338	
				м2 окрашиваемой поверхности		297	1,68	304125	1719		56544		
34	3	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		157,91	4147,54	40,83	654938	6448	400662	180641	902426	
				м2 поверхности облицовки		1569,43	19,39	247829	3061		66846		
35	4	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		806,8	1472,45	14,69	1187969	11852	544828	457104	1776679	
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	631289	3578		131606		
36	5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1612	475,18	3,54	765995	5703	281534	346654	1201661	
				м2 окрашиваемой поверхности		297	1,68	478759	2706		89012		
37	9	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		517	6573,81	170,79	3398657	88297	2579064	556605	4271683	
				м2		1414,5	80,78	731297	41765		316421		
38	10	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		121,64	864,69	5,84	105181	710	34427	50587	168230	
				м2 отделываемой поверхности		575,83	1,78	70044	216		12461		
39	12	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		290,73	864,69	5,84	251391	1698	82282	120908	402083	
				м2 отделываемой поверхности		575,83	1,78	167411	516		29784		
40	13	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		725	528,96	3,54	383497	2565	138578	175371	603578	
				м2 окрашиваемой поверхности		334,28	1,68	242354	1217		44709		
41	16	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		348,7	1472,45	14,69	513442	5122	235476	197561	767883	
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	272844	1546		56880		
42	17	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1284,5	475,18	3,54	610373	4544	224336	276227	957527	
				м2 окрашиваемой поверхности		297	1,68	381492	2156		70928		
43	18	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		97	4147,54	40,83	402312	3961	246116	110963	554337	
				м2 поверхности облицовки		1569,43	19,39	152235	1880		41062		
44	19	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		817,5	1472,45	14,69	1203724	12009	552054	463166	1800242	
				м2 отделываемой поверхности		782,46	4,43	639661	3626		133351		
45	20	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2275,5	475,18	3,54	1081279	8050	397413	489337	1696266	
				м2 окрашиваемой поверхности		297	1,68	675816	3819		125649		
46	21	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		256	6573,81	170,79	1682894	43721	1277061	275611	2115185	
				м2		1414,5	80,78	362112	20681		156680		
47	22	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		31,76	864,69	5,84	27463	186	8989	13208	43924	
				м2 отделываемой поверхности		575,83	1,78	18288	56		3254		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	23	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,76	1047,77 746,61	4,12 1,96	33277 23712	131 62	9434	17118 4032	54427	
49	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	327,24	864,69 575,83	5,84 1,78	282961 188434	1911 581	92616	136091 33524	452577	
50	25	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	772,22	528,96 334,28	3,54 1,68	408475 258139	2732 1296	147604	186793 47621	642890	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ /смета 02-01-03/										
51	8	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	178	531,23 479,16	0,66 0,31	94559 85290	117 55	9153	61448 12481	168488	
52	кор 1 п19	С123-041008-0105 прим	Клапан термостатический, для двухтрубных систем отопления, DN 15 /giacomini, Италия/	шт.	89	5042		448738		448738	35899	484637	
53	кор 1 п20	С123-051207-0102 прим	Головка термостатическая, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С /giacomini, Италия/	шт.	89	4022		357958		357958	28637	386595	
54	11	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Краны воздушные. Установка	шт.	89	210,36 189,76	0 0	18722 16888	0 0	1833	12160 2471	33352	
55	кор 1 п21	С123-040602-0216 прим	Вентили радиаторные для отключения, проходной, DN 15 /giacomini, Италия/	шт.	89	3189		283821		283821	22706	306527	
56	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	130	2340,15 1925,48	116,79 15,49	304219 250312	15182 2013	38725	181675 38871	524765	
57	кор2 п27	С123-041006-2202 прим	Шаровая запорная арматура диам.20 мм	шт.	108	9696		1047168		1047168	83773	1130941	
58	кор2 п28	С123-041006-2203 прим	Шаровая запорная арматура диам.25 мм	шт.	22	12594		277068		277068	22165	299233	
59	21	Е11-160601-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2372,94 1925,48	149,58 30,98	56950 46212	3590 743	7149	33808 7261	98019	
60	кор2 п29	С123-041006-2204 прим	Шаровая запорная арматура диам.32 мм	шт.	8	22085		176680		176680	14134	190814	
61	кор2 п30	С123-041006-2205 прим	Шаровая запорная арматура диам.40 мм	шт.	8	45344		362752		362752	29020	391772	
62	кор2 п31	С123-041006-2206 прим	Шаровая запорная арматура диам.50 мм	шт.	8	64111		512888		512888	41031	553919	
63	27	Е12-150101-0901 Изм. и доп. вып. 6К=1	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	45	2059,09 963,94	19,45 4,78	92659 43377	875 215	48407	31387 9924	133969	
64	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537		13962		13962	1117	15079	
65	39	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15# ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	46,8	110,83 52,51	3,21 0,34	5187 2457	150 16	2580	1781 557	7525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	40	Е11-130301-1406 Кмех=1,25;Кзп=1,15# ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	391,8	200,54	4,54	78570	1777	52744	17507	103764	
						61,38	0,68	24049	267		7686		
67	42	Е11-130301-1406 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	311	182,31	4,12	56697	1283	38061	12633	74877	
						55,8	0,62	17354	193		5546		
68	43	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	100,76	2,91	2720	79	1353	934	3947	
						47,73	0,31	1289	8		292		
69	44	Е11-130301-1421 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	124	270,91	7,5	33593	930	27466	3825	40412	
						41,92	0,93	5197	115		2993		
70	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука	м трубопровода	270	660,28	81,97	178277	22132	71827	68236	266234	
						312,29	38,72	84318	10454		19721		
71	48	С121-110403-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	4751		261305		261305		282209	
											20904		
72	49	С121-110403-2906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	66	5024		331584		331584		358111	
											26527		
73	50	С121-110403-2909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	114,4	5799		663406		663406		716478	
											53072		
74	51	С121-110403-2910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	6590		405944		405944		438420	
											32476		
			Автоматизированный тепловой узел										
75	54	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	835,17	2,75	835	3	115	517	1460	
						717,27	0,68	717	1		108		
76	58	Е11-160601-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2372,94	149,58	2373	150	298	1409	4084	
						1925,48	30,98	1925	31		303		
77	60	Ц13-121401-0301 К=1	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	0,00186	46360	0	86	0	0	53	150	
						46360	0	86	0		11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	62	Е11-180501-0101 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22407,13	542,01	44814	1084	7421	26376	76885	
						18154,83	161,8	36310	324		5695		
79	63	5102-0605-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps (Прим. Evoplus B 120/250.40M)	шт.	2	68335		136670				136670	
										136670			
			Отпускная цена			68335		136670					
			Сметная стоимость оборудования					*136670*					
80	64	Ц13-080304-0501 К=1	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1296,99	0	1297	0	10	927	2402	
						1287	0	1287	0		178		
81	66	Ц13-100405-0104 К=1	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1316,65	0	1317	0	366	580	2049	
						951	0	951	0		152		
82	68	Ц13-100104-0206 К=1	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2074	0	2074	0	0	1265	3606	
						2074	0	2074	0		267		
83	70	Ц13-110201-0101 К=1	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1385,29	0	4156	0	179	2983	7710	
						1325,61	0	3977	0		571		
84	73	Е11-160601-0103 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4204,58	277,39	42046	2774	5216	24903	72304	
						3405,61	53,1	34056	531		5356		
85	76	Е11-160601-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2372,94	149,58	18983	1197	2383	11269	32673	
						1925,48	30,98	15404	248		2420		
86	79	Е11-181001-0107 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2958,76	624,72	2959	625	58	1745	5080	
						2276,34	146,99	2276	147		376		
87	81	Е11-181001-0106 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	3	2463,4	497,04	7390	1491	117	4454	12791	
						1927,21	134,68	5782	404		948		
88	83	Е11-160601-0103 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4204,58	277,39	12614	832	1565	7471	21691	
						3405,61	53,1	10217	159		1607		
89	84	С123-041001-5203	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	39611		79222		79222		85560	
											6338		
90	85	С123-041001-5202	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	30129		30129		30129		32539	
											2410		
91	86	Е11-180701-0104 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	18789,86	538,48	18790	538	13252	3655	24241	
						4999,56	77,48	5000	77		1796		
92	87	С123-051205-0105	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	1	91580		91580		91580		98906	
											7326		
93	88	Е11-180701-0103 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	16521,86	538,48	16522	538	10984	3655	21792	
						4999,56	77,48	5000	77		1614		
94	89	С123-051205-0104	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80	шт.	1	58199		58199		58199		62855	
											4656		
95	90	Е11-160701-0102 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	14	20070,06	0	280981	0	274996	4309	308113	
						427,46	0	5984	0		22823		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	92	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	506,05	0	3542	0	458	2221	6224	
						440,63	0	3084	0		461		
97	93	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1682		11774		11774		12716	
											942		
98	95	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	731,42	2,75	731	3	73	472	1300	
						655,24	0,68	655	1		96		
99	99	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5194,86	63,31	10390	127	8157	1551	12896	
						1053,03	23,89	2106	48		955		
100	100	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3995,25	63,31	27967	443	20152	5428	36066	
						1053,03	23,89	7371	167		2672		
101	101	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3345,48	46,07	13382	184	9386	2794	17470	
						952,81	17,41	3811	70		1294		
102	102	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2828,93	38,76	8487	116	5961	1767	11074	
						803,2	15,02	2410	45		820		
103	103	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (32мм)	м трубопровода	3	1420,28	38,76	4261	116	1735	1767	6510	
						803,2	15,02	2410	45		482		
104	104	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	537		75180		75180		81194	
											6014		
105	105	Е11-130301-0406 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	100,76	2,91	907	26	451	311	1316	
						47,73	0,31	430	3		97		
106	106	Е11-130301-1421 Кмех=1,25;Кзп=1,15 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	9	270,91	7,5	2438	67	1993	278	2933	
						41,92	0,93	377	8		217		
107	107	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	660,28	81,97	12545	1557	5054	4802	18735	
						312,29	38,72	5934	736		1388		
108	108	С121-110403-2913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2	8890		17780		17780		19202	
											1422		
109	109	С121-110403-2911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	7	6982		48874		48874		52784	
											3910		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	С121-110403-2910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6590		26360		26360	2109	28469	
111	111	С121-110403-2909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	3	5799		17397		17397	1392	18789	
112	112	С121-110403-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3	4751		14253		14253	1140	15393	
113	113	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16К=1	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	102737,85	1055,08	30821	317	9406	17848	52563	
						70330,7	495,6	21099	149		3894		
114	114	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15,459	522		8070			646	8715	
115	115	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,459	336		5194			416	5610	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 2										
116	32	С123-041010-0906 прим	Регулятор перепада давления, DA 616 (40-220кПа) приварной. TA (Швейцария)	шт.	1	770635		770635		770635	61651	832286	
117	33	С123-041010-1601 прим	Блок регулирующий	шт.	1	367367		367367		367367	29389	396756	
118	34	С123-041010-2201 прим	Трубка импульсная	шт.	2	16825		33650		33650	2692	36342	
119	35	С123-041005-1511 прим	Клапан регулирующий двухходовой седельный фланцевый, тип CV 216 GG, TA (Швейцария)	шт.	1	183944		183944		183944	14716	198660	
120	36	С123-051207-2007 прим	Привод электрический, тип MC100/230, TA (Швейцария)	шт.	1	208451		208451		208451	16676	225127	
121	37	С123-051401-0202 прим	Регулятор температуры электронный EQJW 146, Sauter (Швейцария)	шт.	1	142233		142233		142233	11379	153612	
122	38	С123-061709-0202 прим	Колодка клеммная соединительная, Sauter (Швейцария)	шт.	1	1673		1673		1673	134	1807	
123	39	С123-051401-0403 прим	Ключ управления A 230, Sauter (Швейцария)	шт.	1	42446		42446		42446	3396	45842	
124	40	С123-051401-0701 прим	Датчик температуры наружного воздуха, тип EGT 301, Sauter (Швейцария)	шт.	1	21733		21733		21733	1739	23472	
125	41	С123-051401-0705 прим	Датчик погружной 100мм, тип EGT 346, Sauter (Швейцария+гильза латунная L=100 мм)	шт.	2	35600		71200		71200	5696	76896	
126	42	С123-040101-0303 прим	Краны шаровые стальные для воды сварные типа LD DN 100 мм	шт.	3	22543		67629		67629	5410	73039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	43	С123-040101-0302 прим	Краны шаровые стальные для воды сварные типа LD DN 80 мм	шт.	7	15883		111181		111181		120075	
											8894		
128	44	С123-040101-0301 прим	Краны шаровые стальные для воды сварные типа LD DN 50 мм	шт.	6	9835		59010		59010		63731	
											4721		
129	45	С123-040101-0301 прим	Краны шаровые стальные для воды сварные типа LD DN 40 мм	шт.	2	9835		19670		19670		21244	
											1574		
130	46	С123-041013-0423 прим	Фильтр фланцевый диам.100 мм, Polix (Словения)	шт.	1	59829		59829		59829		64615	
											4786		
131	47	С123-041013-0422 прим	Фильтр фланцевый диам.80 мм, Polix (Словения)	шт.	3	40196		120588		120588		130235	
											9647		
132	48	С123-041001-5203 прим	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	39611		79222		79222		85560	
											6338		
133	49	С123-041001-5202 прим	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	30129		30129		30129		32539	
											2410		
134	50	С123-040905-3001 прим	Краны шаровые сливные латунные DN 15	шт.	14	3204		44856		44856		48444	
											3588		
135	51	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	355,98	0	4272	0	247	2898	7743	
						335,38	0	4025	0		574		
136	52	С123-051501-0105	Манометр	комплект	12	4303		51636		51636		55767	
											4131		
137	53	С123-040905-1808	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2962		35544		35544		38388	
											2844		
138	54	С123-041010-0903 прим	Регулятор перепада давления, DA 616 (40-220кПа) приварной, TA (Швейцария)	шт.	1	428871		428871		428871		463181	
											34310		
139	55	С123-041010-1601 прим	Блок регулирующий	шт.	1	367367		367367		367367		396756	
											29389		
140	56	С123-041010-2201 прим	Трубка импульсная	шт.	2	16825		33650		33650		36342	
											2692		
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /смета 02-01-04/										
141	7	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	1,1	667,66	99,86	734	110	25	493	1325	
						545,16	77,12	600	85		98		
142	8	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 275мм)	шт.	0,275	8971		2467		2467		2664	
											197		
143	15	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,55	667,66	99,86	367	55	12	246	663	
						545,16	77,12	300	42		49		
144	16	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 275мм)	шт.	0,1375	8971		1234		1234		1332	
											99		
145	23	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,55	667,66	99,86	367	55	12	246	663	
						545,16	77,12	300	42		49		
146	24	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 275мм)	шт.	0,1375	8971		1234		1234		1332	
											99		
147	31	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
						545,16	77,12	349	49		57		
148	32	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)	шт.	0,16	8971		1435		1435		1550	
											115		
149	39	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0,55	667,66	99,86	367	55	12	246	663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		545,16	77,12	300	42		49		
150	40	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 275мм)		0,1375	8971		1234		1234		1332	
				шт.							99		
151	47	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0,55	667,66	99,86	367	55	12	246	663	
				м		545,16	77,12	300	42		49		
152	48	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 275мм)		0,1375	8971		1234		1234		1332	
				шт.							99		
153	55	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
				м		545,16	77,12	349	49		57		
154	56	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)		0,16	8971		1435		1435		1550	
				шт.							115		
155	62	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
				м		545,16	77,12	349	49		57		
156	63	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)		0,16	8971		1435		1435		1550	
				шт.							115		
157	69	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
				м		545,16	77,12	349	49		57		
158	70	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)		0,16	8971		1435		1435		1550	
				шт.							115		
159	71	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		35	1797,48	651,57	62912	22805	4521	36681	107560	
				шт.		1016,73	438,87	35586	15361		7967		
160	72	С123-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82		35	6048		211680		211680		228614	
				шт.							16934		
161	73	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		480	2113,66	929,14	1014558	445988	62007	575112	1716844	
				шт.		1055,34	608,76	506563	292204		127174		
162	74	С123-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (Прим. LTX LINE 2x36)		336	3856		1295616		1295616		1399265	
				шт.							103649		
163	75	С123-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82		30	12790		383700		383700		414396	
				шт.							30696		
164	76	С123-070102-1337	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82		6	4504		27024		27024		29186	
				шт.							2162		
165	77	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82 (Прим. PRS/R 4x18)		94	7104		667776		667776		721198	
				шт.							53422		
166	78	С123-070102-1315	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82 (Прим. LTX LINE 4x36)		7	7272		50904		50904		54976	
				шт.							4072		
167	79	С123-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (Прим. PRS/R 2x36)		7	3856		26992		26992		29151	
				шт.							2159		
168	80	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)		46	4484,06	1082,92	206267	49814	81266	76888	305808	
				шт.		1634,49	687,02	75187	31603		22652		
169	81	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 (Прим. ASM/S 2x36)		46	11195		514970		514970		556168	
				шт.							41198		
170	82	Ц13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования		43	1034,35	63,23	44477	2719	2466	28439	78750	
				шт.		913,77	4,81	39292	207		5833		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	83	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2178		15246		15246	1220	16466	
172	84	С123-070101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	18	1541		27738		27738	2219	29957	
173	85	С123-070101-0706	Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1600		19200		19200	1536	20736	
174	86	С123-070106-0865	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	21571		129426		129426	10354	139780	
175	87	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	17	2075,08 527,67	619,29 442,1	35276 8970	10528 7516	15778	11870 3772	50918	
176	88	С123-070101-0228	Светильники подвесные, тип НСП41-200-001 ГОСТ 17677-82	шт.	17	1208		20536		20536	1643	22179	
177	89	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	263	3549	
178	90	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (Прим. ЛБ-36)	шт.	936	440		411840		411840	32947	444787	
179	91	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	387	205		79335		79335	6347	85682	
180	92	С123-070204-0202	Выключатели ВК-11-1930 (Прим. Стартер)	шт.	925	411		380175		380175	30414	410589	
181	93	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	9	642		5778		5778	462	6240	
182	94	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	14	637		8918		8918	713	9631	
183	95	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	27	646		17442		17442	1395	18837	
184	96	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795		239		239	19	258	
185	97	Ц13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	970	190,97 156	2,64 0,9	185238 151320	2560 876	31358	109581 23586	318404	
186	98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	315,96 123,9	146,66 42,85	56874 22302	26399 7712	8172	21610 6279	84763	
187	99	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,867	268999		233222		233222	18658	251880	
188	100	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	365583		55934		55934	4475	60409	
189	101	С123-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	181225		9242		9242	739	9982	
190	102	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	446070		45499		45499	3640	49139	
191	103	Ц13-080305-0102	п103-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	66	389,69 373,23	3,52 1,2	25719 24633	232 79	854	17793 3481	46994	
192	104	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	66	303		19998		19998	1600	21598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	105	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	389,69	3,52	19484	176	647	13480	35601	
						373,23	1,2	18662	60		2637		
194	106	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	324		16200		16200		17496	
											1296		
195	107	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	435,02	3,54	5220	42	81	3677	9609	
						424,71	0,9	5097	11		712		
196	108	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	825		9900		9900		10692	
											792		
197	109	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	486,66	4,42	487	4	6	344	897	
						476,19	1,2	476	1		66		
198	110	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	960		960		960		1037	
											77		
199	111	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	102	464,27	3,52	47356	359	2363	32224	85946	
						437,58	1,2	44633	123		6366		
200	112	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Прим. три розетки под одной рамкой)	шт.	306	419		128214		128214		138471	
											10257		
201	113	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	474,51	4,42	949	9	14	669	1747	
						463,32	1,2	927	2		129		
202	114	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302		604		604		652	
											48		
203	115	Ц13-080202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене	шт.	60	4181,96	3022,96	250918	181378	0	94418	372962	
						1159	1026,6	69540	61596		27627		
204	116	С124-040207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98 (Крюк с розеткой)	100 шт.	0,6	31839		19103		19103		20632	
											1528		
205	117	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	620	635,74	0	394158	0	2628	238833	683630	
						631,5	0	391530	0		50639		
206	118	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 (Применительно У191)	шт.	620	172		106640		106640		115171	
											8531		
207	119	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	260	28		7280		7280		7862	
											582		
208	127	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	630	289,17	10,21	182176	6430	47226	94036	298309	
						204	3,31	128520	2085		22097		
209	128	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	642,6	32		20563		20563		22208	
											1645		
210	144	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	113	689,57	350,03	77922	39554	21567	21211	107063	
						148,68	112,03	16801	12659		7931		
211	145	Ц13-080201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2037,33	1338,48	20373	13385	1909	6779	29324	
						507,99	433,48	5080	4335		2172		
212	146	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	315,96	146,66	3792	1760	545	1441	5651	
						123,9	42,85	1487	514		419		
213	147	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	268999		21950		21950		23706	
											1756		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	148	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	171879		7889		7889		8520	
											631		
215	149	С123-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0102	20640		211		211		227	
											17		
216	150	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	31	158,68	21,66	4919	672	22	2692	8220	
						136,29	6,07	4225	188		609		
217	151	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	9	45,94	0,88	413	8	82	235	701	
						36	0,3	324	3		52		
218	152	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	50138		2046		2046		2209	
											164		
219	153	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	9	222,09	2,22	1999	20	190	1288	3550	
						198,74	0,1	1789	1		263		
220	154	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	9,18	56		514		514		555	
											41		
221	155	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	12	289,17	10,21	3470	122	900	1791	5682	
						204	3,31	2448	40		421		
222	156	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	2,448	1747		4277		4277		4619	
											342		
223	157	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	2,95	251,64	35,21	742	104	320	250	1072	
						108	9,93	319	29		79		
224	158	С123-061710-2650	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	2,95	808		2384		2384		2574	
											191		
225	161	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	40	158,68	21,66	6347	867	29	3474	10606	
						136,29	6,07	5452	243		786		
226	162	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	79,87	0,88	1438	16	342	781	2397	
						60	0,3	1080	5		178		
227	163	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05916	81509		4822		4822		5208	
											386		
228	181	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
						545,16	77,12	349	49		57		
229	182	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)	шт.	0,16	8971		1435		1435		1550	
											115		
230	188	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
						545,16	77,12	349	49		57		
231	189	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)	шт.	0,16	8971		1435		1435		1550	
											115		
232	196	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
						545,16	77,12	349	49		57		
233	197	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)	шт.	0,16	8971		1435		1435		1550	
											115		
234	205	Ц13-080103-1701	п205-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,64	667,66	99,86	427	64	14	287	771	
						545,16	77,12	349	49		57		
235	206	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (Длина - 320мм)	шт.	0,16	8971		1435		1435		1550	
											115		
236	226	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	170	158,68	21,66	26975	3683	123	14763	45077	
						136,29	6,07	23169	1032		3339		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	227	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0816	81509		6651		6651	532	7183	
238	228	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	128848		1971		1971	158	2129	
239	229	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0765	183705		14053		14053	1124	15178	
240	230	Ц13-100105-0303	Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м	90	216,64	30,06	19497	2706	65	10666	32576	
						185,85	8,43	16727	758		2413		
241	231	С123-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0918	68153		6256		6256	501	6757	
242	233	Ц13-100105-0304	Кабель и провод питания сечением 35; 70 мм2. Прокладка на провододержателях	м	20	395,83	48,19	7917	964	14	4397	13299	
						346,92	13,51	6938	270		985		
243	235	С123-060901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	208199		4247		4247	340	4587	
244	236	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,008	689,57	350,03	6	3	2	2	8	
						148,68	112,03	1	1		1		
245	кор2 п57	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7,992	689,57	350,03	5511	2797	1525	1500	7572	
						148,68	112,03	1188	895		561		
246	237	С123-060128-0508	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	5528878		33837		33837	2707	36544	
247	238	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	667785		1362		1362	109	1471	
248	239	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	390	289,17	10,21	112776	3981	29235	58213	184667	
						204	3,31	79560	1291		13679		
249	240	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	197,3394	1747		344752		344752	27580	372332	
250	241	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	17	310,08	49,51	5271	842	1166	2523	8418	
						192	14,14	3264	240		624		
251	242	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,34	275		4769		4769	381	5150	
252	243	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	707,72	54,52	8493	654	3662	3064	12481	
						348	6,62	4176	79		925		
253	244	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12,24	220		2693		2693	215	2908	
254	245	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	624,65	25,37	15616	634	10782	3143	20260	
						168	6,62	4200	165		1501		
255	246	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4528,08	200,76	13584	602	9742	2456	17324	
						1080	57,17	3240	172		1283		
256	247	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	527,92	4,43	26396	222	2774	16880	46739	
						468	0,9	23400	45		3462		
257	248	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,051	535575		27314		27314	2185	29499	
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА УГЛЯ /смета 03-01-01/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	11	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка		5	6434,43	1276,86	32172	6384	3288	29281	66370	
				шт. сборных конструкций		4500	462,96	22500	2315		4916		
259	12	С121-041201-1806	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15		1,51	56015		84583		84583		91349	
				м3							6767		
260	15	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		1,95165	443928,27	7122,06	866393	13900	839663	11489	948112	
				т конструкций		6573,84	1957,42	12830	3820		70230		
261	16	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		1,66109	519682,55	18484,67	863239	30705	796411	30272	964992	
				т конструкций		21747,15	4664,31	36124	7748		71481		
262	17	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (СВ-1, СГ-1)		2,29387	549491,26	21204,48	1260462	48640	1072108	104930	1474622	
				т конструкций		60907	5387,94	139713	12359		109231		
263	18	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Конструкции крепления плит)		0,224	711150,83	6781,69	159298	1519	145010	15405	188679	
				т стальных элементов		57004,5	1276,17	12769	286		13976		
264	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		183,9183	93,95	2,33	17279	429	9216	5299	24384	
				м2		41,51	0,25	7634	46		1806		
265	20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		183,9183	174,2	3,3	32039	607	22508	6220	41320	
				м2		48,52	0,5	8924	91		3061		
266	25	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		111,6	240,16	30,49	26802	3403	15784	8302	37912	
				м2 площади уплотнения		68,24	10,9	7615	1217		2808		
267	26	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		39,06	5849,97	1685,32	228500	65829	131097	54371	305501	
				м3 основания		808,35	688,42	31574	26890		22630		
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА ЗАЛЫ /смета 03-02-01/										
268	11	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка		5	6434,43	1276,86	32172	6384	3288	29281	66370	
				шт. сборных конструкций		4500	462,96	22500	2315		4916		
269	12	С121-041201-1806	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15		1,31	56015		73380		73380		79250	
				м3							5870		
270	15	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,32156	443928,27	7122,06	142750	2290	138346	1893	156214	
				т конструкций		6573,84	1957,42	2114	629		11571		
271	16	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,47128	519682,55	18484,67	244916	8711	225956	8589	273785	
				т конструкций		21747,15	4664,31	10249	2198		20280		
272	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Конструкции крепления плит)		0,226	711150,83	6781,69	160720	1533	146304	15542	190363	
				т стальных элементов		57004,5	1276,17	12883	288		14101		
273	18	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		30,5652	116,64	2,33	3565	71	2182	910	4834	
				м2		42,92	0,25	1312	8		358		
274	19	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		30,5652	174,2	3,3	5325	101	3741	1034	6867	
				м2		48,52	0,5	1483	15		509		
275	27	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		34,8	240,16	30,49	8358	1061	4922	2589	11822	
				м2 площади уплотнения		68,24	10,9	2375	379		876		
276	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5,22	5849,97	1685,32	30537	8797	17520	7266	40827	
				м3 основания		808,35	688,42	4220	3594		3024		
			УСТРОЙСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /смета 04-01-01/										
277	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		43,74	1543,08	0	67494	0	0	48596	125377	
				м3 грунта		1543,08	0	67494	0		9287		
278	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29,16	804,82	0	23468	0	0	16897	43595	
				м3 грунта		804,82	0	23468	0		3229		
279	35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		29,16	151,8	73,4	4427	2140	0	2329	7296	
				м3 уплотненного грунта		78,41	32,52	2286	948		540		
280	36	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		14,58	495,38	0	7223	0	0	5200	13417	
				м3 грунта		495,38	0	7223	0		994		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	37	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	26,244	342		8975			718	9693	
282	38	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,58	2746,16	154,74	40039	2256	23640	14627	59040	
						970,02	43,37	14143	632		4373		
283	39	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	55	197,85	12,32	10882	677	1624	6344	18604	
						156	4,21	8580	232		1378		
284	40	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	100	220,62	98,35	22062	9835	4793	7474	31899	
						74,34	29,47	7434	2947		2363		
285	41	С123-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	831248		118702		118702	9496	128198	
286	42	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	334326		5115		5115	409	5524	
287	43	Ц13-080201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	171	326,25	179,2	55789	30644	8195	19131	80914	
						99,12	56,27	16950	9622		5994		
288	44	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17442	2279658		397618		397618	31809	429427	
289	45	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	333382,57	104556,69	18336	5751	5	13998	34921	
						228726	28350,61	12580	1559		2587		
290	46	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,55	1101		61161		61161	4893	66053	
291	47	Ц13-080401-0102 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	26340,78	0	158045	0	76271	58877	234276	
						13629	0	81774	0		17354		
292	48	С123-061703-2001	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16110		64440		64440	5155	69595	
293	49	С123-061703-2001	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16110		32220		32220	2578	34798	
294	69	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	290	434	178,54	125860	51775	20188	49427	189310	
						185,85	50,87	53897	14752		14023		
295	71	С123-060131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2958	110731		32754		32754	2620	35375	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ /смета 07-01-01/										
296	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	260,75	48,94	48,94	12762	12762	0	3197	17236	
						0	17,03	0	4441		1277		
297	2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	260,75	20,31	17,32	5296	4516	29	1759	7620	
						2,88	6,49	751	1692		564		
298	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	155,75	268,96	259,41	41891	40403	17	8522	54445	
						9,44	66,55	1470	10365		4033		
299	4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	280,35	342		95880			7670	103550	
300	30	У86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	88	117815	551	10367720	48488	8615376	954304	12883103	
						19362	132	1703856	11616				
301	31	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	298690	2315	298690	2315	251243	41762	367688	
						45132	760	45132	760		27236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
902	32	336-010605-0001	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м.		1	133589	168,8	133589	168,8	410361	20339	566242	
						12045	309	12045	309	12314			
			ИТОГО:					61106538	1684037	46609929	10027908	76814274	
								12554852	754814	136670	5679815		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							136670			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		920131					
			Итого с временными									77734402	
			Зимние удорожания			2,2 %		1707150					
			Итого с зимними удорожаниями									79441552	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1586098					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81027650	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									85071010	
			Итого со скидкой, к=0,9									76563909,03	
			НДС			12 %		9188669,08					
			Итого с НДС									85751578,11	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор

Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашаринов Е.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Куралгазиевич

Место печати (при наличии)

Жаутикин Талгат Канильдинович

Мамашаринов Ермек Касенович