Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4

за СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕПЛОСЕТЬ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /смета 06-02-01/										
1	6	Е11-010104-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кэм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	60,653	34,3 0	34,3 11,94	2081 0	2081 724	0	521 208	2810	
2	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,87	804,82 804,82	0 0	15992 15992	0 0	0	11514 2200	29706	
3	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,523	151,8 78,41	73,4 32,52	12224 6314	5910 2619	0	6431 1492	20147	
4	9	Е11-080101-0201	п9-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,3	3361,05 741,78	993,82 378,67	34619 7640	10236 3900	16742	10733 3628	48980	
5	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,03	7297,75 3859,47	2740,19 810,73	146174 77305	54886 16239	13983	110382 20524	277081	
6	11	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,2	62499		699989		699989	55999	755988	
7	12	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,83	63825		563575		563575	45086	608661	
8	13	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	27951,43 4471,9	0 0	50313 8049	0 0	42263	7486 4624	62422	
9	14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	74	2038,89 208,44	45,54 8,67	150878 15424	3370 642	132084	14942 13266	179085	
10	15	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	120,8	2188,96 570,96	42,96 6,81	264427 68972	5189 823	190265	64909 26347	355683	
11	16	Е12-030101-2503 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	23,04	9075,3 222,26	8,92 3,59	209095 5121	205 83	203769	3747 17027	229869	
12	17	Е12-040101-1803 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9130,89 277,38	9,38 3,59	262970 7988	270 103	254711	5826 21504	290299	
13	18	Е12-070101-1703 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9075,3 222,26	8,92 3,59	261369 6401	257 103	254711	4683 21284	287336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,1038	49081,76	13109,55	5095	1361	990	2094	7764	
						26433	2808,02	2744	291		575		
15	20	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1038	463503		48112		48112		51961	
											3849		
16	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	20203,1	7,68	6061	2	5014	982	7606	
						3480,66	0	1044	0		563		
17	25	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,38	30288,59	418,33	41798	577	27847	12290	58415	
						9691,22	95,4	13374	132		4327		
18	26	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2992,87	7,71	5986	15	352	5511	12417	
						2809,23	2,6	5618	5		920		
19	27	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01	шт.	2	21966		43932		43932		47447	
											3515		
20	28	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,1	81,52	2,86	171	6	99	46	235	
						31,57	0,5	66	1		17		
21	29	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,29	27203,49	654,07	35092	844	22512	14031	53053	
						9098,15	119,2	11737	154		3930		
22	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02177	270653		5892		5892		6363	
											471		
23	31	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	63825		28083		28083		30330	
											2247		
24	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Балка из швеллера)	т	0,03148	676381,18	1278,18	21292	40	19173	1908	25056	
						66062	525,69	2080	17		1856		
25	33	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00252	126233,85	1888,65	318	5	32	195	554	
						111688,2	447,81	281	1		41		
26	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537		1353		1353		1461	
											108		
27	35	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	7297,75	2740,19	803	301	77	606	1522	
						3859,47	810,73	425	89		113		
28	36	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,11	63825		7021		7021		7582	
											562		
29	37	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	0,6	3101,47	222,69	1861	134	1555	176	2200	
						287,06	24,98	172	15		163		
30	38	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	0,6	198,45	6,71	-119	-4	-106	-10	-139	
						15,32	2,19	-9	-1		-10		
31	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,09	30288,59	418,33	2726	38	1816	802	3810	
						9691,22	95,4	872	9		282		
32	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00387	270653		1047		1047		1131	
											84		
33	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	0,23	20204,12	7,68	4647	2	3845	753	5831	
						3480,66	0	801	0		432		
34	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,861	21395,79	8970,4	18422	7724	2475	11117	31902	
						9551,08	3491,5	8223	3006		2363		
35	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4349		8698		8698		9394	
											696		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	44	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
37	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12607		25214		25214	2017	27231	
38	46	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9090		9090		9090	727	9817	
39	47	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11377		11377		11377	910	12287	
40	48	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419		2419		2419	194	2613	
41	49	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18960		18960		18960	1517	20477	
42	50	С121-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0203	0		0				0	
43	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1,2)	т	0,0228	835841,18 225522	1278,18 525,69	19057 5142	29 12	13886	4690 1900	25647	
44	52	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,26	30289,61 9691,22	418,33 95,4	7875 2520	109 25	5247	2316 815	11006	
45	53	Е11-130301-1412 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,293	434,48 31,21	3,82 0,74	562 40	5 1	516	29 47	638	
46	54	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,293	105,93 41,51	2,33 0,25	137 54	3 0	80	37 14	188	
47	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	852,17 258,64	20,79 2,48	11249 3414	274 33	7560	3205 1156	15610	
48	56	Е12-030101-2501 Изм. и доп. вып. 15	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого	м2 поверхности	10,3	1970,9 391,55	1,87 0,5	20300 4033	19 5	16248	2907 1857	25064	
49	57	Е12-030101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	12,56	2525,69 145,56	2,71 0,87	31723 1828	34 11	29860	1324 2644	35691	
			Раздел: 2. ТЕПЛОСЕТЬ.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА /смета 06-02-02/										
50	1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,194	1116592,03 608766	487749,54 119280,3	216619 118101	94623 23140	3895	139829 28516	384963	
51	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195,94	2631		515518		515518	41241	556760	
52	3	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1652		26432		26432	2115	28547	
53	4	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	955528,05 506300	440343,95 114103,05	5733 3038	2642 685	53	3685 753	10172	
54	5	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	684		4145		4145	332	4477	
55	6	С123-040601-0105	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	28412		56824		56824	4546	61370	
56	7	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка сборных железобетонных конструкций	м3	0,27	13169,24 5515,09	7254,23 2458,44	3556 1489	1959 664	108	2540 488	6584	
57	8	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		50	817		40850		40850		44118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3268		
58	9	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,055	448958		24693		24693		26668	
											1975		
59	10	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	666510,85	82961,89	2000	249	469	1333	3599	
						427125	21528,51	1281	65		267		
60	11	С123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,024	2809		8494		8494		9174	
											680		
61	12	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	66	1246,75	11,42	82286	754	77292	3016	92126	
						64,24	1,98	4240	131		6824		
62	13	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляциматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,7	37700,73	1700,14	214894	9691	69500	106569	347181	
						23807,55	792,96	135703	4520		25717		
63	14	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,778	15755		138297		138297		149361	
											11064		
			ИТОГО:					4466487	203841	3715124	563155	5432010	
								547517	58247		402372		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		65184					
			Итого с временными									5497194	
			Зимние удорожания			2,2 %		120938					
			Итого с зимними удорожаниями									5618132	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112363					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5730495	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									6016452	
			Итого со скидкой, к=0,9									5414806,89	
			НДС			12 %		649776,79					
			Итого с НДС									6064583,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашарипов Е.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

БИН 990140001907

Руководитель Дузенова Ботагоз

Место печати (при наличии)

Жангисин Талгат Жангильдинович

ИИН 650725350330 аттестат № KZ41VJE00038065, № KZ92VJE00026962, № KZ84VJE00038066 выдано 22.05.2018г.

Мамашарипов Ермек Касенович

ИИН/БИН 720415301211, Лицензия №17020398 от 30.11.2017г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4

за СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕПЛОСЕТЬ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /смета 06-02-01/										
1	6	Е11-010104-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кзм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	60,653	34,3	34,3	2081	2081	0	521	2810	
						0	11,94	0	724		208		
2	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,87	804,82	0	15992	0	0	11514	29706	
						804,82	0	15992	0		2200		
3	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,523	151,8	73,4	12224	5910	0	6431	20147	
						78,41	32,52	6314	2619		1492		
4	9	Е11-080101-0201	п9-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,3	3361,05	993,82	34619	10236	16742	10733	48980	
						741,78	378,67	7640	3900		3628		
5	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,03	7297,75	2740,19	146174	54886	13983	110382	277081	
						3859,47	810,73	77305	16239		20524		
6	11	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,2	62499		699989		699989		755988	
											55999		
7	12	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,83	63825		563575		563575		608661	
											45086		
8	13	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	27951,43	0	50313	0	42263	7486	62422	
						4471,9	0	8049	0		4624		
9	14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	74	2038,89	45,54	150878	3370	132084	14942	179085	
						208,44	8,67	15424	642		13266		
10	15	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	120,8	2188,96	42,96	264427	5189	190265	64909	355683	
						570,96	6,81	68972	823		26347		
11	16	Е12-030101-2503 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	23,04	9075,3	8,92	209095	205	203769	3747	229869	
						222,26	3,59	5121	83		17027		
12	17	Е12-040101-1803 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9130,89	9,38	262970	270	254711	5826	290299	
						277,38	3,59	7988	103		21504		
13	18	Е12-070101-1703 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9075,3	8,92	261369	257	254711	4683	287336	
						222,26	3,59	6401	103		21284		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,1038	49081,76	13109,55	5095	1361	990	2094	7764	
						26433	2808,02	2744	291		575		
15	20	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1038	463503		48112		48112		51961	
											3849		
16	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	20203,1	7,68	6061	2	5014	982	7606	
						3480,66	0	1044	0		563		
17	25	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,38	30288,59	418,33	41798	577	27847	12290	58415	
						9691,22	95,4	13374	132		4327		
18	26	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2992,87	7,71	5986	15	352	5511	12417	
						2809,23	2,6	5618	5		920		
19	27	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01	шт.	2	21966		43932		43932		47447	
											3515		
20	28	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,1	81,52	2,86	171	6	99	46	235	
						31,57	0,5	66	1		17		
21	29	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,29	27203,49	654,07	35092	844	22512	14031	53053	
						9098,15	119,2	11737	154		3930		
22	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02177	270653		5892		5892		6363	
											471		
23	31	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	63825		28083		28083		30330	
											2247		
24	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Балка из швеллера)	т	0,03148	676381,18	1278,18	21292	40	19173	1908	25056	
						66062	525,69	2080	17		1856		
25	33	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00252	126233,85	1888,65	318	5	32	195	554	
						111688,2	447,81	281	1		41		
26	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537		1353		1353		1461	
											108		
27	35	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	7297,75	2740,19	803	301	77	606	1522	
						3859,47	810,73	425	89		113		
28	36	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,11	63825		7021		7021		7582	
											562		
29	37	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	0,6	3101,47	222,69	1861	134	1555	176	2200	
						287,06	24,98	172	15		163		
30	38	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	0,6	198,45	6,71	-119	-4	-106	-10	-139	
						15,32	2,19	-9	-1		-10		
31	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,09	30288,59	418,33	2726	38	1816	802	3810	
						9691,22	95,4	872	9		282		
32	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00387	270653		1047		1047		1131	
											84		
33	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	0,23	20204,12	7,68	4647	2	3845	753	5831	
						3480,66	0	801	0		432		
34	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,861	21395,79	8970,4	18422	7724	2475	11117	31902	
						9551,08	3491,5	8223	3006		2363		
35	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4349		8698		8698		9394	
											696		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	44	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
37	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12607		25214		25214	2017	27231	
38	46	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9090		9090		9090	727	9817	
39	47	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11377		11377		11377	910	12287	
40	48	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419		2419		2419	194	2613	
41	49	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18960		18960		18960	1517	20477	
42	50	С121-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0203	0		0				0	
43	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1,2)	т	0,0228	835841,18 225522	1278,18 525,69	19057 5142	29 12	13886	4690 1900	25647	
44	52	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,26	30289,61 9691,22	418,33 95,4	7875 2520	109 25	5247	2316 815	11006	
45	53	Е11-130301-1412 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,293	434,48 31,21	3,82 0,74	562 40	5 1	516	29 47	638	
46	54	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,293	105,93 41,51	2,33 0,25	137 54	3 0	80	37 14	188	
47	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	852,17 258,64	20,79 2,48	11249 3414	274 33	7560	3205 1156	15610	
48	56	Е12-030101-2501 Изм. и доп. вып. 15	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого	м2 поверхности	10,3	1970,9 391,55	1,87 0,5	20300 4033	19 5	16248	2907 1857	25064	
49	57	Е12-030101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	12,56	2525,69 145,56	2,71 0,87	31723 1828	34 11	29860	1324 2644	35691	
			Раздел: 2. ТЕПЛОСЕТЬ.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА /смета 06-02-02/										
50	1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,194	1116592,03 608766	487749,54 119280,3	216619 118101	94623 23140	3895	139829 28516	384963	
51	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195,94	2631		515518		515518	41241	556760	
52	3	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1652		26432		26432	2115	28547	
53	4	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	955528,05 506300	440343,95 114103,05	5733 3038	2642 685	53	3685 753	10172	
54	5	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	684		4145		4145	332	4477	
55	6	С123-040601-0105	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	28412		56824		56824	4546	61370	
56	7	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13169,24 5515,09	7254,23 2458,44	3556 1489	1959 664	108	2540 488	6584	
57	8	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		50	817		40850		40850		44118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3268		
58	9	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,055	448958		24693		24693		26668	
											1975		
59	10	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	666510,85	82961,89	2000	249	469	1333	3599	
						427125	21528,51	1281	65		267		
60	11	С123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,024	2809		8494		8494		9174	
											680		
61	12	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	66	1246,75	11,42	82286	754	77292	3016	92126	
						64,24	1,98	4240	131		6824		
62	13	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляциями матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,7	37700,73	1700,14	214894	9691	69500	106569	347181	
						23807,55	792,96	135703	4520		25717		
63	14	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,778	15755		138297		138297		149361	
											11064		
			ИТОГО:					4466487	203841	3715124	563155	5432010	
								547517	58247		402372		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		65184					
			Итого с временными									5497194	
			Зимние удорожания			2,2 %		120938					
			Итого с зимними удорожаниями									5618132	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112363					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5730495	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									6016452	
			Итого со скидкой, к=0,9									5414806,89	
			НДС			12 %		649776,79					
			Итого с НДС									6064583,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жиламкулов Бижан

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашарипов Е.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

БИН 990140001907

Руководитель Дузенова Ботагоз

Место печати (при наличии)

Жангисин Талгат Жангильдинович

ИИН 630723350330, аттестат № KZ41VJE00038065, № KZ92VJE00026962, № KZ84VJE00038066 выдано 22.05.2018г.

Мамашарипов Ермек Касенович

ИИН/БИН 770415301211, Лицензия №17020398 от 30.11.2017г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4

за СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕПЛОСЕТЬ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /смета 06-02-01/										
1	6	Е11-010104-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.17 Кзм=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	60,653	34,3	34,3	2081	2081	0	521	2810	
						0	11,94	0	724		208		
2	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,87	804,82	0	15992	0	0	11514	29706	
						804,82	0	15992	0		2200		
3	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,523	151,8	73,4	12224	5910	0	6431	20147	
						78,41	32,52	6314	2619		1492		
4	9	Е11-080101-0201	п9-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,3	3361,05	993,82	34619	10236	16742	10733	48980	
						741,78	378,67	7640	3900		3628		
5	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,03	7297,75	2740,19	146174	54886	13983	110382	277081	
						3859,47	810,73	77305	16239		20524		
6	11	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,2	62499		699989		699989		755988	
											55999		
7	12	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,83	63825		563575		563575		608661	
											45086		
8	13	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	27951,43	0	50313	0	42263	7486	62422	
						4471,9	0	8049	0		4624		
9	14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	74	2038,89	45,54	150878	3370	132084	14942	179085	
						208,44	8,67	15424	642		13266		
10	15	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	120,8	2188,96	42,96	264427	5189	190265	64909	355683	
						570,96	6,81	68972	823		26347		
11	16	Е12-030101-2503 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	23,04	9075,3	8,92	209095	205	203769	3747	229869	
						222,26	3,59	5121	83		17027		
12	17	Е12-040101-1803 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9130,89	9,38	262970	270	254711	5826	290299	
						277,38	3,59	7988	103		21504		
13	18	Е12-070101-1703 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Пенекрит)	м	28,8	9075,3	8,92	261369	257	254711	4683	287336	
						222,26	3,59	6401	103		21284		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,1038	49081,76 26433	13109,55 2808,02	5095 2744	1361 291	990	2094 575	7764	
15	20	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1038	463503		48112		48112	3849	51961	
16	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	20203,1 3480,66	7,68 0	6061 1044	2 0	5014	982 563	7606	
17	25	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,38	30288,59 9691,22	418,33 95,4	41798 13374	577 132	27847	12290 4327	58415	
18	26	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2992,87 2809,23	7,71 2,6	5986 5618	15 5	352	5511 920	12417	
19	27	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01	шт.	2	21966		43932		43932	3515	47447	
20	28	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,1	81,52 31,57	2,86 0,5	171 66	6 1	99	46 17	235	
21	29	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,29	27203,49 9098,15	654,07 119,2	35092 11737	844 154	22512	14031 3930	53053	
22	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02177	270653		5892		5892	471	6363	
23	31	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	63825		28083		28083	2247	30330	
24	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Балка из швеллера)	т	0,03148	676381,18 66062	1278,18 525,69	21292 2080	40 17	19173	1908 1856	25056	
25	33	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00252	126233,85 111688,2	1888,65 447,81	318 281	5 1	32	195 41	554	
26	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537		1353		1353	108	1461	
27	35	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	7297,75 3859,47	2740,19 810,73	803 425	301 89	77	606 113	1522	
28	36	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,11	63825		7021		7021	562	7582	
29	37	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	0,6	3101,47 287,06	222,69 24,98	1861 172	134 15	1555	176 163	2200	
30	38	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	0,6	198,45 15,32	6,71 2,19	-119 -9	-4 -1	-106	-10 -10	-139	
31	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,09	30288,59 9691,22	418,33 95,4	2726 872	38 9	1816	802 282	3810	
32	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00387	270653		1047		1047	84	1131	
33	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	0,23	20204,12 3480,66	7,68 0	4647 801	2 0	3845	753 432	5831	
34	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,861	21395,79 9551,08	8970,4 3491,5	18422 8223	7724 3006	2475	11117 2363	31902	
35	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4349		8698		8698	696	9394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	44	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
37	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12607		25214		25214	2017	27231	
38	46	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9090		9090		9090	727	9817	
39	47	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11377		11377		11377	910	12287	
40	48	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419		2419		2419	194	2613	
41	49	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18960		18960		18960	1517	20477	
42	50	С121-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,0203	0		0				0	
43	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1,2)	т	0,0228	835841,18	1278,18	19057	29	13886	4690	25647	
						225522	525,69	5142	12		1900		
44	52	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,26	30289,61	418,33	7875	109	5247	2316	11006	
						9691,22	95,4	2520	25		815		
45	53	Е11-130301-1412 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,293	434,48	3,82	562	5	516	29	638	
						31,21	0,74	40	1		47		
46	54	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,293	105,93	2,33	137	3	80	37	188	
						41,51	0,25	54	0		14		
47	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	852,17	20,79	11249	274	7560	3205	15610	
						258,64	2,48	3414	33		1156		
48	56	Е12-030101-2501 Изм. и доп. вып. 15	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого	м2 поверхности	10,3	1970,9	1,87	20300	19	16248	2907	25064	
						391,55	0,5	4033	5		1857		
49	57	Е12-030101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	12,56	2525,69	2,71	31723	34	29860	1324	35691	
						145,56	0,87	1828	11		2644		
			Раздел: 2. ТЕПЛОСЕТЬ.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА /смета 06-02-02										
50	1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,194	1116592,03	487749,54	216619	94623	3895	139829	384963	
						608766	119280,3	118101	23140		28516		
51	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195,94	2631		515518		515518	41241	556760	
52	3	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1652		26432		26432	2115	28547	
53	4	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	955528,05	440343,95	5733	2642	53	3685	10172	
						506300	114103,05	3038	685		753		
54	5	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	684		4145		4145	332	4477	
55	6	С123-040601-0105	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	28412		56824		56824	4546	61370	
56	7	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13169,24	7254,23	3556	1959	108	2540	6584	
						5515,09	2458,44	1489	664		488		
57	8	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		50	817		40850		40850		44118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3268		
58	9	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,055	448958		24693		24693		26668	
											1975		
59	10	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	666510,85	82961,89	2000	249	469	1333	3599	
						427125	21528,51	1281	65		267		
60	11	С123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,024	2809		8494		8494		9174	
											680		
61	12	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	66	1246,75	11,42	82286	754	77292	3016	92126	
						64,24	1,98	4240	131		6824		
62	13	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляциятами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,7	37700,73	1700,14	214894	9691	69500	106569	347181	
						23807,55	792,96	135703	4520		25717		
63	14	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,778	15755		138297		138297		149361	
											11064		
			ИТОГО:					4466487	203841	3715124	563155	5432010	
								547517	58247		402372		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		65184					
			Итого с временными									5497194	
			Зимние удорожания			2,2 %		120938					
			Итого с зимними удорожаниями									5618132	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112363					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5730495	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									6016452	
			Итого со скидкой, к=0,9									5414806,89	
			НДС			12 %		649776,79					
			Итого с НДС									6064583,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980940003227

Директор Жанамкулов Бижан

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашарипов Е.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района"
БИН 990140001907

Руководитель Дузенова Ботагоз

Место печати (при наличии)

ИИН 650725350530 аттестат № KZ41VJE00038065, № KZ92VJE00026962, № KZ54VJE00038066 выдано 22.05.2018г.

Жангисин Талгат Жангильдинович

Мамашарипов Ермек Касенович

ИИН/БИН 770415301211, Лицензия №17020398 от 30.11.2017г.