Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт здания Пресногорьковской средней школы в с. Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Объект : Здание школы

Договор подряда (контракт) № 78 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-01/										
			окна										
1	23	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,52	2198,07	204,68	20926	1949	9341	7594	30802	
						1012,22	95,73	9636	911		2282		
2	24	С121-090201-0403 К=1,04	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-10) (С энергосберегающим покрытием)**	м2	9,52	23334,48		222144		222144		239916	
											17772		
3	29	С121-080102-1705	**Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м (применительно москитных сеток)**	м2	121,57	747		90813		90813		98078	
											7265		
4	30	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 Кмех=1,25;Кзп=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	2,3	4349,37	11,65	10004	27	9390	431	11270	
						254,97	5,55	586	13		835		
5	31	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ф-1)**	м2	2,43	3222,39	200,63	7830	488	3179	3163	11873	
						1713,51	94,44	4164	229		879		
6	32	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Ф-1) (С энергосберегающим покрытием)**	м2	2,43	15889,12		38611		38611		41699	
											3089		
7	33	С121-130201-1204	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	11,0408	314		3467		3467		3744	
											277		
			откосы и отливы										
8	38	Е11-120101-1001 Кмех=1,25;Кзп=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Отливы)**	м2 покрытия	114,2	3291,3	14,42	375866	1646	241844	95764	509360	
						1159,16	5,51	132376	629		37730		
			двери наружные										
9	39	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-1, Дн-2)**	м2	11,42	55133,05	58,35	629619	666	600471	20698	702343	
						2494,03	23,29	28482	266		52025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Ди-3)	м2	3,6	50309,7	61,52	181115	221	172541	6078	202169	
						2320,22	24,81	8353	89		14975		
11	41	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Ди-4)	м2	3,9	33074,19	212,63	128989	829	124565	2870	142408	
						921,72	100,4	3595	392		10549		
12	42	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436		5871	
											435		
13	43	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	9290,59	2,97	83615	27	71406	8771	99778	
						1353,61	0	12183	0		7391		
			двери внутренние										
14	44	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,16	1799,93	93,15	27287	1412	7545	13634	44195	
						1209,08	40,01	18330	606		3274		
15	46	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,08	12968		26973		26973		29131	
											2158		
16	47	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,63	5097		13405		13405		14478	
											1072		
17	48	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	421		5894		5894		6366	
											472		
18	49	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3544		24808		24808		26793	
											1985		
19	50	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5436		38052		38052		41096	
											3044		
20	54	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421		842		842		909	
											67		
21	55	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3544		3544		3544		3828	
											284		
22	56	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436		5871	
											435		
23	59	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872		11742	
											870		
24	60	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	9290,59	2,97	18581	6	15868	1949	22173	
						1353,61	0	2707	0		1642		
			ремонт крыльца										
25	83	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Пояса в опалубке. Устройство (Лестничные марши и площадки)	м3	2,7	34928,54	4873,41	94307	13158	52510	23711	127459	
						10607,03	1589,9	28639	4293		9441		
26	84	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1318	243838		32138		32138		34709	
											2571		
27	85	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,9	6281,95	159,1	43345	1098	34420	5981	53273	
						1134,41	69,54	7827	480		3946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	86	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		6,9	7392,65	37,42	51009	258	25042	18597	75175	
			м2 поверхности облицовки			3726	17,39	25709	120		5569		
29	87	Е11-070519-0104 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Ограждения металлические без поручня. Установка		9,98	746,47	96,22	7450	960	774	4397	12794	
				м ограждения		572,7	39,15	5716	391		948		
30	88	Ц13-030501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования		1	122597,8	5574,49	122598	5574	10301	66110	203804	
				лифт		106722	1654,95	106722	1655		15097		
31	89	С К.П. ИП "Калитко Н. Н"	Подъемник вертикальный стационарный ПТУ-001		1	544437,5		544438				544438	
				шт						544438			
			Отпускная цена			544438		544438					
			Сметная стоимость оборудования					*544438*					
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
32	65	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 прим	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу сендвич-панелями		885,33	630,52	6,05	558217	5360	185132	266272	890449	
				м откоса		415,35	2,37	367725	2098		65959		
33	66	С ценовоеТОО "Лидер Плат Строй"	Пластиковый откос "Сендвич-панель" толщ.10 мм в комплекте		442,66	6480		2868437		2868437		3097912	
				м2							229475		
			двери наружные										
34	67	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-3)		4,05	50309,7	61,52	203754	249	194108	6838	227440	
				м2		2320,22	24,81	9397	100		16847		
35	68	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		9	5436		48924		48924		52838	
				шт.							3914		
36	69	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Доводчики дверные. Установка		1	9290,59	2,97	9291	3	7934	975	11086	
				шт.		1353,61	0	1354	0		821		
			двери внутренние										
37	70	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		29,7	1799,93	93,15	53458	2766	14782	26710	86582	
				м2		1209,08	40,01	35910	1188		6413		
38	71	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92		67,4	12968		874043		874043		943967	
				м2							69923		
39	72	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		28,96	5097		147609		147609		159418	
				м2							11809		
40	73	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		5,48	1677,34	211,62	9192	1160	2260	4538	14829	
				м2		1053,34	96,9	5772	531		1098		
41	74	С121-090202-1601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		5,48	28159		154311		154311		166656	
				м2							12345		
			ремонт крыльца										
42	75	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		15,3	6281,95	159,1	96114	2434	76323	13263	118127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1134,41	69,54	17356	1064		8750		
43	76	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)(Ог-11,12,13,14,15)	т	0,080838	1410688		114037		114037		123160	
											9123		
			дверные откосы										
44	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	137,96	753,45	6,05	103946	835	45809	41493	157074	
						415,35	2,37	57302	327		11635		
45	78	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверные. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	68,98	643,46	3,9	44386	269	15229	20856	70461	
						418,78	1,14	28888	79		5219		
46	79	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,55	2684,07	26,19	208150	2031	42882	117970	352209	
						2104,93	7,86	163237	609		26090		
47	80	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	146,53	470,43	3,54	68933	518	24895	31511	108479	
						297	1,68	43519	246		8035		
48	81	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /зашивка ниш/	м2 стен (за вычетом проемов)	17,68	2119,16	17,4	37467	308	18876	13245	54769	
						1034,13	6,39	18283	113		4057		
49	82	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /дверные проемы/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,4	3226,98	33,88	23880	251	13891	7079	33435	
						1315,88	12,79	9737	95		2477		
50	83	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,08	643,46	3,9	16138	98	5537	7583	25618	
						418,78	1,14	10503	29		1898		
51	84	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,08	470,43	3,54	11798	89	4261	5393	18567	
						297	1,68	7449	42		1375		
			тамбур										
52	85	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой /тамбур/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	23,45	1903,95	17,27	44648	405	13678	22114	72103	
						1303,39	6,39	30565	150		5341		
53	86	С121-100104-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,1535	2017		48718		48718		52615	
											3897		
54	87	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15	Стены /тамбур/. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля	м2 стен (за вычетом проемов)	52,54	1590,6	17,61	83570	925	25717	41230	134784	
						1083,51	6,39	56928	336		9984		
55	88	С121-100104-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012		58,8448	2017		118690		118690		128185	
			фасад										
56	89	Е12-120102-0604	Фасады простые. Окраска за два раза по кирпичу, с земли и лесов	м2	963,6	294,56	1,34	283842	1291	9	203861	526719	
						293,22	0,62	282543	597		39016		
57	90	С122-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	269,808	236		63675		63675		68769	
											5094		
58	91	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	963,6	798,66	2,3	769588	2212	257860	367605	1228168	
						528,76	1,08	509517	1045		90975		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	92	Е12-120102-0604	Цоколь.Фасады простые. Окраска за два раза по кирпичу, с земли и лесов	м2	104,5	294,56	1,34	30782	140	1	22108	57121	
						293,22	0,62	30641	65		4231		
60	93	С121-100501-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	29,26	335		9802		9802		10586	
											784		
61	94	Е12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	132,7995	4548,47	0,38	604034	51	97635	364572	1046094	
						3812,89	0	506349	0		77488		
62	95	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	132,7995	175,17	1,7	23262	225	11909	8086	33856	
						83,79	0,77	11127	103		2508		
			прочие										
63	96	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 прим	Короба /краны отопления/. Облицовка по металлическому каркасу сендвич-панелями	м откоса	54	630,52	6,05	34048	327	11292	16241	54312	
						415,35	2,37	22429	128		4023		
64	97	С ценовоеТОО "Лидер Плат Строй"	Пластиковый "Сендвич-панель" толщ.10 мм в комплекте	м2	54	6480		349920		349920		377914	
											27994		
65	98	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,17	96306,75	1252,44	16372	213	11752	3242	21183	
						25926,75	557,55	4408	95		1569		
66	99	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Короба радиаторные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	37,1	2429,89	16,19	90149	601	54916	25138	124510	
						933,49	7,59	34633	282		9223		
			АКТ №3 ЗА АВГУСТ										
67	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	82,66	2485,74	207,41	-205471	-17145	-83455	-81274	-309685	
						1268,71	96,9	-104871	-8010		-22940		
68	28	С121-090201-0605 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15) (С энергосберегающим покрытием)	м2	82,66	20638,8		-1706003		-1706003		-1842483	
											-136480		
69	45	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	56,21	9453		-531353		-531353		-573861	
											-42508		
70	51	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	34,9	1518,63	129	-53000	-4502	-12562	-27325	-86751	
						1029,69	57,72	-35936	-2014		-6426		
71	52	С121-090102-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,92	6557		-183071		-183071		-197717	
											-14646		
72	53	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,98	5040		-35179		-35179		-37994	
											-2814		
			Итого :									10959049	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /смета 02-01-02/										
73	2	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		256,5	475,18	3,54	121884	907	44797	55159	191207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			297	1,68	76180	431		14164		
74	5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		402,75	475,18	3,54	191380	1425	70340	86610	300229	
			м2 окрашиваемой поверхности			297	1,68	119615	676		22239		
75	9	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		30,3	6573,81	170,79	199186	5175	151152	32621	250352	
				м2		1414,5	80,78	42859	2448		18545		
76	11	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		173,76	1047,77	4,12	182060	717	51612	93652	297770	
			м2 окрашиваемой поверхности			746,61	1,96	129732	341		22057		
77	13	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		181,54	528,96	3,54	96028	642	34700	43913	151136	
			м2 окрашиваемой поверхности			334,28	1,68	60686	305		11195		
78	21	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		100,84	6573,81	170,79	662902	17222	503042	108565	833185	
				м2		1414,5	80,78	142638	8146		61717		
			АКТ №3 ЗА АВГУСТ										
79	3	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		44,57	4147,54	40,83	-184856	-1820	-113087	-50986	-254709	
			м2 поверхности облицовки			1569,43	19,39	-69950	-864		-18867		
80	18	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		90,72	4147,54	40,83	-376265	-3704	-230182	-103779	-518448	
			м2 поверхности облицовки			1569,43	19,39	-142379	-1759		-38404		
			Итого :									1250722	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ /смета 02-01-03/										
81	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1778	92,6	1,52	164640	2700	1314	115650	302713	
			м трубопровода			90,34	0	160625	0		22423		
82	36	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		56	93,35	1,52	5228	85	84	3643	9580	
			м трубопровода			90,34	0	5059	0		710		
83	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука		81	660,28	81,97	53483	6639	21548	20471	79870	
			м трубопровода			312,29	38,72	25296	3136		5916		
84	46	С121-110403-2903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		11	4143		45573		45573		49219	
				м							3646		
85	47	С121-110403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		45,1	4326		195103		195103		210711	
				м							15608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	48	С121-110403-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	4751		156783		156783	12543	169326	
87	52	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6 Кмех=1,25;Кзп=1,15	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	11384,84 9762,64	1027,78 262,51	22770 19525	2056 525	1189	14436 2976	40182	
88	53	СПоз. 8# К.П. VTS KAzAKHsTAn	Воздушно-тепловая завеса WING W100	шт	2	166362,3		332725		332725		332725	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
89	100	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	87	1514,11 1444,48	69,63 16,26	131728 125670	6058 1415	0	124543 20502	276773	
90	101	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	87	1841		160167		160167	12813	172980	
			Итого :									1644079	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /смета 02-01-04/										
			осветительная арматура										
91	71	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1797,48 1016,73	651,57 438,87	7190 4067	2606 1755	517	4192 911	12293	
92	72	С123-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	6048		24192		24192	1935	26127	
93	73	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	53	2113,66 1055,34	929,14 608,76	112024 55933	49245 32264	6847	63502 14042	189568	
94	74	С123-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (Прим. LTX LINE 2x36)	шт.	6	3856		23136		23136	1851	24987	
95	75	С123-070102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	3	12790		38370		38370	3070	41440	
96	76	С123-070102-1337	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	1	4504		4504		4504	360	4864	
97	77	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82 (Прим. PRS/R 4x18)	шт.	10	7104		71040		71040	5683	76723	
98	78	С123-070102-1315	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82 (Прим. LTX LINE 4x36)	шт.	1	7272		7272		7272	582	7854	
99	79	С123-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (Прим. PRS/R 2x36)	шт.	1	3856		3856		3856	308	4164	
100	82	Ц13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	10	1034,35 913,77	63,23 4,81	10343 9138	632 48	573	6614 1357	18314	
101	83	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82		2	2178		4356		4356		4704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							348		
102	84	С123-070101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82		4	1541		6164		6164		6657	
				шт.							493		
103	85	С123-070101-0706	Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82		3	1600		4800		4800		5184	
				шт.							384		
104	86	С123-070106-0865	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		1	21571		21571		21571		23297	
				шт.							1726		
105	87	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк		4	2075,08	619,29	8300	2477	3712	2793	11981	
				шт.		527,67	442,1	2111	1768		887		
106	88	С123-070101-0228	Светильники подвесные, тип НСП41-200-001 ГОСТ 17677-82		4	1208		4832		4832		5219	
				шт.							387		
107	89	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (Прим. ЛБ-36)		42	440		18480		18480		19958	
				шт.							1478		
108	90	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		43	205		8815		8815		9520	
				шт.							705		
109	91	С123-070204-0202	Выключатели ВК-11-1930 (Прим. Стартер)		41	411		16851		16851		18199	
				шт.							1348		
110	93	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27		2	642		1284		1284		1387	
				шт.							103		
111	94	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		4	637		2548		2548		2752	
				шт.							204		
112	95	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27		7	646		4522		4522		4884	
				шт.							362		
113	96	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40		0,2	795		159		159		172	
				10 шт.							13		
			установочное оборудование										
114	103	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		14	389,69	3,52	5456	49	181	3774	9968	
				шт.		373,23	1,2	5225	17		738		
115	104	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		14	303		4242		4242		4581	
				шт.							339		
116	105	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		10	389,69	3,52	3897	35	129	2696	7120	
				шт.		373,23	1,2	3732	12		527		
117	106	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		10	324		3240		3240		3499	
				шт.							259		
118	111	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		22	464,27	3,52	10214	77	510	6950	18537	
				шт		437,58	1,2	9627	26		1373		
119	120	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		2	862,28	11,49	1725	23	54	1190	3148	
				комплект		823,68	3,01	1647	6		233		
120	121	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		2	925		1850		1850		1998	
				шт.							148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	122	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	435,02	3,54	870	7	14	613	1602	
						424,71	0,9	849	2		119		
122	123	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (Прим. Кнопка звонка)	шт.	2	366		732		732		791	
											59		
123	124	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1484,6	179,6	1485	180	18	970	2651	
						1287	60,18	1287	60		196		
124	125	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673		12607	
											934		
125	126	С123-061710-2647	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	17	587		9979		9979		10777	
											798		
			рабочее освещение коридоров, рекреаций										
126	129	Ц13-080305-0913	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт	1	7403,35	275,46	7403	275	1980	3772	12069	
						5148	90,27	5148	90		894		
127	130	С123-070201-0942	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9597		9597		9597		10365	
											768		
128	131	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1296,99	0	5188	0	40	3707	9606	
						1287	0	5148	0		712		
129	132	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968		2125	
											157		
130	133	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	440,49	4,42	881	9	23	613	1614	
						424,71	1,2	849	2		120		
131	134	С123-070206-0106	Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2	3793		7586		7586		8193	
											607		
132	135	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	569,5	0	2848	0	0	1737	4951	
						569,5	0	2848	0		367		
133	136	С123-070216-0116	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А, типа ИЭК (Прим. РПЛ-12204)	шт.	2	4900		9800		9800		10584	
											784		
134	137	С123-070216-0128	Реле электротепловое модели РТИ-6376, от 125 до 200 А, типа ИЭК (Прим. РП-12)	шт.	1	22460		22460		22460		24257	
											1797		
135	138	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ (Прим. РВП 72-3122)	шт.	1	22365		22365		22365		24154	
											1789		
136	139	С123-070216-0116	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А, типа ИЭК (Прим. Фотореле ФР-2У3)	шт.	1	4900		4900		4900		5292	
											392		
137	140	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6181,58	113,5	6182	114	2531	2568	9450	
						3537	30,09	3537	30		700		
138	141	С123-070208-0713	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 230 В, типа ИЭК (Прим. ПМЛ 211002В)	шт.	1	11758,93		11759		11759		12700	
											941		
139	142	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	635,74	0	12715	0	85	7704	22053	
						631,5	0	12630	0		1634		
140	143	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843	
											285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	159	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4199,26	25,52	4199	26	1734	1757	6433	
				шт.		2440	0	2440	0		476		
142	160	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		1	1506		1506		1506		1626	
				шт.							120		
			смловое оборудование										
143	168	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		3	25793,53	3806,86	77381	11421	50516	13784	98458	
				шт.		5148	1233,69	15444	3701		7293		
144	169	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	175133		175133				175133	
				шт.						175133			
			Отпускная цена			175133		175133					
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
145	170	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012		2	119234		238468				238468	
				шт.						238468			
			Отпускная цена			119234		238468					
			Сметная стоимость оборудования					*238468*					
			электрооборудование										
146	207	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4005,98	25,52	4006	26	1502	1784	6253	
				шт.		2478	0	2478	0		463		
147	208	С123-070205-0101	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А (Прим. ГПВМ 3х10)		1	5202		5202		5202		5618	
				шт.							416		
148	211	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6181,58	113,5	12363	227	5062	5137	18900	
				шт.		3537	30,09	7074	60		1400		
149	212	С123-070208-0704	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК (Прим. ПМЛ 112)		2	1512		3024		3024		3266	
				шт.							242		
150	213	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4199,26	25,52	8399	51	3467	3514	12865	
				шт.		2440	0	4880	0		953		
151	214	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		2	1506		3012		3012		3253	
				шт.							241		
152	215	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	24964,71	7038,4	24965	7038	1819	13330	41359	
				шкаф		16107	2407,2	16107	2407		3064		
153	216	5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012 (Прим. ЯУО 9602-3474)		1	67005		67005				67005	
				шт.						67005			
			Отпускная цена			67005		67005					
			Сметная стоимость оборудования					*67005*					
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
154	102	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		5	2113,66	929,14	10568	4646	646	5991	17884	
				шт.		1055,34	608,76	5277	3044		1325		
155	103	С123-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82 (Прим. PRS/R 4х18)		36	7104		255744		255744		276204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							20460		
156	104	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		144	205		29520		29520		31882	
				шт.							2362		
157	105	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		17	389,69	3,52	6625	60	220	4583	12104	
				шт.		373,23	1,2	6345	20		897		
158	106	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		17	303		5151		5151		5563	
				шт.							412		
159	107	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		14	464,27	3,52	6500	49	324	4423	11797	
				шт		437,58	1,2	6126	17		874		
160	108	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		15	559		8385		8385		9056	
				шт.							671		
			АКТ № 3 ЗА АВГУСТ										
161	80	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)		14	4484,06	1082,92	-62777	-15161	-24733	-23401	-93072	
				шт.		1634,49	687,02	-22883	-9618		-6894		
162	81	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 (Прим. ASM/S 2x36)		14	11195		-156730		-156730		-169268	
				шт.							-12538		
163	107	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		12	435,02	3,54	-5220	-42	-81	-3677	-9609	
				шт.		424,71	0,9	-5097	-11		-712		
164	108	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		12	825		-9900		-9900		-10692	
				шт.							-792		
165	109	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	486,66	4,42	-487	-4	-6	-344	-897	
				шт.		476,19	1,2	-476	-1		-66		
166	110	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	960		-960		-960		-1037	
				шт.							-77		
167	112	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Прим. три розетки под одной рамкой)		183	419		-76677		-76677		-82811	
				шт.							-6134		
168	113	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	474,51	4,42	-949	-9	-14	-669	-1747	
				шт		463,32	1,2	-927	-2		-129		
169	114	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	302		-604		-604		-652	
				шт.							-48		
			Итого :									1432122	
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ /смета 02-01-05/										
170	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	50559,46	2,24	50559	2	739	30389	87424	
				шт.		49818	0	49818	0		6476		
171	2	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD		1	19197		19197		19197		20733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1536		
172	3	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	16840,52	1945,24	33681	3890	3133	16926	54656	
				шт.		13329	545,16	26658	1090		4049		
173	4	С123-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А		2	8204		16408		16408		17721	
				шт.							1313		
174	5	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		89	2579,52	2,24	229578	199	8836	134531	393237	
				шт.		2478	0	220542	0		29129		
175	6	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		89	1662		147918		147918		159751	
				шт.							11833		
176	7	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		87	1291,74	0,84	112381	73	4515	65754	192386	
				шт.		1239	0	107793	0		14251		
177	8	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 (Прим. 105-2/1)		87	692		60204		60204		65020	
				шт.							4816		
178	9	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		100	635,74	0	63574	0	424	38522	110263	
				шт.		631,5	0	63150	0		8168		
179	10	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П (Прим. КС-2)		60	132		7920		7920		8554	
				шт.							634		
180	11	С123-080306-0102	Разветвительная коробка УК-4П (Прим. КС-4)		40	105		4200		4200		4536	
				шт.							336		
181	12	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		160	48		7680		7680		8294	
				шт.							614		
182	13	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1630,63	351,92	1631	352	40	979	2818	
				шт.		1239	120,36	1239	120		209		
183	14	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010		1	1991		1991		1991		2150	
				шт.							159		
184	15	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		142	158,68	21,66	22532	3076	103	12331	37652	
				м		136,29	6,07	19353	862		2789		
185	16	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		88	79,87	0,88	7028	77	1671	3821	11717	
				м		60	0,3	5280	26		868		
186	17	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		1036	45,94	0,88	47591	911	9383	27078	80642	
				м		36	0,3	37296	312		5973		
187	18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4386	171879		75386		75386		81417	
				км							6031		
188	19	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		1,3668	20450		27951		27951		30187	
				км							2236		
189	20	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		18	284,88	10,21	5128	184	1272	2687	8440	
				м		204	3,31	3672	60		625		
190	21	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000		8,2008	1747		14327		14327		15473	
				кг							1146		
191	22	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		1540	222,09	2,22	342013	3420	32536	220476	607488	
				м		198,74	0,1	306057	160		44999		
192	23	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		397,8	81		32222		32222		34800	
				м							2578		
193	24	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм		1173	56		65688		65688		70943	
				м							5255		
194	25	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		34	1273,58	147,69	43302	5021	2399	26660	75558	
				шт.		1055,34	33,7	35882	1146		5597		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	26	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	34	602		20468		20468	1637	22105	
196	27	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	70	707,72 348	54,52 6,62	49540 24360	3817 463	21364	17873 5393	72806	
197	28	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	71,4	159		11353		11353	908	12261	
198	29	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6 2574	1375,22 483,21	4023 2574	1375 483	73	2201 498	6722	
199	30	С123-070201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14925		14925		14925	1194	16119	
200	31	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1630,63 1239	351,92 120,36	3261 2478	704 241	79	1957 417	5636	
201	32	С ИП "Ашимов"	Сигнальная лампа XB5-AVB5	шт	1	354,46		354		354	28	383	
202	33	С ИП "Ашимов"	Сигнальная лампа XB5-AVB4	шт	1	354,46		354		354	28	383	
203	34	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2306,44 1239	967,78 330,99	4613 2478	1936 662	199	2261 550	7424	
204	35	С123-070208-0104	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	2	2303		4606		4606	368	4974	
205	36	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1296,99 1287	0 0	2594 2574	0 0	20	1853 356	4803	
206	37	С123-070204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648		1296		1296	104	1400	
207	38	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительнаяна пультах и панелях	шт.	1	569,5 569,5	0 0	570 570	0 0	0	347 73	990	
208	39	С123-070216-0402	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	645		645		645	52	697	
209	40	Ц13-110601-0202	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	10	178,58 177,72	0 0	1786 1777	0 0	9	1333 249	3368	
210	41	С123-061623-0209	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (Прим. НВ, сечение 1,5мм2)	км	0,01	211393		2114		2114	169	2283	
211	42	Ц13-100405-0104 К=1	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1316,65 951	0 0	1317 951	0 0	366	580 152	2049	
212	43	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (Прим. БЗ-10)	шт.	1	1673		1673		1673	134	1807	
213	44	Ц13-080303-1901	Линейка масса до 5 кг. Установка на металлическом основании (DIN-рейка)	шт.	1	4216,64 1179	134,06 30,09	4217 1179	134 30	2904	871 407	5494	
214	45	Ц13-100205-0103	Кассеты. Установка (Полка вентиляционная)	шт	3	86,73 86,73	0 0	260 260	0 0	0	159 34	452	
215	46	К.П. ТОО"Системы безопасности "НИКОР""	Цифровой источник сообщений Тромбон-ПУ-4	шт.	1	178214,29		178214		178214		178214	
			Отпускная цена			178214		178214					
			Сметная стоимость оборудования					*178214*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	47	К.П. ТОО"Системы безопасности "НИКОР""	Усилитель мощности Тромбон УМ-120		1	100100		100100				100100	
				шт.						100100			
			Отпускная цена			100100		100100					
			Сметная стоимость оборудования					*100100*					
217	48	К.П. ТОО"Системы безопасности "НИКОР""	Блок коммутации и контроля Тромбон-БП-21		1	94321,43		94321				94321	
				шт.						94321			
			Отпускная цена			94321		94321					
			Сметная стоимость оборудования					*94321*					
218	49	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении		48	2476,35	0	118865	0	9521	66700	200410	
				шт.		2278	0	109344	0		14845		
219	50	К.П. ТОО"Системы безопасности "НИКОР""	Акустическая система мощностью Глагол См-Н-3, 1-3Вт		48	3100		148800				148800	
				шт.						148800			
			Отпускная цена			3100		148800					
			Сметная стоимость оборудования					*148800*					
220	51	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	16840,52	1945,24	16841	1945	1566	8463	27328	
				шт.		13329	545,16	13329	545		2024		
221	52	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 (Прим. РИП-24)		1	23485		23485		23485		25364	
				шт.							1879		
222	53	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1	2830,1	0	2830	0	352	1784	4983	
				шт.		2478	0	2478	0		369		
223	54	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч		1	4226		4226		4226		4564	
				шт.							338		
224	55	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		37	635,74	0	23522	0	157	14253	40797	
				шт.		631,5	0	23366	0		3022		
225	56	К.П. ТОО"Увитэс"	Коробка ответвительная универсальная КРА4-2		34	1230,36		41832				41832	
				шт.						41832			
			Отпускная цена			1230		41832					
			Сметная стоимость оборудования					*41832*					
226	57	К.П. ТОО"Увитэс"	Коробка ответвительная КРА4-3		3	1230,36		3691				3691	
				шт.						3691			
			Отпускная цена			1230		3691					
			Сметная стоимость оборудования					*3691*					
227	58	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		56	158,68	21,66	8886	1213	40	4863	14849	
				м		136,29	6,07	7632	340		1100		
228	59	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		4	79,87	0,88	319	4	76	174	533	
				м		60	0,3	240	1		39		
229	60	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		460	45,94	0,88	21131	405	4166	12023	35806	
				м		36	0,3	16560	138		2652		
230	61	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,5304	103459		54875		54875		59265	
				км							4390		
231	62	Ц13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		4	289,17	10,21	1157	41	300	597	1894	
				м		204	3,31	816	13		140		
232	63	С123-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000		0,816	1747		1426		1426		1540	
				кг							114		
233	64	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		460	222,09	2,22	102160	1022	9719	65856	181457	
				м		198,74	0,1	91419	48		13441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	65	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	469,2	81		38005		38005		41046	
											3040		
235	66	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1301,66	0	1302	0	63	756	2222	
						1239	0	1239	0		165		
236	67	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	277		277		277		299	
											22		
237	68	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1296,99	0	1297	0	10	927	2402	
						1287	0	1287	0		178		
238	69	С123-080301-0503	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	1	3452		3452		3452		3728	
											276		
239	70	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1312,13	0	1312	0	73	756	2233	
						1239	0	1239	0		165		
240	71	С123-080301-0801	Извещатели вибрационные модели Шорох-2	шт.	1	5659		5659		5659		6112	
											453		
241	72	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	12	158,68	21,66	1904	260	9	1042	3182	
						136,29	6,07	1635	73		236		
242	73	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	126	45,94	0,88	5788	111	1141	3293	9808	
						36	0,3	4536	38		727		
243	74	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,09384	39264		3685		3685		3979	
											295		
244	75	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,04692	20450		960		960		1036	
											77		
245	76	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	126	222,09	2,22	27983	280	2662	18039	49704	
						198,74	0,1	25041	13		3682		
246	77	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	128,52	56		7197		7197		7773	
											576		
247	78	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	635,74	0	1907	0	13	1156	3308	
						631,5	0	1895	0		245		
248	79	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	132		396		396		428	
											32		
249	80	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	4	283,12	123,54	1132	494	0	717	1998	
						159,58	53,9	638	216		148		
250	81	Е11-460302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	39	1022,16	433,04	39864	16889	0	25234	70306	
						589,12	181,14	22976	7065		5208		
251	82	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	40	1967,54	841,8	78701	33672	0	49656	138626	
						1125,74	352,12	45029	14085		10269		
			Итого :									3867953	
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА УГЛЯ /смета 03-01-01/										
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
252	109	Е11-070405-0101	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	5,44	2362,75	1620,71	12853	8817	929	4830	19098	
						571,34	181,09	3108	985		1415		
253	110	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,76	6671		365304		365304		394528	
											29224		
			Итого :									413626	
			СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА ЗОЛЫ /смета 03-02-01/										
	111		КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254		Е11-070405-0101	Панели стеновые наружные. Установка		2,38	2362,75	1620,71	5623	3857	406	2113	8355	
			м3 сборных конструкций			571,34	181,09	1360	431		619		
255	112	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,3896	6671		169374		169374		182924	
											13550		
			Итого:									191279	
			УСТРОЙСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /смета 04-01-01/										
			воздушная линия 10 кВ										
256	1	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,07	32237,96	3200,06	2257	224	87	1641	4209	
						27791,6	1511,58	1945	106		312		
257	2	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01365	985309		13449		13449		14525	
											1076		
258	3	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3464,13	677,08	3464	677	309	1944	5841	
						2478	222,02	2478	222		433		
259	4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440				79440	
										79440			
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
260	5	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1465,47	990,28	1465	990	0	584	2214	
						475,19	336,3	475	336		164		
261	6	С124-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штыриые ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1466		1466		1466		1583	
											117		
262	7	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360		389	
											29		
263	8	Ц13-080208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	1	411,16	19,55	411	20	32	261	726	
						360	3,01	360	3		54		
264	9	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1487		1487		1487		1606	
											119		
265	10	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	45,3	397,55	47,88	18009	2169	7539	7090	27106	
						183,24	12,39	8301	561		2008		
266	11	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	349,77	16,13	4197	194	1556	1791	6467	
						204	3,31	2448	40		479		
267	12	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4528,08	200,76	9056	402	6495	1638	11549	
						1080	57,17	2160	114		855		
268	21	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (10мм)	м	34	386,19	18,33	13131	623	5979	4803	19369	
						192	4,21	6528	143		1435		
269	22	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2332,08	119,15	6996	357	4119	1866	9572	
						840	24,07	2520	72		709		
270	23	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14014,41	6873,2	28029	13746	1390	15638	47161	
						6446,44	3327,6	12893	6655		3493		
271	24	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	47007		94014		94014		101535	
											7521		
272	25	С124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штыриые ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1425		1425		1425		1539	
											114		
273	26	С124-010106-1801	Накладки к кронштейнам		3	357		1071		1071		1157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							86		
274	27	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98		1	360		360		360		389	
				шт.							29		
275	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6,5	537		3491		3491		3770	
				кг							279		
276	29	С124-040207-3990	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98		2	1692		3384		3384		3655	
				комплект							271		
277	30	С124-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98		2	1487		2974		2974		3212	
				шт.							238		
278	31	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	2379,89	1343,4	9520	5374	0	4931	15607	
				шт.		1036,49	504,45	4146	2018		1156		
279	32	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		4	2824		11296		11296		12200	
				шт.							904		
280	50	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях		2	3973,66	1495,66	7947	2991	0	4305	13232	
				шкаф		2478	511,53	4956	1023		980		
281	51	С ТОО "Торговый дом "ИНВОЛЬТ"	Конденсаторная установка КРМ-0.4		2	81607,14		163214				163214	
				шт.						163214			
			Отпускная цена			81607		163214					
			Сметная стоимость оборудования					*163214*					
			заземление котельной в ДЭС										
282	52	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		4	4528,08	200,76	18112	803	12989	3275	23098	
				шт.		1080	57,17	4320	229		1711		
283	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		85	624,65	25,37	53095	2156	36659	10687	68884	
				м		168	6,62	14280	563		5103		
284	54	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		40	515,09	62,19	20604	2488	11876	4969	27619	
				м		156	16,55	6240	662		2046		
285	55	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (10мм)		8	386,19	18,33	3090	147	1407	1130	4557	
				м		192	4,21	1536	34		338		
			освещение территории школы										
286	58	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле		2	3452,42	274,52	6905	549	2315	3032	10732	
				шт.		2020,59	85,15	4041	170		795		
287	59	С123-070103-0241	Прожектор, тип ГО42-2х400-01 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 (Прим. UMS 400H)		2	90061		180122		180122		194532	
				шт.							14410		
288	60	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 (Прим. ДНаТ-400)		2	678		1356		1356		1464	
				шт.							108		
289	61	Ц13-080305-0304 Изм. и доп. вып. 6	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу		2	2498,75	1248,7	4998	2497	261	2896	8525	
				шт.		1119,69	891,45	2239	1783		631		
290	62	С123-070101-0563	Светильники, тип РСП02С-125-231 У3 ГОСТ 17677-82		2	16497		32994		32994		35634	
				шт.							2640		
291	63	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 (Прим. ДРЛ-125)		2	678		1356		1356		1464	
				шт.							108		
292	64	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий		2	5912,36	1716,76	11825	3434	3329	4499	17630	
				шт.		2530,89	593,34	5062	1187		1306		
293	65	С123-070103-0415	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82		2	22590		45180		45180		48794	
				шт.							3614		
294	66	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 (Прим. ДНаТ-250)		11	678		7458		7458		8055	
				шт.							597		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	67	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	435,02	3,54	870	7	14	613	1602	
						424,71	0,9	849	2		119		
296	68	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	825		1650		1650		1782	
											132		
297	69	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	112	434	178,54	48608	19996	7797	19089	73113	
						185,85	50,87	20815	5697		5416		
298	70	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	13	1021,97	706,54	13286	9185	1846	3844	18500	
						173,46	237,23	2255	3084		1370		
299	71	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	268999		19207		19207		20743	
											1537		
300	73	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	114757		6438		6438		6953	
											515		
301	74	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	635,74	0	7629	0	51	4623	13232	
						631,5	0	7578	0		980		
302	75	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	261		3132		3132		3383	
											251		
303	76	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	10454,34	5868,36	114998	64552	3071	50187	178400	
						4306,83	2029,91	47375	22329		13215		
304	77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,51	537		8329		8329		8995	
											666		
305	78	Ц13-080206-0607	Короб металлический длиной 6 м (блоки). Монтаж по стенам и потолкам	м	7,8	398,46	99,76	3108	778	364	1599	5084	
						252	32,8	1966	256		377		
306	79	С123-061710-2650	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	7,8	808		6302		6302		6807	
											504		
			подвеска кабеля на тросе										
307	81	С124-040201-0906	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,02	30372		607		607		656	
											49		
308	82	С124-040207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1169		1169		1169		1263	
											94		
309	83	С124-040207-3406	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1051		2102		2102		2270	
											168		
310	84	С124-040207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,26	31839		8278		8278		8940	
											662		
311	85	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	245		49		49		53	
											4		
			подключение реклоузера										
312	86	Ц13-080306-0310 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф секционный типа ШС. Монтаж оборудования	шт.	1	50726,25	96	50726	96	22316	20386	76801	
						28314	0	28314	0		5689		
313	88	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0078	985309		7685		7685		8300	
											615		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
314	113	Ц13-080103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования (Из опросного листа)	шт.	1	1898,62	527,88	1899	528	132	1022	3154	
						1239	180,54	1239	181		234		
315	114	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2201		2201		2201		2377	
											176		
316	115	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	9	5912,36	1716,76	53211	15451	14982	20245	79333	
						2530,89	593,34	22778	5340		5877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
317	116	С123-070103-0415	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	9	22590		203310		203310		219575	
											16265		
318	117	Ц13-080202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,013	165464,78	10773,78	2151	140	1567	355	2706	
						34191	3717,07	444	48		200		
319	118	ТОО "Электроаппарат"	Реклоузер ПСС-10	шт.	1	4017857,14		4017857				4017857	
										4017857			
			Отпускная цена			4017857		4017857					
			Сметная стоимость оборудования					*4017857*					
			АКТ №2 ЗА ИЮЛЬ										
320	19	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании (Из опросного листа)	шт.	1	1229,04	87,98	-1229	-88	-21	-828	-2221	
						1119,69	30,09	-1120	-30		-165		
321	20	С123-070501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757		-70757		-70757		-76418	
											-5661		
			Итого :									5685494	
			ТЕПЛОСЕТЬ.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /смета 06-02-01/										
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
322	119	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля /стремянка для колодцев/	т	0,0203	589401		11965		11965		12922	
											957		
			Итого:									12922	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ /смета 07-01-01/										
323	7	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	69	1,49	1,49	103	103	0	26	139	
						0	0,52	0	36		10		
			отмостка										
324	20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6	8581,05	1670,4	30892	6013	13786	12733	47115	
						3081,24	681,45	11092	2453		3490		
325	21	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36	1396,12	2,82	50260	102	44047	6639	61451	
						169,78	0,97	6112	35		4552		
326	22	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2	36	447,76	0	16119	0	14150	2127	19706	
						54,71	0	1969	0		1460		
			озеленение										
327	23	Е11-470102-0401	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	9	2372,24	0	21350	0	0	18788	43349	
						2372,24	0	21350	0		3211		
328	24	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,5x0,4 м. Посадка	шт.	9	3333,87	922,14	30005	8299	1054	20454	54496	
						2294,63	287,98	20652	2592		4037		
329	25	С125-010202-0301	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м x 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	9	7124		64116		64116		69245	
											5129		
330	26	Е11-470118-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Уход	шт.	9	1715,66	211,96	15441	1908	990	11411	29000	
						1393,73	47,08	12544	424		2148		
331	27	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	277	505,7	14,5	140080	4017	36232	88636	247013	
						360,4	3,22	99831	892		18297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	28	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	277	278,13 53,45	152,84 33,95	77043 14804	42336 9404	19902	21303 7868	106213	
333	29	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2	277	458,77 322,2	133,87 29,74	127080 89249	37083 8237	748	85788 17029	229897	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3 асфальтобетонное покрытие										
334	120	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		3,3	2659,55 132,19	1022,53 213,96	8777 436	3374 706	4966	1234 801	10811	
335	121	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изщебня шлакового. Устройство м3 материала основания в плотном теле		6,6	6929,27 201,96	1553,87 331,15	45733 1333	10256 2186	34145	3800 3963	53496	
336	122	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство м2 покрытия		33	1801,78 41,63	97,21 28,56	59459 1374	3208 942	54877	2502 4957	66917	
337	123	Е11-270602-0402 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 м2 покрытия		33	832,68 0,45	0,08 0	27479 15	3 0	27461	16 2200	29694	
			Итого:									1068543	
			ИТОГО:					21159515 5167199	492956 170250	9314116 6185238	3859570 1506711	26525789	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6185238			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		244087					
			Итого с временными									26769876	
			Зимние удорожания			2,2 %		452862					
			Итого с зимними удорожаниями									27222738	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		420750					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27643488	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									29022925	
			Итого со скидкой, к=0,9									26120632,63	
			НДС			12 %		3134475,92					
			Итого с НДС									29255108,55	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ГарантСтрой-2030"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор ИП Мамашарипов Е.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района"

БИН 990140001907

Руководитель **Дузенова Ботагоз Курмангажиевна**

Место печати (при наличии)

Жангисин Талгат Жангильдинович

ИНН 650725350330 аттестат №KZ81VJE00038063 от 07.07.2017 г. KZ84VJE00039066 выдано

Мамашарипов Ермек Касенович

ИИН/БИН 070415301211 Лицензия №17020398 от 30.11.2017г.