ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: ТОО "Корпорация Али"
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы Нұртас м/а атауы жоқ (Атамекен емханасы) көшесін аяқжолын орташа жөндеу

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

2021 жылғы 06 сәуір № 231 келісім шарт бойынша құны- **19 179 484.35** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 30 МАУСЫМ айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№ 231	06.04.2021ж.			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Нұртас м/а атауы жоқ (Атамекен емханасы) көшесін аяқжолын орташа жөндеу	**6 965 604,00**	**6 219 289,25**							**746 314,75**	**6 965 604,00**
Аванс ұстап қалу										
Ұстап қалу 5%										
Төленетін сомасы									**746 314,75**	**6 965 604,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Е.Жолдасов**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Али"
_____ **Атырхан Ә.О.**
Эксперт-техналзор ТОО "Корпорация Али"
_____ **Карабаев Б.**
_____ **Карабаев Ю.**
_____ **Калдыбеков Е.**

МЕРДІГЕР:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ **Бүркіт Б.Ә.**
Начальник участка ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ **Досалиев Б.Р.**

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер ТОО "Корпорация Али"
Подрядчик ТОО "GAO Kazakhstan"
Договор №231 от 06.04.2021 года
Наименование объекта - Средний ремонт ул.без названия в мкр.Нуртас (рядом с больницей Атамекен) г.Шымкент

АКТ №1
приемки выполненных работ

на средний ремонт **Средний ремонт ул.без названия в мкр.Нуртас (рядом с больницей Атамекен) г.Шымкент**
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	17131,389	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1855,686	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,510	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	585		1823,04	31,53	1066478	18445	599279	492355	1683540
		НР - 108%, СП - 8%				767,10	12,19	448754	7131		124707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	34,515	16671,00				575400		
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3	25,155		35654,00	--	896876	--	896876	--	968626
		СП - 8%				--	--	--	--		71750	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	585		1372,93	31,53	803164	18445	335965	492355	1399161
		НР - 108%, СП - 8%				767,10	12,19	448754	7131		103642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	18,72	16671,00				312081		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8**	м3	9,36		41815,00	--	391388	--	391388	--	422699
		СП - 8%				--	--	--	--		31311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см /10 см/. Устройство	м2 покрытия	585		564,10	144,81	329997	84714	89053	195536	567575
		ПР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	156230	24822		42043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	101,79	872,00				88761		
10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	11,7	25,00				293		
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	585		-47,12	-9,10	-27565	-5324	-15303	-9180	-39685
		ПР - 108%; СП - 8%				-11,86	-2,67	-6938	-1562		-2940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	17,55	872,00				15304		
12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	585		1268,25	2,91	741928	1702	632990	116479	927079
		ПР - 108%; СП - 8%				183,31	1,05	107236	614		68672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	2,925	2868,00				8389		
12.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	41,769	14073,00				587815		
12.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,351	104800,00				36785		
13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/	м2 покрытия	585		399,63	--	233782	--	199232	37314	292784
		ПР - 108%; СП - 8%				59,06	--	34550	--		21688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	14,157	14073,00				199231		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4436048	117982	3129480	1324859	6221779
								1188586	38136	--	460873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4436048				
	Материалы		Тенге					965408				
	Всего заработная плата		Тенге						1226722			
	Местные материалы		Тенге					2164071				
		Накладные расходы	Тенге					1324859				
		Сметная прибыль	Тенге					460873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6221780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1087
		Сметная заработная плата	Тенге						1226722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6221780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1087
		Сметная заработная плата	Тенге						1226722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6221779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1188586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117982**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38136**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3129480**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1324859**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**460873**	
		итого по смете									6 221 779
		Непредвиденные работы и затраты-2%									124 436
		Итого сметная стоимость									**6 346 215**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,97999989**							**6 219 290**
		НДС в текущих ценах - 12%									746 315
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**6 965 604**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Али"
_____Атырхан Ә.О.
Эксперт технадзор ТОО "Корпорация Али"
_____Карабаев Б.
_____Карабаев Ю.
_____Калдыбеков Е.

МЕРДІГЕР:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
_____Бүркіт Б.Ә.
Начальник участка ТОО "GAO Kazakhstan"
_____Досалиев Б.Р.