Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Подготовительные работы /смета 1-1/; Общестроительные работы /смета 2-1-1/; Отделочные работы /смета 2-1-2/.

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за август 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 1-1/										
1	1	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	3,166	19064,4	7213,6	60358	22838	0	39886	108263	
						11850,8	3147,06	37520	9964		8020		
2	2	Е12-030101-0109	Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка	м2 стен	0,72	1450,34	266,7	1044	192	0	664	1845	
						1183,65	97,35	852	70		137		
3	3	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1912,3	112,74	15298	902	0	10649	28023	
						1799,56	49,19	14396	394		2076		
4	4	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1279,9	55,68	11519	501	0	8096	21185	
						1224,22	25,22	11018	227		1569		
5	5	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	78,8	309,47	17,82	24386	1404	0	17053	44754	
						291,65	8,92	22982	703		3315		
6	6	Е12-120104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	297	154,5	0	45888	0	0	33039	85241	
						154,5	0	45888	0		6314		
7	7	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	11	50,69	0	558	0	0	401	1036	
						50,69	0	558	0		77		
8	8	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	55,85	32,72	0	1828	0	0	1316	3395	
						32,72	0	1828	0		251		
9	9	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	92,6	251,14	1,59	23256	148	0	16638	43085	
						249,55	0	23108	0		3192		
10	10	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	92,6	224,09	12,04	20751	1114	0	14378	37939	
						212,06	3,59	19637	333		2810		
11	11	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия#/Отмостка/	м2	32,9	1735,72	582,58	57105	19167	0	33393	97738	
						1153,14	256,55	37938	8441		7240		
12	12	Е12-090101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	м2 горизонтальной проекции	4,32	7817,99	771,23	33774	3332	0	22970	61284	
						7046,77	338,25	30442	1461		4540		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	8,25	991,95 721,51	270,44 116,47	8184 5952	2231 961	0	4978 1053	14214	
14	14	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	36,3	154,67 154,67	0 0	5615 5615	0 0	0	4042 773	10430	
15	15	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	29,5	647,01 587,26	5 1,76	19087 17324	148 52	1615	12511 2528	34125	
16	16	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	9	1019,91 973,5	46,41 23,23	9179 8762	418 209	0	6459 1251	16889	
17	17	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	993,44 988,26	5,18 2,59	2980 2965	16 8	0	2140 410	5530	
18	18	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	12	165,89 164,23	1,66 0,83	1991 1971	20 10	0	1426 273	3690	
19	19	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	115	83,88 83,68	0,21 0,1	9646 9623	24 12	0	6937 1327	17910	
20	20	С341-010103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,49	544		9515			761	10276	
21	21	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17,49	522		9130			730	9860	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-1/										
			увеличение проемов /проем № 1/										
22	6	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,2	31456,8 5641,26	1618,5 483,21	6291 1128	324 97	4839	882 574	7747	
23	7	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06357	217713,11 175335,16	2040,92 830,13	13840 11146	130 53	2564	8063 1752	23655	
24	8	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04544	301623		13706		13706	1096	14802	
25	9	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01813	281465		5103		5103	408	5511	
26	13	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,06357	10504		668		668	53	721	
			увеличение проемов /проем № 2/										
27	25	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,13	31456,8 5641,26	1618,5 483,21	4089 733	210 63	3146	573 373	5036	
28	26	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,06072	217713,11	2040,92	13220	124	2449	7702	22595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлоконструкций перемычек			175335,16	830,13	10646	50		1674		
29	27	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04544	301623		13706		13706	1096	14802	
30	28	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01528	281465		4301		4301	344	4645	
31	32	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,06072	10504		638		638	51	689	
			увеличение проемов /проем № 3/										
32	36	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,1	31456,8	1618,5	3146	162	2420	441	3874	
33	37	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05384	5641,26 217713,11 175335,16	483,21 2040,92 830,13	564 11722 9440	48 110 45	2172	287 6829 1484	20035	
34	38	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04544	301623		13706		13706	1096	14802	
35	39	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	281465		2364		2364	189	2553	
36	43	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,05384	10504		566		566	45	611	
			увеличение проемов /проем № 4(5)/										
37	47	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,06	31456,8 5641,26	1618,5 483,21	1887 338	97 29	1452	265 172	2324	
38	48	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0816	217713,11 175335,16	2040,92 830,13	17765 14307	167 68	3292	10350 2249	30365	
39	49	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	332141		27103		27103	2168	29271	
40	50	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,0816	10504		857		857	69	926	
			увеличение проемов /проем № 6/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	54	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,07254	217713,11	2040,92	15793	148	2926	9201	26993	
			т металлоконструкций перемычек			175335,16	830,13	12719	60		2000		
42	55	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04544	301623		13706		13706	1096	14802	
43	56	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0271	281465		7628		7628	610	8238	
44	63	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,07254	10504		762		762	61	823	
			перекрытие										
45	72	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		23,5	31441,42	2384,4	738873	56033	562255	122975	930797	
				м3 кладки		5131,28	495,6	120585	11647		68948		
			входная группа										
46	120	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,1104	1774,54	0	5520	0	0	3974	10253	
				м3 грунта		1774,54	0	5520	0		759		
47	121	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,0774	3720,77	1242,28	288	96	126	95	414	
				м3 основания		853,05	473,34	66	37		31		
48	122	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,97	925,54	0	1823	0	0	1313	3387	
				м3 грунта		925,54	0	1823	0		251		
49	123	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		1	3872,46	2246,65	3872	2247	421	2393	6766	
				шт. сборных конструкций		1204,7	823,04	1205	823		501		
50	124	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,54	22575		12191		12191	975	13166	
51	125	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом		0,4611	31456,8	1618,5	14505	746	11157	2033	17861	
				м3 кладки		5641,26	483,21	2601	223		1323		
52	126	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,67	896,16	25,98	5977	173	3820	1864	8469	
				м2 поверхности		297,44	3,1	1984	21		627		
53	127	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		0,53	2167,34	56,92	1149	30	991	123	1374	
				м2 поверхности		239,7	10,84	127	6		102		
54	128	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		8,2	258,02	38,11	2116	313	1160	710	3052	
				м2 площади уплотнения		78,47	13,63	643	112		226		
55	129	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		5,126	3200,31	278,37	16405	1427	13286	1741	19598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 пола		330,12	31,22	1692	160		1452		
56	130	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		5,126	809,73	33,54	4151	172	3618	392	4906	
				м2 пола		70,47	10,97	361	56		363		
57	131	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00661	270653		1789		1789		1932	
				т							143		
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /смета 2-1-2/										
			стены										
58	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		180	1477,15	93,67	265888	16860	65212	157394	457144	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1021,2	71,81	183816	12926		33863		
59	19	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		50	1217,28	87,97	60864	4398	13895	36815	105493	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		851,4	68,96	42570	3448		7814		
			полы /тип 1/										
60	23	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		43,14	258,02	38,11	11131	1644	6101	3735	16055	
				м2 площади уплотнения		78,47	13,63	3385	588		1189		
61	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,314	20463,96	9,6	88282	41	70972	16232	112874	
				м3 подстилающего слоя		4002,76	0	17268	0		8361		
			полы /тип 2/										
62	27	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		9,1	258,02	38,11	2348	347	1287	788	3387	
				м2 площади уплотнения		78,47	13,63	714	124		251		
63	28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,91	20463,96	9,6	18622	9	14971	3424	23810	
				м3 подстилающего слоя		4002,76	0	3643	0		1764		
64	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,1	720,42	34,71	6556	316	2883	3296	10640	
				м2 стяжки		368,87	16,46	3357	150		788		
65	30	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		9,1	1626,1	111,59	14797	1016	7208	6301	22786	
				м2 изолируемой поверхности		722,38	14,19	6574	129		1688		
66	31	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		9,1	1022,85	54,9	9308	500	4842	3798	14154	
				м2 изолируемой поверхности		435,86	8,09	3966	74		1048		
			ИТОГО:					1850113	140299	929874	650678	2700850	
								761300	53882		200061		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		32410					
			Итого с временными									2733260	
			Зимние удорожания			2,2 %		60132					
			Итого с зимними удорожаниями									2793392	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55868					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2849260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**2991441**	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									**2692296,88**	
			НДС			**12 %**		**323075,63**					
			Итого с НДС									**3015372,51**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитертуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**

аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Расценки верны: Н. Макиенко

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Общестроительные работы /смета 2-1-1/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №3-1

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	69	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		97,1784	341,43	15,7	33180	1526	23294	8012	44488	
			м2 изолируемой поверхности			86,04	3,58	8361	348		3295		
2	80	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53	669		35457		35457	2837	38294	
3	81	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,6	1826		74136		74136	5931	80066	
4	82	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	52,8	2379		125611		125611	10049	135660	
5	83	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	2033		4066		4066	325	4391	
6	84	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1168		2336		2336	187	2523	
7	85	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	669		1338		1338	107	1445	
8	88	С121-090101-6902	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	1,045	30345		31711		31711	2537	34247	
9	90	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		2,01	5350,3	122,49	10754	246	6892	3386	15271	
			м2 кровли			1799,01	32,13	3616	65		1131		
10	92	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		53,6	1961,47	14,18	105135	760	86605	16556	131426	
			м желобов			331,53	4,2	17770	225		9735		
11	93	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	54	1405		75870		75870	6070	81940	
12	94	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		12	1569,94	110,42	18839	1325	594	15887	37504	
			м труб			1410,04	28,98	16920	348		2778		
13	95	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	1533		18396		18396	1472	19868	
14	96	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	1797		7188		7188	575	7763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	97	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1721		6884		6884		7435	
											551		
16	98	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	89	861		76629		76629		82759	
											6130		
17	99	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	18	837		15066		15066		16271	
											1205		
18	102	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,04	592		28440		28440		30715	
											2275		
19	108	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07565	409591,84	131735,6	30986	9966	767	14315	48925	
						267720	6526,88	20253	494		3624		
20	109	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0474	249146		11810		11810		12754	
											945		
21	110	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01165	240349		2800		2800		3024	
											224		
22	111	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0166	281464		4672		4672		5046	
											374		
23	112	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.11	Доплата на применение марки стали С245	т	0,07565	5772		437		437		472	
											35		
24	113	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,535	16368,39	2023,5	8757	1083	0	6210	16165	
						14344,89	929,25	7675	497		1197		
25	114	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,535	23983		12831		12831		13857	
											1026		
26	115	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5,35	2403,78	204,35	12860	1093	226	8839	23435	
						2157,18	16,73	11541	89		1736		
27	116	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,35	2094		11203		11203		12099	
											896		
28	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,64	100,76	2,91	568	16	283	187	816	
						47,73	0,31	269	2		60		
29	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#за 2 раза	м2	11,28	91,15	2,06	1028	23	690	220	1348	
						27,9	0,31	315	3		100		
30	119	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5081,84	46,32	5082	46	4439	597	6133	
						596,31	13,01	596	13		454		
31	132	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	8,134	4958,91	219,1	40336	1782	26213	12046	56573	
						1517,13	58,39	12340	475		4191		
			Итого по разделу:									972713	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	46	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	90,8	6163,69	122,49	559663	11122	359804	176321	794862	
						2078,59	32,13	188736	2917		58879		
33	47	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	90,8	216,13	15,7	19625	1425	10388	7486	29280	
						86,04	3,58	7812	325		2169		
34	48	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	1569,94	110,42	9420	663	297	7943	18752	
						1410,04	28,98	8460	174		1389		
35	49	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	1533		9198		9198		9934	
											736		
36	50	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	1797		3594		3594		3882	
											288		
37	51	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1721		24094		24094		26022	
											1928		
			Итого по разделу:									882732	
			ИТОГО:					1440000	31076	1104259	278005	1855445	
								304664	5975		137441		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22265					
			Итого с временными									1877710	
			Зимние удорожания			2,2 %		41310					
			Итого с зимними удорожаниями									1919020	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38380					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1957400	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									2055079,6	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									1849568,93	
			НДС			12 %		221948,27					
			Итого с НДС									2071517,2	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.03.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Отделочные работы /смета 2-1-2/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №3-2

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заполнение проемов										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7,57	3444,19 1615,33	207,78 94,44	26073 12228	1573 715	12272	11649 3018	40739	
2	2	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7,57	27435		207683		207683 	16615	224298	
3	3	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	7,1	1596,37 254,97	11,65 5,55	11334 1810	83 39	9441	1665 1040	14039	
4	4	С121-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	7,1	2284		16216		16216	1297	17514	
5	5	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,1	1429,43 423,12	5,48 1,06	10149 3004	39 8	7106	2409 1005	13563	
6	6	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3035,05 2494,03	58,35 23,29	6374 5237	123 49	1014	3648 802	10823	
7	7	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66139		138892		138892	11111	150003	
8	20	Е11-150403-0701 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву м2 окрашиваемой поверхности		185,6	174,23 152,93	0,91 0,44	32337 28383	170 82	3784	22772 4409	59518	
			Итого по разделу:									530497	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1										
9	63	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов м2 поверхности облицовки		19,33	3742,76 2144,22	17,36 3,01	72348 41448	336 58	30564	33205 8444	113997	
10	64	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,027025	18307		37109		37109	2969	40077	
11	65	С121-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые /фасадные кассеты/	м2	19,9099	9330		185759		185759	14861	200620	
			Итого по разделу:									354694	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2										
12	52	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	91,54	1585,29 1414,5	170,79 80,78	145117 129483	15634 7395	0	109503 20370	274989	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	53	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	91,54	2764		253017		253017		273258	
			Итого по разделу:								20241	548247	
			ИТОГО:					1142408	17956	902857	184851	1433437	
								221593	8346		106182		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17201					
			Итого с временными									1450638	
			Зимние удорожания			2,2 %		31914					
			Итого с зимними удорожаниями									1482552	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29651					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1512203	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									1587663,79	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									1428897,4	
			НДС			12 %		171467,69					
			Итого с НДС									1600365,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.08.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения /смета 2-1-3/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №3-3

за **октябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1249,81	16,95	12498	170	133	11953	26407	
						1219,53	0,15	12195	2		1956		
2	37	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	104		1040		1040		1123	
											83		
3	38	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1333,15	20,15	86655	1310	824	82842	183057	
						1300,32	0,19	84521	12		13560		
4	39	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65	182		11830		11830		12776	
											946		
5	40	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	40		640		640		691	
											51		
6	41	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	26		338		338		365	
											27		
7	43	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	8,3	1215,67	19,72	10090	164	3884	5974	17349	
						727,95	6,48	6042	54		1285		
8	44	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	45	2096		94320		94320		101866	
											7546		
9	45	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	9	210,36	0	1893	0	185	1674	3852	
						189,76	0	1708	0		285		
10	46	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	256		2304		2304		2488	
											184		
11	47	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	9	301,36	0	2712	0	1004	1674	4737	
						189,76	0	1708	0		351		
12	48	Е11-191001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Головка воздушная. Установка	прибор	9	1660,83	65,58	14947	590	6920	7562	24310	
						826,41	30,98	7438	279		1801		
13	49	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	7201		64809		64809		69994	
											5185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	50	С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss#прим.RA2994	шт.	9	5521		49689		49689	3975	53664	
15	51	С123-020401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	93		837		837	67	904	
16	52	С123-020401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 16х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	107		963		963	77	1040	
17	53	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	81,91	1,22	6143	91	160	5774	12871	
			Итого по разделу:			78,56	0	5892	0		953	517494	
			Корректировочная смета №2										
18	54	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26		208		208	17	225	
			Итого по разделу:									225	
			ИТОГО:					361916	2325	240088	117453	517719	
								119504	347		38349		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6213					
			Итого с временными									523932	
			Зимние удорожания			2,2 %		11526					
			Итого с зимними удорожаниями									535458	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10709					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									546168	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									573421,95	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									516079,75	
			НДС			12 %		61929,57					
			Итого с НДС									578009,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсалы Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055693 от 26.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Внутренние инженерные системы водопровода и канализации /смета 2-1-5/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ №3-4

за **октябрь 2020** **(месяц, год)**

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0504 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		6	622,24	1,56	3733	9	74	3578	7897	
				м трубопровода		608,43	0,15	3651	1		585		
2	2	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		5,94	936		5560		5560		6005	
				м							445		
3	3	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	619,19	32,79	619	33	21	570	1284	
				счетчик (водомер)		565,8	15,49	566	15		95		
4	4	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20		1	6216		6216		6216		6713	
				шт.							497		
5	5	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2758,98	0	2759	0	2424	329	3335	
				комплект		335,38	0	335	0		247		
6	6	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2372,94	149,58	4746	299	596	3835	9267	
				шт.		1925,48	30,98	3851	62		686		
7	7	С123-040101-0301 #прим.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	9835		19670		19670		21244	
				шт.							1574		
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2340,15	116,79	2340	117	298	1902	4582	
				шт.		1925,48	15,49	1925	15		339		
9	9	С123-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	1446		1446		1446		1562	
				шт.							116		
10	10	С123-041013-0903	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	9314		9314		9314		10059	
				шт.							745		
11	11	Ц13-120901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования#+/Отборное устройство 1,6-70У ЗК4-274.10-90/		1	6029,89	279,45	6030	279	2033	2329	9028	
				шт.		3717	101,23	3717	101		669		
12	12	С121-060510-1004	Опоры неподвижные#+Стойка опорная		0,017	448958		7632		7632		8243	
				т							611		
13	13	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		30	621,51	2,67	18645	80	404	17800	39361	
				м трубопровода		605,38	0,08	18161	2		2916		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	388		11524		11524		12445	
											922		
15	15	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1261		2522		2522		2724	
											202		
16	16	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	807		8070		8070		8716	
											646		
17	18	С123-020902-4802	Муфта сантехническая с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	30	543		16290		16290		17593	
											1303		
18	19	С123-020902-4602	Тройник сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	11	1011		11121		11121		12011	
											890		
19	20	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2176		2176		2176		2350	
											174		
			канализация К1										
20	42	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	868,29	1,68	10419	20	27	10171	22238	
						864,35	0,53	10372	6		1647		
21	43	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	11,976	310		3713		3713		4010	
											297		
22	44	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	837,94	4,1	16759	82	100	16269	35670	
						828,83	1,22	16577	24		2642		
23	45	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	929		18543		18543		20026	
											1483		
24	46	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484		1452		1452		1568	
											116		
25	47	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	187		374		374		404	
											30		
26	48	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2	150		300		300		324	
											24		
27	49	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498		538	
											40		
28	50	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	72		360		360		389	
											29		
29	51	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5	929		4645		4645		5017	
											372		
30	52	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	15329,22	88,2	15329	88	14115	1145	17792	
						1125,63	42,39	1126	42		1318		
31	53	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,2089	169,23	3,24	205	4	157	31	254	
						36,48	0,46	44	1		19		
32	54	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76#/за 2 раза/	м2	2,4178	187,96	4,12	454	10	310	94	592	
						55,8	0,62	135	1		44		
33	55	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5024	169,23	3,24	85	2	65	13	106	
						36,48	0,46	18	0		8		
34	56	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76#/за 2 раза/	м2	1,0048	187,96	4,12	189	4	129	39	246	
						55,8	0,62	56	1		18		
			ИТОГО:					213738	1024	152179	58105	293590	
								60534	271		21749		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3523					
			Итого с временными									297113	
			Зимние удорожания			2,2 %		6536					
			Итого с зимними удорожаниями									303649	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6073					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									309722	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									325177,92	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									292660,12	
			НДС			12 %		35119,21					
			Итого с НДС									327779,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитертуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумесенов Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.04.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Внутренние инженерные системы электроснабжения и электроосвещения /смета 2-1-6/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №3-5

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			светотехническое оборудование										
1	8	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	82,5	362,58 264	15,73 3,31	29913 21780	1298 273	6835	15878 3663	49455	
2	9	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	84,15	32		2693		2693	215	2908	
3	10	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	82,5	93,13 72	1,76 0,6	7683 5940	145 50	1598	4313 960	12955	
4	11	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	105,2	348,66 192	2,64 0,9	36679 20198	278 95	16203	14611 4103	55394	
5	12	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13719	171879		23580		23580	1886	25466	
6	13	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054264	268999		14597		14597	1168	15765	
7	14	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1484,6 1287	179,6 60,18	5938 5148	718 241	72	3880 785	10604	
8	15	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10354		41416		41416	3313	44729	
			заземление										
9	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	1,8	1543,08 1543,08	0 0	2778 2778	0 0	0	2000 382	5160	
10	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	804,82 804,82	0 0	1449 1449	0 0	0	1043 199	2691	
11	18	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	624,65 168	25,37 6,62	3748 1008	152 40	2588	754 360	4862	
12	19	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3149,73 840	171,94 42,13	18898 5040	1032 253	12827	3811 1817	24526	
13	20	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	477,97 216	23,17 5,72	4780 2160	232 57	2388	1596 510	6886	
14	21	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		81	346,57	16,13	28072	1306	10241	12090	43375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		204	3,31	16524	268		3213		
15	22	С124-040202-0801	Зажимы+/Держатель/	шт.	66	452		29832		29832		32219	
											2387		
16	23	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	183705		2756		2756		2976	
											220		
17	24	С124-040207-0719	Стяжной хомут ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117		126	
											9		
			щиты										
18	25	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6	1375,22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483,21	2574	483		498		
19	26	С123-070201-0303	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7352		7352		7352		7940	
											588		
20	40	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6	1375,22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483,21	2574	483		498		
21	41	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061	
											449		
22	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1270	25,52	2540	51	49	1757	4641	
						1220	0	2440	0		344		
23	43	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698		754	
											56		
24	44	С123-070204-1304	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698		754	
											56		
25	45	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4022,6	1375,22	4023	1375	73	2201	6722	
						2574	483,21	2574	483		498		
26	46	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717		5094	
											377		
27	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	1270	25,52	12700	255	245	8784	23203	
						1220	0	12200	0		1719		
28	48	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540		10303	
											763		
29	49	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698		754	
											56		
30	50	С123-070204-0806	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	637		3822		3822		4128	
											306		
31	51	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	464,27	3,52	2786	21	139	1896	5056	
						437,58	1,2	2625	7		374		
32	52	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	361		2166		2166		2339	
											173		
33	53	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	435,02	3,54	1305	11	20	919	2402	
						424,71	0,9	1274	3		178		
34	54	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	220		660		660		713	
											53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	55	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		4	486,66	4,42	1947	18	24	1375	3587	
				шт.		476,19	1,2	1905	5		266		
36	56	С123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	237		948		948		1024	
				шт.							76		
37	57	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели У196, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК		13	42		546		546		590	
				шт.							44		
38	58	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		9	2113,66	929,14	19023	8362	1163	10783	32191	
				шт.		1055,34	608,76	9498	5479		2385		
39	59	С123-070106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014#+/CCO-02-35AL/		9	14082		126738		126738		136877	
				шт.							10139		
			ИТОГО:					471494	18006	333797	92093	608672	
								119689	8220		45086		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7304					
			Итого с временными									615976	
			Зимние удорожания			2,2 %		13551					
			Итого с зимними удорожаниями									629527	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12591					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									642118	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									674160,32	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									606744,28	
			НДС			12 %		72809,31					
			Итого с НДС									679553,59	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 980940000327

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаш-Бодатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаш Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690 от 22.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Наружные инженерные сети электроснабжения и электроосвещения. /смета 4-1/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №3-6

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4705,11	2480,93	9410	4962	34	5137	15711	
						2206,98	1003,59	4414	2007		1164		
2	16	С123-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	39208		78416		78416	6273	84689	
3	17	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	6	358,39	172,09	2150	1033	182	920	3316	
						156	56,87	936	341		246		
4	19	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	58972		361		361	29	390	
			ИТОГО:					90337	5994	78993	6057	104105	
								5350	2348		7712		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1249					
			Итого с временными									105354	
			Зимние удорожания			2,2 %		2318					
			Итого с зимними удорожаниями									107672	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2153					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									109825	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									115305,9	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									103775,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**12453,04**					
			Итого с НДС									**116228,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитертуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумбеков Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка : **Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"**

Объект : **Территория. Благоустройство /смета 7-1/**

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №3-7

за октябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		37	993,28	125,93	36751	4659	22939	11456	52064	
				м2 покрытия		247,37	39,32	9153	1455		3857		
2	2	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		37	473,52	36,76	17520	1360	2754	15051	35177	
				м2 тротуара		362,33	14,32	13406	530		2606		
3	3	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		38	2061		78318		78318		84583	
				м2							6265		
4	4	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		37	2777,47	1022,53	102766	37834	60042	13832	125926	
				м3 материала основания в плотном теле		132,19	213,96	4891	7916		9328		
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		14,8	1615,5	30,63	23909	453	12940	11538	38283	
				м бортового камня		710,56	11,29	10516	167		2836		
6	6	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР100.20.8/		0,2368	36704		8692		8692		9387	
				м3							695		
			ИТОГО:					267956	44305	185685	51877	345422	
								37966	10068		25587		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4145					
			Итого с временными									349567	
			Зимние удорожания			2,2 %		7690					
			Итого с зимними удорожаниями									357257	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7145					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									364402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**382586,43**	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									**344327,78**	
			НДС			**12 %**		**41319,33**					
			Итого с НДС									**385647,12**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 9809400003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Байдаулетов Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**
аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 16.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Отделочные работы /смета 2-1-2/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ № 4-1

за НОЯБРЬ 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,7	1799,93	93,15	26459	1369	7316	16525	46423	
						1209,08	40,01	17773	588		3439		
2	9	С121-090102-0219	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П, ДНО 21-10П СТ РК 943-92	м2	14,7	12339		181383		181383		195894	
											14511		
3	10	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3544		24808		24808		26793	
											1985		
4	11	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	421		5894		5894		6366	
											472		
			отделочные работы										
5	20	Е11-150403-0701 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	37,71	174,23	0,91	6570	34	769	4627	12093	
						152,93	0,44	5767	17		896		
6	21	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	128,454	974,88	7,33	125228	942	9893	91872	234468	
						890,53	3,49	114392	448		17368		
7	22	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	73,69	5186,88	23,74	382221	1750	184036	157813	583237	
						2665,7	11,27	196435	831		43203		
			полы										
8	25	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,14	4214,41	159,1	181810	6864	126008	48822	249082	
						1134,41	69,54	48938	3000		18451		
9	26	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40,9	1749,65	15,78	71561	645	58821	11570	89782	
						295,71	5,24	12095	214		6650		
10	32	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,1	4214,41	159,1	38351	1448	26580	10299	52542	
						1134,41	69,54	10323	633		3892		
11	33	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,89	1749,65	15,78	22553	203	18538	3646	28296	
						295,71	5,24	3812	68		2096		
			ИТОГО:					1066838	13257	644046	345174	1524974	
								409535	5799		112963		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18300					
			Итого с временными									1543274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**33952**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1577226**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**31545**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1608771**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**1689049,78**	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									**1520145,34**	
			НДС			**12 %**		**182417,44**					
			Итого с НДС									**1702562,78**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора **Ермекбаев Арсаин Болатович**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Жумекенов Ерсаин Ергалиевич**

аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ34VJE00055685 от 26.12.2018г.

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения /смета 2-1-3/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020г.

Акт выполненных работ № 4-2

за НОЯБРЬ 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1584,13	0	4752	0	179	3430	8837	
						1524,45	0	4573	0		655		
2	2	С123-070502-0106	Тепловычислитель модели /ВКТ 7-02/ обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 4, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм	шт.	1	75633		75633		75633	6051	81684	
3	3	С123-070502-0303	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение сэндвич, без индикатора,DN 20#+/Эмир-Прамер/	шт.	2	73721		147442		147442	11795	159237	
4	4	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика#прим./КТСП-Н/	шт.	2	25496		50992		50992	4079	55071	
5	5	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	2	1927		3854		3854	308	4162	
6	6	Е11-160601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка#прим.	шт.	1	4635,23	106,38	4635	106	2007	2502	7708	
						2521,88	30,98	2522	31		571		
7	7	С123-041005-1408	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002#прим.	шт.	1	165782		165782		165782	13263	179045	
8	8	С123-051207-2007	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss#прим.	шт.	1	208451		208451		208451	16676	225127	
9	9	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	731,42	2,75	731	3	73	643	1484	
						655,24	0,68	655	1		110		
10	10	С123-041010-0904	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	657656		657656		657656	52612	710268	
11	11	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	355,98	0	356	0	21	329	739	
						335,38	0	335	0		55		
12	12	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22407,13	542,01	44814	1084	7421	35901	87172	
						18154,83	161,8	36310	324		6457		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	5102-0602-0142 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO#прим.TOP-S 30/4	шт.	2	140327		280654				280654	
			Отпускная цена			140327		280654		280654			
			Сметная стоимость оборудования					*280654*					
14	14	Е11-180501-0203	Вставки вибронзолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	12460,38	103,93	49842	416	43616	5745	60034	
						1452,39	13,22	5810	53		4447		
15	15	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	746,57	0	2240	0	20	1665	4217	
						740,03	0	2220	0		312		
16	16	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600		71200		71200		76896	
											5696		
17	17	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733		21733		21733		23472	
											1739		
18	18	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1630,63	351,92	1631	352	40	979	2818	
						1239	120,36	1239	120		209		
19	19	С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	224890		224890		224890		242881	
											17991		
20	20	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	46724,27	289,02	93449	578	85497	7302	108811	
						3686,83	38,74	7374	77		8060		
21	21	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17323,93	272,54	17324	273	15781	1327	20143	
						1270,84	83,41	1271	83		1492		
22	22	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	875,22	47,7	8752	477	243	8037	18132	
						803,2	16,88	8032	169		1343		
23	23	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	667		6670		6670		7204	
											534		
24	24	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370		5800	
											430		
25	25	С123-040902-1908	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7492		29968		29968		32365	
											2397		
26	26	С123-040902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	6592		32960		32960		35597	
											2637		
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2372,94	149,58	7119	449	894	5752	13900	
						1925,48	30,98	5776	93		1030		
28	28	С123-041001-0102	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	6903		20709		20709		22366	
											1657		
29	29	С123-040902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5227		10454		10454		11290	
											836		
30	30	С123-040902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4971		9942		9942		10737	
											795		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		4	355,98	0	1424	0	82	1315	2958	
				комплект		335,38	0	1342	0		219		
32	32	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	506,05	0	2024	0	262	1727	4052	
				комплект		440,63	0	1763	0		300		
33	33	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		4	1682		6728		6728		7266	
				шт.							538		
34	34	Е11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм#прим.Вектор		2,6	2251,88	62,27	5855	162	3809	1400	7836	
				м2		724,64	55,88	1884	145		580		
35	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		10	81,91	1,22	819	12	21	770	1716	
				м трубопровода		78,56	0	786	0		127		
			ИТОГО:					2276855	3911	1910400	78824	2521680	
								81892	1096	280654	166001		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							280654			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26892					
			Итого с временными									2548572	
			Зимние удорожания			2,2 %		49894					
			Итого с зимними удорожаниями									2598466	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46356					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2644822	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									2776801,74	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									2499121,55	
			НДС			12 %		299894,58					
			Итого с НДС									2799016,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 9809400003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитертуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора Байдаулетов Арсаин Болатович

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" Жумекенов Ерсаин Ергалиевич

аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" Свирыкина Наталья Александровна

Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственные учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Реконструкция здания "Мастерские Костанайского государственного учреждения "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Объект : Мастерские КГУ. Внутренние инженерные системы электроснабжения и электроосвещения /смета 2-1-6/

Договор подряда (контракт) № 80 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4-3

за **НОЯБРЬ 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Светотехническоее оборудование										
1	1	Ц13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2	2113,66	929,14	4227	1858	258	2396	7154	
						1055,34	608,76	2111	1218		530		
2	2	С123-070101-0325	**Светильники потолочные, тип НПП03-10 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	2402		4804		4804		5188	
											384		
3	3	С123-070104-0406	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	2	1285		2570		2570		2776	
											206		
4	4	С123-070104-0102	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	2	205		410		410		443	
											33		
5	6	С123-070101-2204	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны, тип ДРО-2060, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	2898		2898		2898		3130	
											232		
6	7	С123-080304-0601	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010#+/Пиктограмма/**	шт.	1	602		602		602		650	
											48		
			Щиты										
7	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2748,32	118,5	2748	119	190	1778	4889	
						2440	30,09	2440	30		362		
8	29	прайс-лист#ТОО "Фирма"WGM", г.	**Кулачковый переключатель ввода 63А 2+/0/ "SF263"**	шт	1	39934,82		39935				39935	
										39935			
			Отпускная цена			39935		39935					
			Сметная стоимость оборудования					*39935*					
9	30	Ц13-080305-1001	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	546,93	87,98	547	88	21	337	954	
						437,58	30,09	438	30		71		
10	31	С123-070501-0904	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	25817		25817		25817		27882	
											2065		
11	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2748,32	118,5	5497	237	380	3557	9778	
						2440	30,09	4880	60		724		
12	33	С123-070204-1307	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	845		845		845		913	
											68		
13	34	С123-070204-1306	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	698		698		698		754	
											56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1270	25,52	8890	179	171	6149	16242	
						1220	0	8540	0		1203		
15	36	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698		754	
											56		
16	37	С123-070204-1304	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698		754	
											56		
17	38	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094		2262	
											168		
18	39	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	637		1274		1274		1376	
											102		
19	58	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2113,66	929,14	2114	929	129	1198	3577	
						1055,34	608,76	1055	609		265		
20	60	С123-070102-0132	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8421		8421		8421		9095	
											674		
			ИТОГО:					115787	3410	52978	15415	138503	
								19464	1947	39935	7303		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							39935			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1183					
			Итого с временными									139686	
			Зимние удорожания			2,2 %		2195					
			Итого с зимними удорожаниями									141881	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2039					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									143920	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									151101,27	
			Итого со скидкой, к=0,8999999935									135991,15	
			НДС			12 %		16318,94					
			Итого с НДС									152310,09	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 9809400003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитертуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора Байдаулетов Арсаин Болатович

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" Жолекенов Елсарп Ергалиевич

аттестат № KZ64VJE00055693, № KZ48VJE00055690, № KZ48VJE00055685 от 26.06.2020г.

Директор ТОО "Аскос+" Сапрыкина Наталья Александровна

Лицензия КСЛ № II - 1708 от 02.12.2005г.