ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Реконструкция водоводов, отводов и разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключенных к Ишимскому групповому водопроводу в СКО – отвод на с. Дмитриевка Тимирязевского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	30021443	30021443	30056676	30056676					3602573
С НДС 12%	33624016	33624016							3602573

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Наименование объекта: Реконструкция водоводов, отводов и разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключенных к Ишимскому групповому водопроводу в СКО – отвод на с. Дмитриевка Тимирязевского района СКО.

АКТ №1

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Водовод из полиэтиленовых труб Д=250мм SDR=21, L=8,616км					
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5135	31,27	160582
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	45,188	1113,33	50309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,8	50309
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	45,188	3553,64	160582
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,27	160582
		НР первого уровня	%	59,1		5,79	29733
		НР второго уровня	%	4		1,48	7613
		Накладные расходы	%	-		7,27	37345
		Сметная прибыль	%	8		3,08	15834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,63	213761
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5135	26,3	135035
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	37,999	1113,33	42305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,24	42305
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	37,999	3553,64	135035
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,3	135035
		НР первого уровня	%	59,1		4,87	25003
		НР второго уровня	%	4		1,25	6401
		Накладные расходы	%	-		6,12	31404
		Сметная прибыль	%	8		2,59	13315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,01	179754
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5135	31,27	160582
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	45,188	1113,33	50309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,8	50309

3. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	45,188	3553,64	160582
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,27	160582
		НР первого уровня	%	59,1		5,79	29733
		НР второго уровня	%	4		1,48	7613
		Накладные расходы	%	-		7,27	37345
		Сметная прибыль	%	8		3,08	15834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,63	213761
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5135	26,3	135035
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	37,999	1113,33	42305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,24	42305
4. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	37,999	3553,64	135035
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,3	135035
		НР первого уровня	%	59,1		4,87	25003
		НР второго уровня	%	4		1,25	6401
		Накладные расходы	%	-		6,12	31404
		Сметная прибыль	%	8		2,59	13315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,01	179754
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		5135	17,21	88350
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	21,875	1113,33	24354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,74	24354
5. 2	31-010101-0204	-Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	21,875	4038,83	88350
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,21	88350
		НР первого уровня	%	59,1		2,8	14393
		НР второго уровня	%	4		0,800336	4110
		Накладные расходы	%	-		3,6	18503
		Сметная прибыль	%	8		1,66	8548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,47	115401

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		679583
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		679583
Всего заработная плата -	Тенге		209583
Накладные расходы -	Тенге		156002
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		123864
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		32138
Сметная прибыль -	Тенге		66847
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		902432
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		188
Сметная заработная плата -	Тенге		209583
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		902432
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		188
Сметная заработная плата -	Тенге		209583

РАЗДЕЛ 2. Зе яные работы

6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		23187	82,3	1908354
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	205,901	672,58	138485
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	474,36	1113,33	528119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,75	666603
6. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	474,36	3731,07	1769869
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,33	1769869
		НР первого уровня	%	59,1		16,99	393963
		НР второго уровня	%	4		3,97	92093
		Накладные расходы	%	-		20,96	486055
		Сметная прибыль	%	8		8,26	191553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,53	2585962
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		263	1335,72	351293
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,848	486,024	722,79	351293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1335,72	351293
		НР первого уровня	%	59,1		789,41	207614
		НР второго уровня	%	4		85	22356
		Накладные расходы	%	-		874,41	229971
		Сметная прибыль	%	8		176,81	46501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2386,94	627765
8	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручну ю с креплениями вм3 грунта траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			6	1366,07	8196
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,89	11,34	722,79	8196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1366,07	8196
		НР первого уровня	%	59,1		807,35	4844
		НР второго уровня	%	4		86,94	522
		Накладные расходы	%	-		894,29	5366
		Сметная прибыль	%	8		180,83	1085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,19	14647
9	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	-Грунты 2 группы. Доработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3грунта		276	82,3	22716
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	2,451	672,58	1648
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	5,646	1113,33	6286

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					28,75	7935
9. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	5,646	3731,07	76,33	21067
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
		НР первого уровня	%	59,1		16,99		4689
		НР второго уровня	%	4		3,97		1096
		Накладные расходы	%	-		20,96		5786
		Сметная прибыль	%	8		8,26		2280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					111,53	30781
10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		357,488	904,13		323216
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	306,725	672,57		206293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					577,06	206293
10. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1022,416	316,13		323216
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					904,13	323216
		НР первого уровня	%	59,1		341,04		121919
		НР второго уровня	%	4		49,81		17805
		Накладные расходы	%	-		390,85		139724
		Сметная прибыль	%	8		103,6		37035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1398,58	499976
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		269	638,69		171808
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	261,468	657,09		171808
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					638,69	171808
		НР первого уровня	%	59,1		377,47		101539
		НР второго уровня	%	4		40,65		10934
		Накладные расходы	%	-		418,11		112472
		Сметная прибыль	%	8		84,54		22742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1141,35	307023
12	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		276	77,98		21523
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	2,451	672,58		1648
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,327	1113,33		5930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					27,46	7579
12. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,327	3731,07		19875
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					72,01	19875
		НР первого уровня	%	59,1		16,23		4479
		НР второго уровня	%	4		3,77		1040
		Накладные расходы	%	-		20		5519
		Сметная прибыль	%	8		7,84		2163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					105,82	29206

13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		23187	21,68	502629
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	141,441	1113,33	157470
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,79	157470
13. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	141,441	3553,64	502629
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,68	502629
		НР первого уровня	%	59,1		4,01	93065
		НР второго уровня	%	4		1,03	23828
		Накладные расходы	%	-		5,04	116893
		Сметная прибыль	%	8		2,14	49562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,86	669084
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		23187	10,45	242251
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	68,17	1113,33	75895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,27	75895
14. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	68,17	3553,64	242251
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,45	242251
		НР первого уровня	%	59,1		1,93	44854
		НР второго уровня	%	4		0,495286	11484
		Накладные расходы	%	-		2,43	56338
		Сметная прибыль	%	8		1,03	23887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,91	322476
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3551986
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3551986
Всего заработная плата -			Тенге				1653073
Накладные расходы -			Тенге				1158124
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				976966
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				181158
Сметная прибыль -			Тенге				376809
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5086920
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1971
Сметная заработная плата -			Тенге				1653073
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5086920
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1971
Сметная заработная плата -			Тенге				1653073

РАЗДЕЛ 3. Трубопровод

15	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		2,6495	359162,69	951602
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	296	784,252	792,22	621300
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	149,67	748,29	111996

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276767,86	733296
15. 3	31-060202 0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	130,62	2214,59	289271
15. 4	31-050104 0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	1,219	2495,32	3041
15. 5	32-040105 0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	92,733	120,74	11197
15. 6	31-060101 0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	10,757	1164,61	12528
15. 7	33-010201 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	7,074	1740,08	12310
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123927,36	328346
15. 8	21-100401 1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	9,088	215,22	1956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				738,2	1956
		НР первого уровня	%	62,1		171872,84	455377
		НР второго уровня	%	4		21241,42	56279
		Накладные расходы	%	-		193114,26	511656
		Сметная прибыль	%	8		44182,16	117061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				596459,1	1580318
16	23-010501-1119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 8,92 КГ	м	2676		7344,51	19653909
		НР второго уровня	%	4		293,78	786156
		Накладные расходы	%	-		293,78	786156
		Сметная прибыль	%	8		611,06	1635205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8249,35	22075270

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	20605510
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	951602
Материалы -	Тенге	1956
Всего заработная плата -	Тенге	733296
Накладные расходы -	Тенге	511656
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	455377
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	56279
Сметная прибыль -	Тенге	117061
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1580318
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	934
Сметная заработная плата -	Тенге	733296
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19653909
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19653909
Накладные расходы -	Тенге	786156
Сметная прибыль -	Тенге	1635205
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22075270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	23655589
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	934
Сметная заработная плата -	Тенге	733296

Колодцы круглые из сборных железобетонных блоков диам=1,5м- 11 шт, Камера 3,5Х2 - 1 шт

РАЗДЕЛ 4. Земляные работы

17	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		58	82,3	4774
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	0,51504	672,58	346
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	1,187	1113,33	1321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,75	1667
17. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	1,187	3731,07	4427
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,33	4427
		НР первого уровня	%	59,1		16,99	985
		НР второго уровня	%	4		3,97	230
		Накладные расходы	%	-		20,96	1216
		Сметная прибыль	%	8		8,26	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,53	6469
18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,8	1335,72	2404
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,848	3,326	722,79	2404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1335,72	2404
		НР первого уровня	%	59,1		789,41	1421
		НР второго уровня	%	4		85	153
		Накладные расходы	%	-		874,41	1574
		Сметная прибыль	%	8		176,81	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2386,94	4296
19	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		8,9	1366,07	12158
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,89	16,821	722,79	12158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1366,07	12158
		НР первого уровня	%	59,1		807,35	7185
		НР второго уровня	%	4		86,94	774
		Накладные расходы	%	-		894,29	7959
		Сметная прибыль	%	8		180,83	1609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,19	21727
20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		2,9	82,3	239
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	0,025752	672,58	17
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	0,059328	1113,33	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,75	83
20. 3	31-010201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,020458	0,059328	3731,07	221

	0103	ходу, 0,65 м3					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,33	221
		НР первого уровня	%	59,1		16,99	49
		НР второго уровня	%	4		3,97	12
		Накладные расходы	%	-		20,96	61
		Сметная прибыль	%	8		8,26	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,53	323
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,3	638,69	6579
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	10,012	657,09	6579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				638,69	6579
		НР первого уровня	%	59,1		377,47	3888
		НР второго уровня	%	4		40,65	419
		Накладные расходы	%	-		418,11	4307
		Сметная прибыль	%	8		84,54	871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1141,35	11756
22	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2,9	77,98	226
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,00888	0,025752	672,58	17
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,05597	1113,33	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,46	80
22. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,05597	3731,07	209
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,01	209
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	47
		НР второго уровня	%	4		3,77	11
		Накладные расходы	%	-		20	58
		Сметная прибыль	%	8		7,84	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,82	307
23	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		58	21,68	1257
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,3538	1113,33	394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,79	394
23. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,3538	3553,64	1257
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,68	1257
		НР первого уровня	%	59,1		4,01	233
		НР второго уровня	%	4		1,03	60
		Накладные расходы	%	-		5,04	292
		Сметная прибыль	%	8		2,14	124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,86	1674
24	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		58	10,45	606

24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,	294	0,17052	1113,33	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3,27	190
24. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		0,00294	0,17052	3553,64	606
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					10,45	606
		НР первого уровня	%		59,1		1,93	112
		НР второго уровня	%		4		0,495286	29
		Накладные расходы	%		-		2,43	141
		Сметная прибыль	%		8		1,03	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					13,91	807

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					28242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге					28242
Всего заработная плата -			Тенге					23555
Накладные расходы -			Тенге					15608
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге					13921
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге					1687
Сметная прибыль -			Тенге					3508
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге					47358
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч					33
Сметная заработная плата -			Тенге					23555
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					47358
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч					33
Сметная заработная плата -			Тенге					23555

РАЗДЕЛ 5. Бетонные и железобетонные работы

25	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9,63	28147,12	271057
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч		8,86	85,322	754,41	64368
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		2,218	21,359	1008,85	21548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					8921,71	85916
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,025	0,24075	3260,95	785
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		1,4	13,482	2826,1	38101
25. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч		0,032	0,30816	161,19	50
25. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч		0,016	0,15408	1164,61	179
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,777	7,483	1740,08	13020
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					5413,9	52136
25. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,226	2,176	1823,35	3968
25. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,133	1,281	19924,82	25520
25.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,01	0,0963	18352,04	1767
25.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,064	0,61632	196398,64	121044

	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5413,9	52136
25. 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,176	1823,35	3968
25. 9	21-020101-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 0301	м3	0,133	1,281	19924,82	25520
25.10	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0963	18352,04	1767
25.11	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0101 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,61632	196398,64	121044
25.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03852	22559,79	869
25.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,00011	0,001059	17403,39	18
25.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401	кг	0,08	0,7704	196,55	151
25.15	21-130703-Вода техническая 1405	м3	0,00031	0,002985	25	0,07
25.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм 0105	м2	0,12	1,156	1051,29	1215
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16049,15	154553
	НР первого уровня	%	62,1		5540,38	53354
	НР второго уровня	%	4		1347,5	12976
	Накладные расходы	%	-		6887,88	66330
	Сметная прибыль	%	8		2802,8	26991
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37837,8	364378

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	271057
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271057
Материалы -	Тенге	154553
Всего заработная плата -	Тенге	85916
Накладные расходы -	Тенге	66330
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	53354
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	12976
Сметная прибыль -	Тенге	26991
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	364378
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	107
Сметная заработная плата -	Тенге	85916
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	364378
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	107
Сметная заработная плата -	Тенге	85916
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	25136379
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5482470
Материалы -	Тенге	156509
Всего заработная плата -	Тенге	2705424
Накладные расходы -	Тенге	1907720
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1623482
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	284238
Сметная прибыль -	Тенге	591215
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7981406

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3233
Сметная заработная плата -	Тенге	2705424
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19653909
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19653909
Накладные расходы -	Тенге	786156
Сметная прибыль -	Тенге	1635205
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22075270
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	30056676
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3233
Сметная заработная плата -	Тенге	2705424

Временные здания и сооружения 2,08 %	625179
Итого с временными зданиями и сооружениями	30681855
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 4,84%	1485002
Перевозка грузов	114265
Итого	32281122
ИТОГО в текущих ценах к=0,934493	30021443
Налог на добавленную стоимость 12 %	3602573
ИТОГО ПО АКТУ	33624016

Генподрядчик:

Субподрядчик: