ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Иженер: ТОО "Корпорация Али"
МЕРДІГЕР: "Нұрлы Жол-7" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
31 наурыз 2021 жылгы № 240 келісім шарты - 31764559,04 теңге
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жалын тұрғын алабы, Вишневая, Зеленная көшесін орташа жөндеу

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 29 сәуір айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	**275783**	**№ 240**	**31.03.2021ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жалын тұрғын алабы, Вишневая, Зеленная көшесін орташа жөндеу	**2 905 975,00**	**2 594 621**							**311 354**	**2 905 975**
Төленетін сомасы										**2 905 975**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
басшысының орынбасары
_____**М. Баимбетов**
М.О.
05/05 2021 ж

ИНЖЕНЕР:
«Корпорация Али» ЖШС-нің
директоры
_____**Ә. Атырхан**
М.О.
_____**2021 ж**

МЕРДІГЕР:
НҰРЛЫ ЖОЛ-7 ЖШС-нің
директоры
_____**С. Жадыгаров**
М.О.
_____**2021 ж**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Иженер ТОО "Корпорация Али"
Подрядчик ТОО "Нұрлы Жол-7"
Стройка Средний ремонт улицы Вишневая, Зеленная жилой массив Жалын, Енбекшинский район, г. Шымкент

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АПРЕЛЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул. Вишневая										
		Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщиной 8см/	м2 площади основания		2725,32572	231,68	129,63	631398	353277	190119	194758	892248
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	88002	92329		66092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,08	218,026058	872,00				190119		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									892248
		РАЗДЕЛ 2. Наращивание колодцев - 10 шт										
6	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,7	19297,59	2768,63	52103	7475	--	47744	107836
		НР - 99%; СП - 8%				16528,96	1332,72	44628	3598		7988	
7	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	м3		0,32556	48472,80	5442,04	15781	1772	7238	6742	24325
		НР - 91%; СП - 8%				20797,70	1959,26	6771	638		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,330443	16671,00				5509		
7.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,013185	50389,00				664		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7		24121,98	3460,78	65129	9344	--	59680	134794
		НР - 99%; СП - 8%				20661,20	1665,90	55785	4498		9985	
		ул. Зеленая										
		Дорожная одежда										
9	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщиной 8см/	м2 площади основания	4440		231,68	129,63	1028650	575546	309734	317292	1453617
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	143370	150419		107675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,08	355,2	872,00				309734		
		Наращивание колодцев - 8 шт										
14	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16		19297,59	2768,63	41683	5980	--	38195	86268
		НР - 99%; СП - 8%				16528,96	1332,72	35703	2879		6390	
15	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	м3	0,260448		48472,80	5442,04	12625	1417	5791	5394	19460
		НР - 91%; СП - 8%				20797,70	1959,26	5417	510		1441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,264355	16671,00				4407		
15.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,010548	50389,00				532		
16	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16		24121,98	3460,78	52103	7475	--	47744	107836
		НР - 99%; СП - 8%				20661,20	1665,90	44628	3598		7988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1934136
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2826384

		итого по смете										2 826 384
		Непредвиденные работы и затраты-2%										56 528
		Итого сметная стоимость										2 882 912
		Итого с договорным коэффициентом	К=	0,90000000								2 594 621
		НДС в текущих ценах - 12%										311 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									2 905 975

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нұрлы Жол-7"

_____ **Жадыгаров С.У.**

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО «Корпорация Али»

_____ **Карабаев Б.**

_____ **Карабаев Ю**

_____ **Калдыбеков Е.**