ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Иженер: ТОО "GOLDEN HILL standard"
МЕРДІГЕР: "Нұрлы Жол-7" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
31 наурыз 2021 жылғы № 248 келісім шарты - 37754892,69 теңге
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №21 көшесін орташа жөндеу

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 29 сәуір айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	**275783**	**№ 248**	**31.03.2021ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС коса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (наурыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №21 көшесін орташа жөндеу	**4 809 722,20**	**4 294 395**							**515 327**	**4 809 722,20**
Төленетін сомасы										**4 809 722,20**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ **М. Баимбетов**
М.О.
05/05 _____ **2021 ж**

ИНЖЕНЕР:
«GOLDEN HILL standard» ЖШС-нің директоры
_____ **Н. Толыбай**
М.О.
_____ **2021 ж**

МЕРДІГЕР:
НҰРЛЫ ЖОЛ-7 ЖШС-нің директоры
_____ **С. Жадыгаров**
М.О.
_____ **2021 ж**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер ТОО "GOLDEN HILL standard"
Подрядчик ТОО "Нұрлы Жол-7"
Стройка Средний ремонт улиц и тротуаров мкр.Нуртас, ул.Без названия №21, Каратауский район, г. Шымкент

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АПРЕЛЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 см/**	м2 площади основания		5600,33767	231,68	129,63	1297474	725957	390679	400212	1833501
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	180838	189729		135815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,08	448,027014	872,00				390680		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1297474	725957	390679	400212	1833501
								180838	189729	--	135815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1297474				
	Всего заработная плата		Тенге						370567			
	Местные материалы		Тенге					390680				
		Накладные расходы	Тенге					400212				
		Сметная прибыль	Тенге					135815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1833501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	Тенге						370567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1833501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	Тенге						370567			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		248,13775	1823,04	31,53	452365	7823	254195	208840	714102
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	190347	3024		52896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059	14,640127	16671,00				244066		
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3		10,6699233	35654,00	--	380425	--	380425	--	410859
		СП - 8%				--	--	--	--		30434	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		248,13775	1372,92	31,53	340674	7823	142504	208840	593476
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	190347	3024		43961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	7,940408	16671,00				132375		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3		3,970204	41815,00	--	166014	--	166014	--	179295
		СП - 8%				--	--	--	--		13281	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		297,7653	563,60	144,81	167820	43120	45180	99528	288736
		НР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	79520	12635		21388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	51,811162	872,00				45179		
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2084357	109738,52	1794,52	22873	374	22499	209	24929
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	193		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,214689	104800,00				22499		
12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		297,7653	1296,53	2,91	386061	866	330611	59288	480978
		НР - 108%; СП - 8%				183,31	1,05	54584	313		35628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,488827	2868,00				4270		
12.2	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	21,260442	14469,00				307617		
12.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,178659	104800,00				18723		
13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/	м2 покрытия		297,7653	409,22	--	121851	--	104263	18995	152114
		НР - 108%; СП - 8%				59,07	--	17588	--		11268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	7,20592	14469,00				104262		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2038084	60007	1445691	595700	2844489
								532386	19189	--	210703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2038084				
	Материалы		Тенге					442192				
	Всего заработная плата		Тенге						551575			
	Местные материалы		Тенге					1003499				
		Накладные расходы	Тенге					595701				
		Сметная прибыль	Тенге					210703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2844488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					551575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2844488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					551575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4677990**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				713224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					785964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					208918			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1836370		
		- Накладные расходы	Тенге							995912	
		- Сметная прибыль	Тенге							346518	

		итого по смете									4 677 990
		Непредвиденные работы и затраты-2%									93 560
		Итого сметная стоимость									**4 771 550**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,90000000**							**4 294 395**
		НДС в текущих ценах - 12%									515 327
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**4 809 722,20**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нұрлы Жол-7"

_____ **Жадыгаров С.У.**

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО «GOLDEN HILL standard»

_____ **Жанабекұлы М.**