Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик ТОО "Алмаз.Д"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления СШ Красная Поляна

Договор № 121от 24.05.2021г, доп. Соглашение № 130

А К Т №3

приемки выполненных работ
за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-121701-0103 1312-1701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах помещений, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Изготовление** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	54		1090,37 953,47	94,50 33,72	58880 51487	5103 1821	2290	32518 7312	98710
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	54		666,11 626,27	30,42 12,14	35970 33819	1643 656	508	33785 5580	75335
3	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм** *СП - 8%*	м	54		1295,00 --	-- --	69930 --	-- --	69930	-- 5594	75524
4	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2		2064,00 --	-- --	4128 --	-- --	4128	-- 330	4458
5	С1241-112-0128 241-112-0128 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2		896,00 --	-- --	1792 --	-- --	1792	-- 143	1935

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.241-112-0106 241-112-0106 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	236	162,00	--	38232	--	38232	--	41291
	СП - 8%			--	--	--	--		3059	
7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	192	1785,01	275,12	342721	52823	33047	277031	669332
	НР - 98%; СП - 8%			1337,76	134,55	256851	25834		49580	
8	С1245-101-0104 245-101-0104 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	1152	2920,00	--	3363840	--	3363840	--	3632947
	СП - 8%			--	--	--	--		269107	
9	Цена поставщика	Пробка радиаторная чугунная	шт	110	1300,00	--	143000	--	143000	--	154440
	СП - 8%			--	--	--	--		11440	
10	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные латунные ф20мм. Установка	шт.	236	390,47	--	92150	--	25852	64972	169692
	НР - 98%; СП - 8%			280,93	--	66298	--		12570	
11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	124	3333,20	208,85	413317	25897	33997	351925	826461
	НР - 98%; СП - 8%			2850,18	45,84	353423	5684		61219	
12	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	118	287,00	--	33866	--	33866	--	36575
	СП - 8%			--	--	--	--		2709	
13	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	13947,00	--	83682	--	83682	--	90377
	СП - 8%			--	--	--	--		6695	
14	Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	566	528,48	0,59	299122	333	5422	211351	551311
	НР - 72%; СП - 8%			518,32	0,31	293367	177		40838	
15	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	566	105,00	--	59430	--	59430	--	64184

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4754	
	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	236	94,00	--	22184	--	22184	--	23959
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
17	Ц13-080301-0101 1308-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Электродвигатель, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	8601,31	2751,00	8601	2751	137	4986	14674
		НР - 72%; СП - 8%			5713,20	1211,98	5713	1212		1087	
18	Цена поставщика	Электродвигатель АИР 112М 3,0 кВт, 1000 об/мин	шт	1	102000,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
19	Цена поставщика	Электродвигатель АИР 112М 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2	115000,00	--	230000	--	230000	--	248400
		СП - 8%			--	--	--	--		18400	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	666	136,24	2,11	90736	1407	279	87269	192245
		НР - 98%; СП - 8%			133,71	--	89050	--		14240	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	136,24	2,11	1635	25	6	1572	3464
		НР - 98%; СП - 8%			133,71	--	1604	--		257	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	510,36	1349,05	1,81	688500	925	71083	493551	1276615
		НР - 80%; СП - 8%			1207,96	0,88	616492	447		94564	
23	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	18407,53	1074,63	36815	2150	20682	14463	55381
		НР - 98%; СП - 8%			6991,37	387,84	13983	776		4102	
24	Е11-180701-0108 1118-0701-0108 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка	шт.	1	175189,51	3158,96	175190	3159	142870	29364	220918
		НР - 98%; СП - 8%			29160,73	802,68	29161	803		16364	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.1-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	2	5988,17 5041,14	473,29 101,51	11976 10082	947 203	947	10080 1764	23820
26	С1242-202-0407 242-202-0407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 СП - 8%	шт.	2	34898,00 --	-- --	69796 --	-- --	69796	-- 5584	75380
27	С3411-102-0221 411-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км СП - 8%	т·км	1950	35,00 --	-- --	68250 --	-- --		-- 5460	73710
28	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	30	891,00 --	-- --	26730 --	-- --		-- 2138	28868
29	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка СП - 8%	т	30	611,00 --	-- --	18330 --	-- --		-- 1466	19796
30	С3411-103-0110 411-103-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	300	67,00 --	-- --	20100 --	-- --		-- 1608	21708
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8881669
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1821330				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97163			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37613			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4559001		
	- Перевозка грузов	Тенге				133410				
	- Накладные расходы	Тенге							1612867	
	- Сметная прибыль	Тенге							657899	
	С учетом скидки по договорной цене, тенге	к=	0,592958							5 266 173

СДАЛ
Директор ТОО "Алмаз.Д"

Джексембаев А.М.

ПРИНЯЛ
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Шетского

Смагул Е.Ж.