Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимат Наурызбайского района города ",Республика Казахстан, г.Алматы,микрарайон ШУГЫЛА,347** — **140740013629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "РОНАС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 7/4, 205.** — **141140015725**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №130 от 07.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы,на территории Наурызбайского района города Алматы в июне 2021г.			Работа	1	24 000 000,00	24 000 000,00	2 571 428,57
				Итого	1	x	24 000 000,00	2 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / "РОНАС" / АБЖАНОВ Ж.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам акима / _____ / Оспанбеков А.Ч.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного иразвития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "РОНАС"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт русла реки речки Тастыбулак**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№130	07.06.2021г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	доолнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы	**24 000 000**	**21 428 571**							**2 571 429**	**24 000 000**
	ИТОГО:	**24 000 000**	**21 428 571**							**2 571 429**	**24 000 000**

М.П. **Заказчик:** **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Заместитель акима **Орынбеков А.У.**

должность, ФИО, подпись

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "РОНАС"**

Директор **Абжанов Ж.Е.**

должность, ФИО, подпись

Форма 4

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "РОНАС"**

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы. Текущий ремонт русла реки речки Тастыбулак**

Договор **№130 от 07.06.2021г.**

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ТРОТУАРЫ И СЪЕЗДЫ									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную		11,4	2314,7	0	26388	0	0	18999	49018
			м3 грунта		2314,7	0	26388	0		3631	
2	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		19,152	305		5841				6308
			т							467	
3	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,4	213,29	95,67	2432	1090	0	1366	4102
			м3 уплотненного грунта		117,62	48,78	1341	556		304	
					УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА (м)						
9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)		15	2314,7	0	34720	0	0	24999	64496
			м3 грунта		2314,7	0	34720	0		4778	
10	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		15	742,95	0	11144	0	0	8024	20701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		742,95	0	11144	0		1533	
11	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		26,25	947		24859				26848
			тенге за 1 тонну							1989	
12	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		3,75	7038,08	290,77	26393	1091	14652	9418	38676
			м3 подушки		2840,03	149,79	10650	562		2865	
13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		250	1825,87	39,18	456468	9795	180178	292389	808765
			м бортового камня		1065,98	16,94	266495	4235		59909	
14	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4	48540		194160		194160		209693
			м3							15533	
15	Е11-010203-0106	Площади. Планировка откосов ручным способом. Группа грунтов 3		719,071	253,62	0	182371	0	0	131307	338772
			м2 спланированной площади		253,62	0	182371	0		25094	
		Итого по разделу: 1. ТРОТУАРЫ И СЪЕЗДЫ									1567379
		Раздел: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
						ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ					
23	Е11-470102-0210	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		96	6560,9	442,28	629847	42459	52004	487279	1206497
			яма		5576,91	191,07	535384	18343		89370	
24	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка		96	7060,38	1442,45	677797	138475	11774	508274	1280957
			шт.		5495,29	521,21	527548	50037		94886	
25	С125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		48	7321,89		351451		351451		379567
			шт.							28116	
26	С125-010101-0801	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83		48	20431,37		980706		980706		1059162
			шт.							78456	
		Итого по разделу: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									3926183
		Раздел: 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
						ДЕКОРАТИВНОЕ ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ					
28	С12021-245 прим	Стоимость декоративного перильного ограждения, длина секции 3,0 м, вес секции 0,1618 т с окрашиванием		18,3373333	404755,71		7422140		7422140		8015911
			т							593771	