Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимат Наурызбайского района города ",Республика Казахстан, г.Алматы,микрарайон ШУГЫЛА,347**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **140740013629**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РОНАС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Улы Дала, 7/4, 205.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

141140015725

Договор (контракт) Договор №132 от 07.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
7	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы,на территории Наурызбайского района города Алматы в июне 2021г.			Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / АБЖАНОВ Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.акима / _____ / Оразбеков А.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного иразвития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "РОНАС"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт арычной сети по улице Коктерек**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№132	07.06.2021г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	доолнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы	**10 000 000**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**
	ИТОГО:	**10 000 000**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**

М.П. **Заказчик:** **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**
Заместитель акима **Орынбеков А.У.**
должность, ФИО, подпись

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "РОНАС"**
Директор **Абжанов Ж.Е.**
должность, ФИО, подпись

Форма 4

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "РОНАС"**

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы. Текущий ремонт арычной сети по улице Коктерек**

Договор **№132 от 07.06.2021г.**

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0232	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3		480	129,92	125,69	62361	60330	0	7501	75450
			м3 грунта		4,23	17,47	2031	8387		5589	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка)		20	2314,7	0	46294	0	0	33332	85996
			м3 грунта		2314,7	0	46294	0		6370	
3	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		20	742,95	0	14859	0	0	10698	27602
			м3 грунта		742,95	0	14859	0		2045	
4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		35	558,9		19562				21126
			т							1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6	1207,22	0	7243	0	0	5215	13455
			м3 грунта		1207,22	0	7243	0		997	
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79		7,32	1447		10592		10592		11439
			м3							847	
7	Е11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки		37,88	7038,09	290,77	266584	11014	147998	95127	390647
			м3 подушки		2840,03	149,79	107573	5674		28937	
8	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.		315,64	4672,01	2320,65	1474692	732501	2082	1139443	2823266
			м лотка		2344,76	997,74	740109	314931		209131	
9	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		26,83	71825		1927047		1927047		2081211
			м3							154164	
10	Е11-300504-0105	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная.		489,25	4278,46	169,74	2093228	83043	1495509	458244	2755590
			м2 изолируемой поверхности		1051,97	63,06	514677	30852		204118	
11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Омоноличивание лотков		23,67	22040,56	8,28	521775	196	397924	116236	689051
			м3 подстилающего слоя		5223,37	0	123655	0		51041	
		ИТОГО:					6444235	887084	3981151	1865795	8974833
							1556440	359844		664804	
		НДС		12 %							1 076 980
		Итого с НДС									10 051 813
		Генподрядная скидка		0,52%							- 51 813
		ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентов с НДС									10 000 000
		в том числе НДС									1 071 429

М.П. **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**
Заместитель акима **Орынбеков А.У.**
должность, ФИО, подпись

М.П. **ТОО "РОНАС"**
Директор **Абжанов Ж.Е.**
должность, ФИО, подпись