ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Корнеевка , ул. Молодежная

Акт выполненных работ №4
за август 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы

3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	108	823,91	31,58	88982	3411	–	62881	164012
		НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	85571	1764		12149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88982	3411	–	62881	164012
							85571	1764	–	12149	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				88982				
		Всего заработная плата	Тенге					87335			
		Накладные расходы	Тенге				62881				
		Сметная прибыль	Тенге				12149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					87335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					87335			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								164012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85571				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3411			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1764			
		- Накладные расходы	Тенге							62881	
		- Сметная прибыль	Тенге							12149	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений

1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	223,6	1573,77	30,30	351894	6775	52293	214742	611967
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	292826	5426		45331	
3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1333,4294	1248,21	27,41	1664395	36551	269826	998458	2875882
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	1358018	28730		213028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2016289	43325	322119	1213200	3487849
							1650844	34156	–	258359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2016289				
	Материалы		Тенге				322120				
	Всего заработная плата		Тенге					1685000			
		Накладные расходы	Тенге				1213200				
		Сметная прибыль	Тенге				258359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3487848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215
		Сметная заработная плата	Тенге					1685000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3487848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215
		Сметная заработная плата	Тенге					1685000			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип 1									
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	163,8	776,29	29,21	127156	4785	64933	43054	183827
		НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	57438	2359		13617	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	163,8	432,48	19,81	70840	3245	64755	3168	79929
		НР - 72%; СП - 8%			17,34	9,53	2840	1560		5921	
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	163,8	1404,53	86,16	230062	14112	103518	82415	337476
		НР - 72%; СП - 8%			686,40	12,41	112432	2033		24998	
9	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	163,8	875,41	11,14	143392	1824	81757	43720	202081
		НР - 72%; СП - 8%			365,15	5,56	59811	911		14969	
10	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство**	м2 покрытия	163,8	5457,77	48,03	893982	7868	774479	83150	1055303
		НР - 72%; СП - 8%			681,53	23,51	111635	3851		78171	
		Тип 3									

21	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	639,4	875,41	11,14	559738	7122	319140	170663	788832
		НР - 72%; СП - 8%			365,15	5,56	233476	3556		58432	
22	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство/расход на 35мм = 35.0,0371:36**	м2 покрытия	639,4	4879,67	48,03	3120063	30713	2653577	324581	3720215
		НР - 72%; СП - 8%			681,53	23,51	435773	15034		275571	
23	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	639,4	1687,85	35,60	1079213	22765	737876	237574	1422130
		НР - 72%; СП - 8%			498,24	17,82	318572	11391		105343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6224447	92436	4800035	988325	7789793
							1331977	40696	--	577022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6224447				
	Материалы		Тенге				4800034				
	Всего заработная плата		Тенге					1372673			
		Накладные расходы	Тенге				988324				
		Сметная прибыль	Тенге				577022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7789793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					1372673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7789793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					1372673			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окна

27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	273,59	2537,04	174,18	694110	47654	316625	254170	1024143
		НР - 72%; СП - 8%			1205,57	84,74	329831	23184		75862	
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	140	1207,88	5,00	169103	701	134761	24472	209061
		НР - 72%; СП - 8%			240,29	2,48	33641	348		15486	
29	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 в комплекте с москитными сетками**	м2	28,29	21923,00	--	620202	--	620202	--	669818
		СП - 8%			--	--	--	--		49616	

31	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	134	981,34	2,14	131500	287	91522	28682	172997
		НР - 72%; СП - 8%			296,20	1,09	39691	146		12815	
32	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,52	3278,34	45,18	450838	6213	127324	230770	736137
		НР - 72%; СП - 8%			2307,31	23,36	317301	3213		54529	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	137,52	627,93	4,57	86353	628	20186	47412	144466
		НР - 72%; СП - 8%			476,58	2,26	65539	310		10701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2152105	55481	1310620	585506	2956622
							786003	27200	--	219009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2152105				
	Материалы		Тенге				690419				
	Всего заработная плата		Тенге					813204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620202				
		Накладные расходы	Тенге				585507				
		Сметная прибыль	Тенге				219009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2956621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					813204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2956621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					813204			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Покрытие кровли									
46	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1965	6392,81	99,97	12561863	196441	8481089	2836459	16630188
		НР - 72%; СП - 8%			1976,76	28,09	3884333	55193		1231866	
47	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство/Контробрешетка	м2	294,75	360,33	18,18	106208	5358	16045	63009	182755
		НР - 72%; СП - 8%			287,72	9,19	84805	2708		13537	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка и контробрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1965	308,34	2,70	605880	5307	533445	50035	708388
		НР - 72%; СП - 8%			34,16	1,20	67128	2364		52473	
60	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	21	5524,66	99,97	116018	2099	77991	26293	153696

		НР - 72%, СП - 8%			1710,88	28,09	35928	590		11385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13389969	209205	9108570	2975796	17675027
							4072195	60855	--	1309261	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13389969				
		Материалы	Тенге				9108569				
		Всего заработная плата	Тенге					4133050			
		Накладные расходы	Тенге				2975796				
		Сметная прибыль	Тенге				1309261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17675027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3577
		Сметная заработная плата	Тенге					4133050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17675027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3577
		Сметная заработная плата	Тенге					4133050			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31909291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7841020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15541344		
		- Накладные расходы	Тенге							5762827	
		- Сметная прибыль	Тенге							2363651	

Корректировочная смета №1.

ВКЛЮЧИТЬ в Локальную смету 2-1-2. Общестроительные работы

ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений

Изменение толщины слоя Пункт №1, №3. ЛС 2-1-2.

1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1083,6**	**2024,33**	**30,30**	**2193560**	**32831**	**741648**	**1040672**	**3492970**
		НР - 72%, СП - 8%			**1309,60**	**24,27**	**1419081**	**26296**		**258738**	
2	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**2148**	**1755,09**	**27,41**	**3769925**	**58879**	**1523437**	**1608401**	**5808592**
		НР - 72%, СП - 8%			**1018,44**	**21,55**	**2187609**	**46281**		**430266**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5963485**	**91710**	**2265085**	**2649073**	**9301562**
							3606690	**72577**	--	**689004**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5963485**				
		Материалы	Тенге				**2265085**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3679267**			
		Накладные расходы	Тенге				**2649072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**689005**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9301562**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2622
		Сметная заработная плата	Тенге					3679267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9301562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2622
		Сметная заработная плата	Тенге					3679267			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы									
		Дополнительные помещения. 1 этаж – №51, 53, 50, 5. 2этаж – №27, 6 и ниши радиаторов – 312м2									
3	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	276,958	2221,45	30,30	615247	8391	244152	265986	951732
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	362704	6721		70499	
4	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	600	1924,05	27,41	1154428	16447	526917	449274	1731998
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	611064	12928		128296	
5	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	600	391,56	2,97	234934	1782	63783	122580	386115
		НР - 72%; СП - 8%			282,28	1,47	169369	880		28601	
		Демонтаж кладки заложенных проемов ОК2-6шт (спортзал)									
6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	18,1056	24444,13	4881,17	442576	88376	–	283329	783977
		НР - 72%; СП - 8%			19562,96	2171,35	354199	39314		58072	
		Штробы под кабель канал									
7	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	6044	424,76	176,30	2567227	1065543	–	1430029	4317037
		НР - 72%; СП - 8%			248,46	80,16	1501684	484468		319781	
		Отверстия в стенах и перегородках под трубы отопления									
8	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	320	1096,65	452,64	350928	144843	–	193990	588512
		НР - 72%; СП - 8%			644,02	197,95	206085	63346		43593	
		Восстановление подоконных частей									
9	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	4	39554,40	17,92	158218	72	97285	43820	218200
		НР - 72%; СП - 8%			15215,20	–	60861	–		16163	
		Демонтаж деревянных панелей обшитых стен									

10	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатых панелей	м2 стен	1040	132,05	22,70	137327	23606	--	88399	243784
		НР - 72%; СП - 8%			109,35	8,71	113721	9056		18058	
		Перегородка из ГКЛ в столовой									
11	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,4	3580,96	31,26	252099	2200	156869	67598	345273
		НР - 72%; СП - 8%			1321,44	12,17	93030	857		25576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5912984	1351261	1089006	2945005	9566628
							3472717	617568	--	708639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5912984				
	Материалы		Тенге				1089006				
	Всего заработная плата		Тенге					4090285			
		Накладные расходы	Тенге				2945005				
		Сметная прибыль	Тенге				708639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9566628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3279
		Сметная заработная плата	Тенге					4090285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9566628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3279
		Сметная заработная плата	Тенге					4090285			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 2. 1 этаж. Помещение №40									
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,8	258,12	32,07	14403	1789	8453	3475	19308
		НР - 72%; СП - 8%			74,57	11,92	4161	665		1430	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,464	28397,31	7,20	126766	32	109742	12234	150120
		НР - 72%; СП - 8%			3806,40	--	16992	--		11120	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,8	776,29	29,21	43317	1630	22120	14667	62622
		НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	19567	804		4639	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	55,8	756,84	34,67	42232	1935	38604	1889	47650
		НР - 72%; СП - 8%			30,34	16,67	1693	930		3530	
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55,8	1672,59	74,58	93330	4162	19492	51563	156485
		НР - 72%; СП - 8%			1248,68	34,75	69676	1939		11591	

17	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787- 2001**	м2	56,916	2239,00	–	127435	–	127435	–	137630
		СП - 8%			–	–	–	–		10195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				447483	9548	325846	83828	573815
							112089	4338	–	42505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447483				
	Материалы		Тенге				198411				
	Всего заработная плата		Тенге					116426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127435				
		Накладные расходы	Тенге				83827				
		Сметная прибыль	Тенге				42505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					116426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					116426			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Витражи на лестничной клетке									
18	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	25,12	2564,10	2,60	64410	65	37779	19128	90221
		НР - 72%; СП - 8%			1057,57	–	26566	–		6683	
19	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	25,12	17031,00	–	427819	–	427819	–	462044
		СП - 8%			–	–	–	–		34225	
		Дверь в столовую									
20	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4,982	1413,18	178,73	7040	890	1787	3457	11337
		НР - 72%; СП - 8%			875,84	87,80	4363	437		840	
21	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,18	34665,00	–	110235	–	110235	–	119053
		СП - 8%			–	–	–	–		8819	
22	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,802	13924,00	–	25091	–	25091	–	27098

		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
23	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	**Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных**	м	1146	331,05	12,24	379385	14021	45840	235065	663607
		НР - 72%; СП - 8%			278,82	6,07	319524	6956		49156	
24	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,5157	2819622,00	--	1454079	--	1454079	--	1570405
		СП - 8%			--	--	--	--		116326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2468059	14977	2102630	257650	2943765
							350453	7393	--	218056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468059				
	Материалы		Тенге				85405				
	Всего заработная плата		Тенге					357847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2017224				
		Накладные расходы	Тенге				257650				
		Сметная прибыль	Тенге				218057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2943766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					357847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2943766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					357847			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14792011	1467496	5782567	5935556	22385770
							7541949	701877	--	1658204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14792011				
	Материалы		Тенге				3637908				
	Всего заработная плата		Тенге					8243826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2144658				
		Накладные расходы	Тенге				5935554				
		Сметная прибыль	Тенге				1658205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22385770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6320
		Сметная заработная плата	Тенге					8243826			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				22385770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6320
		Сметная заработная плата	Тенге					8243826			
		Всего по объекту									**54 459 073**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%									653 509
		Итого									**55 112 582**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 102 252
		Итого									**56 214 834**

		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698									59 035 120
		С понижающим коэффициентом									53 131 608
		НДС (12 %)									6 375 793
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									59 507 401

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 960540000452
_____Дауытбаева Г.К.

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ37VJE00056373