Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140001703

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Бейбарыс Султан, строение 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940010286

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 19.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
14	**28.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механизированная очистка канала Коксу в Шиелийском районе Кызылординской области			Работа	1	7 000 000,00	7 000 000,00	750 000,00
				Итого	1	x	7 000 000,00	750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Лук отд. / [подпись] / Н. Жансултанулы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства (объекта): "Механизированная очистка канала Коксу в Шиелийском районе Кызылординской области"
Договор: Договор №45 от 19.05.2020г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года.

по объекту: "Механизированная очистка канала Коксу в Шиелийском районе Кызылординской области"

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта в рыночных ценах 2019г.	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	"Механизированная очистка канала Коксу в Шиелийском районе Кызылординской области" за август месяц 2020 года	88 476,933	64 624,000	7 000,000	7 000,000
2	В том числе НДС-12%	9 479,672	6 924,000	750,000	750,000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
_____ **Б. Оспанов**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по техническому надзору ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
_____ **С. Женсикбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор МЭГПР КВР РГП "Казводхоз"
_____ **Х. Бимбетов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Касиет LTD"
_____ **А.Х. Бертлеуов**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование объекта: "Механизированная очистка канала Коксу в Шиелийском районе Кызылординской области"

Договор: Договор №45 от 19.05.2020 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Механизированная очистка канала "Коксу" с ПК-0+00 по ПК-150+00 Шиелийского района Кызылординской области									
1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20000	53,02	53,02	1060400	1060400	–	223281	1386375
					–	15,51	–	310111,887	–	102694	
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5600	60,25	60,25	337400	337400	–	71044	441119
					–	17,62	–	98672	–	32675	
3	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	7000	287,04	275,2	2009279	1926421	–	324296	2520260

				11,84	52,51	82857,63068	367553	–	186686	
7 1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	17,2	28770,76	28770,76	494857	494857	–	122850	667123
				–	9920,03	–	170625	–	49416	
	Итого по локальной смете №2-1-1 (ПК-0+00 по ПК-150+00)					**5 014 878**				

Локальная смета № 2-1-1

Механизированная очистка канала "Коксу" с ПК-150+00 по ПК-200+15 Шиелийского района Кызылординской области

1 1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	14820	53,02	53,02	785756	785756	–	165451	1027304
				–	15,51	–	229792,909	–	76096	
2 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4016	60,25	60,25	241964	241964	–	50949	316346
				–	17,62	–	70762	–	23433	
7 1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	13,8	28770,76	28770,76	397036	397036	–	98565	535250
				–	9920,03	–	136896	–	39648	
	Итого по локальной смете №2-1-1 (ПК-150+00 по ПК-200+15)					**1 878 899**				

ВСЕГО ПО Акту №1 6 893 777

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	Обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
Глава 2. Основные объекты строительства										
1	2-1	Восстановление транспортирующей способности канала "Коксу" с ПК-0+00 по ПК-150+00 Шиелийского района	Тенге	5 014,878			5 014,878			
	2-1	Восстановление транспортирующей способности канала "Коксу" с ПК-150+00 по ПК-200+15 Шиелийского района	Тенге	1 878,899			1 878,899			
		Итого по главе 2	Тенге	6 893,777			6 893,777			
		Итого по главе 1-7	Тенге	6 893,777			6 893,777			
Глава-8. Временные здания и сооружения										
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48	Времненые здания и сооружения (4,3%), К=0,8	Тенге	237,146			237,146			
		Итого по главе 8	Тенге	237,146			237,146			
		Итого по главе 1-8	Тенге	7 130,923			7 130,923			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 4,05%	Тенге	288,802			288,802			
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			581,305	581,305			
		Итого по главе 9	Тенге	288,802		581,305	870,107			
		Итого по главам 1-9:	Тенге	7 419,725		581,305	8 001,030			
5		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**Тенге**	**148,395**			**148,395**			

6		**Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 01.10.2019 г**	**Тенге**	**7 568,120**		**581,305**	**8 149,425**			
7		в т.ч с разбивкой по годам 2020г. - 100% (МРП=2651 тенге)	Тенге	7 568,120		581,305	8 149,425			
8		**в текущих и прогнозых ценах**	**Тенге**	**7 946,526**		**610,376**	**8 556,902**			
9		в т.ч с разбивкой по годам 2020 г. - 100% (Иинф=1,050)	Тенге	7 946,526		610,376	8 556,902			
		Итого с понижающей коэфицентом скидкок, согласно договора, К пониж = 0,73040451586	Тенге	5 804,178		445,822	6 250,000			
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**	**Тенге**			**750,000**	**750,000**			
11		в т.ч с разбивкой по годам 2020 г. - НДС (12%)	Тенге			**750,000**	**750,000**			
12		**Всего по сметному расчету**	Тенге	**5 804,178**		**1 195,822**	**7 000,000**			
13		в т.ч с разбивкой по годам 2020 г.	Тенге	5 804,178		1 195,822	7 000,000			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела водных ресурсов Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
_____ **К. Жансултанулы**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **К.Б. Жакупов**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по техническому надзору ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
_____ **С. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Касиет LTD"
_____ **А.Х. Бертлеуов**