Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района"

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"**

Исполнитель: ТОО "ДАНЕКЕР"

Лимит финансирования на 2021 год с НДС 163 956 080,74 тенге

Адрес: г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН 921240000219
ИИК KZ0496509F0007753411
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 14 397 564,32 тенге
б) за отчетный месяц 14 397 564,32 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25	01.04.2021г				

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года с НДС (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года с НДС (тенге)
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			кол-во	сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района	тенге	163 956 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 564,32		14 397 564,32	14 397 564,32
	Итого:	**0,00**	**163 956 080,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 397 564,32**	**0,00**	**14 397 564,32**	**14 397 564,32**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Б. Оспанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Искаков М.

Авторский надзор:

ГИН Кызылординский филиал РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Мусірап

Форма №2

Наименование стройки - Проведение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Кызылординский филиал РГП "КАЗВОДХОЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №25 от 01.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел1. Обводной канал на участке "Коныраулы" с ПК-0+00 по ПК-3+10									
1	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,96	29793,75	29793,75	28602	28602	–	7359	38838
					–	10646,88	–	10221	–	2877	
2	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	939	54,66	54,66	51323	51323	–	11251	67580
					–	16,64	–	15626	–	5006	
3	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	4971,4	293,68	280,98	1460001	1396864	–	247158	1843732
					12,7	56,35	63137	280138	–	136573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1136-0101-0103	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением НР = 72 %	м3 грунта	141,4	207,43	181,32	29331	25639	297	7970	40284
					24,01	54,27	3395	7674	–	2984	
5	1101-0203-0102	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	1243,2	6,86	6,86	8528	8528	–	1674	11018
					–	1,87	–	2325	–	816	
6	1101-0107-1308	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	435,4	34,68	34,68	15100	15100	–	2721	19246
					–	8,68	–	3779	–	1426	
		Итого по разделу 2					633 314				
		Раздел3. Перемычка "Карак"									
1	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,65	29793,85	29793,85	19366	19366	–	4982	26296
					–	10646,15	–	6920	–	1948	
2	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	478	54,66	54,66	26126	26126	–	5727	34401
					–	16,64	–	7954	–	2548	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7551	216,53	207,32	1635029	1565490	661	360503	2155175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1136-0101-0103	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением НР = 72 %	м3 грунта	847	207,43	181,32	175693	153578	1779	47738	241306
					24,01	54,27	20336	45967	–	17875	
5	1101-0203-0102	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	5218,5	6,86	6,86	35799	35799	–	7026	46251
					–	1,87	–	9759	–	3426	
6	1101-0107-1308	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1434,3	34,68	34,68	49742	49742	–	8964	63402
					–	8,68	–	12450	–	4696	
		Итого по разделу 1					2 301 108				
		Раздел2. Обводной канал на участке "Коныраулы" с ПК-0+00 по ПК-1+15									
1	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,36	29794,44	29794,44	10726	10726	–	2760	14565
					–	10647,22	–	3833	–	1079	
2	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	226	54,65	54,65	12352	12352	–	2708	16265
					–	16,64	–	3761	–	1205	
3	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	1434,3	293,68	280,98	421225	403010	–	71308	531936
					12,7	56,35	18216	80823	–	39403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,12	57,19	68878	431820	–	159643	
4	4102-0204-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км									
			т	13214,25	57		753212		–	–	813469
					–		–		–	60257	
5	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %									
			м3 грунта	7551	207,43	181,32	1566284	1369133	15857	425569	2151201
					24,01	54,27	181294	409774	–	159348	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	3906	6,86	6,86	26810	26810	–	5265	34641
					–	1,87	–	7313	–	2566	
		Итого по разделу 3					5 215 183				

Раздел4. Гидротехническое сооружение на участке "Коныраулы"

Земляные работы

1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	243	54,66	54,66	13282	13282	–	2912	17490
					–	16,64	–	4044	–	1296	
2	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	2258	293,68	280,98	663138	634462	–	112261	837431
					12,7	56,35	28676	127242	–	62032	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Выемка вручную НР = 72 %	м3 грунта	30	1647,8	–	49434	–	–	35592	91828
					1647,8	–	49434	–	–	6802	
4	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	220	500,46	174,22	110101	38329	462	62660	186582
					324,14	71,45	71310	15718	–	13821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %									
			м3 грунта	645	207,43	181,32	133791	116950	1355	36351	183753
					24,01	54,27	15486	35002	–	13611	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	1349	6,86	6,86	9260	9260	–	1818	11964
					–	1,87	–	2525	–	886	
7	1147-0201-0102	Земли. Обработка почвы гербецидом. Почвы средние НР = 88 %	га	0,0811	10986,44	10986,44	891	891	–	254	1237
					–	3563,5	–	289	–	92	
8	2503-0101-0102	Гербициды	т	0,0016	34596		55		55	–	59
					–		–		–	4	
9	3205-0101-0107	Водоотлив	маш.-ч	720	1030	1030	741600	741600	–	–	800928
					–	278	–	200160	–	59328	
		Итого по разделу 4					2131272				

Раздел5. Гидротехническое сооружение на участке "Карак"

Земляные работы

1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	243	54,66	54,66	13282	13282	–	2912	17490
					–	16,64	–	4044	–	1296	
2	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	2258	293,68	280,98	663138	634462	–	112261	837431
					12,7	56,35	28676	127242	–	62032	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Выемка вручную НР = 72 %	м3 грунта	30	1647,8	–	49434	–	–	35592	91828
					1647,8	–	49434	–	–	6802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР = 72 %									
			м3 грунта	220	500,46	174,22	110101	38329	462	62660	186582
					324,14	71,45	71310	15718	–	13821	
5	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %									
			м3 грунта	645	207,43	181,32	133791	116950	1355	36351	183753
					24,01	54,27	15486	35002	–	13611	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1349	6,86	6,86	9260	9260	–	1818	11964
					–	1,87	–	2525	–	886	
7	1147-0201-0102	Земли. Обработка почвы гербецидом. Почвы средние НР = 88 %	га	0,0811	10986,44	10986,44	891	891	–	254	1237
					–	3563,5	–	289	–	92	
8	2503-0101-0102	Гербициды	т	0,0016	34596		55		55	–	59
					–		–		–	4	
9	3205-0101-0107	Водоотлив	маш.-ч	720	1030	1030	741600	741600	–	–	800928
					–	278	–	200160	–	59328	

Итого по разделу 5		2131272
Итого по смете		**12 412 150**
Всего	**Тенге**	**12 412 149,88**
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	533 722,44
ИТОГО	**Тенге**	**12 945 872,33**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	Тенге	524 307,83
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	532 296,68
ИТОГО	**Тенге**	**14 002 476,83**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	269 403,60
ИТОГО	**Тенге**	**14 271 880,44**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2020 г. - 60 % (МРП = 2778 тенге)	Тенге	8 563 128,26
2021 г. - 40 % (МРП = 2784 тенге)	Тенге	5 720 169,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с коэффициентом понижения к=0,9			Тенге		12 854 968,15				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			Тенге		1 542 596,18				
		Всего с НДС			**Тенге**		**14 397 564,32**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____**Жансұлтанұлы Қ.Ж.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____**Ысқақов М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____**Искаков Б.А.**

Авторский надзор:

ГИП Кызылординский филиал РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**А. Мүсірепп**