Счет-фактура № 00000000014 от 25.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 430700212782, БИН 060440002060, г Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Серия 43001 № 0000331 от 21 10 09

ИИК поставщика: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г Актау , БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д/с №2 от 07 12 12 к дог №09 от 24 03 11 ЦУВС-3 (2 очередь)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актау 4 мкр

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН 430100232069, БИН , г Актау 4 мкр

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей	м-ц	1	5 754 653.57	5 754 653 57	12%	690 558.43	6 445 212.00	
Всего по счету:					**5 754 653.57**		**690 558.43**	**6 445 212.00**	

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо пос

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

«АС Құрылыс» Товарищество с ограниченной ответственностью

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000012	25.12.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Основание: д/с №2 от 07.12.12 к дог №09 от 24.03.11 ЦУВС-3 (2 очередь)

цена НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей	м-ц	1	6 445 212,00	6 445 212,00

Всего работ на сумму: **6 445 212,00**
в т.ч НДС **690 558,43**

Итого сумма: Шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч двести двенадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

РНН: 430700212782
Адрес: г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
Расчетный счет: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау
БИК: ISRBKZKA

МП

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "АС-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 (с увеличением диаметра магистралей) - 2 очередь

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2012 г.

Код	Код	Договор			Орган. правовая форма
		номер	дата		наименование
		л/с № 2 от 07.12.12 к дог. № 09 от 24.3.11 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце декабрь без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце декабрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 754 654		5 621 436			133 218			690 558	**6 445 212**
в том числе: **декабрь**		5 754 654		5 621 436		133 218			690 558	**6 445 212**
Итого к оплате		**5 754 654**							**690 558**	**6 445 212**

Заказчик_____ Тулеугалиев Е.Б.

Подрядчик_____ Ж.З. Адилбеков

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "АС-Курылыс"**

Наименование объекта **Реконструкция трассы водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 (с увеличением диаметра магистралей) - 2 очередь**

д/с № 2 от 07.12.12 к договору № 09 от 24.03.2011 г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1 Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1. Водопровод В1								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,10	2871,13	175,40	3158	193	347	1,17	1
				176,73	65,72	194	72	130	0,32	0
		м3								
2	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 630 мм	0,0005	522022,64	209161,14	261	105	193	1146,55	1
				218126,25	79011,90	109	40	130	385,89	0
		км								
3	Е0122-8-15	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 920 мм	0,0005	974535,43	454932,05	487	227	342	1865,30	1
				353711,25	171853,99	177	86	130	839,34	0
		км								
4	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр труб диам. 720 мм	0,0005	976,39	2,16	1	0	0	1,43	0
				261,34	0,83	0	0	0	0,00	0
		м								
5	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр труб диам. 530 мм	0,0005	805,47	1,77	1	0	0	1,29	0
				233,39	0,68	0	0	0	0,00	0
		м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,006 км	380957,44	132673,69	2286	796	1951	985,55	6
				186300,00	63859,50	1118	383	130	311,89	2
7	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,0026 км	623944,67	245770,92	1622	639	1194	1368,50	4
				260302,50	92842,09	677	241	130	453,45	1
8	Е0113-16-6, прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой НК-5 за один раз	21,42 м2	22,68	0,06	486	1	129	0,03	1
				6,68	0,02	143	0	90	0,00	0
9	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,006 км	1671231,98	166897,73	10027	1001	681	138,00	1
				24270,75	63047,03	146	378	130	307,92	2
10	Е0122-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0005 км	2084786,42	223966,92	1042	112	74	164,45	0
				28980,00	84606,08	14	42	130	413,21	0
11	Е0122-27-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0026 км	2262003,26	267306,51	5881	695	468	216,20	1
				37518,75	100977,19	98	263	130	493,18	1
12	Е0122-27-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,0005 км	3247317,50	517921,50	1624	259	160	296,70	0
				51232,50	195648,64	26	98	130	955,55	0
13	Е0122-36-10	Установка стальных задвижек диам. 700 мм	1,00 км	19212,42	9771,41	19212	9771	14114	43,93	44
				7167,38	3689,77	7167	3690	130	18,03	18
			шт							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс	Задвижка FAF 340 S Д-700 мм	1,00	623003,63	0,00	623004	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0.00	0
		шт								
15	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм опор	0,186	88551,79	45223,54	16471	8412	12577	169,86	32
				34931,25	17082,68	6497	3177	130	83,43	16
		т								
16	Ц0112-1023-9	Заглушки стальные, диаметр условного прохода 700 мм	1,0000	10460,65	911,95	10461	912	8156	48,30	48
				8875,70	186,30	8876	186	90	1,08	1
		шт								
17	С130810-96	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х10 мм	3,0000	10600,00	0,00	31800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
18	Спрайс лист	Заглушка Д-700 мм	1,0000	41200,00	0,00	41200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0.00	0
		шт								
19	Спрайс лист	Втулка п/э Д 700 мм	1,0000	64530,72	0,00	64531	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0.00	0
		шт								
20	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,02319	19567,71	2519,98	454	58	305	84,64	2
				14438,25	166,44	335	4	90	0,56	0
		т								
21	С12021-262	Опоры скользящие	0,02319	107900,00	0,00	2502	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
22	Е0122-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	2,00	1430,20	199,68	2860	399	2651	4,95	10
				998,78	20,70	1998	41	130	0,08	0
		фланец								
23	С130809-102	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 689 К на Ру 2,5 Мпа, Ду 700 мм	2,000	52010,00	0,00	104020	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
24	Спрайс лист	Паронитовая прокладка	1,0000	780,00 0,00	0,00 0,00	780 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м2								
25	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х10 мм	6,0000	16800,00 0,00	0,00 0,00	100800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
26	С130806-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм	2,6000	23100,00 0,00	0,00 0,00	60060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
27	С130806-136	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х10 мм	0,50	20100,00 0,00	0,00 0,00	10050 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
28	С130806-151	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 920х10 мм	0,50	29500,00 0,00	0,00 0,00	14750 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
29	Е0122-32-12	Прмывка без дезинфекции трубопроводов диам. 500 мм	0,006	79124,75 8124,75	0,00 0,00	475 49	0 0	63 130	52,10 0,00	0 0
		км								
30	Е0122-32-14	Прмывка без дезинфекции трубопроводов диам. 700 мм	0,00	148858,38 9858,38	0,00 0,00	387 26	0 0	33 130	61,64 0,00	0 0
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 1	**Тенге**			**1 130 693**		**43 438**		
	Стоимость оборудования					**623 004**				
	Стоимость общестроительных					**507 689**				
	Всего заработная плата -					**9 062**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -					**4 041**				
		Накладные расходы -				**43 438**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**33 067**				
	ВСЕГО, по разделу 1		Тенге			***1 207 198***				

Раздел 2. Водопровод В3

31	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (футляр)	0,0005	522022,64	209161,14	261	105	193	1146,55	1
				218126,25	79011,90	109	40	130	385,89	0
		км								
32	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм (футляр)	0,0005	1064275,81	472429,56	532	236	371	2070,00	1
				392782,50	178465,05	196	89	130	871,62	0
		км								
33	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 820 мм	0,0005	1062,18	2,42	1	0	0	1,43	0
				261,34	0,91	0	0	0	0,00	0
		м								
34	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 530 мм	0,0005	805,47	1,77	1	0	0	1,29	0
				233,39	0,68	0	0	0	0,00	0
		м								
35	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,015	380957,44	132673,69	5714	1990	4878	985,55	15
				186300,00	63859,50	2795	958	130	311,89	5
		км								
36	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,0026	713466,80	276728,05	1855	719	1368	1574,35	4
				300150,00	104535,00	780	272	130	510,55	1
		км								
37	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,015	1671231,98	166897,73	25068	2503	1703	138,00	2
				24270,75	63047,03	364	946	130	307,92	5
		км								
38	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,0026	2731755,79	274573,91	7103	714	496	250,70	1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм		42952,50	103722,53	112	270	130	506,59	1
		км								
39	Е0122-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0005	2084786,42 28980,00	223966,92 84606,08	1042 14	112 42	74 130	164,45 413,21	0 0
		км								
40	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0005	3568877,15 58218,75	552917,52 208868,17	1784 29	276 104	174 130	333,50 1020,12	0 1
		км								
41	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,357	88551,79 34931,25	45223,54 17082,68	31613 12470	16145 6099	24140 130	169,86 83,43	61 30
		т								
42	У0112-1023-9	Заглушки стальные, диаметр условного прохода 800 мм	1,00	10460,65 8875,70	911,95 186,30	10461 8876	912 186	8156 90	48,30 1,08	48 1
		шт								
43	С130810-96	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х10 мм	5,000	10600,00 0,00	0,00 0,00	53000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
44	С130809-102	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 689 К на Ру 2,5 Мпа, Ду 800 мм	2,00	60300,00 0,00	0,00 0,00	120600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		комплект								
45	Спрайс лист	Заглушка Д-800 мм	1,000	49800,00 0,00	0,00 0,00	49800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Спрайс лист	Втулка п/э Д 800 мм шт	1,00	73330,30 0,00	0,00 0,00	73330 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т шт	0,044	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	861 635	111 5	576 90	84,64 0,56	4 0
48	С12021-262	Опоры скользящие т	0,044	107900,00 0,00	0,00 0,00	4748 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
49	Спрайс лист	Паронитовая прокладка т	1,000	780,00 0,00	0,00 0,00	780 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
50	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х10 мм м2	15,00	16800,00 0,00	0,00 0,00	252000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С130806-136	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х10 мм м	0,500	20100,00 0,00	0,00 0,00	10050 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	С130806-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм м	2,3	26400,00 0,00	0,00 0,00	61611 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
53	С130806-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм м	0,50	36800,00 0,00	0,00 0,00	18400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-36-10	Установка стальных задвижек диам. 800 мм	м 1,00	19212,42 / 7167,38	9771,41 / 3689,77	19212 / 7167	9771 / 3690	14114 / 130	43,93 / 18,03	44 / 18
55	Спрайс лист	Задвижка FAF 3800 S Д-800 мм	шт 1,00	747606,87 / 0,00	0,00 / 0,00	747607 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 2	шт **Тенге**			**1 497 434**		**56 242**		
		Стоимость оборудования				**747 607**				
		Стоимость общестроительных, монтажных, металломонтажных работ				**749 827**				
		Всего заработная плата -				**46 249**				
		Местные материалы -				**2 381**				
		Накладные расходы -				**56 242**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**48 364**				
		ВСЕГО, по разделу 2	Тенге			***1 602 041***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2 628 128**				
		Стоимость оборудования				**1 370 611**				
		Стоимость общестроительных, металломонтажных и сантехнических работ				**1 257 517**				
		Всего заработная плата -				**55 311**				
		Местные материалы -				**6 422**				
		Накладные расходы -				**99 681**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**81 432**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			***2 809 240***				
		Всего по смете				2 809 240				
		Стоимость оборудования				1 370 611				
		Стоимость общестроительных работ				1 438 629				
	СН РК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %				17 264				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 1-8				2 826 504				
	СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (0,58%)				8 444				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 824				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				14 559				
		Всего по главе 9				28 827				
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г. по главе 1-9				2 855 330				
	СН РК8.02-02-2002	Итого сметная стоимость в текущих ценах								
						5 641 818				
	СН РК8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2 %				112 835				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах				5 754 654				
	Решение Правительства РК	Налог на добавленную стоимость				690 558				
		Всего, декабрь 2012 г.				**6 445 212**	тенге			

Заказчик

_____ Тулеугалиев Е.Б.

Технадзор

_____

Подрядчик

«АС Курылыс» _____ Ж.З.Адилбеков