к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №1 от 16.08.2021 г.
за Август месяц 2021г. на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 на покрытия										
			Раздел 2 Резиновое покрытие беговой дорожки Тип2										
1	7	1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	850	986,86	0,42	838831	357	821976	11959	918853	
						19,41	0,13	16499	111	–	68063		

	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	850	818,76	203,37	695946	172865	479783	66329	823257
					50,94	57,44	43299	48824	–	60982	
3	10 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-0,2; кмат1=-2;	м2 покрытия	850	-65,24	-2,67	-55454	-2270	-53185	-472	-60400
					–	-0,77	–	-655	–	-4474	
4	11 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	850	986,86	0,42	838831	357	821976	11959	918853
					19,41	0,13	16499	111	–	68063	
5	12 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	850	20831,39	22,96	17706682	19516	17146336	394232	19548987
					636,27	7,9	540830	6715	–	1448073	
6	14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	610	2574,67	31,21	1570549	19038	1098482	331368	2054070
					742,67	11,81	453029	7204	–	152153	

Раздел 4 Футбольное поле Тип 4

7	20 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	206,4	75,74	75,74	15633	15633	–	4247	21470
					–	28,58	–	5899	–	1590	

	1127-0403-0902	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	2064	285,4	234,46	589066	483925	–	170839	820697	
					50,94	64,02	105140	132137	–	60792		
9	22 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,64	3233		66729		66729	–	72067	Казахстан
					–		–		–	5338		
10	23 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,96	2842		87988		87988	–	95027	Казахстан
					–		–		–	7039		
11	24 1127-0403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	2064	179,53	153,1	370550	315998	–	104234	512767	
					26,43	43,71	54552	90217	–	37983		
12	25 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	390,1	2607		1016991		1016991	–	1098350	Казахстан
					–		–		–	81359		
13	26 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903 НР = 72 % К=10,000;	м2 покрытия	20640	13,52	13,52	279053	279053	–	58254	364292	
					–	3,92	–	80909	–	26985		

	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	260,06	2607		677976		677976	–	732214	Казахстан
					–		–		–	54238		
15	28 1127-0602-0506	Покрытия. Поверхностная обработка двойная песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м2 покрытия	2064	2314,71	79,23	4777561	163531	4557477	71421	5236901	
					27,4	20,66	56554	42642	–	387919		
16	29 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	2064	986,86	0,42	2036879	867	1995950	29038	2231190	
					19,41	0,13	40062	268	–	165273		
17	30 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	2064	5354	440	11050656	908160	8447952	1843152	13925313	
					821	124	1694544	255936	–	1031505		
18	33 2113-0809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	300	82		24600		24600	–	26568	
					–		–		–	1968		
19	34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	80	2574,67	31,21	205974	2497	144063	43458	269387	
					742,67	11,81	59414	945	–	19955		

Раздел 5 Резиновое покрытие Спортивной площадки Тип 5

20	35 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,8	75,74	75,74	4756	4756	–	1292	6532	
					–	28,58	–	1795	–	484		

	1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	628	986,86	0,42	619748	264	607295	8835	678870
					19,41	0,13	12189	82	–	50287	
22	37 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	62,8	3245,73	1033,73	203832	64918	130241	16357	237804
					138,1	223,64	8673	14045	–	17615	
23	38 1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	628	274,67	223,73	172493	140502	–	50520	240854
					50,94	60,79	31990	38176	–	17841	
24	39 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,84	2643		49794		49794	–	53778 Казахстан
					–		–		–	3984	
25	40 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12;	м2 покрытия	628	-560,02	-160,4	-351693	-100731	-250961	-21035	-402546
					–	-46,52	–	-29215	–	-29818	
26	41 1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	628	159,33	132,9	100059	83461	–	29101	139493

					26,43	37,93	16598	23820	–	10333		
27	42 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,8	2365		148522		148522	–	160404	Казахстан
					–		–		–	11882		
28	43 1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	628	-208,83	-66,83	-131145	-41969	-89176	-8763	-151101	
					–	-19,38	–	-12171	–	-11193		
29	44 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	628	986,86	0,42	619748	264	607295	8835	678870	
					19,41	0,13	12189	82	–	50287		
30	45 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	628	20831,39	22,96	13082113	14419	12668116	291268	14443251	
					636,27	7,9	399578	4961	–	1069870		
	Раздел 6 Демонтажные работы											
31	47 1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	4114,5	118,74	112,21	488556	461688	–	116513	653475	
					6,53	32,8	26868	134956	–	48406		

	48 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	524,74	2965,6	765,93	1556169	401914	–	936639	2692233
					2199,67	279,44	1154255	146633	–	199425	
33	49 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1074,1	735,55	–	790054	–	–	568841	1467607
					735,55	–	790057	–	–	108712	
34	50 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	515,57	107		55166		–	–	59579
					–		–		–	4413	
35	51 4121-0101-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	515,57	51		26294		–	–	28398
					–		–		–	2104	

Итого	**70 597 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 532 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 409 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	994 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 206 220
- перевозка грузов, тенге	81 460
- накладные расходы, тенге	5 138 421
в т.ч. зарплата, тенге	462 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 229 436
Всего	**70 597 364**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	847 168
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**71 444 532**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**75 016 759**
Скидка к=0,9	67 515 083,10

Локальная смета № 7-1-2 на Малые архитектурные формы

Раздел 3 Спортивная площадка

1	15 8601-0216-0105									
	Тренажер "Тяга верхняя" НР = 0	комплект	1	190559	2298	190559	2298	178901	7604	214016
				9360	675	9360	675	–	15853	
2	16 8601-0216-0106									
	Тренажер "Лыжный ход" НР = 0	комплект	1	209198	3244	209198	3244	196863	7420	233947
				9091	987	9091	987	–	17329	
3	17 8601-0216-0107									
	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	150945	1468	150945	1468	142642	5628	169099
				6835	421	6835	421	–	12526	
4	18 8601-0216-0108									
	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	199512	2612	199512	2612	184218	10507	226821
				12682	743	12682	743	–	16802	
5	19 8601-0216-0109									
	Тренажер "Жим от груди" НР = 0	комплект	1	204333	2377	204333	2377	192768	7501	228781
				9188	699	9188	699	–	16947	
6	20 8601-0216-0111									
	Тренажер "Гребля" НР = 0	комплект	1	129749	1356	129749	1356	123925	3600	144017
				4468	413	4468	413	–	10668	

Итого	**1 216 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 019 317
- накладные расходы, тенге	42 260
в т.ч. зарплата, тенге	3 803
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 125
Всего	**1 216 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	14 600
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 231 281**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 292 845**
Скидка к=0,9	1 163 560,50
Итого со скидкой:	68 678 643,60

НДС (12 %) 8 241 437,23

Итого по акту: 76 920 080,83

Принял (Заказчик)	Сдал (Подрядчик)
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	**ТОО "Каз Евро Строй"**
БИН 990740001909	***БИН/ИИН 050940013378***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**	**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю: Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"	**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК**
БИН/ИИН 061240009707	**БИН/ИИН 700619450232**
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**	**Эксперт** _____ **Третьяков С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)	(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)