к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №1 от 16.08.2021 г.
за Август месяц 2021г. на капитальный ремонт

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Стр. произведен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 на Архитектурно-строительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	415,37	129,34	–	53724	–	–	38681	997997	
						129,34	–	53724	–	–	7392		
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1868,95	788,25	30,86	1473200	57676	–	1040183	2714454	
						757,39	15,61	1415524	29174	–	201071		
3	3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	995,34	106,1	2,79	105606	2777	–	75047	1951005	

4	4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1388,8	103,31	1,41	102829	1403	–	14452	88205
					34,19	–	47483	–	–	34188	
					34,19	–	47483	–	–	6534	
5	5 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	163,2	129,52	–	21138	–	–	15219	39266
					129,52	–	21138	–	–	2909	
6	6 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	564,69	1377,06	131,97	777612	74522	–	531912	1414286
					1245,09	63,18	703090	35677	–	104762	
7	7 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные, витражи входной группы.Разборка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	м2	61,78	1926,21	33,21	119001	2052	32980	61065	194471
					1359,17	13,63	83970	842	–	14405	
8	8 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	111,02	1995,13	115,2	221499	12790	–	154381	405950
					1879,93	51,41	208710	5708	–	30070	
9	9 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	62,5	129,34	–	8084	–	–	5820	15016
					129,34	–	8084	–	–	1112	
10	10 1203-0101-0103	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из бревен НР = 72 %	м2 стен	237,76	669,52	148,66	159185	35345	–	98698	278514
					520,86	55,69	123840	13241	–	20631	
11	11 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	7,56	905,1	138,97	6843	1051	–	4523	12275
					766,13	64,83	5792	490	–	909	

12	12 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	31,5	23451,95	4759,87	738736	149936	–	471035	1306553
					18692,08	2076,63	588801	65414	–	96782	
13	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2 стяжки	367,95	510,84	81,03	187964	29815	93272	52034	259198
					176,32	20,09	64877	7392	–	19200	
14	14 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2 стяжки	5519,25	15,24	1,2	84113	6623	73903	3815	94962
					0,65	0,31	3588	1711	–	7034	
15	15 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	269,3	1196,61	4,9	322247	1320	259069	44997	396624
					229,7	2,37	61858	638	–	29380	
16	16 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	269,3	949,28	2,1	255641	566	178826	55102	335602
					283,14	1,04	76250	280	–	24859	
17	17 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	579,97	69,57	–	40349	–	–	29051	74952
					69,57	–	40349	–	–	5552	
18	18 1213-0103-0103	Облицовка стен из плит гипсовых. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	107,28	4629,22	202,34	496623	21707	–	349041	913317
					4426,88	91,94	474916	9863	–	67653	
19	19 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	369,15	741,62	55,09	273769	20336	–	189125	499926
					686,53	25,03	253433	9240	–	37032	

20	20 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2518,6	161,45	–	406628	–	–	292765	755344
					161,45	–	406618	–	–	55951	
21	21 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР = 72 %	м поручня	350	92,97	–	32540	–	–	23429	60447
					92,97	–	32540	–	–	4478	
22	22 1204-0101-0302	Потолки. Разборка (Армстронг применит.) НР = 72 %	м2 подшивки	237,76	136,08	1,93	32354	459	–	23133	59926
					134,15	0,98	31896	233	–	4439	
23	23 1205-0101-0301	Перегородки из стеклоблоков. Разборка применительно НР = 72 %	м2 перегородок	15	1725,62	195,01	25884	2925	–	17470	46822
					1530,61	87,02	22959	1305	–	3468	
24	24 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	252,18	738		186109		–	–	200998
					–		–		–	14889	
25	25 4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	252,18	63		15887		–	–	17158
					–		–		–	1271	

Раздел 10 Полы 1-го этажа

10.2 Тип2

26	93 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	19,9	18061,62	1602,36	359426	31887	253333	61234	454313
					3728,96	544,77	74206	10841	–	33653	
27	94 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	194	1479,86	84,97	287093	16484	143257	93351	410880
					656,45	11,87	127351	2303	–	30436	

28	95 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	194	922,01	42,03	178870	8154	93877	56269	253950
					396,08	6,76	76840	1311	–	18811	
	10.3 Тип 3										
29	102 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	165	4498,37	229,74	742231	37907	654806	38755	843465
					300,11	26,11	49518	4308	–	62479	
30	104 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	16,5	18061,62	1602,36	298017	26439	210050	50772	376692
					3728,96	544,77	61528	8989	–	27903	
31	105 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	165	1479,86	84,97	244177	14020	121843	79397	349460
					656,45	11,87	108314	1959	–	25886	
32	106 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	165	922,01	42,03	152132	6935	79844	47857	215988
					396,08	6,76	65353	1115	–	15999	
	Раздел 11 Полы 2-го этажа										
	11.2 Тип2										
33	123 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	288,31	335,65	12,41	96771	3578	70665	16846	122706
					78,14	3,01	22529	868	–	9089	
	Раздел 14 Проемы										
	14.2 Окна										

34	187	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	310	2211,62	168,23	685602	52151	348443	223073	981369	
						919,38	80,05	285008	24816	–	72694		
35	193	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	310	28548		8849880		8849880	–	9557870	Казахстан
						–		–		–	707990		
	Раздел 15 Кровля												
	15.1 Демонтажные работы												
36	205	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1144	262,35	1,59	300128	1819	–	214782	556103	
						260,76	–	298309	–	–	41193		
37	206	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	14,4	3216,7	1,65	46320	24	–	33334	86026	
						3215,05	–	46297	–	–	6372		
38	211	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	30,7	738		22657		–	–	24470	
						–		–		–	1813		
39	212	4121-0101-0900	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	30,7	55		1689		–	–	1824	
						–		–		–	135		
	15.2 Кровля стропильная												
40	220	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	350	6300,7	98,68	2205245	34538	1509365	482939	2903239	

					1889,55	26,87	661343	9405	–	215055	
41	226 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	334,12	2887,26	83,37	964691	27856	506556	318640	1385997
					1287,8	36,74	430280	12276	–	102666	
42	227 1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 72 %	м2	13,7	1350,61	83,37	18503	1142	9854	5768	26213
					548	36,74	7508	503	–	1942	

Итого	**29 029 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 146 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 489 823
- перевозка грузов, тенге	226 342
- накладные расходы, тенге	5 333 731
в т.ч. зарплата, тенге	480 036
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 150 351
Всего	**29 029 733**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	348 357
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**587 562**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**29 965 652**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**31 463 935,00**
скидка к=0,9	28 317 541,50

Локальная смета № 2-1-3 на Отопление

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	172	1064,4	48	183077	8256	–	128878	336911
					1016,4	24,28	174821	4176	–	24956	
2	2 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	60	410,08	27,28	24605	1637	–	16942	44871

					382,8	9,39	22968	563	–	3324	
3	3 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	310	672,19	5,18	208379	1606	16591	137341	373378
					613,49	1,84	190182	570	–	27658	
4	4 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	980	390,75	3,03	382935	2969	30449	252414	686177
					356,65	1,08	349517	1058	–	50828	
5	5 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	4,518	107		483		–	–	522
					–		–		–	39	
6	6 4111-0101-1500	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,518	93		420		–	–	454
					–		–		–	34	
	Раздел 2 Отопление										
7	8 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1650	2324		3834600		3834600	–	4141368
					–		–		–	306768	

Итого	**5 583 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	737 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 881 640
- перевозка грузов, тенге	903
- накладные расходы, тенге	535 575
в т.ч. зарплата, тенге	48 202
- сметная прибыль (8 %), тенге	413 607

Всего	**5 583 681**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	67 004
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 014**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 763 699**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 051 884,00**
скидка к=0,9	5 446 695,60

Локальная смета № 2-1-4 на Внутреннее эдектроснабжение и электроосвещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	266	173,28	1,71	46092	455	–	33026	85447
						171,57	0,87	45638	231	–	6329	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	295	52,97	–	15626	–	–	11251	29027
						52,97	–	15626	–	–	2150	
3	3	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	832,17	25,17	9986	302	–	7054	18403
						807	9,44	9684	113	–	1363	
4	4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2544	87,64	0,21	222956	534	–	160345	413965
						87,43	0,11	222422	280	–	30664	
5	5	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	0,225	107		24		–	–	26
						–		–		–	2	
6	6	4111-0101-1500	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,225	93		21		–	–	23
						–		–		–	2	

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

7	101	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1109	319,64	144,92	354481	160716	50149	139167	533140

8	102 1308-0201-0702			129,5	44,79	143616	49672	–	39492		
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2511	721	414,69	1810431	1041287	313900	574376	2575592
					181,3	136,4	455244	342500	–	190785	
9	104 2306-0144-0303										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,355	120296		42705		42705	–	46121 Казахстан
					–		–		–	3416	
10	105 2306-0144-0503										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,86	177803		330714		330714	–	357171 Казахстан
					–		–		–	26457	
11	106 2306-0144-0504										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,315	276381		363441		363441	–	392516 Казахстан
					–		–		–	29075	
12	107 2306-0144-0837										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	2162639		6488		6488	–	7007 Казахстан
					–		–		–	519	
13	108 2306-0144-0839										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	4736055		14208		14208	–	15345 Казахстан
					–		–		–	1137	
14	109 2306-0144-0902										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	461853		40643		40643	–	43894 Казахстан
					–		–		–	3251	
15	110 2306-0144-0904										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,277	1030507		285450		285450	–	308286 Казахстан
					–		–		–	22836	

16	111 2306-0144-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	2679814		147390		147390	–	159181 Казахстан
					–		–		–	11791	
17	112 2306-0144-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	4273832		384645		384645	–	415417 Казахстан
					–		–		–	30772	
18	113 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	585	136		79560		79560	–	85925 Казахстан
					–		–		–	6365	
19	114 2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	277	333		92241		92241	–	99620 Казахстан
					–		–		–	7379	
20	115 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	185	290		53650		53650	–	57942 Казахстан
					–		–		–	4292	
21	116 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	62	176		10912		10912	–	11785 Казахстан
					–		–		–	873	
22	117 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	209	995,79	441,52	208120	92278	–	111897	345618
					554,27	189,33	115842	39570	–	25601	
23	118 1146-0302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 72 %	м борозд	4046	841,77	348,53	3405801	1410152	–	1889945	5719406
					493,24	155,53	1995649	629274	–	423660	

24	119	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	202	2743,83	14,36	554254	2901	98923	326806	951545
						2239,75	7,26	452430	1467	–	70485	
25	120	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	м2	202	370,94	5,29	74930	1069	34506	28935	112174
						194,83	4,12	39356	832	–	8309	
26	121	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	202	318,67	0,75	64371	152	16572	34361	106631
						235,88	0,37	47648	75	–	7899	
		Раздел 5 Электромонтажные изделия										
27	132	2307-0202-1112	Коробка встраивание розеток и выключателей применит.	шт.	257	43		11051		11051	–	11935 Казахстан
						–		–		–	884	
28	133	2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2	3574		7148		7148	–	7720 Казахстан
						–		–		–	572	
29	134	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	765	41		31365		31365	–	33874
						–		–		–	2509	
30	135	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	620	73		45260		45260	–	48881
						–		–		–	3621	

31	136	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	574 –	20664 –	20664 –	– 1653	22317	Казахстан

Итого	**13 015 934**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 543 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 709 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 064 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 481 585
- перевозка грузов, тенге	45
- накладные расходы, тенге	3 317 163
в т.ч. зарплата, тенге	298 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	964 143
Всего	**13 015 934**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	156 191
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**263 443**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 435 568**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**14 107 346**
скидка к=0,9	12 696 611,40
Итого со скидкой:	**46 460 848,50**
НДС (12 %)	5 575 301,82
Итого по акту:	**52 036 150,32**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**