Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____» _____ 2021 г.

Заказчик: **КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области" Заведующий сооружений Нурмаханов К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер /здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **ТОО «МКК Элит Строй» Кызылординская область, г.Кызылорда мкр Шугыла, н.п 7а, 120014, Руководитель Каугаева Ж.М**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

Директор ТОО "НУРАЙСУЛТАН" Есенгазин А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области. Теннисный центр"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **ул.Г.Муратбаев 3, г.Кызылорда, Кызылординской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **24.06.2021г**
месяц, год
окончание работ **24.08.2021г**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяц**
по норме или по проекту организации строительства фактически **2 месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **8 196 971** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **7 318 724** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочие затраты **878 247** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 598 880** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 999 000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочие затраты **599 880** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

принять в эксплуатацию

Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области. Теннисный центр "

(наименование объекта)

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области"»: _____ **Нурмаханов К.М.**

(подпись, печать)

Подрядчик
ТОО" МКК-"Элит Строй" _____ **Кауғаева Ж.М.**

(подпись, печать)

Технический надзор
ТОО" Дан-Строй-Проект" _____ **Бердалы Н.Ж.**

(подпись, печать)

Авторский надзор:
ТОО" Нурайсултан" _____ **Есенгазин А.**

(подпись, печать)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО" МКК-"Элит-Строй"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области. Теннисный центр "

Договор: №158 от 24.06.2021 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстанот
"2" апреля 2019г. №178

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№158	24.06.2021 г.			ТОО" МКК-"Элит-Строй"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 598 880							599 880	
За отчетный период	**5 598 880**	**4 999 000**						**599 880**	**5 598 880**

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области"

...ий сооружением: _____ Нурмаханов К.М

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" _____ Бердалы Н.Ж.

Подрядчик:

ТОО" МКК-"Элит Строй"

Руководитель: _____ Кауғаева Ж.М.

Авторский надзор:

ТОО "Нурайсултан" _____ Есенгазин А.

Заказчик: КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской об

Подрядчик: ТОО" МКК-"Элит-Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная детско-юнешеская школа олимпийского резерва №4 управление культруры и спорта Кызылординской области. Теннисный центр "

Договор №158 от 24.06.2021 г.

Акт выполненных работ

за _____месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1050,0000**		**105,59**	**110870**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,1139	119,595	927,00	110870
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,365	-	1512
		Итого оплата труда:				**105,59**	**110870**
		Накладные расходы	%	72		76,02	79826
		Сметная прибыль	%	8		14,53	15256
		Сметная стоимость:				**196,14**	**205952**
2	**1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Спортивное наливное покрытие Акрил-Хард.Устройство**	**м2**	**1050,0000**		**734,51**	**771236**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1088)	чел-ч	0,6751	708,855	1088,00	771236
		Итого оплата труда:				**734,51**	**771236**
		Накладные расходы	%	94		690,44	732897
		Сметная прибыль	%	8		114,00	121006
		Сметная стоимость:				**1538,95**	**1615893**
3	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Спортивное наливное покрытие Акрил-Хард, AC PLAY REGUPOL PRIMER. Материал для подготовки регупола**	**кг**	**20,0000**		**1372,55**	**27451**
		Сметная прибыль	%	8		109,80	2196
		Сметная стоимость:				**1482,35**	**29647**
4	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Материал для перекрытия поверхности. Покрытие ВД-АК АС Плей 173**	**кг**	**600,0000**		**882,35**	**529410**
		Сметная прибыль	%	8		70,59	42353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**952,94**	**571763**
5	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Финишный концентрат синий покрытие ВД-АК АС Плей 177**	**кг**	**200,0000**		**1813,73**	**362746**
		Сметная прибыль	%	8		145,10	29020
		Сметная стоимость:				**1958,83**	**391766**
6	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Финишный концентрат зеленый хром покрытие ВД-АК АС Плей 177**	**кг**	**300,0000**		**1813,73**	**544119**
		Сметная прибыль	%	8		145,10	43530
		Сметная стоимость:				**1958,83**	**587649**
7	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Акриловая текстура база покрытие ВД-АК АС Плей 179**	**кг**	**600,0000**		**882,35**	**529410**
		Сметная прибыль	%	8		70,59	42353
		Сметная стоимость:				**952,94**	**571763**
8	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Финишный концентрат белый покрытие ВД-АК АС Плей 177**	**кг**	**8,0000**		**1862,75**	**14902**
		Сметная прибыль	%	8		149,02	1192
		Сметная стоимость:				**2011,77**	**16094**
9	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**36,0000**		**177,24**	**6381**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=981)	чел-ч	0,1789	6,44	981,00	6318
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0288	1111,11	32
		Итого оплата труда:				**176,39**	**6350**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0288	2171,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0288	1108,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**63**
		Накладные расходы	%	72		127,00	4572
		Сметная прибыль	%	8		24,34	876
		Сметная стоимость:				**328,58**	**11829**
10	**1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**8182,52**	**294571**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	6	216	1238,00	267408
		Итого оплата труда:				**7428,00**	**267408**
10. 2	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	20	720	--	--
10. 3	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	0,0252	633849,00	15973
10. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00072	1196548,00	862
10. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	1,8	652,00	1174

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000024	0,000864	6186578,00	5345
10. 7	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	2,88	374,00	1077
10. 8	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	3,6	759,00	2732
		Итого материалов:				**754,52**	**27163**
		Накладные расходы	%	72		5348,16	192534
		Сметная прибыль	%	8		1082,45	38968
		Сметная стоимость:				**14613,13**	**526073**
11	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Прожектор LED TY007 200W 600K (TEKLED)1sh**	**шт**	**36,0000**		**39382,00**	**1417752**
		Сметная прибыль	%	8		3150,56	113420
		Сметная стоимость:				**42532,56**	**1531172**
12	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**16,0000**		**2954,23**	**47268**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	1,112	17,794	1152,00	20498
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,07	1222,91	1309
		Итого оплата труда:				**1362,98**	**21807**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,4992	2171,00	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,4992	1108,00	553
12. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	3,139	16,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,5712	2722,00	1555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,5712	1324,00	756
12. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	4,837	18,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**173,49**	**2775**
12. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	16	--	--
12. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,72	1630,00	23994
		Итого материалов:				**1499,60**	**23995**
		Накладные расходы	%	90		1226,68	19627
		Сметная прибыль	%	8		334,47	5352
		Сметная стоимость:				**4515,38**	**72246**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16,0000**		**25249,00**	**403984**
		Сметная прибыль	%	8		2019,92	32319
		Сметная стоимость:				**27268,92**	**436303**
14	**2109-0205-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,9000**		**1812,00**	**8879**
		Сметная прибыль	%	8		144,96	710
		Сметная стоимость:				**1956,96**	**9589**
15	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4,0000**		**2039,09**	**8156**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=981)	чел-ч	1,96	7,841	981,00	7692
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,1588	1322,42	210
		Итого оплата труда:				**1975,61**	**7902**
15. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,1588	2813,00	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,1588	1324,00	210
15. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,3172	55,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,04**	**464**
15. 5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,105	0,42	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1422,44	5690
		Сметная прибыль	%	8		276,92	1108
		Сметная стоимость:				**1366,76**	**14953**
16	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6,0000**		**1366,76**	**8201**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	1,287	7,724	1017,00	7855
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,129	1255,81	162
		Итого оплата труда:				**1336,13**	**8017**
16. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,087	2813,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,087	1324,00	115
16. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,1734	55,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,042	2171,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,042	1108,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,58**	**346**
16. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1066	0,6396	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		962,01	5772
		Сметная прибыль	%	8		186,30	1118
		Сметная стоимость:				**2515,08**	**15091**
17	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**6,0000**		**931,66**	**5590**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=981)	чел-ч	0,9497	5,698	981,00	5590
		Итого оплата труда:				**931,66**	**5590**
17. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,035	0,21	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		670,80	4025
		Сметная прибыль	%	8		128,20	769
		Сметная стоимость:				**1730,65**	**10384**
18	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**7,5600**		**1627,23**	**12302**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1173)	чел-ч	0,8342	6,307	1173,00	7398
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,512568	1221,30	626
		Итого оплата труда:				**1061,35**	**8024**
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,242676	2171,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,242676	1108,00	269
18. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	1,581	16,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,269892	2722,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,269892	1324,00	357
18. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	2,435	18,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**176,01**	**1330**
18. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	7,56	--	--
18. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	2,192	1630,00	3574
		Итого материалов:				**472,70**	**3574**
		Накладные расходы	%	90		955,22	7221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		206,60	1562
		Сметная стоимость:				**2789,04**	**21085**
19	**2109-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,5600**		**25111,00**	**189839**
		Сметная прибыль	%	8		2008,88	15187
		Сметная стоимость:				**27119,88**	**205026**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5293067**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1204865**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4978**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2339**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4083223**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**1044228**
ИТОГО:			Тенге				**6337295**
Сметная прибыль			Тенге				**507145**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6844440**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				474284
		Итого:	Тенге				7318724
		С пониж.коэф.К=0,68304255315	Тенге				4999000
		НДС 12%	Тенге				599880
		Всего:	**Тенге**				**5598880**

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №4 управления культуры и спорта Кызылординской области"

Руководитель _____ Нурмаханов К. М

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" _____ Бердалы Н.Ж.

Подрядчик:

ТОО" МКК-"Элит Строй"

Руководитель _____ Кауғаева Ж.М.

Авторский надзор:

ТОО "Нурайсултан" _____ Есенгазин А.