Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 17 " октября 2017 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза»

на основании:

Декларации о соответствии ***ТОО фирма «Цитадель» , директор Песенко О.Н., г. Павлодар, ул. Ак. Чокина 143***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***Технический надзор ТОО «EG Company ПВ» директор Нуртазин Ж.А.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ *проекту* ***ТОО«ES-ПРОЕКТ», главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.***,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Благоустройство футбольного поля с травяным искусственным покрытием по адресу: г. Экибастуз, ул. Строительная 70,А.**

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) проектно-сметной документации: ТОО«ES-ПРОЕКТ»,

2) утвержденного(й) ТОО «EXPERT-PVL», заключение № EPVL-0042/17 от 01.06.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 03.08.2017 г.
месяц, год

окончание работ 15.10.2017 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца ;
фактически, месяц: 2 месяца 12 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Наименование объекта	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Футбольное поле	м2	7000	7000

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *нижний слой футбольного поля- щебеночное основание с поребриком по периметру, прослойка из геотекстиля, верхний слой- искусственное травяное покрытие, высотой ворса 50мм с засыпкой фракционным песком и резиновым гранулянтом.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 66 875 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25101, тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 41 774, тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 60 934 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 19 160 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 41 774 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Футбольное поле, размером 70мх100м, по адресу: г. Экибастуз, ул. Строительная,70А принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Жабышева _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Яесенко Олег Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Прошито и пронумеровано
на 3 (три)
листах

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз"

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 217/018 от 03.08. 2017 года.

АКТ № 1 от 31 августа 2017 года

приемки выполненных работ

Благоустройство футбольного поля с травяным искусственным покрытием в г. Экибастузе

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	3511	24,2 / –	24,2 / 7,54	84969 / –	84969 / 26462	15639 / 59,1	– / 0,00681	– / 23,90991
2	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	3511	19,15 / –	19,15 / 5,97	67252 / –	67252 / 20944	12378 / 59,1	– / 0,00539	– / 18,92429
3	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	3511	49,81 / –	49,81 / 15,29	174879 / –	174879 / 53674	31721 / 59,1	– / 0,01399	– / 49,11889
4	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	3511	4,53 / –	4,53 / 1,19	15920 / –	15920 / 4170	2464 / 59,1	– / 0,00125	– / 4,38875
5	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	3505	24,2 / –	24,2 / 7,54	84824 / –	84824 / 26416	15612 / 59,1	– / 0,00681	– / 23,86905

11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3505	19,15	19,15	67137	67137	12357	–	–
	м3 грунта		–	5,97	–	20908	59,1	0,00539	18,89195
7 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	136,17	128	817	768	176	0,013	0,078
	м3 грунта		8	41,5	48	249	59,1	0,0376	0,2256
8 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	10,5	218,82		2298				
	т								
Раздел 2 Основание под покрытие									
9 11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	7000	203,29	167,52	1423036	1172651	353927	0,0495	346,5
	м2 покрытия		35,26	48,59	246826	340117	60,3	0,04728	330,96
10 21-010201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	196	999,88		195976				
	м3								
11 21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	301	2523,29		759510				
	м3								
12 21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1001	2182,21		2184392				
	м3								
13 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	140	884,17	783,96	123784	109754	19857	0,144	20,16
	м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,28	13852	19079	60,3	0,1357	18,998
14 11-270403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	7000	33,92	15,03	237461	105244	97196	0,0277	193,9
	м2 поверхности		18,86	4,17	132030	29158	60,3	0,00384	26,88
15 21-080102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	7000	106,32		744240				
	м2								
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	340	1589,28	19,74	540355	6711	105155	0,698	237,32
	м бортового камня		505,82	7,08	171979	2407	60,3	0,0065	2,21
18 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	5,44	47027,68		255831				
	м3								

Раздел 3 Покрытие

19	29-000000-0000(пл)	Покрытия из искусственной травы, 40мм *м2*	1800	5394	9709200	
		Всего прямые затраты			**16671881**	**798**
						518
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			564 735	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 890 109	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			543 584	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 214 739	
		- перевозка грузов, тенге			2 298	
		Накладные расходы I уровня, тенге			666 482	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			17 338 363	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			735 147	
		Итого, тенге			18 073 510	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 445 881	
		Всего			**19 519 391**	
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**19 519 391**	
		Понижающий коэффициент к=0, 9710422145			18954153	
		Итого по смете на подряд, тенге			**18 954 153**	
		НДС 12%			**2 274 498**	
		ИТОГО с НДС 12%			**21 228 651**	

Заказчик:

Зам. руководителя: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" М.С.Закарьянов

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" Ж.С. Акболин

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" М.Б. Ибашева

расценки проверены

Технадзор: Директор ТОО "EG Compani-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" Песенко О.Н.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз"

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Дополнительное соглашение № 1/018 от 13.09 2017 года к договору № 217/018 от 03.08. 2017 года.

АКТ № 2 от 26 сентября 2017 года

приемки выполненных работ

Благоустройство футбольного поля с травяным искусственным покрытием в г. Экибастузе

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Основание под покрытие								
16	21-130816-9901	Крошка резиновая *кг*	56000	78,22		4380320				
		Раздел 3 Покрытие								
19	29-000000-0000(пл)	Покрытия из искусственной травы, 40мм *м2*	2600	5394		14024400				

Всего прямые затраты **18404720**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 404 720
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 404 720
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	780 360
Итого, тенге	19 185 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 534 806
Всего	**20 719 886**

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**20 719 886**
Понижающий коэффициент к=0, 9710422145	20119883
Итого по смете на подряд, тенге	**20 119 883**
НДС 12%	**2 414 386**
ИТОГО с НДС 12%	**22 534 269**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" Ж.С. Акболин

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" М.Б. Ибашева

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" О.Н. Песенко

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз"

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Дополнительное соглашение № 1/018 от 13.09 2017 года к договору № 217/018 от 03.08. 2017 года.

АКТ № 3 от 13 октября 2017 года

приемки выполненных работ

Благоустройство футбольного поля с травяным искусственным покрытием в г. Экибастузе

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытие								
19	29-000000-0000(п	Покрытия из искусственной травы, 40мм *м2*	2600	5394		14024400				
		Всего прямые затраты				**14024400**				

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 024 400
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 024 400
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	594 635
Итого, тенге	14 619 035
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 169 523
Всего	**15 788 558**

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**15 788 558**
Понижающий коэффициент к=0, 9710422145	15331356
Итого по смете на подряд, тенге	**15 331 356**
НДС 12%	**1 839 763**
ИТОГО с НДС 12%	**17 171 119**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" Ж.С.Акболин

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз" М.Б. Ибашева

Технадзор: директор ТОО "EG Compani-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" О.Н. Песенко