Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№2	05.03.2021г.				
		доп.согл.№1	17.11.2020г.				
		№172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	319 007 787	318 607 787	71 461 034							8 575 324	80 036 358
Аванс 30%											24 010 907
Всего к оплате	**223 425 451**	**223 025 451**									**56 025 451**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ **Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ **Тулеков О.А.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Казгорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**	**160440026702**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16,**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
73	**12.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	80 036 358,00	80 036 358,00
				Итого	1	x	80 036 358,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального / Сарсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ „Отдел ПТиАД" г. Талдыкорган / Хамитжанов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Земляные работы. Смета №2-1-1	4 287 483
2	Дорожная одежда. Смета №2-2-1	24 214 751
3	Водосбросные сооружения. Смета №2-4-2	29 211 056
4	Сети связи. Смета №5-2	22 323 068
	ИТОГО:	**80 036 358**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Тулеков Ю.А.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**
(подпись)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №5/1

за **АВГУСТ 2021 года** на **2-1-1 Земляные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1639	64,12	64,12	105093	105093	--	24687	140162
					--	20,92	--	34288		10382	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м(+ до 30 м) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1639	91,56	91,56	150072	150072	--	35253	200152
					--	29,87	--	48963		14826	
3	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	987	158,47	154,51	156409	152499	264	19100	189550
					3,69	23,18	3646	22882		14041	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1727,25	44,00	--	75999	--		--	82079
					--	--	--	--		6080	
6	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2081,19	158,47	154,51	329805	321560	558	40274	399685
					3,69	23,18	7687	48249		29606	
7	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	3642,0825	248,00	--	903236	--		--	975495
					--	--	--	--		72259	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2454,56	70,79	70,79	173752	173752	--	50968	242697
					--	28,84	--	70788		17978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	2454,56	34,16	34,16	83854	83854	--	19330	111438
					--	10,94	--	26847		8255	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2454,56	84,38	71,11	207119	174553	6873	50064	277758
					10,47	17,86	25693	43840		20575	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5048	70,79	70,79	357334	357334	--	104819	499126
					--	28,84	--	145582		36972	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	5048	34,16	34,16	172452	172452	--	39753	229182
					--	10,94	--	55213		16976	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5048	84,38	71,11	425957	358982	14135	102961	571232
					10,47	17,86	52840	90161		42313	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3918556
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							50941
		Итого с временными									3969497
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							78596
		Итого с зимними удорожаниями									4048093
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							80962
		Итого с непредвиденными									4129055
		в текущих ценах на 2020 год									371 402
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									1 940 229
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									2 085 924
		ИТОГО									4 397 555
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							3 828 109
		НДС		12%							459 373
		Итого с НДС									4 287 483

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Назаров А.Ж.

ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №5/2

за **АВГУСТ 2021 года** на **2-2-1 Дорожная одежда**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	25,6207	5823,54	1804,94	149203	46244	78481	42147	206658
					955,40	813,44	24478	20841		15308	
26	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1710	10422,28	32,69	17822098	55896	15775762	2174324	21596136
					1164,00	13,35	1990440	22823		1599714	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	256,4512	898,48	19,98	230417	5124	146895	73609	328347
					305,70	2,93	78398	751		24322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22131141
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							287705
		Итого с временными									22418846
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							443893
		Итого с зимними удорожаниями									22862739
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							457255
		Итого с непредвиденными									23319994
		в текущих ценах на 2020 год									2 097 596
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									10 957 985
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									11 780 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**24 836 417**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**21 620 314**
		НДС		**12%**							**2 594 438**
		Итого с НДС									**24 214 751**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060
М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №5/3

за **АВГУСТ 2021 года** на **2-4-2 Водосбросные сооружения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ирригационный лоток БА-3 -3768шт									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	614,901	294,35	283,62	180995	174401	165	31312	229291
					10,45	60,27	6429	37060		16985	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)	т	1076,07675	83,00	--	89314	--		--	96460
					--	--	--	--		7145	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	69,035	5131,24	1804,94	354235	124604	163675	113564	505223
					955,40	813,44	65956	56156		37424	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	108,194	14731,65	5990,80	1593877	648168	508876	760060	2542251
					4037,50	2467,10	436833	266926		188315	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	108,194	72237,00	--	7815610	--	7815610	--	8440859
					--	--	--	--		625249	
		РАЗДЕЛ 4.Труба отв.0,5м - 3417м									
		Тело трубы									
12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	221,716	294,35	283,62	65262	62884	60	11290	82676
					10,45	60,27	2318	13363		6124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	26,4001	2188,03	--	57764	--	--	41590	107303
					2188,03	--	57764	--		7948	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	24,2675	6174,75	240,59	149846	5839	89726	48001	213675
					2236,76	118,00	54281	2864		15828	
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные бетон В20F200W2. Устройство	м3 бетона в деле	25,56	25202,94	3555,56	644187	90880	462449	95844	799233
					3554,70	909,29	90858	23241		59202	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхводопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	58,4625	44679,59	20642,91	2612080	1206836	476696	1062723	3968787
					15882,80	5757,50	928548	336598		293984	
17	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ24547-2016	шт.	117	25542,00	--	2988414	--	2988414	--	3227487
					--	--	--	--		239073	
18	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускноежелезобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетонакласса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	142	19529,00	--	2773118	--	2773118	--	2994967
					--	--	--	--		221849	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитныйбетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон В30F200W4. Устройство	м3 бетона в деле	6,69194	27778,44	3555,56	185892	23794	138310	25093	227864
					3554,70	909,29	23788	6085		16879	
25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	610,8435	4052,95	142,44	2475720	87007	1882415	450779	3160619
					828,85	49,68	506298	30345		234120	
26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	64,4926	2255,37	41,91	145454	2703	99228	40960	201327
					674,86	8,05	43523	519		14913	
27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	(- до одного слоя)	м2 поверхности	64,4926	-1137,68	-18,04	-73372	-1163	-51191	-19678	-100494
					-325,89	-2,20	-21018	-142		-7444	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26697528
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							347068
		Итого с временными									27044596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**535483**
		Итого с зимними удорожаниями									**27580079**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**551602**
		Итого с непредвиденными									**28131680**
		в текущих ценах на 2020 год									**2 530 399**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**13 218 980**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**14 211 613**
		ИТОГО									**29 960 992**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**26 081 300**
		НДС		**12%**							**3 129 756**
		Итого с НДС									**29 211 056**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Кармет Строй Сервис", БИН 020140003060
М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №5/4

за **АВГУСТ 2021 года** на **5-2 Сети связи**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство телефонной канализации- земляные работы									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	447,56	2936,32	--	1314179	--	--	946209	2441220
					2936,32	--	1314179	--		180831	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	420	1360,04	--	571217	--	--	411276	1061092
					1360,04	--	571217	--		78599	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	183,7	1778,00	--	326619	--	326619	--	352748
					--	--	--	--		26129	
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	6,42	161692,84	--	1038068	--	10874	780667	1964234
					159999,00	--	1027194	--		145499	
5	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализацииDN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	6454	546,00	--	3523884	--	3523884	--	3805795
					--	--	--	--		281911	
6	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1070	2176,00	--	2328320	--	2328320	--	2514586
					--	--	--	--		186266	
7	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	8	1337,00	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновыедля безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ9833-73	шт.	1070	194,00	--	207580	--	207580	--	224186
					--	--	--	--		16606	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	223	5547,54	1804,94	1237101	402502	621545	366840	1732256
					955,40	813,44	213054	181397		128315	
11	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонныетелефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	30,24	90103,00	--	2724715	--	2724715	--	2942692
					--	--	--	--		217977	
12	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,12	32306,00	--	36183	--	36183	--	39077
					--	--	--	--		2895	
13	2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	224	177,00	--	39648	--	39648	--	42820
					--	--	--	--		3172	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224	226611,00	--	50761	--	50761	--	54822
					--	--	--	--		4061	
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка	м3 кладки	0,8736	7780,46	2476,80	6797	2164	16	4769	12492
					5284,56	585,60	4617	512		925	
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,448	22798,00	--	10214	--	10214	--	11031
					--	--	--	--		817	
18	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелы й цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,8	9979,00	--	47899	--	47899	--	51731
					--	--	--	--		3832	
19	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 74 73-2010	м3	1,6	13620,00	--	21792	--	21792	--	23535
					--	--	--	--		1743	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	326,4	898,48	19,98	293265	6521	186962	93686	417906
					305,70	2,93	99782	956		30956	
21	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прок ладка в канализации в полиэтиленовой трубе по своб одному каналу трубопровода	м кабеля	875	319,07	93,31	279190	81645	810	143060	456030
					224,84	43,19	196735	37790		33780	
22	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутри объектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1, 5-5101	км	0,875	1256885,00	--	1099774	--	1099774	--	1187756
					--	--	--	--		87982	
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опираю щиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,6	13043,98	2846,33	125222	27325	54101	62532	202774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4562,10	958,00	43796	9197		15020	
27	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, ре зервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	9,6	82166,00	--	788794	--	788794	--	851897
					--	--	--	--		63103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20402232
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							265229
		Итого с временными									20667461
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							409216
		Итого с зимними удорожаниями									21076677
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							421534
		Итого с непредвиденными									21498210
		в текущих ценах на 2020 год									1 933 729
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									10 101 935
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									10 860 504
		ИТОГО									22 896 169
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							19 931 311
		НДС		12%							2 391 757
		Итого с НДС									22 323 068

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ГОС "Жолдарлысмаркетинг", БИН 020140003060

Тулеков О.А.
(ФИО)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Казгорпроект", БИН 060340011313

М.П.