Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Договор № 36 от 03 июня 2021 г.

Полная стоимость - 514 216 031,62 тенге в том числе
Стоимость на 2021 год - 260 736 093,03 тенге
Стоимость на 2022 год -253 479 938,59 тенге
из МБ 260 736 093,03
а) с начала строительства - 197 936 314,02 тенге
б) отчетный месяц - 106 404 723,02 тенге

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области (IV очередь)"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Подпрограмма	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2021 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области (IV очередь	тенге	030-015-159	260 736 093,03	78 220 827,91	59 380 894,21	18 839 933,70	91 531 591,00	216 776 247,72	74 483 306,11	197 936 314,02

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Турганбаев Д.А. _____
БИН 130940015928

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Монолит"
Шалимбетов С. _____
БИН 971240000654

М.П. (при наличии)
Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
_____

М.П. (при наличии)
Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

3-4исп

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 9

за за август 2021 год
на Площадка №39 (ул.Нуртазина 16)
по локальной смете №2-1-6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы (л.ГП-4)

1.1 Демонтажные работы

1	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (h=0,2м, существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции
2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м
3	3 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т
4	4 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км

Раздел 2 Вертикальная планировка (л.ГП-10)

2

5	5 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта
6	6 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта
7	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта
8	8 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км

58,86	3096,01	1291,81	182231	76036	–	151399	360320
	1804,2	577,45	106195	33989	–	26690	
85	832,2	–	70737	–	–	76396	158904
	832,2	–	70737	–	–	11771	
125,31	107		13408		–	–	14481
	–		–		–	1073	
1879,65	29		54510		–	–	58871
	–		–		–	4361	
348,57	38,91	38,91	13563	13563	–	4068	19041
	–	16,21	–	5650	–	1410	
348,57	28,11	28,11	9798	9798	–	2941	13758
	–	11,72	–	4085	–	1019	
348,57	211,51	201,32	73726	70174	31	17515	98540
	10,1	59,69	3521	20806	–	7299	
9149,97	29		265349		–	–	286577
	–		–		–	21228	

9	9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта

Раздел 3 Покрытия (л.ГП-7.11)

3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки, тип-1

10	10	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания
11	11	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (исключить 4 см) НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания
12	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Основание бетонное). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3
13	13	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия
14	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня
15	15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8) К=0,016;	м3

3.2 Асфальтобетонное покрытие проездов, хоз.площадок и дорожек, тип-2

16	16	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.15см). Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле

348,57	21,9	18,4	7634	6414	31	2781	11248
	3,41	7,67	1189	2674	–	833	
180	617,68	228,58	111182	41144	61985	21335	143118
	44,74	65,01	8053	11702	–	10601	
180	-168,69	-53,08	-30364	-9554	-20308	-3650	-36735
	-2,79	-15,99	-502	-2878	–	-2721	
18	17116,82	11,4	308103	205	282966	22719	357288
	1385,1	1,9	24932	34	–	26466	
180	7356,24	16,03	1324123	2885	1191748	141443	1582811
	719,39	8,2	129490	1476	–	117245	
58	1536,14	32,68	89096	1895	38499	53434	153932
	839,69	13,35	48702	774	–	11402	
0,928	54924		50969		50969	–	55047
	–		–		–	4078	
154,53	3767,74	1098,78	582229	169794	388291	70060	704472

17	17	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР = 108 %	м2
18	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия
19	19	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2 см) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия
20	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня
21	21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15) К=0,043;	м3
		3.3 Бетонная отмостка, тип-3		
22	22	1108-0101-0202	Основание щебеночное (под отмостку). Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания
23	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка бетонная, бетон кл.В15). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3
		<u>Раздел 4 МАФы (л.ГП-8,12,13)</u>		
		4.1 МАФы		
24	24	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.

	156,24	263,55	24144	40726	–	52183	
1030,2	1685,02	126,74	1735908	130568	1551708	90055	1972040
	52,06	28,88	53632	29752	–	146077	
1030,2	1489,2	128,84	1534174	132731	1350767	92281	1756571
	49,19	33,75	50676	34769	–	130116	
1030,2	655,03	0,09	674812	93	674173	590	729434
	0,53	–	546	–	–	54032	
370	1643,9	32,68	608243	12092	285466	340875	1025047
	839,69	13,35	310685	4940	–	75929	
15,91	48303		768501		768501	–	829981
	–		–		–	61480	
5,52	5334,79	1804,94	29448	9963	14211	9081	41611
	955,4	813,44	5274	4490	–	3082	
9,2	17116,82	11,4	157475	105	144627	11612	182614
	1385,1	1,9	12743	17	–	13527	
3	50278	182	150834	546	143727	7011	170473

25	25	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м x 0,44 м x 0,2 м) НР = 0	шт.
26	26	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м) НР = 0	комплект
27	27	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект
28	28	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект
29	29	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект
30	30	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.
31	31	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.

4.2 Стойка для сушки белья (комплект из 4-х стоек) - 1 шт

32	32	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта
33	33	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3
34	34	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта

	2187	47	6561	141	–	12628	
3	10739	82	32217	246	31971	–	34794
	–	20	–	60	–	2577	
1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
	62786	712	62786	712	–	99470	
1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
	7900	67	7900	67	–	9656	
1	239673	2991	239673	2991	228319	6972	266377
	8363	962	8363	962	–	19732	
1	181766	501	181766	501	159248	17308	215000
	22017	129	22017	129	–	15926	
1	104107	254	104107	254	99769	3768	116505
	4084	69	4084	69	–	8630	
1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
	11472	1414	11472	1414	–	23558	
1,5	4216,86	–	6325	–	–	4554	11749
	4216,86	–	6325	–	–	870	
0,5	21736,65	94,35	10868	47	7817	2750	14707
	6007,4	35,24	3004	18	–	1089	
1,5	951,59	–	1427	–	–	1027	2650
	951,59	–	1427	–	–	196	

35	35 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для сушки белья). Монтаж НР = 69 %	т конструкций
36	36 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
37	37 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности
38	38 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т
	4.3 Стойка для чистки ковров -2 шт		
39	39 1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта
40	40 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3
41	41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта
42	42 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для чистки ковров). Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций

0,12752	12385,45	1523,64	1579	194	394	741	2506
	7773,36	650,52	991	83	–	186	
0,13262	553098		73352		73352	–	79220
	–		–		–	5868	
3,86	970,1	1,09	3745	4	504	2591	6843
	838,51	0,56	3237	2	–	507	
0,00463	233773		1082		1082	–	1169
	–		–		–	87	
1	4216,86	–	4217	–	–	3036	7833
	4216,86	–	4217	–	–	580	
0,144	21736,65	94,35	3130	14	2251	792	4236
	6007,4	35,24	865	5	–	314	
1	951,59	–	952	–	–	685	1768
	951,59	–	952	–	–	131	
0,12956	12385,45	1523,64	1605	197	400	753	2547
	7773,36	650,52	1007	84	–	189	

43	43	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т
44	44	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности

Раздел 5 Озеленение (л.ГП-7)

45	45	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2
46	46	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2
47	47	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма
48	48	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.
49	49	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.

Итого

0,13474	553098		74524		74524	–	80486
	–		–		–	5962	
4,06	970,1	1,09	3939	4	530	2725	7197
	838,51	0,56	3404	2	–	533	
115	413,36	10,1	47536	1162	13576	29145	82815
	285,21	2,78	32799	320	–	6134	
115	253,33	159,71	29133	18367	3503	10451	42751
	63,16	40,11	7263	4613	–	3167	
11	2933,36	368,94	32267	4058	6235	20794	57306
	1997,62	150,5	21974	1656	–	4245	
11	5662,28	1211,69	62285	13329	1337	45881	116819
	4329,05	410,63	47620	4517	–	8653	
11	4117		45287		45287	–	48910
	–		–		–	3623	

13 684 869

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 108 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	716 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 178 959
- перевозка грузов, тенге	333 267
- накладные расходы, тенге	1 334 062
в т.ч. зарплата, тенге	120 065,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 013 692,00
Всего	**13 684 869,00**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	142 323,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	186 667,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 277,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 294 136,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**14 322 724,27**
Тендерная скидка 10%	1 432 272,43
Итого с учетом тендерной скидки	**12 890 451,84**
НДС (12 %)	1 546 854,22
Итого	**14 437 306,07**

ТОО "Монолит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт,**
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Место печати

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-4исп
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10
за за август 2021г
на Площадка №42 (ул.Конаева 209)
по локальной смете 2-1-9

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы (л.ГП-4)

1.1 Демонтажные работы

1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (h=0,2м, существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м
3	3	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Существующее сетчатое ограждение). Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций
4	4	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т
5	5	4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км

Раздел 2 Вертикальная планировка (л.ГП-10)

2

6	6	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта
7	7	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта
8	8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта

258,336	3096,01	1291,81	799811	333721	–	664487	1581442
	1804,2	577,45	466090	149176	–	117144	
98	832,2	–	81556	–	–	88079	183206
	832,2	–	81555	–	–	13571	
0,042	36037,14	1424,64	1514	60	14	999	2714
	34278,96	194,71	1440	8	–	201	
521,66	107		55818		–	–	60283
	–		–		–	4465	
7824,9	29		226922		–	–	245076
	–		–		–	18154	
462,3	38,91	38,91	17988	17988	–	5396	25255
	–	16,21	–	7494	–	1871	
462,3	28,11	28,11	12995	12995	–	3901	18248
	–	11,72	–	5418	–	1352	
462,3	211,51	201,32	97781	93070	42	23230	130692
	10,1	59,69	4669	27595	–	9681	

9	9 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	12135,375
10	10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	462,3

Раздел 3 Покрытия (л.ГП-7.11)

3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки, тип-1

11	11 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	108
12	12 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (исключить 4 см) НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	108
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Основание бетонное). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	10,8
14	14 1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	108
15	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	98
16	16 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8) К=0,016;	м3	1,568

29		351926		–	–	380080
–		–		–	28154	
21,9	18,4	10124	8506	42	3688	14917
3,41	7,67	1576	3546	–	1105	
617,68	228,58	66709	24687	37191	12801	85871
44,74	65,01	4832	7021	–	6361	
-168,69	-53,08	-18219	-5733	-12185	-2190	-22042
-2,79	-15,99	-301	-1727	–	-1633	
17116,82	11,4	184862	123	169779	13632	214374
1385,1	1,9	14959	21	–	15880	
7356,24	16,03	794474	1731	715049	84866	949687
719,39	8,2	77694	886	–	70347	
1536,14	32,68	150542	3203	65049	90286	260094
839,69	13,35	82290	1308	–	19266	
54924		86121		86121	–	93011
–		–		–	6890	

3 2 Асфальтобетонное покрытие проездов, тип-2

17	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.15см). Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле
18	18 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР = 108 %	м2
19	19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия
20	20 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2 см) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия
21	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня
22	22 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15) К=0,043;	м3

3.3 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок, тип-3

23	23 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания

207	3767,74	1098,78	779922	227447	520133	93849	943673
	156,24	263,55	32342	54555	–	69902	
1380	1685,02	126,74	2325328	174901	2078584	120633	2641638
	52,06	28,88	71843	39854	–	195677	
1380	1489,2	128,84	2055096	177799	1809415	123614	2353007
	49,19	33,75	67882	46575	–	174297	
1380	655,03	0,09	903941	124	903086	789	977108
	0,53	–	731	–	–	72378	
325	1643,9	32,68	534268	10621	250747	299417	900380
	839,69	13,35	272899	4339	–	66695	
13,975	48303		675034		675034	–	729037
	–		–		–	54003	
16,57	617,68	228,58	10235	3788	5706	1963	13174

24	24	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (исключить 2 см) НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 основания
25	25	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т
26	26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия
			3.4 Бетонная отмостка, тип-4	
27	27	1108-0101-0202	Основание щебеночное (под отмостку). Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания
28	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка бетонная, бетон кл.В15). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3
			<u>Раздел 4 МАФы (л.ГП-8)</u>	
			4.1 МАФы	
29	29	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.
30	30	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект

	44,74	65,01	741	1077	–	976	
16,57	-84,34	-26,53	-1398	-440	-935	-168	-1691
	-1,39	-8	-23	-133	–	-125	
0,013	146999,38	1882,68	1911	24	1887	14	2079
	–	1015	–	13	–	154	
16,57	1489,2	128,84	24676	2135	21726	1484	28253
	49,19	33,75	815	559	–	2093	
14,52	5334,79	1804,94	77461	26208	37381	23885	109454
	955,4	813,44	13872	11811	–	8108	
24,2	17116,82	11,4	414227	276	380432	30544	480353
	1385,1	1,9	33519	46	–	35582	
1	10739	82	10739	82	10657	–	11598
	–	20	–	20	–	859	
1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
	21385	127	21385	127	–	14493	

31	31	8601-0203-0101	Рукоход разборный (3,612 м x 0,850 м x 3,050 м) НР = 0	комплект
32	32	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м) НР = 0	комплект
33	33	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект
34	34	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект
35	35	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.
36	36	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.
37	37	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м) НР = 0	комплект
38	38	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект
39	39	8601-0101-0109	Карусель "Юла" НР = 0	комплект
40	40	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект
41	41	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект

1	171516	556	171516	556	155278	13948	200301
	15682	146	15682	146	–	14837	
1	245504	5303	245504	5303	218008	18575	285205
	22193	1640	22193	1640	–	21126	
1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
	7900	67	7900	67	–	9656	
1	239673	2991	239673	2991	228319	6972	266377
	8363	962	8363	962	–	19732	
1	50278	182	50278	182	47909	2337	56824
	2187	47	2187	47	–	4209	
1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
	11472	1414	11472	1414	–	23558	
1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
	62786	712	62786	712	–	99470	
1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
	7900	67	7900	67	–	9656	
1	137310	2746	137310	2746	125635	7307	156186
	8929	881	8929	881	–	11569	
1	181766	501	181766	501	159248	17308	215000
	22017	129	22017	129	–	15926	
1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051

Раздел 5 Озеленение (л.ГП-7)

42	42	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2
43	43	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2
44	44	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма
45	45	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.
46	46	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге

в т.ч. зарплата, тенге

	17851	157	17851	157	–	9189	
1314,47	413,36	10,1	543349	13276	155173	333128	946595
	285,21	2,78	374900	3654	–	70118	
1314,47	253,33	159,71	332995	209934	40039	119456	488647
	63,16	40,11	83022	52723	–	36196	
6	2933,36	368,94	17600	2214	3401	11342	31257
	1997,62	150,5	11986	903	–	2315	
6	5662,28	1211,69	33974	7270	729	25025	63719
	4329,05	410,63	25974	2464	–	4720	
6	4020		24120		24120	–	26050
	–		–		–	1930	

18 388 426

1 933 972
1 366 285
425 555
10 744 968
634 666
2 346 425
211 179

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 362 108
Всего	**18 388 426**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	191 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	250 825,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**376 610,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 207 101,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**19 245 515,20**
Тендерная скидка 10%	1 924 551,52
Итого с учетом тендерной скидки	**17 320 963,68**
НДС (12 %)	2 078 515,64
Итого	**19 399 479,32**

ТОО "Монолит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт**
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-4исп
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11
за август 2021г
на Площадка №44 (ул.Нуртазина 19А, ул.Нуртазина 21, ул.Нуртазина 22)
по локальной смете 2-1-11

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы (л.ГП-4)
1.1 Демонтажные работы

1	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (h=0,2м, существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции
2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м
3	3 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т
4	4 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км

Раздел 2 Вертикальная планировка (л.ГП-10)

2

5	5 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта
6	6 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта
7	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта
8	8 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км

254,8	3096,01	1291,81	788863	329153	–	655392	1559795
	1804,2	577,45	459710	147134	–	115540	
912	832,2	–	758966	–	–	819679	1704937
	832,2	–	758962	–	–	126292	
598,62	107		64052		–	–	69176
	–		–		–	5124	
8979,3	29		260400		–	–	281232
	–		–		–	20832	
1176,88	38,91	38,91	45792	45792	–	13735	64289
	–	16,21	–	19077	–	4762	
1176,88	28,11	28,11	33082	33082	–	9931	46454
	–	11,72	–	13793	–	3441	
1176,88	211,51	201,32	248922	236929	106	59136	332703
	10,1	59,69	11886	70248	–	24645	
30893,1	29		895900		–	–	967572
	–		–		–	71672	

9	9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта

Раздел 3 Покрытия (л.ГП-7,11)

3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки, тип-1

10	10	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания
11	11	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (исключить 4 см) НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания
12	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Основание бетонное). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3
13	13	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия
14	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня
15	15	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8) К=0,016;	м3

3.2 Асфальтобетонное покрытие проездов, хоз.площадок и дорожек, тип-2

16	16	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.15см). Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле

1176,88	21,9	18,4	25774	21655	106	9389	37976
	3,41	7,67	4013	9027	–	2813	
721,5	617,68	228,58	445656	164920	248456	85520	573670
	44,74	65,01	32280	46905	–	42494	
721,5	-168,69	-53,08	-121710	-38297	-81400	-14634	-147252
	-2,79	-15,99	-2013	-11537	–	-10908	
72,15	17116,82	11,4	1234979	823	1134221	91066	1432129
	1385,1	1,9	99935	137	–	106084	
721,5	7356,24	16,03	5307527	11566	4776922	566952	6344437
	719,39	8,2	519040	5916	–	469958	
242	1536,14	32,68	371746	7909	160632	222951	642273
	839,69	13,35	203205	3231	–	47576	
3,872	54924		212666		212666	–	229679
	–		–		–	17013	
505,92	3767,74	1098,78	1906175	555895	1271235	229370	2306389

17	17	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР = 108 %	м2
18	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия
19	19	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2 см) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия
20	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня
21	21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15) К=0,043;	м3
			3.3 Бетонная отмостка, тип-3	
22	22	1108-0101-0202	Основание щебеночное (под отмостку). Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания
23	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка бетонная, бетон кл.В15). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3

<u>Раздел 4 МАФы (л.ГП-8,12,13)</u>

4.1 МАФы

	—	—	—	—	—	—	
	156,24	263,55	79045	133335	–	170844	
3372,8	1685,02	126,74	5683235	427469	5080179	294834	6456315
	—	—	—	—	—	—	
	52,06	28,88	175588	97406	–	478246	
3372,8	1489,2	128,84	5022774	434552	4422314	302119	5750884
	—	—	—	—	—	—	
	49,19	33,75	165908	113832	–	425991	
3372,8	655,03	0,09	2209285	304	2207194	1931	2388113
	—	—	—	—	—	—	
	0,53	–	1788	–	–	176897	
1172	1643,9	32,68	1926651	38301	904233	1079744	3246907
	—	—	—	—	—	—	
	839,69	13,35	984117	15646	–	240512	
50,396	48303		2434278		2434278	–	2629020
	—		—		—	—	
	–		–		–	194742	
21,78	5334,79	1804,94	116192	39312	56072	35829	164183
	—	—	—	—	—	—	
	955,4	813,44	20809	17717	–	12162	
36,3	17116,82	11,4	621341	414	570648	45817	720531
	—	—	—	—	—	—	
	1385,1	1,9	50279	69	–	53373	

24	24	860[illegible]-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.
25	25	860[illegible]-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.
26	26	860[illegible]-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0	комплект
27	27	860[illegible]-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект
28	28	860[illegible]-0101-0109	Карусель "Юла" НР = 0	комплект
29	29	860[illegible]-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект
30	30	860[illegible]-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект
31	31	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект
32	32	8601-0106-0102	Домик-беседка с ограждением НР = 0	комплект
33	33	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект
34	34	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.

16	50278	182	804448	2912	766544	37392	909187
	2187	47	34992	752	–	67347	
16	10739	82	171824	1312	170512	–	185570
	–	20	–	320	–	13746	
2	1191453	2151	2382906	4302	2253032	103856	2685703
	62786	712	125572	1424	–	198941	
2	114006	229	228012	458	211754	13388	260712
	7900	67	15800	134	–	19312	
2	137310	2746	274620	5492	251270	14614	312373
	8929	881	17858	1762	–	23139	
2	181766	501	363532	1002	318496	34616	430000
	22017	129	44034	258	–	31852	
2	100742	486	201484	972	164810	28240	248102
	17851	157	35702	314	–	18378	
2	164286	497	328572	994	284808	33742	391299
	21385	127	42770	254	–	28985	
2	396351	3540	792702	7080	591906	169880	1039589
	96858	1567	193716	3134	–	77007	
2	561094	296	1122188	592	1108430	11066	1223914
	6583	80	13166	160	–	90660	
2	104107	254	208214	508	199538	7536	233010

35	35	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.
36	36	8601-0203-0101	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР = 0	комплект
37	37	8601-0204-0202	Шведская стенка одинарная НР = 0	комплект
38	38	8601-0201-0111	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом НР = 0	комплект
39	39	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект
			4.2 Стойка для сушки белья (комплект из 4-х стоек) - 1 шт	
40	40	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта
41	41	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3
42	42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
43	43	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для сушки белья). Монтаж НР = 69 %	т конструкций

	4084	69	8168	138	–	17260	
3	284951	4404	854853	13212	807225	28563	954089
	11472	1414	34416	4242	–	70673	
1	171516	556	171516	556	155278	13948	200301
	15682	146	15682	146	–	14837	
1	168740	2437	168740	2437	159978	5058	187702
	6325	785	6325	785	–	13904	
1	407222	852	407222	852	384765	17713	458930
	21605	294	21605	294	–	33995	
1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
	7729	480	7729	480	–	12506	
1,5	4216,86	–	6325	–	–	4554	11749
	4216,86	–	6325	–	–	870	
0,5	21736,65	94,35	10868	47	7817	2750	14707
	6007,4	35,24	3004	18	–	1089	
1,5	951,59	–	1427	–	–	1027	2650
	951,59	–	1427	–	–	196	
0,12752	12385,45	1523,64	1579	194	394	741	2506
	7773,36	650,52	991	83	–	186	

44	44	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
45	45	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности
46	46	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т
			4.3 Стойка для чистки ковров -2 шт	
47	47	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта
48	48	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3
49	49	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта
50	50	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для чистки ковров). Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций
51	51	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т

0,13262	553098		73352		73352	–	79220
	–		–		–	5868	
3,86	970,1	1,09	3745	4	504	2591	6843
	838,51	0,56	3237	2	–	507	
0,00463	233773		1082		1082	–	1169
	–		–		–	87	
1	4216,86	–	4217	–	–	3036	7833
	4216,86	–	4217	–	–	580	
0,144	21736,65	94,35	3130	14	2251	792	4236
	6007,4	35,24	865	5	–	314	
1	951,59	–	952	–	–	685	1768
	951,59	–	952	–	–	131	
0,12956	12385,45	1523,64	1605	197	400	753	2547
	7773,36	650,52	1007	84	–	189	
0,13474	553098		74524		74524	–	80486
	–		–		–	5962	

52	52	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой

Раздел 5 Озеленение (л.ГП-7)

53	53	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2
54	54	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2
55	55	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма
56	56	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.
57	57	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

4,06	970,1	1,09	3939	4	530	2725	7197
	838,51	0,56	3404	2	–	533	
1172	413,36	10,1	484458	11837	138355	297021	843997
	285,21	2,78	334266	3258	–	62518	
1172	253,33	159,71	296903	187180	35699	106509	435685
	63,16	40,11	74024	47009	–	32273	
26	2933,36	368,94	76267	9592	14737	49149	135449
	1997,62	150,5	51938	3913	–	10033	
26	5662,28	1211,69	147219	31504	3160	108443	276115
	4329,05	410,63	112555	10676	–	20453	
26	4020		104520		104520	–	112882
	–		–		–	8362	

49 717 762

4 780 299
2 594 599
761 583
31 824 195
1 220 352

- накладные расходы, тенге	5 615 516
в т.ч. зарплата, тенге	505 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 682 798
Всего	**49 717 762**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	517 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	678 170
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 018 260,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**51 931 257,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**52 035 119,51**
Тендерная скидка 10%	5 203 511,95
Итого с учетом тендерной скидки	**46 831 607,56**
НДС (12 %)	5 619 792,91
Итого	**52 451 400,47**

ТОО "Монолит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт,**
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-4исп
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за август 2021г

на Площадка №47 (ул.Сатпаева 1Б)

по локальной смете 2-1-14

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы (л.ГП-4)

1	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (h=0,2м, существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	29,4
2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	43
3	3 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Существующее сетчатое ограждение). Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,84
4	4 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	63,5
5	5 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	952,5

Раздел 2 Вертикальная планировка (л.ГП-10)

6	6 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	226,86

3096,01	1291,81	91023	37979	–	75622	179977
1804,2	577,45	53043	16977	–	13332	
832,2	–	35785	–	–	38647	80387
832,2	–	35784	–	–	5955	
36037,14	1424,64	30271	1197	280	19981	54272
34278,96	194,71	28794	164	–	4020	
107		6795		–	–	7339
–		–		–	544	
29		27623		–	–	29833
–		–		–	2210	
38,91	38,91	8827	8827	–	2647	12392
–	16,21	–	3677	–	918	

7	7 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	226,86
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,86
9	9 4121-0202-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	5955,075
10	10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	226,86

<u>Раздел 3 Покрытия (л.ГП-7.11)</u>

3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки, тип-1

11	11 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	138
12	12 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (исключить 4 см) НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	138

28,11	28,11	6377	6377	–	1914	8954
–	11,72	–	2659	–	663	
211,51	201,32	47983	45671	20	11399	64133
10,1	59,69	2291	13541	–	4751	
29		172697		–	–	186513
–		–		–	13816	
21,9	18,4	4968	4174	20	1810	7320
3,41	7,67	774	1740	–	542	
617,68	228,58	85240	31544	47522	16357	109725
44,74	65,01	6174	8971	–	8128	
-168,69	-53,08	-23279	-7325	-15569	-2799	-28164

13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Основание бетонное). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	13,8
14	14 1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	138
15	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	249
16	16 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8) К=0,016;	м3	3,984

3.2 Асфальтобетонное покрытие проездов, хоз. площадок и дорожек, тип-2

17	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.15см). Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	95,25
18	18 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР = 108 %	м2	635
19	19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	635

-2,79	-15,99	-385	-2207	–	-2086	
17116,82	11,4	236212	157	216940	17417	273919
1385,1	1,9	19114	26	–	20290	
7356,24	16,03	1015161	2212	913673	108441	1213490
719,39	8,2	99276	1132	–	89888	
1536,14	32,68	382499	8137	165279	229400	660851
839,69	13,35	209083	3324	–	48952	
54924		218817		218817	–	236322
–		–		–	17505	
3767,74	1098,78	358877	104659	239337	43184	434226
156,24	263,55	14882	25103	–	32165	
1685,02	126,74	1069988	80480	956450	55509	1215537
52,06	28,88	33058	18339	–	90040	
1489,2	128,84	945642	81813	832593	56880	1082724

20	20	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2 см) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	635
21	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	350
22	22	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15) К=0,043;	м3	15,05
			3.3 Бетонная отмостка, тип-3		
23	23	1108-0101-0202	Основание щебеночное (под отмостку). Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	5,928
24	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка бетонная, бетон кл.В15). Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	9,88
			<u>Раздел 4 МАФы (л.ГП-8,12,13)</u>		
			4.1 МАФы		
25	25	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	4
26	26	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	4

—	—	—	—	—	—	
49,19	33,75	31236	21431	–	80202	
655,03	0,09	415944	57	415550	364	449613
—	—	—	—	—	—	
0,53	–	337	–	–	33305	
1598,58	32,68	559503	11438	254174	322450	952509
—	—	—	—	—	—	
839,69	13,35	293892	4673	–	70556	
48303		726960		726960	–	785117
—		—		—	—	
–		–		–	58157	
5334,79	1804,94	31625	10700	15261	9752	44687
—	—	—	—	—	—	
955,4	813,44	5664	4822	–	3310	
17116,82	11,4	169114	113	155317	12471	196112
—	—	—	—	—	—	
1385,1	1,9	13685	19	–	14527	
50278	182	201112	728	191636	9348	227297
—	—	—	—	—	—	
2187	47	8748	188	–	16837	
10739	82	42956	328	42628	–	46392
—	—	—	—	—	—	

27	27	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0	комплект	1
28	28	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	1
29	29	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект	1
30	30	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1
31	31	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1
32	32	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1
33	33	8601-0106-0102	Домик-беседка с ограждением НР = 0	комплект	1
34	34	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект	1
35	35	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	1
36	36	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	2

–	20	–	80	–	3436	
1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
62786	712	62786	712	–	99470	
114006	229	114006	229	105877	6694	130356
7900	67	7900	67	–	9656	
239673	2991	239673	2991	228319	6972	266377
8363	962	8363	962	–	19732	
181766	501	181766	501	159248	17308	215000
22017	129	22017	129	–	15926	
100742	486	100742	486	82405	14120	124051
17851	157	17851	157	–	9189	
164286	497	164286	497	142404	16871	195650
21385	127	21385	127	–	14493	
396351	3540	396351	3540	295953	84940	519794
96858	1567	96858	1567	–	38503	
561094	296	561094	296	554215	5533	611957
6583	80	6583	80	–	45330	
104107	254	104107	254	99769	3768	116505
4084	69	4084	69	–	8630	
284951	4404	569902	8808	538150	19042	636060

4.2 Стойка для сушки белья (комплект из 4-х стоек) - 1 шт

37	37 1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5
38	38 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5
39	39 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5
40	40 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для сушки белья). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752
41	41 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262
42	42 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86
43	43 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463

11472	1414	22944	2828	–	47116	
4216,86	–	6325	–	–	4554	11749
4216,86	–	6325	–	–	870	
21736,65	94,35	10868	47	7817	2750	14707
6007,4	35,24	3004	18	–	1089	
951,59	–	1427	–	–	1027	2650
951,59	–	1427	–	–	196	
27902,33	13038,58	3558	1663	904	1023	4947
7773,36	3853,02	991	491	–	366	
553098		73352		73352	–	79220
–		–		–	5868	
970,1	1,09	3745	4	504	2591	6843
838,51	0,56	3237	2	–	507	
233773		1082		1082	–	1169

4.3 Стойка для чистки ковров -2 шт

44	44 1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1
45	45 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144
46	46 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1
47	47 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Металлоконструкции стойки для чистки ковров). Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956
48	48 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474
49	49 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06

Раздел 5 Озеленение (л.ГП-7)

–		–		–	87	
4216,86	–	4217	–	–	3036	7833
4216,86	–	4217	–	–	580	
21736,65	94,35	3130	14	2251	792	4236
6007,4	35,24	865	5	–	314	
951,59	–	952	–	–	685	1768
951,59	–	952	–	–	131	
27902,33	13038,58	3615	1689	919	1039	5026
7773,36	3853,02	1007	499	–	372	
553098		74524		74524	–	80486
–		–		–	5962	
970,1	1,09	3939	4	530	2725	7197
838,51	0,56	3404	2	–	533	

50	50 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	499
51	51 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	499
52	52 1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	11
53	53 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	11
54	54 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	11

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге

в т.ч. зарплата, тенге

413,36	10,1	206267	5040	58907	126462	359347
285,21	2,78	142320	1387	–	26618	
253,33	159,71	126412	79695	15200	45348	185501
63,16	40,11	31517	20015	–	13741	
2933,36	368,94	32267	4058	6235	20794	57306
1997,62	150,5	21974	1656	–	4245	
5662,28	1211,69	62285	13329	1337	45881	116819
4329,05	410,63	47620	4517	–	8653	
4117		45287		45287	–	48910
–		–		–	3623	

13 685 792

1 395 081
554 562
159 949
8 998 593
207 115
1 516 677
136 501

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 013 763
Всего	**13 685 792**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	142 332,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	186 680,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 296,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 295 100,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**14 323 690,20**
Тендерная скидка 10%	1 432 369,02
Итого с учетом тендерной скидки	**12 891 321,18**
НДС (12 %)	1 546 958,54
Итого	**14 438 279,72**

ТОО "Монолит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт,**
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-4исп
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №13
за август 2021г
на Наружное освещение. Площадка №39 (ул.Нуртазина 16)
по локальной смете 4-1-6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство освещения (L=46м, 3 опоры) (Ведомость объемов работ, л.32, спец-ция, л.6)									
1	1	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,8	2544,48	–	4580	–	–	3298	8508
						2544,48	–	4580	–	–	630	

2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора
3	3	2307-0405-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.
4	4	2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.
5	5	2900-0002-0001(пл)Том	Фундамент закладной Ф-18Б	шт
6	6	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 % К=3,000;	м заземления
7	7	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=3,000;	заземлитель
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта
9	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=3,000;	шт.
10	10	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.

3	25977,81	9537,81	77933	28613	–	48775	136845
	16440	3883,02	49320	11649	–	10137	
3	66475		199425		199425	–	215379
	–		–		–	15954	
3	6475		19425		19425	–	20979
	–		–		–	1554	
3	12021		36063		36063	–	38948
	–		–		–	2885	
6	251,54	2,54	1509	15	844	520	2191
	108,29	–	650	–	–	162	
3	1941,09	52,56	5823	158	3201	1971	8418
	821,42	–	2464	–	–	624	
1,8	951,59	–	1713	–	–	1233	3182
	951,59	–	1713	–	–	236	
3	5122,07	58,95	15366	177	6537	6261	23357
	2884	14,64	8652	44	–	1730	
3	1089		3267		3267	–	3528

11	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=3,000;	м кабеля
12	12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=3,000;	км
13	13	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник
14	14	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.
15	15	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта
16	16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта
17	17	1101-0205-0501	Земля просеянная для подсыпки в траншею НР = 72 %	м3 грунта
18	18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода
19	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля

	–		–		–	261	
30	322,2	130,62	9666	3919	1355	4080	14846
	146,4	42,49	4392	1275	–	1100	
0,0306	180030		5509		5509	–	5950
	–		–		–	441	
3	5303,33	2677,32	15910	8032	51	9108	27019
	2608,98	1185,84	7827	3558	–	2001	
3	30060		90180		90180	–	97394
	–		–		–	7214	
11	227,8	227,8	2506	2506	–	736	3501
	–	92,93	–	1022	–	259	
0,3	2188,03	–	656	–	–	472	1218
	2188,03	–	656	–	–	90	
4	866,42	–	3466	–	–	2496	6439
	866,42	–	3466	–	–	477	
0,012	447692,84	–	5372	–	3452	1459	7377
	159999	–	1920	–	–	546	
12	322,2	130,62	3866	1567	542	1632	5938

20	20	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля
21	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ввод в опоры) НР = 72 % К=3,000;	м кабеля
22	22	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля
23	23	2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км
24	24	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля
25	25	2113-0809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м
26	26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
27	27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта
28	28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта

	146,4	42,49	1757	510	–	440	
34	345,28	139,38	11740	4739	1525	5048	18131
	161,04	45,19	5475	1536	–	1343	
3,3	322,2	130,62	1063	431	149	449	1633
	146,4	42,49	483	140	–	121	
1,7	463,78	173,61	788	295	120	336	1214
	219,6	54,91	373	93	–	90	
0,05202	275429		14328		14328	–	15474
	–		–		–	1146	
0,046	29597,44	19838,74	1361	913	–	409	1912
	9758,7	4799,33	449	221	–	142	
46	47		2162		2162	–	2335
	–		–		–	173	
5,5	19,08	19,08	105	105	–	32	148
	–	7,95	–	44	–	11	
1,8	866,42	–	1560	–	–	1123	2898
	866,42	–	1560	–	–	215	
5,5	171,86	79,2	945	436	–	519	1581
	92,66	38,43	510	211	–	117	

29	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
30	30	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63Н 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.
31	31	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.
32	32	5108-0401-0259(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт.
33	33	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля
34	34	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км
35	35	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.
36	36	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.

Итого

1	5122,07	58,95	5122	59	2179	2087	7786
	2884	14,64	2884	15	–	577	
1	7431		7431		7431	–	8025
	–		–		–	594	
1	12606,19	431,73	12606	432	9132	2295	16093
	3042	146,4	3042	146	–	1192	
1	88520		88520		–	–	88520
	–		–		88520	–	
3	463,78	173,61	1391	521	212	593	2143
	219,6	54,91	659	165	–	159	
0,00306	110744		339		339	–	366
	–		–		–	27	
3	757,42	–	2272	–	33	1366	3929
	746,5	–	2240	–	–	291	
3	8768		26304		26304	–	28408
	–		–		–	2104	

831 613

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге	433 765
- оборудование, тенге	88 520
- накладные расходы, тенге	96 298
в т.ч. зарплата, тенге	8 667
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 043
Всего	**831 613**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	7 728,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 136,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 219,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**864 696,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**866 425,39**
Тендерная скидка 10%	86 642,54
Итого с учетом тендерной скидки	**779 782,85**
НДС (12 %)	93 573,94
Итого	**873 356,80**

ТОО "Монолит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: _____ **эксперт**

ТОО "Агау Эксперт Инжиниринг"

Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

аттестата или приказа, подпись)

Авторский надзор: _____

ТОО "Amir Zhoba"

Место печати

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

3-4исп

Форма

Заказчик: ГУ 'Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за август 2021 г.

на Наружное освещение. Площадка №42 (ул.Конаева 209)

по локальной смете 4-1-9

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство освещения (L=113м, 3 опоры) (Ведомость объемов работ, л.35, спец-ция, л.9)									
1	1	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,8	2544,48	–	4580	–	–	3298	8508

2	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора
3	3	2307-0405-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.
4	4	2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.
5	5	2900-0002-0001(пл)Том	Фундамент закладной Ф-18Б	шт
6	6	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 % К=3,000;	м заземления
7	7	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=3,000;	заземлитель
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта
9	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=3,000;	шт.
10	10	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.

	2544,48	–	4580	–	–	630	
3	25977,81	9537,81	77933	28613	–	48775	136845
	16440	3883,02	49320	11649	–	10137	
3	66475		199425		199425	–	215379
	–		–		–	15954	
3	6475		19425		19425	–	20979
	–		–		–	1554	
3	12021		36063		36063	–	38948
	–		–		–	2885	
6	251,54	2,54	1509	15	844	520	2191
	108,29	–	650	–	–	162	
3	1941,09	52,56	5823	158	3201	1971	8418
	821,42	–	2464	–	–	624	
1,8	951,59	–	1713	–	–	1233	3182
	951,59	–	1713	–	–	236	
3	5122,07	58,95	15366	177	6537	6261	23357
	2884	14,64	8652	44	–	1730	
3	1089		3267		3267	–	3528

11	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=3,000;	м кабеля
12	12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=3,000;	км
13	13	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник
14	14	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.
15	15	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта
16	16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта
17	17	1101-0205-0501	Земля просеянная для подсыпки в траншею НР = 72 %	м3 грунта
18	18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода
19	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля

	–		–		–	261	
30	322,2	130,62	9666	3919	1355	4080	14846
	146,4	42,49	4392	1275	–	1100	
0,0306	180030		5509		5509	–	5950
	–		–		–	441	
3	5303,33	2677,32	15910	8032	51	9108	27019
	2608,98	1185,84	7827	3558	–	2001	
3	30060		90180		90180	–	97394
	–		–		–	7214	
26,8	227,8	227,8	6105	6105	–	1794	8531
	–	92,93	–	2491	–	632	
0,8	2188,03	–	1750	–	–	1260	3251
	2188,03	–	1750	–	–	241	
9,8	866,42	–	8491	–	–	6114	15773
	866,42	–	8491	–	–	1168	
0,007	447692,84	–	3134	–	2014	851	4304
	159999	–	1120	–	–	319	
7	322,2	130,62	2255	914	316	952	3464

20	20	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля
21	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ввод в опоры) НР = 72 % К=3,000;	м кабеля
22	22	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля
23	23	2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км
24	24	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля
25	25	2113-0809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м
26	26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
27	27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта
28	28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта

	146,4	42,49	1025	297	–	257	
106	345,28	139,38	36600	14774	4755	15739	56526
	161,04	45,19	17070	4790	–	4187	
3,3	322,2	130,62	1063	431	149	449	1633
	146,4	42,49	483	140	–	121	
1,7	463,78	173,61	788	295	120	336	1214
	219,6	54,91	373	93	–	90	
0,12036	275429		33151		33151	–	35803
	–		–		–	2652	
0,113	29597,44	19838,74	3345	2242	–	1003	4696
	9758,7	4799,33	1103	542	–	348	
113	47		5311		5311	–	5736
	–		–		–	425	
13,35	19,08	19,08	255	255	–	76	357
	–	7,95	–	106	–	26	
4,45	866,42	–	3856	–	–	2776	7163
	866,42	–	3856	–	–	531	
13,35	171,86	79,2	2294	1057	–	1260	3838
	92,66	38,43	1237	513	–	284	

29	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
30	30	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63Н 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.
31	31	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.
32	32	5108-0401-0259(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт.
33	33	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля
34	34	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км
35	35	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.
36	36	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.

Итого

в том числе

1	5122,07	58,95	5122	59	2179	2087	7786
	2884	14,64	2884	15	–	577	
1	7431		7431		7431	–	8025
	–		–		–	594	
1	12606,19	431,73	12606	432	9132	2295	16093
	3042	146,4	3042	146	–	1192	
1	88520		88520		–	–	88520
	–		–		88520	–	
3	463,78	173,61	1391	521	212	593	2143
	219,6	54,91	659	165	–	159	
0,00306	110744		339		339	–	366
	–		–		–	27	
3	757,42	–	2272	–	33	1366	3929
	746,5	–	2240	–	–	291	
3	8768		26304		26304	–	28408
	–		–		–	2104	

914 103

- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	457 303
- оборудование, тенге	88 520
- накладные расходы, тенге	114 197
в т.ч. зарплата, тенге	10 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 154
Всего	**914 103**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	8 586
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 261
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 909**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**950 859,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**952 760,72**
Тендерная скидка 10%	95 276,07
Итого с учетом тендерной скидки	**857 484,65**
НДС (12 %)	102 898,16
Итого	**960 382,80**

ТОО "Монолит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **эксперт**
Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3-4исп
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Монолит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (4-я очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов. Площадки №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 03.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №15
за август 2021 г.
на Наружное освещение. Площадка №44 (ул.Нуртазина 19А, ул.Нуртазина 21, ул.Нуртазина 22)
по локальной смете 4-1-11

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Устройство освещения (L=371м, 10 опор) (Ведомость объемов работ, л.37, спец-ция, л.11)

1	1 1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	6
2	2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора	10
3	3 2307-0405-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	10
4	4 2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10
5	5 2900-0002-0001(пл)Том	Фундамент закладной Ф-18Б	шт	10
6	6 1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 % К=10,000;	м заземления	20
7	7 1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=10,000;	заземлитель	10
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	6

2544,48	–	15267	–	–	10992	28360
2544,48	–	15267	–	–	2101	
25977,81	9537,81	259778	95378	–	162584	456151
16440	3883,02	164400	38830	–	33789	
66475		664750		664750	–	717930
–		–		–	53180	
6475		64750		64750	–	69930
–		–		–	5180	
12021		120210		120210	–	129827
–		–		–	9617	
251,54	2,54	5031	51	2814	1733	7305
108,29	–	2166	–	–	541	
1941,09	52,56	19411	526	10671	6571	28061
821,42	–	8214	–	–	2079	
951,59	–	5710	–	–	4111	10607
951,59	–	5710	–	–	786	

9	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=10,000;	шт.	10
10	10	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=10,000;	шт.	10
11	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=10,000;	м кабеля	100
12	12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=10,000;	км	0,102
13	13	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	10
14	14	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10
15	15	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,1
16	16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,7
17	17	1101-0205-0501	Земля просеянная для подсыпки в траншею НР = 72 %	м3 грунта	32,4

5122,07	58,95	51221	590	21791	20870	77858
2884	14,64	28840	146	–	5767	
1089		10890		10890	–	11761
–		–		–	871	
322,2	130,62	32220	13062	4518	13600	49486
146,4	42,49	14640	4249	–	3666	
180030		18363		18363	–	19832
–		–		–	1469	
5303,33	2677,32	53033	26773	170	30358	90062
2608,98	1185,84	26090	11858	–	6671	
30060		300600		300600	–	324648
–		–		–	24048	
227,8	227,8	20069	20069	–	5895	28041
–	92,93	–	8187	–	2077	
2188,03	–	5908	–	–	4254	10975
2188,03	–	5908	–	–	813	
866,42	–	28072	–	–	20212	52147

18	18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	километр трубопрово	0,052
19	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	52
20	20	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	319
21	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ввод в опоры) НР = 72 % К=10,000;	м кабеля	11
22	22	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	1
23	23	2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,39066
24	24	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	км кабеля	0,371
25	25	2113-0809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	371

866,42	–	28072	–	–	3863	
447692,84	–	23280	–	14960	6323	31971
159999	–	8320	–	–	2368	
322,2	130,62	16754	6792	2349	7072	25732
146,4	42,49	7613	2209	–	1906	
345,28	139,38	110144	44462	14310	47367	170112
161,04	45,19	51372	14416	–	12601	
322,2	130,62	3544	1437	497	1495	5442
146,4	42,49	1610	467	–	403	
463,78	173,61	464	174	71	198	715
219,6	54,91	220	55	–	53	
275429		107599		107599	–	116207
–		–		–	8608	
29597,44	19838,74	10981	7360	–	3295	15418
9758,7	4799,33	3620	1781	–	1142	
47		17437		17437	–	18832
–		–		–	1395	

26	26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
27	27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта
28	28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта
29	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.
30	30	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63Н 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.
31	31	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.
32	32	5108-0401-0259(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт.
33	33	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля

43,8	19,08	19,08	836	836	–	251	1174
	–	7,95	–	348	–	87	
14,6	866,42	–	12650	–	–	9108	23499
	866,42	–	12650	–	–	1741	
43,8	171,86	79,2	7527	3469	–	4134	12594
	92,66	38,43	4059	1683	–	933	
1	5122,07	58,95	5122	59	2179	2087	7786
	2884	14,64	2884	15	–	577	
1	7431		7431		7431	–	8025
	–		–		–	594	
1	13159,99	985,53	13160	986	9132	2447	16856
	3042	355,6	3042	356	–	1249	
1	88520		88520		–	–	88520
	–		–		88520	–	
3	463,78	173,61	1391	521	212	593	2143

					219,6	54,91	659	165	–	159	
34	34 2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	
35	35 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=10,000;	шт.	10	757,42	–	7574	–	109	4554	13098
					746,5	–	7465	–	–	970	
36	36 2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=10,000;	шт.	10	8768		87680		87680	–	94694
					–		–		–	7014	

Итого	**2 766 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 483 832
- оборудование, тенге	88 520
- накладные расходы, тенге	370 104
в т.ч. зарплата, тенге	33 309
- сметная прибыль (8 %), тенге	198 345
Всего	**2 766 165**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	27 848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	36 524
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 840,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 885 377,00**
Итого в текущих прогнозных ценах 2021 года -100% (Инф=1,002)	**2 891 147,75**
Тендерная скидка 10%	289 114,78
Итого с учетом тендерной скидки	**2 602 032,98**

НДС (12 %)	312 243,96
Итого	**2 914 276,94**

ТОО "Монолит

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турганбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт,**
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор:
ТОО "Amir Zhoba"
Место печати

аттестата или приказа, подпись)