Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана»

Подрядчик: ТОО "NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)"

Договор № 36-018-21 от 2021-06-16

АКТ № 1

Форма 2

выполненных работ за август месяц 2021 года

Установка 19 детских площадок в комплексе в городе Жезказган

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Детская площадка 5х20(кол-во19)					
1	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1900,0000**		**1,96**	**3717,88**
		Итого оплата труда:				**0,58**	**1102,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**3717,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,42	793,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,19	360,91
		Сметная стоимость:				**2,56**	**4872,23**
2	**Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Разбивка участка**	**м2**	**1900,0000**		**130,18**	**247337,12**
		Итого оплата труда:				**130,18**	**247337,12**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		114,56	217656,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	37199,50
		Сметная стоимость:				**264,31**	**502193,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**247,0000**		**11555,26**	**2854148,87**
		Итого оплата труда:				**5934,50**	**1465821,43**
		Итого эксплуатация машин:				**2652,30**	**655117,82**
		Итого материалов:				**3653,34**	**902374,98**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5578,43	1377872,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,70	338561,68
		Сметная стоимость:				**18504,38**	**4570582,70**
4	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из отсева, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1900,0000**		**1197,23**	**2274736,85**
		Итого оплата труда:				**439,75**	**835517,41**
		Итого эксплуатация машин:				**190,76**	**362451,44**
		Итого материалов:				**610,57**	**1160083,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		474,93	902358,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,77	254167,65
		Сметная стоимость:				**1805,93**	**3431263,30**
5	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**1900,0000**		**-337,06**	**-640422,77**
		Итого оплата труда:				**-50,87**	**-96646,49**
		Итого эксплуатация машин:				**-29,93**	**-56863,28**
		Итого материалов:				**-263,18**	**-500042,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-54,94	-104378,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,36	-59584,08
		Сметная стоимость:				**-423,36**	**-804385,06**
6	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,8256**		**11555,26**	**113537,46**
		Итого оплата труда:				**5934,50**	**58310,08**
		Итого эксплуатация машин:				**2652,30**	**26060,45**
		Итого материалов:				**3653,34**	**35896,29**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5578,43	54811,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,70	13467,92
		Сметная стоимость:				**18504,38**	**181816,85**
7	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные (поребрики). Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**950,0000**		**3004,75**	**2854513,00**
		Итого оплата труда:				**1137,73**	**1080841,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1285,47**
		Итого материалов:				**1866,22**	**1772909,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1228,75	1167308,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,68	321745,70
		Сметная стоимость:				**4572,18**	**4343567,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7707568,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7707568,39**
	Материалы -		Тенге				**3371221,27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3592282,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**3616422,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**905919,28**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12229910,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3182,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3592282,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12229910,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3182,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3592282,57**
		РАЗДЕЛ 2.Тренажер 3х20(кол-во 3)					
8	**Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Разбивка участка**	**м2**	**180,0000**		**130,18**	**23431,94**
		Итого оплата труда:				**130,18**	**23431,94**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		114,56	20620,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	3524,16
		Сметная стоимость:				**264,31**	**47576,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,4000**		**11555,26**	**270393,05**
		Итого оплата труда:				**5934,50**	**138867,29**
		Итого эксплуатация машин:				**2652,30**	**62063,79**
		Итого материалов:				**3653,34**	**85488,16**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5578,43	130535,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,70	32074,26
		Сметная стоимость:				**18504,38**	**433002,57**
10	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из отсева, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**1197,23**	**215501,39**
		Итого оплата труда:				**439,75**	**79154,28**
		Итого эксплуатация машин:				**190,76**	**34337,50**
		Итого материалов:				**610,57**	**109902,61**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		474,93	85486,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,77	24079,04
		Сметная стоимость:				**1805,93**	**325067,05**
11	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**-337,06**	**-60671,63**
		Итого оплата труда:				**-50,87**	**-9155,98**
		Итого эксплуатация машин:				**-29,93**	**-5387,05**
		Итого материалов:				**-263,18**	**-47372,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-54,94	-9888,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,36	-5644,81
		Сметная стоимость:				**-423,36**	**-76204,90**
12	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5000**		**11555,26**	**17332,89**
		Итого оплата труда:				**5934,50**	**8901,75**
		Итого эксплуатация машин:				**2652,30**	**3978,45**
		Итого материалов:				**3653,34**	**5480,01**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5578,43	8367,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,70	2056,04
		Сметная стоимость:				**18504,38**	**27756,58**
13	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные (поребрики). Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**138,0000**		**3004,75**	**414655,57**
		Итого оплата труда:				**1137,73**	**157006,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**186,73**
		Итого материалов:				**1866,22**	**257538,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1228,75	169566,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,68	46737,80
		Сметная стоимость:				**4572,18**	**630960,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**880643,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**880643,21**
	Материалы -		Тенге				**411036,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**398205,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**404688,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102826,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1388157,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398205,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1388157,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398205,66**
		РАЗДЕЛ 3.Футбольное поле 12х24(кол-во 3)					
14	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**864,0000**		**1,96**	**1690,66**
		Итого оплата труда:				**0,58**	**501,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**1690,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,42	360,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,19	164,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2,56**	**2215,58**
15	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**103,6800**		**11555,26**	**1198049,21**
		Итого оплата труда:				**5934,50**	**615288,93**
		Итого эксплуатация машин:				**2652,30**	**274990,35**
		Итого материалов:				**3653,34**	**378778,29**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5578,43	578371,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1370,70	142113,66
		Сметная стоимость:				**18504,38**	**1918534,47**
16	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**864,0000**		**1197,23**	**1034406,65**
		Итого оплата труда:				**439,75**	**379940,55**
		Итого эксплуатация машин:				**190,76**	**164820,02**
		Итого материалов:				**610,57**	**527532,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		474,93	410335,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,77	115579,40
		Сметная стоимость:				**1805,93**	**1560321,84**
17	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**864,0000**		**-337,06**	**-291223,83**
		Итого оплата труда:				**-50,87**	**-43948,72**
		Итого эксплуатация машин:				**-29,93**	**-25857,83**
		Итого материалов:				**-263,18**	**-227387,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-54,94	-47464,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,36	-27095,08
		Сметная стоимость:				**-423,36**	**-365783,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1942922,69**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1942922,69**
	Материалы -		Тенге				**678923,25**
	Всего заработная плата -		Тенге				**951781,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**941603,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230762,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3115288,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**851,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**951781,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3115288,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**851,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**951781,88**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10531134,29**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4567360,64**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1502592,40**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**374909,47**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4461181,25**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**4962714,27**
	ИТОГО:		Тенге				**15493848,56**
	Сметная прибыль		Тенге				**1239507,87**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**16733356,43**
	Всего		Тенге				**16 733 356,43**
	Непредвиденные работы-2%		Тенге				**334 667,13**
	Всего непредвиденные работы-2%		Тенге				**17 068 023,56**
	НДС 12%		Тенге				**2 048 162,83**
	Итого с учетом НДС 12%		Тенге				**19 116 186,39**
	Тендерная скидка 35,00413753%		Тенге				**6 691 456,17**
	ИТОГО с тендерной скидкой 35,00413753%		Тенге				**12 424 730,21**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» Есетов Е.Ж.

Подрядчик: ТОО "NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)" Боровинский Н.Ю.

гав сектор ЖКХ Р. Есетжан
отд. отдела Ұлбестанов М.