		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником тепла является пункт смещения с параметрами теплоносителя 90-70˚С. Проектом предусматривается реконструкция участка тепловых сетей тепловых сетей у дома №33 микрорайона 23 с заменой диаметра стальных электросварных трубопроводов в надземной прокладки в сторону увеличения с 2ᴓ159х4,5 на 2ᴓ273х6.0(протяженность сетей 2ᴓ273х6.0 составляет 26,0м), а также реконструкция участка теплосети существующие диаметры стальных электросварных трубопроводов 2ᴓ159х4.5/250мм по ГОСТ20295 гр. В из стали марки Прокладка тепловых сетей к детскому саду «Солнышко» принята в подземном исполнении и частично по подвалу здания. На подземном участке трубопроводы прокладывается в непроходных железобетонных каналах лоткового типа. Для подземной прокладки тепловых сетей приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, гр.В из стали марки Ст 20 по ГОСТ 1050-88 с теплоизоляцией ППУ-ОЦ в спиральной оболочке из тонколистовой стали. Антикоррозийная защита и тепловая изоляция предизолированных трубопроводов выполнена в заводский условиях. Стыки трубопроводов изолируются специальными кожухами заводского изготовления. После монтажа трубопроводов необходимо выполнить 100% просветку сварных стыков, провести гидравлические испытания трубопроводов. После гидравлического испытания трубопроводы теплосети(кроме теплоизолированных труб) покрыть антикоррозийным покрытием: краска БТ-177-2 слоя по грунтовке ГФ-021, изолировать изделиями из минваты и обернуть стеклопластиком рулонным РСТ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2019 год ;
месяц, год