форма 3

Тапсырысберуші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»ММ-і
Инженер: «Корпорация Али» ЖШС
Мердігер: «Sapa complex» ЖШС
Нысан: Шымкент қаласы. Енбекші ауданы Тұрдыабат м/а. Жастық-1 көшесі жане аяқжолдарын орташа жөндеу
Келісім шарт: №226 04.02.2021ж.

**2021 жылғы сәуір айының 27 орындалған жұмыстардың №1 анықтама**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру козі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | күні | Атауы | коды | Атауы | коды | | |
| | | №226 келісім шарт | 04.02.2021ж. | | | ЖШС | 17 | | |
| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | Орындалған жұмыстың құны және шығындар тенге | | | | | | | ҚҚС есепті айда (Сәуір айы үшін) | Төлеу сомасы |
| | Жылды сомасы | есепті айдың Сәуір айы ҚҚС сыз | 1-бағыннан | | | | | | |
| | | | Соның ішінде | | 2021 жылдың 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамынан кірмейтін өзге де шығындардың құны | қосымша шығындар | | | |
| | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдарда р сатып алу | Өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Шымкент қаласы Енбекші ауданы Тұрдабат т/а Жастық-1 көшесін және аяқжолдарын орташа жөндеу | 5 456 000 | 4 871 429 | | | | | | 584 571 | 5 456 000 |
| **Төленетін сомма** | | | | | | | | | 5 456 000 |

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»ММ-н басшысы орынбасарының м.у.а.
_____ М .Баимбетов
«28» 04 2021 жыл

Инженер:
«Корпорация Али» ЖШС
директоры:
_____ А.Ә. Орынбасарқызы
«___» _____ 2021 жыл

Мердігер
«Sapa complex» ЖШС
директоры:
_____ Сейтжаппар А. Н.
«___» _____ 2021 жыл

**Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта автомобильных дорог города Шымкент»**
**Инженер: ТОО «Корпорация Али»**
**Подрядчик: ТОО «Sapa complex»**
**Наименование объекта:Средний ремонт улиц и тротуаров ж/м Турдыабад, ул.Жастык-1, Енбекшинский район, г. Шымкент**
**Договор подряда (контракт) №226 от 04.02.2021**

# А К Т № 1
## о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 27 апреля 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Устройство тротуара** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий /бордюр/** | м бортового камня | 550 | | 1823,04 | 31,53 | 1002672 | 17341 | 563426 | 462898 | 1582816 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 767,10 | 12,19 | 421905 | 6704 | | 117246 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2102-0101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,059 | 32,45 | 16671,00 | | | | 540974 | | |
| 2 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр** | м3 | 34,4 | | 35654,00 | -- | 1226498 | -- | 1226498 | -- | 1324618 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 98120 | |
| 3 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик** | м3 | 12,8 | | 41815,00 | -- | 535232 | -- | 535232 | -- | 578051 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42819 | |
| 4 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /поребрик/** | м бортового камня | 550 | | 1372,93 | 31,53 | 755112 | 17341 | 315866 | 462898 | 1315451 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 767,10 | 12,19 | 421905 | 6704 | | 97441 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 2102-0101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,032 | 17,6 | 16671,00 | | | | 293410 | | |
| 5 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см /10 см/. Устройство** | м2 покрытия | 560,669 | | 563,60 | 144,81 | 315992 | 81190 | 85070 | 187403 | 543667 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 267,06 | 42,43 | 149732 | 23789 | | 40272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 0,174 | 97,556406 | 872,00 | | | | 85069 | | |
| 6 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | **Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** | м2 покрытия | 560,669 | | -47,12 | -9,10 | -26419 | -5102 | -14667 | -8798 | -38035 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -11,86 | -2,67 | -6650 | -1497 | | -2817 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **0,03** | **16,82007** | **872,00** | | | | **14667** | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **5306568** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **986892** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **110770** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **35700** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **2711425** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **1104401** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **393081** | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **5306568** | | | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом k=0.91799988 | Тенге | | | **4871429** | | | | | | |
| | | НДС-12% | Тенге | | | **584571** | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | **5456000** | | | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор ТОО "Корпорация Али"**
_____ **А.Ә. Орынбасарқызы**

**Инженер-эксперт ТОО "Корпорация Али"**
_____ **Карабаев Б. Ж.**

**Инженер-эксперт ТОО "Корпорация Али"**
_____ **Калдыбеков Е. Е.**

**Инженер-эксперт ТОО "Корпорация Али"**
_____ **Қарабаев Ю. И.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Sapa complex"**
_____ **Сейтжаппар А. Н.**