Заказчик: *Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "UNISERV"*
Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913*

Справка № 2 от 20 августа 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS00283	24247	14-05-20-9/21	08.06.2021	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	105 527 648,88								5 563 095,13	
В том числе: в текущем месяце	51 922 221,21	46 359 126,08							5 563 095,13	51 922 221,21
Выплата аванса	131 780 257,22									
Удержание аванса	26 828 953,85									22 252 379,04
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**210 478 952,25**									**29 669 842,17**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Шаймин К.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"

Карабаев К.К.

Заказчик **АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "UNISERV"**

Объект **"Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Екатеринбург) - Алматы» км 856-913»**

Договор подряда (контракт) : **№14-05-20-9/21 от 08.06.2021г.**

АКТ №2

выполненных работ за август месяц 2021 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Расчистка территории**									
1.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	40,00	146 860,60	5 874 424,00	23,00	3 377 793,80	58%		-
	ИТОГО				**5 874 424,00**		**3 377 793,80**	**58%**		-
2	**Разборка существующей дорожной одежды**							**0%**		
2.1	Фрезерование существующего покрытия из м/з а/б на среднюю толщину 4 см с транспортировкой разобранного материала на объездную дорогу на расстояние до 2 км	м2	61 419,60	141,90	8 715 441,69	-	-	0%		-
2.2	Разборка основания старой дороги с перемещением материала в объездную дорогу	м3	10 000,00	403,98	4 039 800,00	5 876,58	2 374 020,79	59%		-
	ИТОГО				**12 755 241,69**		**2 374 020,79**	**19%**		-
3	**Демонтаж существующих дорожных знаков**							**0%**		
3.1	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек с фундаментами с погрузкой и транспортировкой на свалку на расстояние 33 км	шт	18,00	82 954,11	1 493 173,98	-	-	0%		-

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
3.2	Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	88,00	6 135,85	539 954,80	-	-	0%		-
3.3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	м	15,00	742,82	11 142,30	-	-	0%		-
	ИТОГО				**2 044 271,08**	-	-	**0%**		-
4	**Демонтаж существующих ж/б труб**					-		0%		
4.1	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,0 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	8,00	1 175 362,09	9 402 896,72	1,00	1 175 362,09	13%	1,00	1 175 362,09
4.2	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,5 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	3,00	1 953 629,10	5 860 887,30	-	-	0%		-
4.3	Демонтаж существующих ж/б труб отв.(4х2,5) м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	2,00	1 609 689,80	3 219 379,60	-	-	0%		-
	ИТОГО				**18 483 163,62**	-	**1 175 362,09**	**6%**		**1 175 362,09**
5	**Объездная дорога**					-		0%		
5.1	Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см	м3	15 000,00	145,56	2 183 400,00	16 000,00	2 328 960,00	107%	4 000,00	582 240,00
5.2	Вырубка дикораструцей поросли со сбором в кучи с погрузкой и транспортировкой распиленного материала на расстояние до 30 км на базу	м2	6 000,00	273,57	1 641 420,00	-	-	0%		-
5.3	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	28 000,00	267,25	7 483 000,00	21 600,00	5 772 600,00	77%	5 400,00	1 443 150,00
5.4	Устройство объездной дороги серповидного профиля из ГПС и из материала от разборки существующего покрытия и основания толщиной 20 см	км	10,00	5 589 987,40	55 899 874,00	7,00	39 129 911,80	70%	1,00	5 589 987,40
5.5	Устройство дорожных знаков	шт	-		-	-	-	0%		-
5.5.1	- 900 x 900 (масса 3 кг)	шт	6,00	33 177,65	199 065,90	-	-	0%		-
5.5.2	- 700 x 700 (масса 3,3 кг)	шт	6,00	34 188,32	205 129,92	-	-	0%		-
5.5.3	500 x 2250	шт	2,00	49 189,53	98 379,06	-	-	0%		-
5.5.4	350 x 700	шт	2,00	30 794,73	61 589,46	-	-	0%		-

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
5.5.5	350 x 1350	шт	2,00	35 078,42	70 156,84	-	-	0%		-
	ИТОГО				**67 842 015,18**	-	**47 231 471,80**	**70%**		**7 615 377,40**
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**106 999 115,57**	-	**54 158 648,48**	**51%**		**8 790 739,49**
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						-		**0%**		
1	**Земляное полотно на основной дороге**					-		**0%**		
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	118 908,51	86,60	10 297 476,97	36 729,52	3 180 776,43	31%	7 929,52	686 696,43
1.2	Рыхление существующих откосов насыпей на глубину 0,35 м	м3	105 011,83	13,59	1 427 110,77	27 071,34	367 899,51	26%	27 071,34	367 899,51
1.3	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	60 000,00	309,62	18 577 200,00	10 026,20	3 104 312,04	17%	10 026,20	3 104 312,04
1.4	Выемка непригодного грунта	м3	77 353,60	539,84	41 758 567,42	24 537,00	13 246 054,08	32%	24 537,00	13 246 054,08
1.5	Снятие вскрыши на карьерах толщиной 0,20 м	м2	500 000,00	81,61	40 805 000,00	-	-	0%		-
1.6	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой, с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	28 900,00	933,76	26 985 664,00	20 909,46	19 524 417,37	72%	20 909,46	19 524 417,37
1.7	Рытье кюветов у основания насыпи мех способом	м3	4 500,00	1 812,23	8 155 035,00	-	-	0%		-
1.8	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	30 000,00	98,12	2 943 600,00	6 213,57	609 675,49	21%	6 213,57	609 675,49
1.9	Планировка дна и откосов кюветов вручную	м2	5 000,00	309,44	1 547 200,00	-	-	0%		-
1.10	Устройство разделяющей прослойки геотекстиля, поверхностная плотность 250 г/м2 с нахлестом 17%	м2	24 200,00	343,30	8 307 860,00	-	-	0%		-
	ИТОГО				**160 804 714,16**	-	**40 033 134,92**	**25%**		**37 539 054,92**
ВСЕГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**160 804 714,16**	-	**40 033 134,92**	**25%**		**37 539 054,92**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						-		**0%**		
1	**Дорожная одежда по основной дороге**					-		**0%**		
1.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС средней толщиной слоя 20 см	м3	5 000,00	4 736,27	23 681 350,00	-	-	0%		-
	ИТОГО				**23 681 350,00**	-	-	**0%**		-
ВСЕГО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					**23 681 350,00**	-	-	**0%**		-

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ						-		**0%**		
1	**Устройство труб d=1,5м одноочковых (11 шт.)**					-		**0%**		
1.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	633,77	1 010,74	640 576,69	29,02	29 331,67	5%	29,02	29 331,67
1.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	21,05	10 957,21	230 649,27	-	-	0%		-
1.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	65,00	8 799,09	571 940,85	-	-	0%		-
1.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	60,27	37 413,10	2 254 887,54	-	-	0%		-
1.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	104,00	120 986,87	12 582 634,48	-	-	0%		-
1.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	647,33	4 992,41	3 231 736,77	-	-	0%		-
1.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	65,05	6 074,23	395 128,66	-	-	0%		-
	ИТОГО				**19 907 554,26**	-	**29 331,67**	**0%**		**29 331,67**
2	**Устройство ж/б круглых труб d=2x1,5м двухочковых (3 шт.)**					-		**0%**		
2.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	568,46	1 030,84	585 991,31	-	-	0%		-
2.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	19,26	10 957,22	211 036,06	-	-	0%		-
2.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	56,80	8 799,09	499 788,31	-	-	0%		-
2.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	98,74	37 413,11	3 694 170,48	-	-	0%		-
2.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	75,12	159 148,92	11 955 266,87	-	-	0%		-
2.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	531,64	4 992,41	2 654 164,85	-	-	0%		-
	ИТОГО				**19 600 417,88**	-	-	**0%**		-
5	**Устройство прямоугольных труб отверстием 2x(4x2,5)м двухочковых (1 шт.)**					-		**0%**		
5.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 023,07	774 985,76	-	-	0%		-

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
5.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04	-	-	0%		-
5.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49	-	-	0%		-
5.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71	-	-	0%		-
5.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	132,08	121 370,87	16 030 664,51	-	-	0%		-
5.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07	-	-	0%		-
5.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57	-	-	0%		-
5.8	Устройство бетонного лотка	м3		38 227,61	-	-	-	0%		-
5.9	Укрепительные работы	м2		10 329,89	-	-	-	0%		-
5.10	Обратная засыпка	м3		845,95	-	-	-	0%		-
	ИТОГО				**24 784 897,15**	-	-	**0%**		-
ВСЕГО ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					**64 292 869,29**	-	**29 331,67**	**0%**		**29 331,67**
ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА						-		**0%**		
1	**Переустройство ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ**					-		**0%**		
1.1	Переустройство ВЛ-35кВ	объект	1,00	4 030 792,12	4 030 792,12	-	-	0%		-
1.2	Переустройство ВЛ-10кВ	объект	1,00	9 042 378,18	9 042 378,18	-	-	0%		-

No	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*за ед.*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*	*Объем работ*	*финансирование*
	ИТОГО				**13 073 170,30**	-	-	**0%**		-
2	**Переустройство сетей телекоммуникаций**					-		**0%**		
2.1	Переустройство сетей телекоммуникаций	объект	1.00	23 252 950,15	23 252 950,15	-	-	0%		-
	ИТОГО				**23 252 950,15**	-	-	**0%**		-
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					**36 326 120,45**	-	-	**0%**		-
ОБУСТРОЙСТВО						-		**0%**		
8	**Озеленение**					-		**0%**		
8.1	Вырубка деревьев мягких пород с корчевкой пней	шт.	100,00	989,77	98 977,00	-	-	0%		-
8.2	Компенсационные посадки деревьев	шт.		-	-	-	-	0%		-
	ИТОГО				**98 977,00**		-	**0%**		-
ВСЕГО ОБУСТРОЙСТВО					**98 977,00**		-			-
ВСЕГО ОБЪЕКТУ					**392 203 146,47**		**94 221 115,07**			**46 359 126,08**
НДС - 12 %					**47 064 377,58**		**11 306 533,81**			**5 563 095,13**
ИТОГО с НДС					**439 267 524,05**		**105 527 648,88**			**51 922 221,21**

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"

Заместитель директора - Темирханов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела ОЭиБД - Абилов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОПРиМ - Ястребова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Руководитель проекта - Каребаев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Служба технического надзора: ТОО "Санаинжиниринг"

Главный инженер проекта - Бекебаев А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "UNISERV"

АКТ № 2 от 20 августа 2021 года

август 2021 года

Программа 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования, подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование а/д республиканского значения"

основные виды работ	ед.изм.	всего по договору	сумма финансирования на 2021год	сумма полученной предоплаты	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению по настоящему акту
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	**тенге**	**13 352 640 000,00**	**439 267 524,05**	**131 780 257,22**	**105 527 648,88**	**51 922 221,21**	**22 252 379,04**	**29 669 842,17**
без НДС	тенге	11 922 000 000,00	392 203 146,47	117 660 943,95	94 221 115,07	46 359 126,08	19 868 195,57	26 490 930,51
НДС	тенге	1 430 640 000,00	47 064 377,58	14 119 313,27	11 306 533,81	5 563 095,13	2 384 183,47	3 178 911,66

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Акмолинского областного филиала АО НК "ҚазАвтоЖол"

Акмолинский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

Темирханов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"

"UNISERV"

Карабаев К.К.