ый комплекс АВС (редакция 2020.4)

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги по ул Махамбетова по ул Жангедин до ул Торайгырова**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№189** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	504	204,80	195,59	103219	98578	45	22887	136194
					9,12	53,95	4596	27191		10088	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	659,736	330,00	--	217713	--		--	235130
					--	--	--	--		17417	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	504	76,17	76,17	38390	38390	--	10600	52909
					--	29,21	--	14722		3919	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	504	36,29	36,29	18290	18290	--	3934	24002
					--	10,84	--	5463		1778	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	504	80,98	69,41	40814	34983	1058	9297	54120
					9,47	16,15	4773	8140		4009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				418426	190241	1103	46718	502355
							9369	55516	--	37211	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				418426				
		Материалы	тенге				1103				
		Всего заработная плата	тенге					64885			
		Транспортные расходы	тенге				217713				
		Накладные расходы	тенге				46718				
		Сметная прибыль	тенге				37211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				502355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					64885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				502355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					64885			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336	32,82	32,82	11028	11028	--	3116	15275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	12,88	--	4328		1131	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	336	103,90	103,90	34910	34911	--	9863	48355
					--	40,77	--	13699		3582	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	188,16	4095,79	1037,38	770664	195193	548892	75160	913490
					141,26	228,60	26579	43013		67666	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	294	4824,99	1073,50	1418547	315609	1061408	120505	1662176
					141,26	238,26	41530	70048		123124	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	560	156,70	130,79	87753	73242	67	37009	134743
					25,79	35,40	14444	19824		9981	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	81,3008	2958,00	--	240488	--	240488	--	259727
					--	--	--	--		19239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2563390	629983	1850855	245653	3033766
							82553	150912	--	224723	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2563390				
		Материалы	тенге				1610366				
		Всего заработная плата	тенге					233465			
		Местные материалы	тенге				240488				
		Накладные расходы	тенге				245653				
		Сметная прибыль	тенге				224723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3033766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					233465			171
		Сметная заработная плата	тенге				3033766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								171
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					233465			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	945	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527		1430	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	4188,94	300,98	1340	96	1070	194	1657
					543,88	101,22	174	32		123	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	27161,24	1147,87	4346	183	3294	829	5589
					5429,20	265,02	869	42		414	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5458,00	--	10916	--	10916	--	11789
					--	--	--	--		873	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
					--	--	--	--		541	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	703,96928	3150,00	--	2217503	--		--	2394903
					--	--	--	--		177400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2256907	1896	29374	9250	2447450
							8134	601	--	181292	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2256907				
	Материалы		тенге				5309				
	Всего заработная плата		тенге					8735			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				24065				
	Транспортные расходы		тенге				2217503				
		Накладные расходы	тенге				9250				
		Сметная прибыль	тенге				181292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2447449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2447449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5983571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				100056				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					822120			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					207029			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1881332		
		- Перевозка грузов	тенге				2435216				
		- Накладные расходы	тенге							301621	
		- Сметная прибыль	тенге							443226	

В том числе строительно монтажные работы	5 983 571
СМР	5 983 571
Всего по главе	5 983 571
Временные здания и сооружения 1,04%	62 229
ИТОГО	6 045 800
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	87 060
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	106 033
ИТОГО	6 238 893
Непредвиденные работы и затраты - 2%	122 657
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6 361 550
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	6 679 857
Итого с понижающим коэффициентом К=0,978054899	6 533 267
НДС 12%	783 992
ИТОГО ПО АКТУ	7 317 258,51

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Асем-Кырылыс-Кызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Орда ЭнергоСтрой"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги по ул Махамбетова по ул Жангедин до ул Торайгырова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№189** от 22.06.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	282,744	330,00	--	93306	--		--	100770
					--	--	--	--		7464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				93306	--	--	--	100770
							--	--	--	7464	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				93306				
		Транспортные расходы	тенге				93306				
		Сметная прибыль	тенге				7464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				100770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				100770				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,64	4095,79	1037,38	330285	83654	235240	32212	391496
					141,26	228,60	11391	18434		29000	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	126	4824,99	1073,50	607949	135261	454889	51645	712362
					141,26	238,26	17799	30021		52768	
		Укрепление обочины									
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,8432	2958,00	--	103066	--	103066	--	111311
					--	--	--	--		8245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1041300	218915	793195	83857	1215169
							29190	48455	--	90013	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1041300				
		Материалы	тенге				690128				
		Всего заработная плата	тенге					77645			
		Местные материалы	тенге				103066				
		Накладные расходы	тенге				83857				
		Сметная прибыль	тенге				90013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1215170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					77645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1215170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					77645			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
5	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	301,70112	3150,00	--	950359	--		--	1026388
					--	--	--	--		76029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				950359	--	--	--	1026388
							--	--	--	76029	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				950359				
		Транспортные расходы	тенге				950359				
		Сметная прибыль	тенге				76029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1026388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1026388				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2342325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				29190				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					218915			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					48455			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						793195		
		- Перевозка грузов	тенге				1043665				
		- Накладные расходы	тенге							83857	
		- Сметная прибыль	тенге							173506	

В том числе строительно монтажные работы	2 342 325
СМР	2 342 325
Всего по главе	2 342 325
Временные здания и сооружения 1,04%	24 360
ИТОГО	2 366 685
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	34 080
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	41 508
ИТОГО	2 442 273
Непредвиденные работы и затраты - 2%	48 015
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2 490 288
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	2 614 893
Итого с понижающим коэффициентом К=0,978054899	2 557 508
НДС 12%	306 901
ИТОГО ПО АКТУ	2 864 409,49

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Орда ЭнергоСтрой"

Технический надзор:
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"