Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги Арай-Шугыла 3 улица**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	963	204,80	195,59	197222	188353	86	43730	260228
					9,12	53,95	8783	51954		19276	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1260,567	330,00	--	415987	--		--	449266
					--	--	--	--		33279	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	963	76,17	76,17	73352	73351	--	20253	101093
					--	29,21	--	28129		7488	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	963	36,29	36,29	34947	34947	--	7516	45860
					--	10,84	--	10439		3397	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	963	80,98	69,41	77984	66841	2023	17764	103408
					9,47	16,15	9120	15552		7660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				799492	363492	2109	89263	959855
							17903	106074	--	71100	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				799492				
		Материалы	тенге				2109				
		Всего заработная плата	тенге					123977			
		Транспортные расходы	тенге				415987				
		Накладные расходы	тенге				89263				
		Сметная прибыль	тенге				71100				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				959855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					123977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				959855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					123977			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	642	32,82	32,82	21070	21070	--	5954	29186
					--	12,88	--	8269		2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	642	103,90	103,90	66704	66703	--	18846	92393
					--	40,77	--	26174		6844	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	426,93	4095,79	1037,38	1748616	442888	1245420	170537	2072685
					141,26	228,60	60308	97596		153532	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	561,75	4824,99	1073,50	2710438	603039	2028046	230251	3175944
					141,26	238,26	79353	133843		235255	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	1070	156,70	130,79	167671	139945	129	70713	257455
					25,79	35,40	27597	37878		19071	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	108,885	2958,00	--	322082	--	322082	--	347849
					--	--	--	--		25767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5036581	1273645	3595677	496301	5975512
							167258	303760	--	442631	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5036581				
	Материалы		тенге				3273594				
	Всего заработная плата		тенге					471018			
	Местные материалы		тенге				322082				
		Накладные расходы	тенге				496301				
		Сметная прибыль	тенге				442631				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				5975513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	тенге					471018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5975513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	тенге					471018			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4826,68	808,30	14480	2425	1418	12341	28967
					3545,60	263,37	10637	790		2146	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	4188,94	300,98	2011	145	1605	291	2486
					543,88	101,22	261	49		184	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	27161,24	1147,87	6519	276	4940	1244	8384
					5429,20	265,02	1303	64		621	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5458,00	--	16374	--	16374	--	17684
					--	--	--	--		1310	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6759,00	--	13518	--	13518	--	14599
					--	--	--	--		1081	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	1270,752	3150,00	--	4002869	--		--	4323099
					--	--	--	--		320230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4062161	2846	44245	13876	4402120
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12201	903	--	326083	
	Материалы		тенге				4062161				
	Всего заработная плата		тенге				7963				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					13104			
	Транспортные расходы		тенге				36282				
		Накладные расходы	тенге				4002869				
		Сметная прибыль	тенге				13876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				326083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4402120				
		Сметная заработная плата	тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					13104			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4402120				
		Сметная заработная плата	тенге								11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					13104			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								11337487
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				197362				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1639983			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					410737			
		- Перевозка грузов	тенге						3642031		
		- Накладные расходы	тенге				4418856				
		- Сметная прибыль	тенге							599440	
		В том числе строительно монтажные работы	тенге							839814	

СМР	11 337 487
Всего по главе	11 337 487
Временные здания и сооружения 1,04%	11 337 487
ИТОГО	117 910
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	11 455 397
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	164 958
ИТОГО	298 012
Непредвиденные работы и затраты - 2%	11 918 367
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	232 407
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	12 150 774
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9854143815	12 758 750
НДС 12%	12 572 656
ИТОГО ПО АКТУ	1 508 719
	14 081 374,70

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Өсім-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги Арай-Шугыла 3 улица**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от 22.06.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	540,243	330,00	--	178280	--		--	192542
					--	--	--	--		14262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				178280	--	--	--	192542
							--	--	--	14262	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				178280				
		Транспортные расходы	тенге				178280				
		Сметная прибыль	тенге				14262				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				192542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				192542				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	182,97	4095,79	1037,38	749407	189809	533752	73087	888294
					141,26	228,60	25846	41827		65800	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	240,75	4824,99	1073,50	1161616	258445	869163	98679	1361119
					141,26	238,26	34008	57361		100824	
		Укрепление обочины									
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	46,665	2958,00	--	138035	--	138035	--	149078
					--	--	--	--		11043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2049058	448254	1540950	171766	2398491
							59854	99188	--	177667	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2049058				
		Материалы	тенге				1402914				
		Всего заработная плата	тенге					159042			
		Местные материалы	тенге				138035				
		Накладные расходы	тенге				171766				
		Сметная прибыль	тенге				177667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2398491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					159042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2398491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					159042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
5	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т·км	544,608	3150,00	--	1715515	--		--	1852756
					--	--	--	--		137241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1715515	--	--	--	1852756
							--	--	--	137241	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1715515				
		Транспортные расходы	тенге				1715515				
		Сметная прибыль	тенге				137241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1852756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1852756				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4443788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				59854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					448254			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					99188			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1540950		
		- Перевозка грузов	тенге				1893795				
		- Накладные расходы	тенге							171766	
		- Сметная прибыль	тенге							329170	

В том числе строительно монтажные работы	4 443 788
СМР	4 443 788
Всего по главе	4 443 788
Временные здания и сооружения 1,04%	46 215
ИТОГО	4 490 003
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	64 656
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	116 808
ИТОГО	4 671 467
Непредвиденные работы и затраты - 2%	91 093
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4 762 560
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	5 000 860
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9854143815	4 927 919
НДС 12%	591 350
ИТОГО ПО АКТУ	5 519 269,30

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"