Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги от Самал до ул Момышулы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№199** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2268	204,80	195,59	464486	443599	203	102991	612875
					9,12	53,95	20684	122359		45398	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2968,812	330,00	--	979708	--		--	1058085
					--	--	--	--		78377	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2268	76,17	76,17	172754	172753	--	47699	238089
					--	29,21	--	66248		17636	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2268	36,29	36,29	82306	82306	--	17701	108008
					--	10,84	--	24585		8001	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2268	80,98	69,41	183663	157422	4763	41836	243539
					9,47	16,15	21478	36628		18040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1882917	856080	4966	210227	2260596
							42162	249820	--	167452	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1882917				
		Материалы	тенге				4967				
		Всего заработная плата	тенге					291982			
		Транспортные расходы	тенге				979708				
		Накладные расходы	тенге				210227				
		Сметная прибыль	тенге				167452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2260596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	тенге					291982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2260596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	тенге					291982			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1512	32,82	32,82	49624	49624	--	14022	68737
					--	12,88	--	19475		5092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1512	103,90	103,90	157097	157097	--	44384	217599
					--	40,77	--	61644		16118	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	846,72	4095,79	1037,38	3467987	878370	2470009	338221	4110705
					141,26	228,60	119608	193560		304497	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1323	4824,99	1073,50	6383462	1420241	4776334	542273	7479794
					141,26	238,26	186887	315218		554059	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	2520	156,70	130,79	394889	329591	302	166540	606343
					25,79	35,40	64996	89208		44914	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	365,8536	2958,00	--	1082195	--	1082195	--	1168771
					--	--	--	--		86576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11535254	2834923	8328840	1105440	13651949
							371491	679105	--	1011256	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11535254				
	Материалы		тенге				7246645				
	Всего заработная плата		тенге					1050596			
	Местные материалы		тенге				1082195				
		Накладные расходы	тенге				1105440				
		Сметная прибыль	тенге				1011256				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				13651950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	тенге					1050596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13651950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	тенге					1050596			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	4826,68	808,30	43440	7274	4256	37023	86900
					3545,60	263,37	31910	2370		6437	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	4188,94	300,98	6032	434	4815	873	7458
					543,88	101,22	783	146		552	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	27161,24	1147,87	19556	827	14820	3731	25150
					5429,20	265,02	3909	191		1863	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	5458,00	--	49122	--	49122	--	53052
					--	--	--	--		3930	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6390,00	--	19170	--	19170	--	20704
					--	--	--	--		1534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	6759,00	--	40554	--	40554	--	43798
					--	--	--	--		3244	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	3167,86176	3150,00	--	9978765	--		--	10777066
					--	--	--	--		798301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10156639	8535	132737	41627	11014128
							36602	2707	--	815861	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10156639				
	Материалы		тенге				23891				
	Всего заработная плата		тенге					39309			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				108846				
	Транспортные расходы		тенге				9978765				
		Накладные расходы	тенге				41627				
		Сметная прибыль	тенге				815861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11014127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					39309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11014127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					39309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								26926673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				450255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3699538			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					931632			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8466543		
		- Перевозка грузов	тенге				10958473				
		- Накладные расходы	тенге							1357294	
		- Сметная прибыль	тенге							1994569	

В том числе строительно монтажные работы	26 926 673
СМР	26 926 673
Всего по главе	26 926 673
Временные здания и сооружения 1,04%	280 037
ИТОГО	27 206 710
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	391 777
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	476 697
ИТОГО	28 075 184
Непредвиденные работы и затраты - 2%	551 970
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28 627 153
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	30 059 542
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9922060793	29 825 260
НДС 12%	3 579 031
ИТОГО ПО АКТУ	33 404 291,28

ЗАКАЗЧИК:
ГГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Осем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство гравийной дороги от Самал до ул Момышулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№199** от 22.06.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1272,348	330,00	--	419875	--		--	453465
					--	--	--	--		33590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				419875	--	--	--	453465
							--	--	--	33590	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				419875				
		Транспортные расходы	тенге				419875				
		Сметная прибыль	тенге				33590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				453465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				453465				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	362,88	4095,79	1037,38	1486280	376444	1058576	144952	1761731
					141,26	228,60	51260	82954		130499	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	567	4824,99	1073,50	2735769	608674	2047001	232403	3205626
					141,26	238,26	80094	135093		237454	
		Укрепление обочины									
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	156,7944	2958,00	--	463798	--	463798	--	500902
					--	--	--	--		37104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4685847	985118	3569375	377355	5468259
							131354	218047	--	405057	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4685847				
		Материалы	тенге				3105575				
		Всего заработная плата	тенге					349401			
		Местные материалы	тенге				463798				
		Накладные расходы	тенге				377355				
		Сметная прибыль	тенге				405057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5468259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	тенге					349401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5468259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	тенге					349401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
5	4102-0102-0220 **РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т*км	1357,65504	3150,00 --	-- --	4276613 --	-- --		-- 342129	4618742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				4276613 --	-- --	-- --	-- 342129	4618742
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4276613				
	Транспортные расходы		тенге				4276613				
		Сметная прибыль	тенге				342129				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4618742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4618742				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10540465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				131354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					985118			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					218047			
		- Материалов. изделий и конструкций	тенге						3569375		
		- Перевозка грузов	тенге				4696488				
		- Накладные расходы	тенге							377355	
		- Сметная прибыль	тенге							780776	

В том числе строительно монтажные работы	10 540 465
СМР	10 540 465
Всего по главе	10 540 465
Временные здания и сооружения 1,04%	109 621
ИТОГО	10 650 086
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	153 361
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	186 603
ИТОГО	10 990 050
Непредвиденные работы и затраты - 2%	216 069
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11 206 119
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	11 766 829
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9922060793	11 675 119
НДС 12%	1 401 014
ИТОГО ПО АКТУ	13 076 133,20

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"