Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабрь 2020 года

Заказчик АО "Aqtobe su-energy group", 30012, Актобе, Актюбинская обл., пр. Санкибай батыра, 12Б, 87132558172

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» декабрь 2020г. ТОО «АСУ-К», Ержанов Ж.О., Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» декабрь 2020 г. ТОО «Строй-мах» Жубаниязов А.У., № KZ16VJE00028330 от 30.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» декабрь 2020 г. ТОО «Инком Групп Сервис» Сауирбаева Л.А. в соответствии с приказом от 17.07.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы поселок Кирпичный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Город Актобе.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от 05.06.2017 года № № 2587;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе

договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 28.07.2020 г. KZ33REA00185157 29.07.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Акжол-II» РП 9/2017-1-ОВ**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

АО "Aqtobe su-energy group" №205-п 04.07.2018;

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.07.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25.12.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность системы вентиляции: Приёмный резервуар П1; В1 Машинный зал П2; В2	м3/час м3/час				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

- Демонтажные и ремонтные работы;
- Монтажные работы В1: Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (ВР-300-45) – 4 комплект;
- Установка фильтров: Адсорбционный фильтр ВБСК-28-1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 38,490 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5,826 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24,560 млн. тенге, прочие затраты 8,104 млн.тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29,659 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 27,347 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 21,928 млн. тенге, прочие затраты млн.тенге ;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3, капитальный ремонт»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

Боранкулов А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Строй-мах» руководитель

Жубаниязов А.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Инком Групп Сервис» руководитель

Сауирбаева Л.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик): ТОО «АСУ-К» руководитель

Ержанов Ж.О._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К № 2,0, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90.с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	4	
2	Адсорбционный фильтр ВБСК-28	шт	1	

Прилагаем: Схема установки деталировка рабочего проекта ОВ- 1 лист

Заказчик: Боранкулов А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" " декабрь 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Инком Групп Сервис», руководитель Ташенов Г.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Главного инженера проекта Сауирбаева Л.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа **№15 от 17.07.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы поселок Кирпичный.**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Буранкулов А.К.** наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью « АСУ-К» ГСЛ № 13020966 от 24.05.13 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Ержанов Ж.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.07.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25.12.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Акжол-II» РП 9/2017-1-ОВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **АО "Aqtobe su-energy group" №205-п 04.07.2018;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Инком Групп Сервис» руководитель Ташенов Г.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Сауирбаева А.Л., в соответствии приказом №15 от 17.07.2020 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" декабрь 2020 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , пр.А.Молдагулова , 46 , 006 , 557330**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ТОО «Строй-мах» Жубаниязов А.У., № KZ16VJE00028330 от 30.06.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № №534 от 25.04.2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы поселок Кирпичный.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Буранкулов А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «АСУ-К» **ГСЛ № 13020966 от 24.05.2013г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Ержанова Ж.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.07.2020 года;

месяц, год

окончание работ 22.12.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 2 месяц;

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 38,490 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5,826 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24,560 млн. тенге, прочие затраты 8,104 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29,659 млн.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ27,347 млн.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 21,928млн.тенге

прочие затраты_____ млн.тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Акжол-II» РП 9/2017-1-ОВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **АО "Aqtobe su-energy group" №205-п 04.07.2018;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах» Муханов М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **Жубаниязов А.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №
632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" **декабрь 2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К» г. Актобе Бокенбай Батыра 21**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Ержанова Жусипа Олжабаевича-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы поселок Кирпичный.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организаци
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Акжол-II» РП 9/2017-1-ОВ**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Aqtobe su-energy group" №205-п 04.07.2018;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Производительность системы вентиляции: Приёмный резервуар П1; В1 Машинный зал П2; В2	м3/час м3/час				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Демонтажные и ремонтные работы;
- Монтажные работы В1: Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (ВР-300-45) – 4 комплект;
- Установка фильтров: Адсорбционный фильтр ВБСК-28-1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.07.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25.12.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Боранкулов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – Нур Актобе 3**,готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ержанов Ж.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

АО „Aqtobe su-energy group"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**931240000052**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021240011642**

Договор (контракт) Договор №832 от 14.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
22	**28.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе 3			работа	1	30 629 211,20	30 629 211,20
				Итого	1	x	30 629 211,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.ген. директор по водоснабжению-гл.инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

АО „Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3

Договор № 832 от 14.07. 2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер №832	дата 14.07.2020г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС -Нур-Актобе-3		27 347 510,00		5 243 285,00	22 104 225				3 281 701,20	30 629 211,20
Всего по объекту	30 629 211,20									

Итого к оплате: 30 629 211,20 (тридцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч двести одиннадцать тенге 20 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "АСУ-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСУ-К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3**

Договор подряда (контракт) № 832 от 14.07.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные и ремонтные работы										
1	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 500/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	47,1	310,48	14,2	14 624	669	–	10282	26 898,41
					296,28	6,92	13 955	326	–	1992	
2	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	23,55	382,47	14,18	9 007	334	–	6362	16 598,69
					368,28	6,92	8 673	163	–	1230	
3	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	2	893,86	77	1 788	154	–	1641	3 702,64
					817	20	1 634	40	–	274	

4	1120-0701-0303	Демонтаж-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	2	265,61 / 244	21 / 6	530 / 488	42 / 12	– / –	490 / 82	1 102,99
5	1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	409,62 / 384	26 / 6	410 / 384	26 / 6	– / –	382 / 63	854,74
6	1122-0801-0201	Демонтаж отвода НР = 89,1 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	шт.	12	594,96 / 193,08	401,83 / 104,67	7 139 / 2 317	4 822 / 1 256	– / –	3184 / 826	11 148,26
7	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1139,16 / 1090	48 / 22	1 138 / 1 090	48 / 22	– / –	801 / 155	2 095,60
8	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1	30604,15 / 12392	18 / –	30 604 / 12 392	18 / –	18194 / –	10409 / 3281	44 294,15
9	1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,03	105183,67 / 62866,67	1066,67 / 466,67	3 155 / 1 886	32 / 14	1237 / –	1596 / 380	5 132,27
10	1111-0101-0204	Площадка - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	3,024	8527,1 / 3156,08	1848,88 / 758,27	25 786 / 9 544	5 591 / 2 293	10651 / –	11127 / 2953	39 865,40
11	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3638	430 / –		156 / –		– / –	– / 12	168,96

12	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,3638	296 / –		108 / –		– / –	– / 9	116,31
13	4101-0201-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	0,3638	575 / –		209 / –		– / –	– / 17	225,93
	Раздел 2 Монтажные работы В1										
	2.1 Вытяжная вентиляция В1										
14	1307-0301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	10523,69 / 9752	739 / 225	10 523 / 9 752	739 / 225	32 / –	6086 / 1329	17 938,72
15	2305-0405-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	205317 / –		205 317 / –		205317 / –	– / 16425	221 742,36
16	1120-0101-0207	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	51,025	1612,63 / 1414,23	43,57 / 11,41	82 283 / 72 161	2 223 / 582	7899 / –	71288 / 12286	165 857,69
17	1120-0501-0103	Заслонки , диаметр до 560 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	8487,29 / 1768	58 / 14	8 487 / 1 768	58 / 14	6661 / –	1746 / 819	11 051,69

18	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	2	6814,89	32,5	13 630	65	234	13093	28 860,13
					6665,5	14,5	13 331	29	–	2138	
19	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	19786,13	192	19 786	192	17551	2051	23 583,89
					2043	50	2 043	50	–	1747	
20	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7	63	1 378	63	28	1275	2 864,16
					1287	14	1 287	14	–	212	
21	2900-0000-0001 (пл)ПрайсAmitech Astana	Вохдуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000. PN 1bar l/500vv	м	29,12	31552,68		918 814		918814	–	992 319,16
					–		–		–	73505	
22	2900-0000-0002 (пл)ПрайсAmitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. 90гр из стеклопластика SN 5000. PN 1bar д.500мм	шт	3	48960		146 880		146880	–	158 630,40
					–		–		–	11750	
23	2900-0000-0003 (пл)ПрайсAmitech Astana	Тройник с двумя муфтами 90гр. из стеклопластика SN 5000. PN 1bar д.500мм	шт	2	55080		110 160		110160	–	118 972,80
					–		–		–	8813	
24	2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4779		4 779		4779	–	5 161,32
					–		–		–	382	
25	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211		6 211		6211	–	6 707,88
					–		–		–	497	

2.2 Приточная вентиляция П1

26	1307-0301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	10523,69 / 9752	739 / 225	10 523 / 9 752	739 / 225	32 / –	6086 / 1329	17 938,72
27	2305-0405-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	205317 / –		205 317 / –		205317 / –	– / 16425	221 742,36
28	1120-2501-0101	Камеры приточные , производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	камера	1	57761,32 / 49970	3533 / 933	57 759 / 49 970	3 533 / 933	4256 / –	49885 / 8612	116 257,98
29	5800-0000-0004 (пл) (об)Газвентсистем, г.Москва	Камера приточная Компакт 1109 М1, произ.1000м3/час, мощностью 9кВт	шт	1	217446,67 / –		217 447 / –		– / 217447	– / –	217 446,67
30	1120-0101-0207	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	40,035	1612,63 / 1414,21	43,59 / 11,39	64 561 / 56 618	1 745 / 456	6198 / –	55933 / 9640	130 134,50
31	1120-0501-0103	Заслонки , диаметр до 560 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	8486,29 / 1768	58 / 14	8 487 / 1 768	58 / 14	6661 / –	1746 / 819	11 051,69

32	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	2	6814,89 / 6665,5	32,5 / 14,5	13 630 / 13 331	65 / 29	234 / –	13093 / 2138	28 860,13
33	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1376,7 / 1286,75	62,5 / 14,5	5 506 / 5 147	250 / 58	109 / –	5101 / 849	11 456,66
34	1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	8569,89 / 960	65 / 14	8 571 / 960	65 / 14	7546 / –	955 / 762	10 286,37
35	2900-0000-0005 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000 1bar д.500мм	м	24,96	31552,68 / –		787 555 / –		787555 / –	– / 63004	850 559,28
36	2900-0000-0006 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика SN 5000 1bar д.500мм	шт	3	37740 / –		113 220 / –		113220 / –	– / 9058	122 277,60
37	2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4779 / –		4 779 / –		4779 / –	– / 382	5 161,32
38	2305-0306-1909	Решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3	3102 / –		9 306 / –		9306 / –	– / 744	10 050,48
39	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 / –		6 211 / –		6211 / –	– / 497	6 707,88

2.3 Вытяжная вентиляция В2

40	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8 850	169	12	5322	15 305,34
					8669	56	8 669	56	–	1134	
41	2305-0405-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	108054		108 054		108054	–	116 698,32
					–		–		–	8644	
42	1120-0101-0206	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	21,666	1657,41	43,8	35 909	949	4319	30370	71 581,54
					1414,24	16,11	30 641	349	–	5302	
43	1120-0501-0102	Заслонки , диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	7697,69	53	7 698	53	6226	1404	9 830,86
					1419	14	1 419	14	–	728	
44	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	1,2	6814,89	32,5	8 177	39	140	7855	17 316,08
					6665	14,17	7 998	17	–	1283	
45	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	3823,65	54	3 824	54	3159	613	4 791,14
					611	14	611	14	–	355	

46	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1512,02 / 1286,75	62,5 / 14,5	6 047 / 5 147	250 / 58	650 / –	4591 / 851	11 490,32
47	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7 / 1287	63 / 14	1 378 / 1 287	63 / 14	28 / –	1275 / 212	2 864,16
48	2900-0000-0007 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000. PN 1 bar д.300	м	22,88	20343,9 / –		465 468 / –		465468 / –	– / 37237	502 705,91
49	2900-0000-0008 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика	шт	2	25500 / –		51 000 / –		51000 / –	– / 4080	55 080,00
50	2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2	шт.	1	2770 / –		2 770 / –		2770 / –	– / 222	2 991,60
51	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 / –		6 211 / –		6211 / –	– / 497	6 707,88
	2.4 Приточная вентиляция П2										
52	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33 / 8669	169 / 56	8 850 / 8 669	169 / 56	12 / –	5322 / 1134	15 305,34

53	2305-0405-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	108054 / –		108 054 / –		108054 / –	– / 8644	116 698,32
54	1120-2501-0101	Камеры приточные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	камера	1	57761,32 / 49970	3533 / 933	57 759 / 49 970	3 533 / 933	4256 / –	49885 / 8612	116 257,98
55	5800-0000-0009 (пл) (об)ПрайсГазвентсистем, г.Москва	Камера приточная Компакт 1109 М1, произ. 1000м3/час, мощностью 9кВт	шт	1	217446,67 / –		217 447 / –		– / 217447	– / –	217 446,67
56	1120-0101-0206	Воздуховоды из стеклопластика диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	18,84	1657,41 / 1414,23	43,84 / 16,08	31 226 / 26 644	826 / 303	3756 / –	26408 / 4611	62 244,82
57	1120-0501-0102	Заслонки , диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	заслонка	1	7697,69 / 1419	53 / 14	7 698 / 1 419	53 / 14	6226 / –	1404 / 728	9 830,86
58	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	1,2	6814,89 / 6665	32,5 / 14,17	8 177 / 7 998	39 / 17	140 / –	7855 / 1283	17 316,08

59	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	3823,65 / 611	54 / 14	3 824 / 611	54 / 14	3159 / –	613 / 355	4 791,14
60	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные 150мм, Установка. НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	решетка	4	1512,02 / 1286,75	62,5 / 14,5	6 047 / 5 147	250 / 58	650 / –	4591 / 851	11 490,32
61	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7 / 1287	63 / 14	1 378 / 1 287	63 / 14	28 / –	1275 / 212	2 864,16
62	2900-0000-0010 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика	м	22,88	20343,9 / –		465 468 / –		465468 / –	– / 37237	502 705,91
63	2900-0000-0011 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика	шт	2	25500 / –		51 000 / –		51000 / –	– / 4080	55 080,00
64	2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	2770 / –		2 770 / –		2770 / –	– / 222	2 991,60
65	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 / –		6 211 / –		6211 / –	– / 497	6 707,88
	2.5 Крепление вентиляторов										
66	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	кг изделия	12,46	755,46	3,37	9 412	42	8591	770	10 998,62

10

				62,52	0,56	779	7	–	815	
67	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2782	238445 / –	66 335 / –		66335 / –	– / 5307	71 652,53
68	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,64	542 / –	74 601 / –		74601 / –	– / 5968	80 568,95
69	1120-2001-0102	Фильтры . Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхност и в свету	1,1881	12897,27 / 3906,24	542,04 / 217,15	15 324 / 4 641	644 / 258	10039 / –	4801 / 1610	21 733,72
70	5800-0000-0011 (пл) (об)Abs Gruip, г.Москва	Адсорбционный фильтр ВБСК-28	шт	1	24125357,1 / –		24 125 357 / –		– / 24125357	– / –	24 125 357,14

Итого по смете **29 935 231**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 065 419
- оборудование, тенге	24 560 250
- перевозка грузов, тенге	473
Накладные расходы, тенге	428 970
Сметная прибыль (8 %), тенге	398 147

Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	86 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	250 659
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 232**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**30 386 122**
Скидка-10%	**3 038 612**
Итого	**27 347 510,00**
НДС (12 %)	3 281 701,20
Итого	**30 629 211,20**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоотведению — **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник КНС — **Наурызбаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асу-К" — **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора ТОО "ИнкомГруппСервис" — **Сауирбаева Л.А.**

Технадзор Директор ТОО" Строй-max" — **Муханов М.А.**