Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"**

Исполнитель: **ТОО "МК-group"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Корнеевка Есильского района СКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№23	02.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Корнеевка Есильского района СКО	**117 703 199,04**	**63 586 784,86**							**7 630 414,18**	**71 217 199,04**

ЗАКАЗЧИК:
Аким
КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" **Зимарёв Г.В.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "МК-group" **Бабенко О.В.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО "MK-group"

Договор №23 от 02.04.2021г.

АКТ выполненных работ №3

за август 2021 г.

на Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Корнеевка Есильского района СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1013,44	1811,62 220,75	1590,87 362,00	1835968 223717	1612251 366865	–	637829 197904	2671700
2	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	563,0006	2250,00 –	– –	1266751 –	– –	1266751	– 101340	1368091
3	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,8974	2278,00 –	– –	384748 –	– –	384748	– 30780	415528
4	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	281,5421	568,00 –	– –	159916 –	– –	159916	– 12793	172709
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	23,1531	1806,41 –	1806,41 939,02	41824 –	41824 21741	–	23481 5224	70529
6	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	23,8477	151184,36 –	– –	3605398 –	– –	3605398	– 288432	3893830
7	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	934,56	1682,94 263,58	1416,68 352,03	1572808 246331	1323972 328993	2505	621350 175533	2369691
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	943,9056	11684,00 –	– –	11028593 –	– –	11028593	– 882287	11910880
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6916	151184,36 –	– –	104555 –	– –	104555	– 8364	112919
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,5699	1806,41 –	1806,41 939,02	22706 –	22706 11803	–	12748 2836	38290
11	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	12,9470	151184,36 –	– –	1957386 –	– –	1957386	– 156591	2113977
12	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	15576	98,19 48,53	49,66 9,04	1529407 755903	773504 140807	–	968447 199828	2697683
13	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1504,6416	11684,00 –	– –	17580232 –	– –	17580232	– 1406419	18986651
14	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,3456	151184,36 –	– –	1412909 –	– –	1412909	– 113033	1525942
15	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	15576	3,74 0,20	3,54 0,45	58254 3115	55139 7009	–	10934 5535	74723
16	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	376,9392	11684,00 –	– –	4404158 –	– –	4404158	– 352333	4756491
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем	м2 покрытия обочин	5794	198,07 32,97	165,10 45,27	1147618 191028	956589 262294	–	489588 130976	1768183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С121-010201-0611 2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1042,92	1416,00 –	– –	1476775 –	– –	1476775	– 118142	1594917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	2628,6	21,00	–	55201	–		–	59617
					–	–	–	–		4416	
20	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	98679,0406	25,00	–	2466976	–		–	2664334
					–	–	–	–		197358	
				Разметка							
21	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	3,95	12471,45	9542,67	49262	37693	–	24452	79612
					2928,78	2803,15	11569	11072		5897	
22	С121-130804-0601 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00316	608257,00	–	1922	–	1922	–	2076
					–	–	–	–		154	
23	С122-040901-0101 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	41,475	469,00	–	19452	–	19452	–	21008
					–	–	–	–		1556	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								59369379
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 187 387,58
		Итого с непредвиденными	Тенге								60 556 766,49
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								63 586 784,86
		НДС 12%	Тенге								7 630 414,18
		Итого с учетом НДС	Тенге								71 217 199,04

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Корнеевского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Аким

Зимарёв Г.В.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Инженер

Ташенов М.Д.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "МК-group"
Директор

Бабенко О.В.