Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 23 от 13.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)	88 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000
Итого к оплате										40 000 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **13.04.2021**

Акт выполненных работ

за июнь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-4 ул. Бекежанова, L-1451,43 м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	1,45143	14068	0	20419	0	20419	0	20419	
						0	0	0	0		0		
2	2	E11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 (в насыпь)	м3 грунта	35	78,65	78,65	2753	2753	0	927	3974	
						0	36,78	0	1287		294		
3	3	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	4184	68,92	68,92	288361	288361	0	77481	395110	
						0	25,72	0	107612		29267		
4	4	E11-010104-0210 K=4	Грунты 2 группы. Разработка из выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	4184	231,57	231,57	968894	968894	0	260336	1327568	
						0	86,42	0	361578		98338		
5	5	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35	77,41	77,41	2709	2709	0	894	3891	
						0	35,46	0	1241		288		
6	6	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35	36,68	36,68	1284	1284	0	339	1752	
						0	13,45	0	471		130		
7	7	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35	96,28	75,21	3370	2632	287	878	4587	
						12,87	21,96	450	769		340		
8	8	E11-010203-0112	Планировка верха насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15027	57,73	23,58	867533	354367	0	439049	1411108	
						34,15	6,43	513166	96624		104527		
9	9	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	405	185,02	174,84	74934	70811	38	20342	102898	
						10,09	59,67	4086	24167		7622		
10	10	C341-020103-1005	Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	688,5	134		92259				99640	
											7381		
11	11	E11-010102-0501 K=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	405	112,1	108,98	45400	44137	1264	7425	57051	
						0	25,46	0	10312		4226		
12	12	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	405	20,04	16,55	8116	6702	25	3257	12283	
						3,43	7,74	1389	3134		910		
13	13	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	368	77,41	77,41	28485	28485	0	9395	40910	
						0	35,46	0	13048		3030		
14	14	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	368	36,68	36,68	13496	13496	0	3564	18425	
						0	13,45	0	4950		1365		
15	15	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	368	96,28	75,21	35433	27678	3018	9229	48234	
						12,87	21,96	4737	8081		3573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство		1651,5	3352,93	1159,26	5537366	1914510	3305609	920561	6974561	
			м3 материала основания в плотном теле			192,1	324,02	317247	535125		516634		
17	18	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		9462	928,24	225,2	8783016	2130814	6220678	1284158	10872548	
				м2 основания		45,61	80,06	431524	757511		805374		
18	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		6,8816	91019,26	2115,84	626358	14560	611798	9276	686485	
				т		0	1248,16	0	8589		50851		
19	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		6450,00	1311,98	136,59	8462295	881005	7191194	710375	9906483	
				м2 покрытия		60,48	41,5	390096	267658		733814		
20	21	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		6450,00	556,8	0,09	3591369	557	3586632	4514	3883553	
				м2 покрытия		0,65	0	4180	0		287671		
21	76	С341-020103-1020	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км		547,19	403		220517				238159	
				т							17641		
22	77	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		4,202	930		3908				4220	
				т							313		
			ИТОГО:					**29678275**	**6753754**	**20940962**	**3762000**	**36113861**	
								1666875	**2202157**		**2673589**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, прочие					**11190**		**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**1408004**					
			Итого с временными									**37521866**	
			Зимние удорожания			**1,155 %**		**433248**					
			Итого с зимними удорожаниями									**37955114**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**758878**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38713993**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год-50%, К=1									**19356997**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год-50%, К=1,050036									**20325544**	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**39682541**	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999988									**35714286**	
			НДС 12%									**4285714**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									**40000000**	

Заказчик

Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Жумырбаев Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К

_____ Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС"

_____ Томашевский Н.Л.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Проектный центр"

_____ Панаев Б.