Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"

Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 24. 04. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	29 885 340	26 683 339		29 885 340					3 202 001	29 885 340
	Всего к оплате	**29 885 340**	**26 683 339**							**3 202 001**	**29 885 340**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"

Утенбаев Г.А.

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"

Ажибаев Е.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

Сулейменов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"

Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

АКТ
выполненных работ от 24.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА										
		Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**		**500,9175**	**25,75**		**25,75**	**12896**	**12896**	--	**3553**	**17765**
		НР - 72%; СП - 8%				--		**9,85**	--	**4934**		**1316**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,76							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,755046			4681,00		12896,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,755046			1791,00		4934,29		
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**500,9175**	**22,28**		**22,28**	**11161**	**11161**	--	**3075**	**15375**
		НР - 72%; СП - 8%				--		**8,53**	--	**4270**		**1139**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	2,38							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	2,384367			4681,00		11161,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	2,384367			1791,00		4270,40		
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**18365,22383**	**150,33**		**142,53**	**2760792**	**2617605**	--	**560164**	**3586631**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,80**		**34,57**	**143187**	**634818**		**265676**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	163,08	878,00			143187,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	354,45							
3.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	354,44882			7385,00		2617605,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	354,44882			1791,00		634817,84		
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**1036,746506**	**31,88**		**31,88**	**33049**	**33049**	--	**9104**	**45526**
		НР - 72%; СП - 8%				--		**12,20**	--	**12645**		**3372**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	7,06							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,060244		4681,00		33049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,060244		1791,00		12644,90			
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1036,746506		25,23	25,23	26158	26158	--	7206	36033
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,65	--	10008		2669	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	5,59							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	5,588064		4681,00		26158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	5,588064		1791,00		10008,22			
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	345,5821687		1872,02	--	646938	--	--	465795	1201752
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	646938	--		89019	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	638,64	1013,00		646938,00				
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА										
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2810,025		150,33	142,53	422423	400514	--	85709	548783
		НР - 72%; СП - 8%				7,80	34,57	21909	97132		40651	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	24,95	878,01		21909,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	54,23							
7.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	54,233483		7385,00		400514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	54,233483		1791,00		97132,17			
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2810,025		17,79	17,79	49984	49984	--	13770	68854
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,81	--	19124		5100	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	10,68							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	10,678095		4681,00		49984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	10,678095		1791,00		19124,47			
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2810,025		74,01	74,01	207967	207967	--	55969	285051
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,66	--	77735		21115	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	44,03							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	40,183357		4681,00		188098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	40,183357		1791,00		71968,39			
9.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,849734		740,00		2849,00			
9.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,849734		4421,00		17020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,849734		1498,00		5766,90			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2810,025		14,14	14,14	39737	39737	--	8304	51885
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,10	--	11534		3843	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	7,7							
10.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00274	7,699469		740,00		5698,00			
10.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00274	7,699469		4421,00		34039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00274	7,699469		1498,00		11533,80			
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2810,025		79,82	67,95	224299	190952	8150	49095	295266
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	25197	42990		21872	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	34,28	734,99		25197,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	34,28							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	34,282305		5570,00		190952,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	34,282305		1254,00		42990,01			
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	281,0025	29,00				8149,00		
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ										
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	11826,54		445,56	444,01	5269424	5251149	1373	1170800	6955441
		НР - 72%; СП - 8%				1,43	136,07	16902	1609208		515218	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	21,29	793,98		16902,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	1003,01							
12.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	144,283788		4681,00		675392,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	144,283788		1791,00		258412,26			
12.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	306,307386		115,00		35225,00			
12.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	306,307386		3737,00		1144671,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	306,307386		1498,00		458848,46			
12.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	1,300919		5570,00		7246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	1,300919		1254,00		1631,35			
12.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	231,800184		8558,00		1983746,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	231,800184		1791,00		415154,13			
12.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	13,009194		3896,00		50684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	13,009194		1254,00		16313,53			
12.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	306,307386		4421,00		1354185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	306,307386		1498,00		458848,46			
12.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	47,30616	29,00				1372,00		
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6186,942		17,79	17,79	110052	110052	--	30317	151599
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,81	--	42107		11230	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	23,51							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	23,51038		4681,00		110052,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	23,51038		1791,00		42107,09			
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6186,942		151,99	72,61	940338	449218	--	500240	1555824

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	491119	203659		115246	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	668,19	735,00		491119,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	162,41							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	162,407228		2706,00		439474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	162,407228		1254,00		203658,66			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	649,62891		15,00		9744,00			
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	6186,942		79,82	67,95	493848	420427	17943	108094	650098
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	55478	94653		48155	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	75,48	735,00		55478,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	75,48							
15.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	75,480692		5570,00		420427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	75,480692		1254,00		94652,79			
15.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	618,6942	29,00				17942,00		
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	687,438		814,54	--	559943	--	--	403159	1040150
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	559943	--		77048	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	668,19	838,00		559943,00				
		ИЗБЫТОК ГРУНТА										
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /избыток грунта/**	м3 грунта	843,958836		156,01	148,42	131667	125256	58	26340	170648
		НР - 72%; СП - 8%				7,53	35,82	6353	30231		12641	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0069	5,82	1090,96		6353,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	16,88							
17.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4,219794		4681,00		19753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,219794		1791,00		7557,65			
17.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	12,659383		8334,00		105503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	12,659383		1791,00		22672,95			
17.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,033758	1704,00				58,00		
18	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1392,532079		204,00	--	284077	--		--	306803
		СП - 8%				--	--	--	--		22726	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16983484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1967028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9946127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2895049			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27524		
		- Перевозка грузов	Тенге					284077				
		- Накладные расходы	Тенге								3500694	
		- Сметная прибыль	Тенге								1258036	

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	60,98976		17092,93	1089,24	1042494	66432	903771	78403	1210568
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	72291	13866		89672	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	82,34	878,00		72291,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	11,06							
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	29,275085		17,00		498,00			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	10,978157		5987,00		65726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	10,978157		1254,00		13766,61			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,079287		2630,00		209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,079287		1254,00		99,43			
1.6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	62,209555	12829,00				798086,00		
1.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	15,24744	6931,00				105680,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,12198	29,00				4,00		
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	11,9119322		237946,00	--	2834397	--	2834397	--	3061148
		СП - 8%				--	--	--	--		226752	
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /+ФБ-1...7/**	т	14,4165604		202258,00	--	2915865	--	2915865	--	3149134
		СП - 8%				--	--	--	--		233269	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,0095544		214423,00	--	1503010	--	1503010	--	1623250
		СП - 8%				--	--	--	--		120241	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ФБ-1...7/**	т	5,3409371		221381,00	--	1182382	--	1182382	--	1276973
		СП - 8%				--	--	--	--		94591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9478146	66432	9339425	78403	10321073
								72291	13866	--	764525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9478146				
		Материалы	Тенге					903770				
		Всего заработная плата	Тенге						86157			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8435653				
		Накладные расходы	Тенге					78403				
		Сметная прибыль	Тенге					764524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10321073				93
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						86157			
		Сметная заработная плата	Тенге					10321073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									93
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						86157			
		Сметная заработная плата	Тенге									27 304 557
	Итого по смете											245 741
	Временные здания и сооружения		0,9%									27 550 298
	ИТОГО											134 996
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0,49%									27 685 294
	ИТОГО											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								**553 706**
	Всего, стоимость оборудование										**0**
	ИТОГО										**28 239 000**
	в том числе на 2020 год - 100% К=1,049901		**1,049901**								**29 648 155**
	ИТОГО										**29 648 155**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										**26 683 339**
	Налог на добавленную стоимость		12%								3 202 001
	Итого с НДС										**29 885 340**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Алпысбаев П.Т.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Мустаев М.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

Главный инженер проекта
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Ажидинов С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шым[illegible]"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 15. 05. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	81 867 517	46 412 658		51 982 177					5 569 519	51 982 177
	Всего к оплате	**81 867 517**	**46 412 658**							**5 569 519**	**51 982 177**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"
_____ **Утенбаев Г.А.**

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"
_____ **Ажибаев Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ **Сулейменов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 20. 06. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	98 871 933	15 182 514		17 004 416					1 821 902	17 004 416
	Всего к оплате	**98 871 933**	**15 182 514**							**1 821 902**	**17 004 416**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____ **Куздеубаев Б.**

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"

_____ **Ажибаев Е.**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 20. 07. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	215 153 477	103 822 807		116 281 544					12 458 737	116 281 544
	Всего к оплате	**215 153 477**	**103 822 807**							**12 458 737**	**116 281 544**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____ **Куздеубаев Б.**

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"

_____ **Ажибаев Е.**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

АКТ
выполненных работ от 20.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)										
1	**1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	**м3**		**213,759**	**45735,36**	**6929,12**	**9776345**	**1481162**	**4960265**	**3293029**	**14114924**
		НР - 91%, СП - 8%				**15601,30**	**1327,64**	**3334918**	**283795**		**1045550**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,3	3056,75	1091,00		3334918,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	225,07							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,577149		4426,00		2554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,577149		1254,00		723,74			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	181,887533		44,00		8003,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0163	217,243272		5987,00		1300635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0163	217,243272		1254,00		272423,06			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,907122		4818,00		14007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,907122		1791,00		5206,66			
1.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	730,051113		198,00		144550,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	4,339308		2630,00		11412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	4,339308		1254,00		5441,49			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	216,965385	17190,0000				3729635,00		
1.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,577149	25440,00				14683,00		
1.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	9,362644	47432,00				444089,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,220172	24530,00				5401,00		
1.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,384766	499537,00				192205,00		
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	273,61152	399,00				109171,00		
1.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,876412	211187,00				185087,00		
1.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,660515	29,00				19,00		
1.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	314,22573	891,00				279975,00		
2	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,281869**	**221381,00**	**--**	**505162**	**--**	**505162**	**--**	**545575**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40413**	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**108 755 147**
	Всего, стоимость оборудование									**2 175 103**
	ИТОГО									**0**
	в том числе на 2019 год - 20% К=1									**110 930 250**
	в том числе на 2020 год - 80% К=1,049901	**1,049901**								**22 186 050**
	ИТОГО									**93 172 625**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9									**115 358 675**
	Налог на добавленную стоимость	12%								**103 822 807**
	Итого с НДС									12 458 737
										116 281 544

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Алпысбаев П.Т.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Мустаев М.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

Главный инженер проекта
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Туктибаев Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Перечень запланированных/строящихся объектов строительства города Шымкент и объектов строите

№	Наименование объекта строительства	Наименование заказчика	Подрядчик	Выделенная сумма для закупа, тенге	Общая сумма заключенного договора, тенге	Дата заключения договора	Срок завершения строительства	Текущий статус	Представление в РПП Приложения К на объект	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований), тенге	Общая стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге (По приложению К)
Управление строительства города											
1	«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 55»	Управление строительства города Шымкент	"СМП-Қызылорда" ЖШС	794,422,189.10	714 979 970.21	2020-02-25	ЖСҚ сәйкес	Действует		33,000,000.00	33,000,000.00
										5,600,000.00	5,600,000.00
										15,229,292.00	15,229,292.00
										6,480,920.00	6,480,920.00
										24,695,315.00	24,695,315.00
										6,800,000.00	6,800,000.00
										2,650,600.00	2,650,600.00
										15,139,740.00	15,139,740.00
										0	

льства по которым планируется/проводится реконструкция или капитальный ремонт

Каз. содержание, %	Сумма рекомен-дованная МИО для закупа у ОТП	Фактически заключенные		Фактически закупленные товары у ОТП при строительстве						
		Сумма договора, тенге	Коли-чество договоров	Наименование товара	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед., в тг.	Стоимость товара	Наименование поставщика	№, дата договора, заключен-ным с поставщиком ОТП
г Шымкент										
100%	33,000,000.00	33,000,000.00	1	Арматура	тн	150	220,000	33,000,000.00	ТОО "Темір сату"	№б/н 17.04.2020 года
100%	5,600,000.00	5,600,000.00	1	Бетон тяжелый	м3	320	17,500	5,600,000.00	ТОО "Бетон Строй KZ"	№25/07/07 от 07 июля2020 года
100%	15,229,292.00	15,229,292.00	1	Лифт пассажирский	шт.	2	7,614,646	15,229,292.00	ТОО "Казлифтконсалтинг"	№014 04.08.2020 года
100%	6,480,920.00	6,480,920.00	1	Блоки оконные из ПВХ	м2	302	21,460	6,480,920.00	ТОО "Skywin-Трейд"	№14-08-2020 от 14.08.2020 года
100%	24,695,315.00	24,695,315.00	1	Труба ПЭТ	м	30,301	815	24,695,315.00	ТОО "Каз Термо Пласт"	№08/20 01.08.2020 года
100%	6,800,000.00	6,800,000.00	1	Сан. Фаянс	компл	544	12,500	6,800,000.00	ТОО "Garant Story Company"	№02/20 02.08.2020 года
100%	2,650,600.00	2,650,600.00	1	Фитинги, тройники, отводы	шт.	5800	457	2,650,600.00	ТОО "Fittings Factory"	№4-20 04.08.2020 года
100%	15,139,740.00	15,139,740.00	1	Электротовары	компл	957	15820	15,139,740.00	ТОО "Электрокомплект"	№5 04.08.2020 года