Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 20. 07. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	215 153 477	103 822 807		116 281 544					12 458 737	116 281 544
	Всего к оплате	**215 153 477**	**103 822 807**							**12 458 737**	**116 281 544**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____ **Куздеубаев Б.**

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"

_____ **Ажибаев Е.**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

АКТ
выполненных работ от 20.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)										
1	**1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	**м3**		**213,759**	**45735,36**	**6929,12**	**9776345**	**1481162**	**4960265**	**3293029**	**14114924**
		НР - 91%, СП - 8%				**15601,30**	**1327,64**	**3334918**	**283795**		**1045550**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,3	3056,75	1091,00		3334918,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	225,07							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,577149		4426,00		2554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,577149		1254,00		723,74			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	181,887533		44,00		8003,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0163	217,243272		5987,00		1300635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0163	217,243272		1254,00		272423,06			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,907122		4818,00		14007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,907122		1791,00		5206,66			
1.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	730,051113		198,00		144550,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	4,339308		2630,00		11412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	4,339308		1254,00		5441,49			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	216,965385	17190,0000				3729635,00		
1.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,577149	25440,00				14683,00		
1.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	9,362644	47432,00				444089,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,220172	24530,00				5401,00		
1.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,384766	499537,00				192205,00		
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	273,61152	399,00				109171,00		
1.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,876412	211187,00				185087,00		
1.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,660515	29,00				19,00		
1.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	314,22573	891,00				279975,00		
2	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,281869**	**221381,00**	**--**	**505162**	**--**	**505162**	**--**	**545575**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40413**	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**108 755 147**
	Всего, стоимость оборудование									**2 175 103**
	ИТОГО									**0**
	в том числе на 2019 год - 20% К=1									**110 930 250**
	в том числе на 2020 год - 80% К=1,049901	**1,049901**								**22 186 050**
	ИТОГО									**93 172 625**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9									**115 358 675**
	Налог на добавленную стоимость	12%								**103 822 807**
	Итого с НДС									12 458 737
										116 281 544

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Алпысбаев П.Т.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Мустаев М.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

Главный инженер проекта
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Туктибаев Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**