к: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
ник: ТОО "СМП-Кызылорда"
к: ТОО "Мир-Строй и Компания"
ование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное
ние проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

АКТ
выполненных работ от 18.09.2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
	Колонны 2...9 этажей										
106-0501-0111 РСНБ РК 2015 м. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	5,0424294		50919,68	7000,46	256759	35299	108133	109495	395555
	НР - 91%; СП - 8%				22474,60	1387,84	113327	6998		29300	
106-0501-0111 РСНБ РК 2015 м. и доп. вып. 15 1 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	8,4571702		51818,66	7000,46	438239	59204	181361	190565	679108
	НР - 91%; СП - 8%				23373,58	1387,84	197674	11737		50304	
105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4603839		221381,00	–	101920	–	101920	–	110074
	СП - 8%				–	–	–	–		8154	
105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,790187		202258,00	–	564338	–	564338	–	609485
	СП - 8%				–	–	–	–		45147	
113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,0379867		423848,00	–	16101	–	16101	–	17389
	СП - 8%				–	–	–	–		1288	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1377357	94503	971853	300060	1811611
							311001	18735	–	134193	
имость общестроительных работ		Тенге					1377357				
ериалы		Тенге					53955				
то заработная плата.		Тенге						329736			
имость материалов и конструкций		Тенге					682358				
тные материалы		Тенге					235539				
	Накладные расходы	Тенге					300060				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				134193				
ГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1811610				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					329736			300
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1811610				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					329736			300

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Отм. +15,800; +18,800; +21,800; +21,800

06-0801-0101 НБ РК 2015 и доп. вып. 15 06 табл.4 п.3.1 Kтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	156,9375	35908,58 8969,17	1812,10 395,92	5635403 1407599	284386 62135	3943418	1337457 557829	7530689
05-0309-0303 НБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ *СП - 8%*	т	15,53885	237946,00 –	– –	3697407 –	– –	3697407	– 295793	3993200
6-0301-0410 НБ РК 2015 6 табл.4 п.3.1 Kтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,070875	14784,22 13403,10	1349,48 562,44	15832 14353	1445 602	34	13609 2355	31797
5-0301-0404 НБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,41225	40663,83 38131,20	2110,26 665,93	16764 15720	870 275	174	14555 2505	33824
5-0301-3202 НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	8,298	202258,00 –	– –	1678337 –	– –	1678337	– 134267	1812604
5-0301-3201 НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,6902	214423,00 –	– –	576841 –	– –	576841	– 46147	622988
-0301-3001 НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,49645	221381,00 –	– –	331286 –	– –	331286	– 26503	357788
			Отм. +27,800							
-0801-0101 Б РК 2015 доп. вып. 15 табл.4 п.3.1 тр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	128,32	35908,58 8969,17	1812,10 395,92	4607789 1150924	232529 50804	3224336	1093573 456109	6157470

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/									
	СП - 8%	т	12,68214	237946,00	–	3017664	–	3017664	–	3259078
				–	–	–	–		241413	
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Н 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/									
	НР - 91%; СП - 8%	т	0,7023	14784,22	1349,48	10383	948	22	8925	20853
				13403,10	562,44	9413	395		1545	
106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-1,2; выпуски для лестницы/									
	НР - 91%; СП - 8%	т	0,42236	40663,83	2110,26	17175	891	179	14912	34653
				38131,20	665,93	16105	281		2567	
105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	3,6064	202258,00	–	729423	–	729423	–	787777
				–	–	–	–		58354	
105-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	3,2566	214423,00	–	698290	–	698290	–	754153
				–	–	–	–		55863	
105-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	1,22416	221381,00	–	271006	–	271006	–	292686
				–	–	–	–		21680	
106-0301-0407 СНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
	НР - 91%; СП - 8%	т	0,4912	653219,00	1275,00	320861	626	208194	102195	456901
				228096,00	531,99	112041	261		33844	
			Отм. +30,900							
06-0801-0101 СНБ РК 2015 . и доп. вып. 15 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	22,95	35908,58	1812,10	824102	41588	576672	195585	1101262
				8969,17	395,92	205842	9086		81575	
05-0309-0303 СНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/									
	СП - 8%	т	2,21556	237946,00	–	527184	–	527184	–	569358
				–	–	–	–		42175	
05-0301-3202 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,15664	202258,00	–	31682	–	31682	–	34216
				–	–	–	–		2535	
05-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,16544	214423,00	–	35474	–	35474	–	38312
				–	–	–	–		2838	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/									
	СП - 8%	т	0,217	221381,00	–	48040	–	48040	–	51883
				–	–	–	–		3843	
	ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ (2 ШТ.)									
1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	1,024	45387,05	6904,28	46476	7070	23140	16034	67511
				15884,96	1322,09	16266	1354		5001	
1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	3,176	35908,58	1812,10	114046	5755	79805	27067	152401
				8969,17	395,92	28486	1257		11289	
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,3894	214423,00	–	83496	–	83496	–	90176
				–	–	–	–		6680	
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,00448	221381,00	–	992	–	992	–	1071
				–	–	–	–		79	
2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,0476	216983,00	–	10328	–	10328	–	11155
				–	–	–	–		826	
1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
	НР - 91%; СП - 8%	т	0,04824	491939,00	1275,00	23731	62	20446	2956	28823
				66816,00	531,99	3223	26		2135	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23370011	576170	19813870	2826868	28292629
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2979972	126477	–	2095758	
Материалы		Тенге				23370011				
Всего заработная плата		Тенге				2625580				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3106449			
Местные материалы		Тенге				11737450				
	Накладные расходы	Тенге				5450839				
	Сметная прибыль	Тенге				2826868				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095758				
	Нормативная трудоемкость	Тенге				28292629				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								2873
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3106449			
	Нормативная трудоемкость	Тенге				28292629				
	Сметная заработная плата	чел.-ч								2873
		Тенге					3106449			

РАЗДЕЛ . ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1 (2 ШТ.)

Ограждение

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106-0208-0501 СНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
	СП - 8%	т	1,18188	544501,00	–	643535	–	643535	–	695018
				–	–	–	–		51483	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				643535	–	643535	–	695018
						–	–	–	51483	
мость металломонтажных работ		Тенге				643535				
мость материалов и конструкций		Тенге				643535				
	Сметная прибыль	Тенге				51483				
ГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				695018				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				695018				

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +27,800)

08-0301-0101 ТНБ РК 2015 и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/									
	НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	86,366	8262,84	2634,28	713629	227512	142346	364025	1163866
				3980,40	551,76	343771	47653		86212	
08-0201-0602 НБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)								
	НР - 93%; СП - 8%		524,01	-175,56	–	-91995	–	–	-85556	-191755
				-175,56	–	-91995	–		-14204	
3-0301-0403 НБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
	СП - 8%	м3	79,45672	20078,00	–	1595332	–	1595332	–	1722959
				–	–	–	–		127627	

УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +27,800

8-0201-0702 НБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/									
	НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,33092	514405,89	4082,49	684633	5433	622536	54374	798128
				42575,40	1354,32	56664	1802		59121	
8-0201-1103 ЛБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
	СП - 8%	шт.	384	29,00	–	11136	–	11136	–	12027
				–	–	–	–		891	
3-0201-0701 НБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/									
	НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,4652	352298,71	2192,31	163889	1020	133719	27402	206595
				62660,40	677,16	29150	315		15303	

Перемычки монолитные Прм-1

-0701-0109 Б РК 2015 доп. вып. 15 табл.4 п.3.1 тр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	1,008	40902,42	4347,68	41230	4382	22154	14148	59808
				14577,68	846,50	14694	853		4430	
-0301-3201 Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,12576	214423,00	–	26966	–	26966	–	29123
				–	–	–	–		2157	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07056	221381,00	–	15621	–	15621	–	16870
	СП - 8%			–	–	–	–		1250	
	Сердечники МС-1,2									
06-0501-0104 СНБ РК 2015 , н доп. выч. 15 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,112	35687,25	6121,58	146746	25172	73051	48937	211338
	НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	48523	5254		15655	
05-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/	т	0,22432	214423,00	–	48099	–	48099	–	51947
	СП - 8%			–	–	–	–		3848	
05-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1,2/	т	0,04096	221381,00	–	9068	–	9068	–	9793
	СП - 8%			–	–	–	–		725	
	Пояс обвязки									
06-0701-0201 СНБ РК 2015 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В12,5/	м3	3,57	30606,66	4707,81	109266	16807	57785	34514	155282
	НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	34674	3253		11502	
05-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30752	214423,00	–	65939	–	65939	–	71215
	СП - 8%			–	–	–	–		5275	
05-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1054	221381,00	–	23334	–	23334	–	25200
	СП - 8%			–	–	–	–		1867	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3562892**	**280327**	**2847086**	**457844**	**4342396**
						435481	**59132**	**–**	**321659**	
имость общестроительных работ		Тенге				3562892				
ериалы		Тенге				1000726				
е заработная плата		Тенге					494612			
имость материалов и конструкций		Тенге				200163				
тные материалы		Тенге				1646196				
	Накладные расходы	Тенге				457845				
	Сметная прибыль	Тенге				321659				
ГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4342395				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
	Сметная заработная плата	Тенге					494612			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4342395				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
	Сметная заработная плата	Тенге					494612			

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жилая часть -81,45%, Коммерция 18,55%									
	ОТМ.+27,800									
	ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(27,8+0,5-15).0,5%=6,65%									
2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82									
	СП - 8%	т	0,1804072	395058,00	–	71271	–	71271	–	76973
				–	–	–	–		5702	
2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012									
	СП - 8%	м3	68,8560096	20848,00	–	1435510	–	1435510	–	1550351
				–	–	–	–		114841	
	КРОВЛЯ									
	ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(30,1+0,5-15).0,5%=7,8%									
2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
	СП - 8%	м2	522,514782	2511,00	–	1312035	–	1312035	–	1416997
				–	–	–	–		104963	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2818816	–	2818816	–	3044321
						–	–	–	225506	
оимость общестроительных работ		Тенге				2818816				
оимость материалов и конструкций		Тенге				2818816				
	Сметная прибыль	Тенге				225505				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3044321				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3044321				
	РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ НА ОТМ. +3,900...+27,980									
	ОКНА									
2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ф-1/									
	СП - 8%	м2	11,232	21460,00	–	241039	–	241039	–	260322
				–	–	–	–		19283	
109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,5,6/									
	СП - 8%	м2	250,64	20859,00	–	5228100	–	5228100	–	5646348
				–	–	–	–		418248	
109-0201-0505 СНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/									
	СП - 8%	м2	299,52	17560,00	–	5259571	–	5259571	–	5680337
				–	–	–	–		420766	
РАЙС листн.37	Замок блокиратор тросик "Penkid"									
	СП - 8%	шт	133	3187,50	–	423938	–	423938	–	457853
				–	–	–	–		33915	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2409-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	505,3645	830,00	–	419453	–	419453	–	453009
	СП - 8%			–	–	–	–		33556	
2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	332	111,00	–	36852	–	36852	–	39800
	СП - 8%			–	–	–	–		2948	
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-1,2/	м2	116,424	12968,00	–	1509786	–	1509786	–	1630569
	СП - 8%			–	–	–	–		120783	
2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	73,08	9453,00	–	690825	–	690825	–	746091
	СП - 8%			–	–	–	–		55266	
2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остеклениными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-5,6/	м2	58,464	10854,00	–	634568	–	634568	–	685334
	СП - 8%			–	–	–	–		50765	
2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	64,1088	6972,00	–	446967	–	446967	–	482724
	СП - 8%			–	–	–	–		35757	
2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	192	3863,00	–	741696	–	741696	–	801032
	СП - 8%			–	–	–	–		59336	
2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	384	1134,00	–	435456	–	435456	–	470292
	СП - 8%			–	–	–	–		34836	
	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-8,9/	м2	67,2	40992,00	–	2754662	–	2754662	–	2975035
	СП - 8%			–	–	–	–		220373	
109-0402-0301 СНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-10,11/	м2	3,6	51991,00	–	187168	–	187168	–	202141
	СП - 8%			–	–	–	–		14973	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19010080	–	19010081	–	20530887
мость общестроительных работ		Тенге				–	–	–	1520805	
мость материалов и конструкций		Тенге				14891098				
	Сметная прибыль	Тенге				14891098				
О, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191288				
						16082386				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4118982				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4118982				
	Сметная прибыль	Тенге				329519				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4448501				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20530887				
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
	Утепление стен /лоджии/									
2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**51,87**	**16233,00**	**–**	**842006**	**–**	**842006**	**–**	**909366**
	СП - 8%			–	–	–	–		67360	
	Короб К-1 (ПВХ)									
2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**71,52**	**13423,00**	**–**	**960013**	**–**	**960013**	**–**	**1036814**
	СП - 8%			–	–	–	–		76801	
2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные одностольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**41,6**	**33102,00**	**–**	**1377043**	**–**	**1377043**	**–**	**1487207**
	СП - 8%			–	–	–	–		110163	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3179062**	**–**	**3179062**	**–**	**3433387**
						–	–	–	254324	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3179062				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3179062				
	Сметная прибыль	Тенге				254325				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3433387				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3433387				
	РАЗДЕЛ. Внутренние сети газоснабжения									
2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**64**	**44039,00**	**–**	**2818496**	**–**	**2818496**	**–**	**3043976**
	СП - 8%			–	–	–	–		225480	
	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (64 шт.)									
Прайслистн.14	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1**	**комп.л**	**64**	**30563,57**	**–**	**1956069**	**–**	**1956069**	**–**	**2112554**
	СП - 8%			–	–	–	–		156485	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4774565**	**–**	**4774565**	**–**	**5156530**
						–	–	–	381965	
Стоимость монтажных работ		Тенге				2818496				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2818496				
	Сметная прибыль	Тенге				225480				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3043976				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1956069				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1956069				
	Сметная прибыль	Тенге				156485				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2112554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5156530				
		РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	137,2	1332,93	56,82	182878	7795	592	172772	384102
					1271,80	13,17	174491	1807		28452	
2305-0306-0330 РСНБ РК 2015		**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**									
		СП - 8%	шт.	134,4	1946,00	–	261542	–	261542	–	282466
					–	–	–	–		20923	
2305-0306-0331 РСНБ РК 2015		**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**									
		СП - 8%	шт.	2,8	2104,00	–	5891	–	5891	–	6362
					–	–	–	–		471	
1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	535,5	4652,43	38,42	2491374	20572	1907662	559566	3295015
					1051,61	14,65	563140	7846		244075	
1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	282,03	4818,26	41,20	1358893	11621	891730	450782	1954449
					1615,23	15,74	455542	4440		144774	
2305-0301-1801 РСНБ РК 2015		**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
		СП - 8%	кг	72,59	655,00	–	47546	–	47546	–	51350
					–	–	–	–		3804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4348126	39988	3114963	1183120	5973744
тоимость сантехнических работ			Тенге				1193173	14092	–	442499	
атериалы			Тенге				4348126				
его заработная плата			Тенге				2799985				
тоимость материалов и конструкций			Тенге					1207265			
дача и испытание			Тенге				314980				
	Накладные расходы		Тенге				58722				
	Сметная прибыль		Тенге				1183120				
ЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				442500				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				5973745				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					1207265			1098
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				5973745				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					1207265			1098
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4919627				73280523
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					990988			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					218436			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						57173831		
	- Накладные расходы		Тенге							4767892	
	- Сметная прибыль		Тенге							5428184	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
го по смете										
го без оборудования										**73 280 523**
менные здания и сооружения		0,9%								**73 280 523**
ОГО										659 525
ополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0,49%								**73 940 048**
ОГО										362 306
предвиденные работы и затраты-2%		2%								**74 302 354**
то, стоимость оборудование										**1 486 047**
ОГО										**0**
м числе на 2019 год - 20% К=1										**75 788 401**
м числе на 2020 год - 80% К=1,049901		**1,049901**								**15 157 680**
ОГО										**63 656 254**
имость строительства с учетом коэффициента понижения К=0,9										**78 813 935**
ог на добавленную стоимость		12%								**70 932 541**
то с НДС										8 511 905
										79 444 446

ХНАДЗОР:
ректор
О "Мир-Строй и Компания"
_____ **Риматуллаев М.И.**

ерт
О "Мир-Строй и Компания"
_____ **Алпысбаев П.Т.**

ерт
"Мир-Строй и Компания"
_____ **Мустаев М.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сяти Инжиниринг"
_____ **Сулейменов Б.А.**

Главный инженер проекта
ТОО "Сяти Инжиниринг"
_____ **Тулегибаев Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"
Договор о государственных закупках работ №86 от 2020-02-25

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 18. 09. 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Наименование объекта: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №55"	444 913 722	70 932 541		79 444 446					8 511 905	79 444 446
	Всего к оплате	**444 913 722**	**70 932 541**							**8 511 905**	**79 444 446**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
"Управления строительства города Шымкента"
_____ **Кузембаев Б.**

Главный инженер
"Управления строительства
города Шымкент"
_____ **Ажибаев Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ **Сулейменов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**