Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

150741017331

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области,Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Хасан Бектурганов, дом № 10А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №184 с/с от 29.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
11	16.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здании вирусологической лаборатории расположенный по адресу: г.Кызылорда, ул.Желтоксан,128	14.07.2020г.-16.09.2020г.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года - 1 стр., АКТ №1 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.-38 стр.	Работа	1	11 915 346,00	11 915 346,00	1 276 644,21
				Итого	1	x	11 915 346,00	1 276 644,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Колиева Ж.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2020

М.П.

Форма 3

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета контроля качество и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"
Договор №184 с/с от 29.06.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

по объекту: «Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда	30 413 873,00	25 405 732,00	25 851 792,29	11 915 346,00	11 708 558,00	11 915 346,00	11 708 558,00	11 915 346,00	11 708 558,00
	Итого к оплате за сентябрь месяц								**11 915 346,00**	

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

Директор _____ Калиева Ф.И.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Сембаев А.Д.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ИП "М. Мамуов"

Директор _____ Мамуов М.

Дейтмагамбетова Г. Садыков К.

Форма 2

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качество и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"
Наименование стройки Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда
Наименование объекта Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда
Договор №184 с/с от 29.06.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж										
1	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**47,52**	1503,98	146,13	71469	6944	–	57013	138760
					1357,85	70,44	64525	3347	–	10279	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	85,14277						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,98455						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1888	7523					
				3,984552	910	3626					
2	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**55,86**	894,47	146,13	49965	8163	–	38418	95454
					748,34	70,43	41802	3934	–	7071	

	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	50,91639						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,32356						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1888	8163					
				4,323564	910	3934					
3	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м2**	**19,29**	340,54	1,09	6569	21	–	5893	13459
					339,45	–	6548	–	–	997	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,37304	7,19594						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	51097	–					
				0							
	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	55988	–					
				0							
	2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	0	–	–					
				0							
	2109-0204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	0	–	–					
				0							

	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0	1364	–						
				———								
				0								
	2113-0207-0232	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 10 мм х 160 мм	шт.	0	–	–						
				———								
				0								
	2113-0208-0334	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 4 мм х 70 мм	1000 шт.	0	–	–						
				———								
				0								
	2113-0208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0	9904	–						
				———								
				0								
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	115	–						
				———								
				0								
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	86	–						
				———								
				0								
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01944	27	10						
				———	———	———						
				0,3749976	–	–						
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01056	18	4						
				———	———	———						
				0,2037024	–	–						
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02108	16	7						
				———	———	———						
				0,4066332	–	–						

4	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	м2	1364,03	173,89	–	237189	–	–	199239	471342
					173,89	–	237189	–	–	34914	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	311,27165						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	м2	235,05	89,24	2,45	20977	577	–	14888	38734
					86,79	1,18	20400	278	–	2869	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	26,7722						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,30557						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	–	–					
				1,104735							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1888	577					
				0,305565	910	278					
6	1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,050;**	м	246,8025	28,73	–	7090	–	–	5105	13171
					28,73	–	7090	–	–	976	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	9,30445						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	–	–					
				0,27148275							
7	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м2 стяжки	138,9	122,77	10,14	17053	1408	–	15310	34952

					112,63	4,62	15645	642	–	2589	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1424	19,77936						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00508	0,70561						
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0	17719	–					
				0							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	30	–					
				0							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,03628	15	76					
				5,039292	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00508	1888	1332					
				0,705612	910	642					
8	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**138,9**	663	27,19	92091	3776	–	64897	169547
					635,82	13,1	88315	1820	–	12559	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	97,04943						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,00016						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	–	–					
				7,2228							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1888	3776					
				2,00016	910	1820					
9	**1207-0101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=1,050;**	**м**	**145,845**	108,81	–	15870	–	–	11426	29480

					108,81	–	15870	–	–	2184	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	20,82667						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	–	–					
				0,904239							
10	**1219-0101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**29,403**	1633,12	–	48019	–	–	34573	89199
					1633,12	–	48019	–	–	6607	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,1432	70,01834						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	–	–					
				32,67							
11	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**29,403**	70		2058		–	–	2223
					–		–		–	165	
12	**4101-0103-1003**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**29,403**	249		7321		–	–	7907
					–		–		–	586	
		Итого по разделу 1					**1 104 229**				
	Раздел 2 Монтаж										
13	**1110-0501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %**	**м2 проемов**	**47,52**	3746,04	155,03	178012	7367	112070	55554	252251

					1232,63	66,34	58575	3152	–	18685		
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,303	67,07844							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,39253							
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–						
				51,48								
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1364	80049						
				58,6872								
	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	26	9557						
				367,5672								
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	115	4203						
				36,5508								
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	86	11998						
				139,5108								
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	52	11484						
				220,8492								
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10	4118						
				411,84								
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1888	2935						
				1,554696	910	1415						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2465	4530						
				1,837836	1088	2000						
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	18	327						

				18,156996	–	–					
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	16	189					
				11,783772	–	–					
14	**2109-0201-0103**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,52**	22478		1068155		1068155	–	1153607
					–		–		–	85452	
15	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**28,79**	1009,29	4,46	29057	128	23378	5048	36834
					192,82	1,99	5551	57	–	2728	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	6,61128						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05928						
	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	0	2231	–					
				0							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1364	24087					
				17,6592							
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	10	1248					
				124,8							

	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	1888	24					
				0,01248	910	11					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2465	115					
				0,0468	1088	51					
16	**2109-0205-0205**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**28,8**	1980		57024		57024	–	61586
					–		–		–	4562	
17	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**12,3**	2698,36	13,28	33190	163	22147	10043	46691
					884,53	2,97	10880	37	–	3459	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	12,4416						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03456						
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	311190	22704					
				0,07296							
	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	106	163					
				1,536							
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	351	180					

				0,512							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	5764	148					
				0,0256	1088	28					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	2465	22					
				0,00896	1088	10					
18	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	**м2**	**32,592**	1458,43	69,42	47533	2263	15200	27888	81455
					922,63	28,12	30070	916	–	6034	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	54,48026						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,41326						
	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	27704	1548					
				0,05586							
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	–	–					
				55,86							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1364	18286					
				13,4064							
	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	36	6093					

	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	169,2558 0,00721	310	125						
	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	0,4027506 0	–	–						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0 0,002	4329	484						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,11172 0,002	1554 1888	174 211						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11172 0,0213	910 2465	102 2933						
	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,189818 0,0408	1088 41	1295 93						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,279088 0,1576	– 13	– 114						
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,803536 0,0477	– 16	– 43						
19	2109-0102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,664522 **5,46**	– 4854	– –	26503	–	26503	–	2120	28623

20	2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,94	4990		14671		14671	–	15845
					–		–		–	1174	
21	2109-0102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	13,23	4088		54084		54084	–	58411
					–		–		–	4327	
22	2109-0102-0111	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	19,11	6127		117087		117087	–	126454
					–		–		–	9367	
23	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %**	м2	19,29	2400,98	2,59	46315	50	29894	14734	65933
					848,68	–	16371	–	–	4884	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,9326	17,98985						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	51097	39					

				0,0007716								
	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	55988	43						
				———								
				0,0007716								
	2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	1	–	–						
				———								
				19,29								
	2109-0204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1,3	–	–						
				———								
				25,077								
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1364	24207						
				———								
				17,7468								
	2113-0207-0232	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2,11	–	–						
				———								
				40,7019								
	2113-0208-0334	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 4 мм х 70 мм	1000 шт.	0,00317	–	–						
				———								
				0,0611493								
	2113-0208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,00251	9904	480						
				———								
				0,0484179								
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	115	1575						
				———								
				13,6959								
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	86	3550						
				———								

				41,2806								
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0486	27	25						
				0,937494	–	–						
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0264	18	9						
				0,509256	–	–						
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0527	16	16						
				1,016583	–	–						
24	**2109-0201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,51**	12627		195845		195845	–	211513
25	**2109-0202-0103**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,78**	26294		99391		99391	–	107342
26	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,61**	2747,08	38,89	248913	3524	77520	135654	415332
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,79	1852,65 179,3759	18,75	167869	1699	–	30765	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,06433						

	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	19751	1979					
				0,10021							
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	19437	83755					
				4,30903							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1888	3897					
				2,064326	910	1879					
29	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**321,761**	729,48	4,19	234718	1348	91934	113468	376042
					439,57	1,24	141436	399	–	27855	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,4247	158,00539						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,40924						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	174	52					
				0,297632							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	219	9541					
				43,565884							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	93	96706					

				1039,8518							
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	130	450					
				3,459972	–	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	4329	483					
				0,111612	1554	173					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	1888	351					
				0,18602	910	169					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2465	275					
				0,111612	1088	121					
30	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**183,041**	723,34	4,32	132401	791	43534	70742	219394
					481,18	1,92	88076	351	–	16251	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	114,3268						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,41998						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	65					
				0,723292							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	337					
				1,959888							
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	98	12576					
				128,326							

	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	264082	42515					
				———							
				0,1609908							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1888	88					
				———	———	———					
				0,046664	910	42					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2465	920					
				———	———	———					
				0,373312	1088	406					
31	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**128,32**	84,98	0,68	10905	87	960	7918	20328
					———	———	———	———	———	———	
					76,82	0,31	9858	40	–	1506	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	12,76224						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04162						
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	4645	3					
				———							
				0,00055488							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	26517	625					
				———							
				0,0235824							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	90	1					
				———							
				0,013872							

	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	172	191					
				1,10976							
	2204-0203-9901	Краски сухие	кг	0,005	–	–					
				0,6936							
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	98	218					
				2,21952							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	1888	26					
				0,013872	910	13					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2465	68					
				0,027744	1088	30					
32	**1115-0203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**514,91**	1265,92	66,43	651835	34205	216401	341748	1073069
					779,22	50,41	401228	25957	–	79487	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	450,2974						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	33,71145						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	19751	224749					
				11,379137							

	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (2105-0308-0360->2105-0308-0375)	м2	0,0554	885	29835					
				———							
				33,711454							
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	22269	813					
				———							
				0,0365106							
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	463	338					
				———							
				0,730212							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1076	30774					
				———	———	———					
				28,59997	910	26026					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1888	9650					
				———	———	———					
				5,111484	910	4651					
33	**1115-0206-0203**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**571,07**	1007,45	6,54	575324	3735	252042	256534	898407
					———	———	———	———	———	———	
					559,56	1,96	319548	1119	–	66549	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,5314	323,36221						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,03447						

	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	174	138					
				———							
				0,791063							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	219	31197					
				———							
				142,452191							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	93	237231					
				———							
				2550,87392							
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	130	1107					
				———	———	———					
				8,51914	–	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	4329	1317					
				———	———	———					
				0,304255	1554	473					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1888	804					
				———	———	———					
				0,425957	910	388					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	2465	750					
				———	———	———					
				0,304255	1088	331					
36	**1115-0107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**275,737**	4628,37	17,42	1276213	4803	710009	450865	1865244
					———	———	———	———	———	———	

					2036	7,91	561401	2181	–	138166	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2	887,62						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,81677						
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	19856	132184					
				———							
				6,65715							
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	2590	1149					
				———							
				0,44381							
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	17349	3080					
				———							
				0,177524							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	30	62					
				———							
				2,0637165							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	200					
				———							
				2,21905							
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2267	1006117					
				———							
				443,81							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	4249	943					
				———	———	———					
				0,221905	1088	241					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1888	6787					
				———	———	———					
				3,594861	910	3271					
38	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**179,17**	669,45	25,34	119945	4540	64953	49372	182863

	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	281,59 71,65924	11,56	50452	2071	–	13545		
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,55638							
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	17719	72760						
				4,106316								
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	211						
				7,04515								
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15	274						
				18,257003	–	–						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1888	4826						
				2,556383	910	2326						
39	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**125,419**	1390,36	82,15	174378	10303	94943	66158	259779	
					551,2	9,97	69131	1250	–	19243		
	0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	83,73664							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,97264							
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	239	53881						
				225,4448								

	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	101855	70938					
				———							
				0,6964634							
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	230541	6497					
				———							
				0,0281806							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	91					
				———							
				1,00645							
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	21468	9982					
				———							
				0,4649799							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	57467	10989					
				———							
				0,1912255							
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	26	314					
				———	———	———					
				12,0774	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1888	1482					
				———	———	———					
				0,785031	910	714					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	729	11813					
				———	———	———					
				16,203845	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2465	2927					
				———	———	———					
				1,187611	1088	1292					
40	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**125,419**	863,87	40,47	108346	5076	61559	39878	160081
					———	———	———	———	———	———	

					332,57	5,68	41711	712	–	11858	
	0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	50,52379						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,12722						
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	239	53881					
				———							
				225,4448							
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	101855	30959					
				———							
				0,3039479							
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	230541	2784					
				———							
				0,0120774							
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	21468	4581					
				———							
				0,2133674							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	57467	6593					
				———							
				0,1147353							
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	26	236					
				———	———	———					
				9,05805	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1888	874					
				———	———	———					
				0,462967	910	421					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	729	5400					
				———	———	———					
				7,407472	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	2465	1637					

				0,664257	1088	723						
41	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**125,419**	3397,2	66,88	426073	8388	290734	122623	592592
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)			1012,22	27,89	126952	3498	–	43896	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	215,3803						
	2113-0703-1405	Вода техническая	чел-ч	0,045	9,05805						
	2113-0803-1001	Ветошь	м3	0,001	30	6					
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,005	90	91					
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,1	219	4408					
	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,5	45	40761					
	2206-0301-1203	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900->2206-0301-1203)	м2	0,6	104	12560					
				1,02	1991	408784					

0,20129
1,00645
20,129
905,805
120,774

				205,3158								
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4249	3079						
				0,724644	1088	788						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1888	8741						
				4,62967	910	4213						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2465	1389						
				0,563612	1088	613						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	13	40						
				3,099866	–	–						
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	120	213						
				1,771352	–	–						
49	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**90,36**	3162,46	236,9	285760	21406	164858	96289	412613	
					1101,1	44,72	99495	4041	–	30564		
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,21	120,6612							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	4,09849							
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	16411	37640						
				2,29356								

	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (2103-0199-9901->2103-0101-0104)	1000 шт.	0,0504	28541	143444						
				5,025888								
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	218211	500						
				0,00229356								
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	21421	342						
				0,0159552								
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	30	9						
				0,29916								
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5764	23624						
		Итого по разделу 2		4,098492	1088	4459						
							8 722 289					
		Итого по смете										
							9 826 518					

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
1	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**53**	1670,53	18,85	88538	999	68106	19395	116568
					366,66	6,75	19433	358	–	8635	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,337	17,861						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3127						
	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	561	119					
				0,212							
	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000019	628269	63					
				0,0001007							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	293	53					
				0,18126							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	174	23					

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
1	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**53**	1670,53	18,85	88538	999	68106	19395	116568
					366,66	6,75	19433	358	–	8635	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,337	17,861						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3127						
	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	561	119					
				0,212							
	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000019	628269	63					
				0,0001007							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	293	53					
				0,18126							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	174	23					

				0,1325								
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	323	10						
				—								
				0,0318								
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	516	120						
				—								
				0,2332								
	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	508	143						
				—								
				0,2809								
	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1275	67575						
				—								
				53								
	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	542	–						
				—								
				0								
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	5764	244						
				—	—	—						
				0,0424	1088	46						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	4329	161						
				—	—	—						
				0,0371	1554	58						
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	26	19						
				—	—	—						
				0,7367	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	2465	575						
				—	—	—						
				0,2332	1088	254						

	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	–	–					
				0							
2	**2304-0501-0221**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	676		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
3	**2304-0501-0222**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	870		870		870	–	940
					–		–		–	70	
18	**1117-0501-0104**	**Раковины. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**4**	1290,5	48	5162	192	1445	3539	9397
					881,25	21,5	3525	86	–	696	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,81	3,24						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,084						
	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	360	288					
				0,8							
	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	173901	139					
				0,0008							
	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	77	123					
				1,6							
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	323	3					
				0,008							

	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	1371537	768					
				0,00056							
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	516	83					
				0,16							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	508	41					
				0,08							
	2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	–	–					
				4							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1888	53					
				0,028	910	25					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2465	138					
				0,056	1088	61					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	13	1					
				0,08	–	–					
19	**2303-0102-1801**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	**шт.**	**4**	7210		28840		28840	–	31147
					–		–		–	2307	
20	**2302-1201-0601**	**Адаптер (переход)**	**шт.**	**8**	794		6352		6352	–	6860
					–		–		–	508	

21	**2302-0101-0104**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	131		524		524	–	566
					———		———		———	———	
					–		–		–	42	
22	**2302-0101-0601**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4**	261		1044		1044	–	1128
					———		———		———	———	
					–		–		–	84	
23	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**5**	1856,2	85,6	9281	428	1503	7256	17860
					———	———	———	———	———	———	
					1470	10,8	7350	54	–	1323	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	7,35						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05						
	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	188694	1038					
				———							
				0,0055							
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	207096	145					
				———							
				0,0007							

	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	32005	320					
				0,01							
	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	–	–					
				10							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	174	305					
				1,75	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2465	123					
				0,05	1088	54					
	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–					
				5							
24	**2304-1001-0401**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**5**	2147		10735		10735	–	11594
					–		–		–	859	
		Итого по разделу 1					**198 980**				
	Раздел 2 Канализация хозяйственно-бытовая К1 выше 0,000										
25	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**23,2**	666,66	3,76	15467	87	69	15038	32945
					659,93	1,48	15310	34	–	2440	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,584	16,936						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0087						

	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	190274	66					
				———							
				0,000348							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	174	20					
				———							
				0,1131							
	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	–	–					
				———							
				28,942							
	2302-1103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,015	–	–					
				———							
				0,435							
	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	542	–					
				———							
				0							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	5764	17					
				———	———	———					
				0,0029	1088	3					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	4329	13					
				———	———	———					
				0,0029	1554	5					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2465	79					
				———	———	———					
				0,0319	1088	35					
	5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–					
				———							
				0							

26	**2301-0506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**23,2**	273		6334		6334	–	6840
					–		–		–	507	
27	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**4,8**	649,17	8,67	3116	42	37	2992	6596
					632,83	3,17	3038	15	–	489	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,56	3,36						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0042						
	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000266	190274	30					
				0,0001596							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	174	16					
				0,0942							
	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	–	–					
				5,988							
	2302-1103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	–	–					
				0,24							
	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	542	–					
				0							

	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	5764	14					
				0,0024	1088	3					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	4329	5					
				0,0012	1554	2					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	2465	33					
				0,0132	1088	14					
	5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–					
				0							
28	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	4	832		3328		3328	–	3594
29	2302-0601-0801	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	6	155		930		930	–	1004
30	2302-0601-0803	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	400		400		400	–	432
31	2302-0302-6121	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1317		1317		1317	–	1422
32	2302-0401-3204	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	443		4430		4430	–	4784

					–		–		–	354	
33	2302-0601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	480		1440		1440	–	1555
					–		–		–	115	
34	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	–	832
					–		–		–	62	
35	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	107		321		321	–	347
					–		–		–	26	
		Итого по разделу 2					60 352				
		Итого по смете					259 332				
		Итого по смете (АС+ВК)					10 085 850				
		Временные здания и сооружения 3,1% К=0,8					250 129				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					10 335 979				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%					241 862				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					10 577 841				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 130 717				

		ИТОГО с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**11 708 558**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**211 557**				
		ИТОГО по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 01.10.18 г.					**11 920 114**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)					**11 920 114**				
		- в текущих и прогнозных ценах					**12 516 120**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					**12 516 120**				
		ИТОГО с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=15%					**10 638 702**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**1 276 644**				
		ИТОГО по акту с НДС					**11 915 346**				

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
по Кызылординской области

Директор _____ Калиева Ф.И.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Сембаев А.Д.

Авторский надзор: ИП "М. Мамуов"

Директор _____ Мамуов М.