Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

150741017331

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области,Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Хасан Бектурганов, дом № 10А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** | **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №184 с/с от 29.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
30	17.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здании вирусологической лаборатории расположенный по адресу: г.Кызылорда, ул.Желтоксан,128	16.09.2020г.-17.11.2020г.	Справка о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года 1 стр., АКТ №2 приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г. -157 стр.	Работа	1	13 936 446,29	13 936 446,29	1 493 190,67
				Итого	1	x	13 936 446,29	1 493 190,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Камшева Ф.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета контроля качество и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"
Договор №184 с/с от 29.06.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

по объекту: «Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда	30 413 873,00	25 405 732,00	25 851 792,29	25 851 792,29	25 405 732,00	25 851 792,29	25 405 732,00	13 936 446,29	13 697 174,00
	Итого к оплате за октябрь месяц								**13 936 446,29**	

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
по Кызылординской области

Директор _____ Капиева Ф.И.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Сембаев А.Д.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ИП "М. Мамуов "

Директор _____ Мамуов М.

Форма 2

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качество и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Вирусологической лаборатории по ул. Желтоксан 128 в городе Кызылорда
Договор №184 с/с от 29.06.2020 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж										
1	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**3,96**	1503,98	146,13	5956	579	–	4751	11564
					1357,85	70,44	5377	279	–	857	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	85,14277						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,98455						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1888	7523					
				3,984552	910	3626					
10	**1219-0101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**3,267**	1633,12	–	5335	–	–	3841	9912
					1633,12	–	5335	–	–	734	

	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,1432	70,01834						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	–	–					
				32,67							
11	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**3,267**	70		229		–	–	247
										18	
12	**4101-0103-1003**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3,267**	249		813		–	–	879
					–		–		–	65	
		Итого по разделу 1					**22 602**				
	Раздел 2 Монтаж										
13	**1110-0501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %**	**м2 проемов**	**3,96**	3746,04	155,03	14834	614	9339	4630	21021
					1232,63	66,34	4881	263	–	1557	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,303	67,07844						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,39253						
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–					
				51,48							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1364	80049					

				58,6872								
	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	26	9557						
				367,5672								
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	115	4203						
				36,5508								
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	86	11998						
				139,5108								
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	52	11484						
				220,8492								
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10	4118						
				411,84								
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1888	2935						
				1,554696	910	1415						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2465	4530						
				1,837836	1088	2000						
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	18	327						
				18,156996	–	–						
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	16	189						
				11,783772	–	–						
14	**2109-0201-0103**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,96**	22478		89013		89013	–	96133	

					–		–		–	7121	
15	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**2,41**	1009,29	4,46	2432	11	1957	423	3083
					192,82	1,99	465	5	–	228	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	6,61128						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05928						
	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	0	2231	–					
				0							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1364	24087					
				17,6592							
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	10	1248					
				124,8							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	1888	24					
				0,01248	910	11					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2465	115					
				0,0468	1088	51					
16	**2109-0205-0205**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,4**	1980		4752		4752	–	5132
					–		–		–	380	

17	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**0,5**	2698,36	13,28	1349	7	900	408	1898
					884,53	2,97	442	1	–	141	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	12,4416						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03456						
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	311190	22704					
				0,07296							
	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	106	163					
				1,536							
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	351	180					
				0,512							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	5764	148					
				0,0256	1088	28					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	2465	22					
				0,00896	1088	10					

18	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	**м2**	**23,268**	1458,43	69,42	33935	1615	10852	19910	58152
					922,63	28,12	21468	654	–	4308	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	54,48026						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,41326						
	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	27704	1548					
				0,05586							
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	–	–					
				55,86							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1364	18286					
				13,4064							
	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	36	6093					
				169,2558							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	310	125					
				0,4027506							
	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	–	–					
				0							

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	4329	484					
				0,11172	1554	174					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1888	211					
				0,11172	910	102					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2465	2933					
				1,189818	1088	1295					
	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	41	93					
				2,279088	–	–					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	13	114					
				8,803536	–	–					
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	16	43					
				2,664522	–	–					
21	**2109-0102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**15,12**	4088		61811		61811	–	66756
					–		–		–	4945	
26	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,6**	2747,08	38,89	26372	373	8213	14372	44004
					1852,65	18,75	17785	180	–	3260	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,79	179,3759						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,06433						

	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	19751	1979					
				0,10021							
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	19437	83755					
				4,30903							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1888	3897					
				2,064326	910	1879					
27	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,21**	605,13	4,08	60640	409	21853	30848	98807
					382,98	1,82	38378	182	–	7319	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	39,0819						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,17036						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	28					
				0,310651							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	145					
				0,841764							
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	98	5008					
				51,1071							

	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	264082	16672					
				0,0631323							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1888	38					
				0,020042	910	18					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2465	371					
				0,150315	1088	164					
28	**1115-0203-0502**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**372,04**	577,72	5,66	214935	2107	51437	129926	372450
					433,8	2,73	161391	1016	–	27589	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,45	167,418						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,11612						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	19751	51437					
				2,60428							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1888	2107					
				1,11612	910	1016					
29	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**50,279**	729,48	4,19	36678	211	14366	17731	58758

					439,57	1,24	22101	62	–	4353	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,4247	158,00539						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,40924						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	174	52					
				0,297632							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	219	9541					
				43,565884							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	93	96706					
				1039,8518							
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	130	450					
				3,459972	–	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	4329	483					
				0,111612	1554	173					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	1888	351					
				0,18602	910	169					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2465	275					
				0,111612	1088	121					
30	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,279**	723,34	4,32	36369	217	11958	19432	60266

					481,18	1,92	24193	97	–	4464	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	114,3268						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,41998						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	65					
				0,723292							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	337					
				1,959888							
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	98	12576					
				128,326							
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	264082	42515					
				0,1609908							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1888	88					
				0,046664	910	42					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2465	920					
				0,373312	1088	406					
31	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,4**	84,98	0,68	884	7	78	642	1647
					76,82	0,31	799	3	–	122	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	12,76224						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04162							
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	4645	3						
				0,00055488								
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	26517	625						
				0,0235824								
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	90	1						
				0,013872								
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	172	191						
				1,10976								
	2204-0203-9901	Краски сухие	кг	0,005	–	–						
				0,6936								
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	98	218						
				2,21952								
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	1888	26						
				0,013872	910	13						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2465	68						
				0,027744	1088	30						

32	**1115-0203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**93,6**	1265,92	66,43	118490	6218	39337	62123	195061
					779,22	50,41	72935	4718	–	14449	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	450,2974						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	33,71145						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	19751	224749					
				11,379137							
	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (2105-0308-0360->2105-0308-0375)	м2	0,0554	885	29835					
				33,711454							
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	22269	813					
				0,0365106							
	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	463	338					
				0,730212							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1076	30774					
				28,59997	910	26026					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1888	9650					

				5,111484	910	4651					
33	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**37,44**	1007,45	6,54	37719	245	16524	16819	58903
					559,56	1,96	20950	73	–	4363	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,5314	323,36221						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,03447						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	174	138					
				0,791063							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	219	31197					
				142,452191							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	93	237231					
				2550,87392							
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	130	1107					
				8,51914	–	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	4329	1317					
				0,304255	1554	473					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1888	804					

				0,425957	910	388						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	2465	750						
				0,304255	1088	331						
34	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**483,67**	605,13	4,08	292684	1971	105477	148890	476900	
					382,98	1,81	185236	877	–	35326		
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	188,6313							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,82224							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	135						
				1,499377								
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	699						
				4,062828								
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	98	24174						
				246,6717								
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	264082	80469						
				0,3047121								
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1888	183						
				0,096734	910	88						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2465	1788						
				0,725505	1088	789						

35	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	206,44	712,46	2,9	147080	599	49867	77504	242551
					468	1,29	96614	266	–	17967	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,468	96,61392						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,24773						
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	4645	23					
				0,00495456							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	58					
				0,639964							
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	298					
				1,734096							
	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	623155	9648					
				0,015483							
	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	466	17672					
				37,923028							
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (2204-0301-9902->2204-0301-9901)	кг	0,51	98	10318					

				105,2844							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	508	11850					
				23,32772							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	1888	39					
				0,020644	910	19					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2465	560					
				0,227084	1088	247					
36	**1115-0107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**168,073**	4628,37	17,42	777904	2928	432780	274821	1136946
					2036	7,91	342197	1329	–	84218	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2	887,62						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,81677						
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	19856	132184					
				6,65715							
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	2590	1149					
				0,44381							
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	17349	3080					
				0,177524							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	30	62					

				———							
				2,0637165							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	200					
				———							
				2,21905							
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2267	1006117					
				———							
				443,81							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	4249	943					
				———	———	———					
				0,221905	1088	241					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1888	6787					
				———	———	———					
				3,594861	910	3271					
37	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**177,16**	3124,51	18,93	553539	3354	491646	56463	658802
					———	———	———	———	———	———	
					330,43	8,62	58539	1528	–	48800	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,382	67,67512						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,50586						
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	582	51554					
				———							
				88,58							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	80					
				———							
				0,8858							
	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 (2206-0101-0100->2206-0101-9901)	м2	1,02	2435	440012					

				180,7032							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1888	1171					
				0,62006	910	564					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2465	2183					
				0,8858	1088	964					
38	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**22,12**	669,45	25,34	14808	561	8019	6095	22576
					281,59	11,56	6229	256	–	1672	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	71,65924						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,55638						
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	17719	72760					
				4,106316							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	211					
				7,04515							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15	274					
				18,257003	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1888	4826					
				2,556383	910	2326					
39	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**75,871**	1390,36	82,15	105488	6233	57435	40022	157150
					551,2	9,97	41820	756	–	11641	

	0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	83,73664							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,97264							
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	239	53881						
				———								
				225,4448								
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	101855	70938						
				———								
				0,6964634								
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	230541	6497						
				———								
				0,0281806								
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	91						
				———								
				1,00645								
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	21468	9982						
				———								
				0,4649799								
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	57467	10989						
				———								
				0,1912255								
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	26	314						
				———	———	———						
				12,0774	–	–						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1888	1482						
				———	———	———						
				0,785031	910	714						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	729	11813						
				———	———	———						

				16,203845	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2465	2927					
				1,187611	1088	1292					
40	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**75,871**	863,87	40,47	65543	3070	37240	24124	96842
					332,57	5,68	25232	431	–	7173	
	0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	50,52379						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,12722						
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	239	53881					
				225,4448							
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	101855	30959					
				0,3039479							
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	230541	2784					
				0,0120774							
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	21468	4581					
				0,2133674							
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	57467	6593					
				0,1147353							
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	26	236					
				9,05805	–	–					

	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1888	874					
				———	———	———					
				0,462967	910	421					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	729	5400					
				———	———	———					
				7,407472	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	2465	1637					
				———	———	———					
				0,664257	1088	723					
41	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**75,871**	3397,2	66,88	257749	5074	175877	74179	358482
					———	———	———	———	———	———	
					1012,22	27,89	76798	2116	–	26554	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,07	215,3803						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	9,05805						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	30	6					
				———							
				0,20129							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	91					
				———							
				1,00645							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	219	4408					
				———							
				20,129							
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	45	40761					
				———							
				905,805							
	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	104	12560					

				120,774								
	2206-0301-1203	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 (2206-0301-9900->2206-0301-1203)	м2	1,02	1991	408784						
				205,3158								
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4249	3079						
				0,724644	1088	788						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1888	8741						
				4,62967	910	4213						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2465	1389						
				0,563612	1088	613						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	13	40						
				3,099866	–	–						
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	120	213						
				1,771352	–	–						
42	**1111-0101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**36,45**	311,52	14,54	11355	530	12	10283	23369	
					296,65	3,46	10813	126	–	1731		
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3136	11,43072							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,12758							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	30	7						
				0,24786								

	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	90	5						
				———								
				0,05832								
	2205-0103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	–	–						
				———								
				204,12								
	2205-0103-9902	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	–	–						
				———								
				116,64								
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	4249	217						
				———	———	———						
				0,05103	1088	56						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1888	145						
				———	———	———						
				0,076545	910	70						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	13	28						
				———	———	———						
				2,12868	–	–						
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	120	140						
				———	———	———						
				1,1664	–	–						
43	**1111-0101-1110**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;**	**м2 стяжки**	**36,45**	305,98	37,23	11153	1357	20	9541	22350
					———	———	———	———	———	———	
					268,2	10,26	9776	374	–	1656	

	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2835	10,33358						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	0,36086						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,018	30	20					
				0,6561							
	2205-0103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	28,5	–	–					
				1038,825							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0069	4249	1069					
				0,251505	1088	274					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1888	206					
				0,10935	910	100					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,174	13	82					
				6,3423	–	–					
44	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**36,45**	669,44	25,35	24401	924	13213	10044	37201
					281,59	11,55	10264	421	–	2756	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	12,9762						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,46292						
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	17719	13175					
				0,74358							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	38					

				1,27575							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15	50					
				3,306015	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1888	874					
				0,462915	910	421					
45	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	**м2 стяжки**	**36,45**	588,94	25,87	21467	943	19763	1108	24381
					20,88	11,47	761	418	–	1806	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0264	0,96228						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,45927						
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	17719	19763					
				1,11537							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	15	76					
				5,07384	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1888	867					
				0,45927	910	418					
46	**1111-0101-3408**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**36,45**	3587,16	10,81	130752	394	122678	7388	149191
					210,7	4,94	7680	180	–	11051	

	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,19	6,9255						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,17861						
	2206-0201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	3144	119183					
				37,908							
	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	94	3495					
				37,179							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	1888	151					
				0,08019	910	73					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	2465	243					
				0,098415	1088	107					
47	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,050;**	**м плинтусов**	**224,2905**	258,78	2,05	58042	459	41854	14935	78815
					70,13	0,71	15729	159	–	5838	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0666	14,93775						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,157						
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	49	2890					
				58,9884015							
	2206-0401-0200	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	–	–					

				0							
	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	172	38964					
				226,533405							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	1888	127					
				0,06728715	910	61					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2465	221					
				0,0897162	1088	98					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	13	39					
				2,98306365	–	–					
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	16	72					
				4,50823905	–	–					
48	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;**	**м плинтусов**	**211,3545**	518,03	1,48	109488	313	55754	50345	172620
					252,76	0,65	53421	138	–	12787	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	49,87966						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,12681						
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	15897	5376					
				0,3381672							
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	236	50378					
				213,468045							

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	2465	313					
				———	———	———					
				0,1268127	1088	138					
49	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,36**	3162,46	236,9	29601	2217	17077	9974	42739
					———	———	———	———	———	———	
					1101,1	44,72	10306	419	–	3166	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,21	120,6612						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	4,09849						
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	16411	37640					
				———							
				2,29356							
	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (2103-0199-9901->2103-0101-0104)	1000 шт.	0,0504	28541	143444					
				———							
				5,025888							
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	218211	500					
				———							
				0,00229356							
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	21421	342					
				———							
				0,0159552							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	30	9					
				———							

				0,29916							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5764	23624					
				4,098492	1088	4459					
		Итого по разделу 2					**4 842 987**				
		Итого по смете					**4 865 589**				