Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

ДОГОВОР №32 от 28.04.21г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		32	28.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**26 560 121,46**	23 714 394,16		-	-	-	-	-	2 845 727,30	**26 560 121,46**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Байсын-А"

Директор _____ Кадмагамбетова Ж.Б.

Эксперт технического надзора

ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

_____ Сыдыков А.Д.

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

И.о. Руководителя _____ Лыскин А. С.

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия

_____ Имангазиев М. К.

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-го ПОДЪЕМА (2шт) (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	144	254,03	241,49	36581	34775	--	7062	47134
		НР - 72%; СП - 8%			12,54	55,57	1806	8002		3491	
2	1101-0205-0703 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	4	5442,17	1632,00	21769	6528	--	14523	39195
		НР - 72%; СП - 8%			3810,17	1232,40	15241	4930		2903	
3	1101-0205-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	8	6530,60	1958,40	52245	15667	--	34854	94067
		НР - 72%; СП - 8%			4572,20	1478,88	36578	11831		6968	
4	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки и устройства обвалования)**	м3 грунта	60	343,66	331,58	20620	19895	9	4158	26760
		НР - 72%; СП - 8%			11,94	84,32	716	5059		1982	
5	4102-0203-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км (для обратной засыпки)**	т	114	48,00	--	5472	--		--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108	17,91	17,91	1935	1935	--	518	2649
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,66	--	719		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2, на расстояние 10м	м3 грунта	108	7,92	7,92	855	855	--	229	1171
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,95	--	318		87	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108	150,78	73,13	16285	7898	--	8543	26814
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	8386	3479		1986	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20	1139,82	--	22796	--	--	16413	42347
		НР - 72%; СП - 8%			1139,82	--	22796	--		3137	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Устройство обвалования вручную на высоту 1,3м над поверхностью земли, разрез 1-1	м3 грунта	88	1139,82	--	100304	--	--	72219	186325
		НР - 72%; СП - 8%			1139,82	--	100304	--		13802	
		КОНСТРУКЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство	м2 покрытия	10,6	3853,40	142,36	40846	1509	36663	2980	47333
		НР - 94%; СП - 8%			252,22	46,91	2674	497		3506	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,6	725,61	27,24	7691	289	4032	3298	11868
		НР - 94%; СП - 8%			317,91	13,04	3370	138		879	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из нормы 1111-0101-1101, на толщину 15мм	м2 стяжки	10,6	-103,42	-4,63	-1096	-49	-1005	-61	-1249
		НР - 94%; СП - 8%			-3,93	-2,16	-42	-23		-93	
14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,6	641,92	41,57	6804	441	2651	3538	11170
		НР - 94%; СП - 8%			350,16	4,92	3712	52		827	
15	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	10,6	238,44	21,51	2527	228	1046	1205	4031
		НР - 94%; СП - 8%			118,16	2,74	1253	29		299	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - бетон кл. В7,5	м3	1,06	24894,13	1070,26	26388	1134	24025	1333	29939
		НР - 91%; СП - 8%			1159,65	222,46	1229	236		2218	
17	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Пм1 - В20, W6 сульфатостойкий	м3	1,6	46365,96	3372,63	74186	5396	48927	19747	101447
		НР - 91%; СП - 8%			12414,60	1148,09	19863	1837		7515	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,256	247141,00	--	63268	--	63268	--	68330
		СП - 8%			--	--	--	--		5061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03	268680,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ФПм1 - В20, W6 сульфатостойкий**	м3	8	28400,71	1155,97	227206	9248	209988	9071	255179
		НР - 91%; СП - 8%			996,19	249,82	7970	1999		18902	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,28	725,61	27,24	4557	171	2390	1954	7031
		НР - 94%; СП - 8%			317,91	13,04	1996	82		521	
22	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	3,18	8019,02	4249,57	25500	13514	1232	18333	47340
		НР - 118%; СП - 8%			3381,74	1503,95	10754	4783		3507	
23	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	25601,00	--	102404	--	102404	--	110596
		СП - 8%			--	--	--	--		8192	
24	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	20017,00	--	40034	--	40034	--	43237
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1217329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119433			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						543724		
		- Перевозка грузов	Тенге				5472				
		- Накладные расходы	Тенге							219917	
		- Сметная прибыль	Тенге							90172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту									**1 217 329**
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									15 825
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**1 233 154**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									48 833
		Итого									**1 281 987**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									25 640
		Итого									**1 307 627**
		в текущих ценах на 2020 год									**1 307 627**
		Итого									**1 307 627**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								1 176 864
		Налог на добавленную стоимость-12%									141 224
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 318 087,95**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия.

_____ **Имангазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор
ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Т.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №2
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9754	150,74	143,11	1470293	1395890	–	291174	1902385
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	33,83	74403	330006		140917	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	301	3523,58	–	1060599	--	–	763631	1970168
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	–	1060599	--		145938	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	72	2662,00	154,56	191664	11128	111356	71550	284271
		НР - 99%; СП - 8%			960,84	42,95	69180	3092		21057	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	204,04	797,04	–	162628	--	–	117092	302098
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	–	162628	--		22378	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9650	17,91	17,91	172862	172862	–	46283	236677
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,66	--	64283		17532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9650	7,92	7,92	76423	76423	–	20462	104636
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,95	--	28420		7751	
7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89	40,85	40,85	3635	3635	–	849	4843
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	1179		359	
		Водопроводные колодцы 1500мм (2 шт)									
8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,098	37384,02	8943,08	153200	36649	77810	52382	222029
		НР - 99%; СП - 8%			9453,62	3457,89	38741	14170		16447	
9	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	17306,00	–	34612	--	34612	--	37381
		СП - 8%			--	–	--	--		2769	
10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	6	17518,00	–	105108	--	105108	--	113517
		СП - 8%			--	–	--	--		8409	
		Хозяйственно-противопожарный водопровод									
25	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,244	294001,78	82375,84	365738	102476	3176	284461	702215
		НР - 99%; СП - 8%			209072,00	21904,20	260086	27249		52016	
26	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1256,44	385,00	–	483729	--	483729	--	522428
		СП - 8%			--	–	--	--		38698	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6402648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1665637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1799064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468399			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						815791		
		- Накладные расходы	Тенге							1647884	
		- Сметная прибыль	Тенге							474271	

		Всего по акту									6 402 648
		в том числе оборудования и прочих затрат									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									83 234
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**6 485 882**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									256 841
		Итого									**6 742 723**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									134 854
		Итого									**6 877 578**
		в текущих ценах на 2020 год									**6 877 578**
		Итого									**6 877 578**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								6 189 820
		Налог на добавленную стоимость-12%									742 778
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**6 932 598,48**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия.

_____ **Имангазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Технический надзор

ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Г.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №3
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1. БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 55м (2шт)									
		Бурение 2-х эксплуатационных скважин									
1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы-190 мм. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	42	3161,70	1893,99	132791	79548	19437	50392	197838
		НР - 85%; СП - 8%			804,91	606,63	33806	25478		14655	
2	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы-190 мм. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	8	6005,46	3275,76	48044	26206	10353	16942	70185
		НР - 85%; СП - 8%			1435,59	1055,91	11485	8447		5199	
3	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы-394 мм. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	42	3407,91	1704,59	143132	71593	41113	45353	203564
		НР - 85%; СП - 8%			724,42	545,97	30426	22931		15079	
4	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы-394 мм. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	8	7010,38	2948,18	56083	23585	22162	15248	77038
		НР - 85%; СП - 8%			1292,03	950,32	10336	7603		5706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	50	1664,28	921,24	83214	46062	587	40661	133785
		НР - 85%; СП - 8%			731,29	225,44	36565	11272		9910	
7	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	409315,80	241216,80	818632	482434	--	416296	1333722
		НР - 85%; СП - 8%			168099,00	76781,10	336198	153562		98794	
8	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	т	4	27767,00	--	111068	--	111068	--	119953
		СП - 8%			--	--	--	--		8885	
9	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы-190 мм. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	29,4	6005,46	3275,76	176561	96307	38048	62263	257929
		НР - 85%; СП - 8%			1435,59	1055,91	42206	31044		19106	
10	1104-0101-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы-190 мм. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	30,6	9592,29	5046,65	293524	154427	70763	99905	424904
		НР - 85%; СП - 8%			2233,14	1607,90	68334	49202		31474	
11	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы-244 мм. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	29,4	5759,13	2948,18	169318	86677	44655	56036	243383
		НР - 85%; СП - 8%			1292,03	950,32	37986	27939		18028	
12	1104-0101-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы-244 мм. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	30,6	9269,89	4541,98	283659	138985	83173	89915	403459
		НР - 85%; СП - 8%			2009,83	1447,11	61501	44282		29886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8									
			м труб	111	864,95	556,54	96009	61776	3640	39183	146007
		НР - 85%; СП - 8%			275,62	139,68	30593	15504		10815	
14	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В									
			шт.	2	39812,00	--	79624	--	79624	--	85994
		СП - 8%			--	--	--	--		6370	
16	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания									
			сутки откачки	10	333605,83	253786,93	3336058	2537869	--	1275905	4980920
		НР - 85%; СП - 8%			79818,90	70287,57	798189	702876		368957	
17	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения									
			сутки откачки	30	127566,40	70068,40	3826992	2102052	--	1970186	6260952
		НР - 85%; СП - 8%			57498,00	19764,20	1724940	592926		463774	
18	1339-0301-0101 РСНБ РК 2015	Проведение химанализа и баканализа	партия (2 пробы)	6	40365,00	--	242190	--	--	147736	421120
		НР - 61%; СП - 8%			40365,00	--	242190	--		31194	
19	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3									
			м3 грунта	27	55,38	49,76	1495	1344	--	605	2268
		НР - 72%; СП - 8%			5,62	25,49	152	688		168	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	27	34,21	34,21	924	924	--	230	1246
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,82	--	319		92	
21	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые									
			м2 креплений	38	727,24	31,08	27635	1181	11439	11210	41953
		НР - 72%; СП - 8%			395,14	14,60	15015	555		3108	
22	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	6	2405,20	--	14431	--	--	10390	26807
		НР - 72%; СП - 8%			2405,20	--	14431	--		1986	
23	4102-0102-3001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км									
			т	200	66,00	--	13200	--		--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
		Прочее									
24	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая									
			м3	160	29,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15452294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3494353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5910970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1694627			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						540702		
		- Перевозка грузов	Тенге				13200				
		- Накладные расходы	Тенге							4348456	
		- Сметная прибыль	Тенге							1144613	

		Всего по акту									**15 452 294**
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									200 880
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**15 653 174**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									619 866
		Итого									**16 273 040**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									325 461
		Итого									**16 598 500**
		в текущих ценах на 2020 год									**16 598 500**
		Итого									**16 598 500**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								14 938 650
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 792 638
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**16 731 288,34**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия

_____ **Имангазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор

ТОО "ЕСИЛЬСТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Г.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №4
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 201 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ									
		Фундамент под КТП									
1	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	4,51	255,37	30,42	1152	137	710	332	1603
		НР - 94%; СП - 8%			67,56	10,80	305	49		119	
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15,F100,W4 сульфатостойкий**	м3	1,11	28360,25	1642,62	31480	1823	27616	2219	36395
		НР - 91%; СП - 8%			1838,33	358,29	2041	398		2696	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02466	336490,00	–	8311	–	8311	–	8976
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
4	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 - фиксаторы**	т	0,00172	423852,00	–	721	–	721	–	778
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
5	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	4	641,92	41,57	2568	166	1001	1335	4215
		НР - 94%; СП - 8%			350,16	4,92	1401	20		312	
6	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	4	238,44	21,51	954	86	395	455	1521
		НР - 94%; СП - 8%			118,16	2,74	473	11		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4219				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38754		
		- Накладные расходы	Тенге							4341	
		- Сметная прибыль	Тенге							3963	
		Всего по акту									**53 488**
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									695
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**54 183**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									2 146
		Итого									**56 329**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 127
		Итого									**57 456**
		в текущих ценах на 2020 год									**57 456**
		Итого									**57 456**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								51 710
		Налог на добавленную стоимость-12%									6 205
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**57 915,23**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",
_____ **Лыскин А. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:
ТОО ТС-Индустрия.
_____ **Имангазиев М. К.**
Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Технический надзор
ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .
_____ **Сыздыков А. Г.**
№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №5
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 201 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		ВОДОПРОВОД В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	782	150,74	143,11	117877	111912	–	23344	152518
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	33,83	5965	26457		11298	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24	3523,58	–	84566	–	–	60888	157090
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	–	84566	–		11636	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33	797,04	–	26302	–	–	18938	48859
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	–	26302	–		3619	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	766	17,91	17,91	13722	13722	–	3674	18787
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,66	–	5103		1392	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	766	7,92	7,92	6066	6066	–	1624	8306
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,95	–	2256		615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	7	**40,85**	**40,85**	**286**	**286**	–	**67**	**381**
		НР - 72%; СП - 8%			–	**13,25**	–	**93**		**28**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**385941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**116833**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**131986**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33909**			
		- Накладные расходы	Тенге							**108535**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**28588**	

		Всего по акту									**385 941**
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									5 017
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**390 958**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									15 482
		Итого									**406 440**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									8 129
		Итого									**414 569**
		в текущих ценах на 2020 год									**414 569**
		Итого									**414 569**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								373 112
		Налог на добавленную стоимость-12%									44 773
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**417 885,54**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия.

_____ **Имангазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Технический надзор

ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Г.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №6

за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-2-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		ВОДОПРОВОД В9									
		Земляные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	198	150,74	143,11	29846	28336	--	5911	38617
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	33,83	1510	6699		2861	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6	3523,58	--	21142	--	--	15222	39272
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	--	21142	--		2909	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11	797,04	--	8767	--	--	6313	16286
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	8767	--		1206	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	184,6	17,91	17,91	3307	3307	--	885	4528
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,66	--	1230		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,6	7,92	7,92	1462	1462	--	391	2002
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,95	--	544		148	
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	40,85	40,85	343	343	--	80	457
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	111		34	
		Водопроводные колодцы 1500мм (1 шт)									
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,93	37384,02	8943,08	72151	17260	36646	24670	104567
		НР - 99%; СП - 8%			9453,62	3457,89	18245	6674		7746	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	3	17518,00	--	52554	--	52554	--	56758
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
10	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010	шт.	1	7770,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18105,00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								309122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132381		
		- Накладные расходы	Тенге							53472	
		- Сметная прибыль	Тенге							22897	

		Всего по акту									309 122
		в том числе оборудования и прочих затрат									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									4 019
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**313 141**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									12 400
		Итого									**325 541**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									6 511
		Итого									**332 052**
		в текущих ценах на 2020 год									**332 052**
		Итого									**332 052**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								298 847
		Налог на добавленную стоимость-12%									35 862
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**334 708,19**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия,

_____ **Имантазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор

ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Г.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР № 32 от 28.04.21г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с. Летовочное Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №7
за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 201 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-3-1. СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	23	254,03	241,49	5843	5554	–	1128	7528
		НР - 72%; СП - 8%			12,54	55,57	288	1278		558	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1	2952,19	–	2952	–	–	2126	5484
		НР - 72%; СП - 8%			2952,19	–	2952	–		406	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,5	17,91	17,91	260	260	–	70	356
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,66	–	97		26	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14,5	150,78	73,13	2186	1060	–	1147	3600
		НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	1126	467		267	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,5	1139,82	–	1710	–	–	1231	3176
		НР - 72%; СП - 8%			1139,82	–	1710	–		235	
6	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для подсыпки)**	м3 грунта	0,99	343,66	331,58	340	328	–	69	442
		НР - 72%; СП - 8%			11,94	84,32	12	83		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1,881	79,00	–	149	–		–	160
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
8	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	6,55	4152,44	0,52	27198	3	526	19203	50114
		НР - 72%; СП - 8%			4071,66	0,25	26669	2		3712	
		ФУНДАМЕНТЫ									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство	м2 покрытия	10,65	3853,40	142,36	41039	1516	36837	2995	47556
		НР - 94%; СП - 8%			252,22	46,91	2686	500		3523	
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3415,58	1791,25	20493	10748	3516	11966	35056
		НР - 118%; СП - 8%			1038,20	651,89	6229	3911		2597	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2268,45	1131,88	13611	6791	2543	7934	23268
		НР - 118%; СП - 8%			712,76	407,80	4277	2447		1724	
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1599,83	806,54	19198	9679	3424	11292	32929
		НР - 118%; СП - 8%			507,89	289,55	6095	3475		2439	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,93	30485,00	–	119806	–	119806	–	129391
		СП - 8%			–	–	–	–		9584	
14	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	26003,00	–	84718	–	84718	–	91495
		СП - 8%			–	–	–	–		6777	
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, заделки в блоках. Устройство - бетон кл. В7,5, F100, W4 сульфатостойкий	м3	2,2	27295,00	1308,11	60049	2878	50675	6470	71841
		НР - 91%; СП - 8%			2952,54	279,48	6496	615		5322	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,5	847,69	19,05	30941	695	20898	8776	42894
		НР - 93%; СП - 8%			256,10	2,45	9348	90		3177	
17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27	490550,07	1274,07	132449	344	114441	16203	160543
		НР - 91%; СП - 8%			65424,00	520,62	17664	141		11892	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	86,06	2,30	818	22	406	271	1176
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	390	2		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,5	156,33	3,26	1485	31	997	318	1948
		НР - 69%; СП - 8%			48,05	0,49	457	5		144	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								708957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						438787		
		- Перевозка грузов	Тенге				149				
		- Накладные расходы	Тенге							91199	
		- Сметная прибыль	Тенге							52515	

		Всего по акту									708 957
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									9 216
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**718 173**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									28 440
		Итого									**746 613**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									14 932
		Итого									**761 545**
		в текущих ценах на 2020 год									**761 545**
		Итого									**761 545**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,90								685 391
		Налог на добавленную стоимость-12%									82 247
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									767 637,74

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",

_____ **Лыскин А. С.**

Авторский надзор:

ТОО ТС-Индустрия

_____ **Имангазиев М. К.**

Приказ №1-2-АН от 24.02.21 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор

ТОО "ЕСИЛ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" .

_____ **Сыздыков А. Г.**

№KZ56VJE00061560 от 22.01.21 г.