Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 03» августа 2021г.

Заказчик ***Государственное учреждение «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская , 7***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***от « 30» июля2021г. Товарищества с ограниченной ответственностью "Ануш-Курылыс", директор Минасян Оганнес Арутюнович, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, ул. Некрасова, дом 7.***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ « ***02» августа 2021г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Saulet Trans Servis», Акнуров Нурберген Закариевич KZ53VJE00044154 от 30.01.2019 года, KZ01VJE00050910 от 19.11.2019 года, KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 года***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту «***02» августа 2021 года. Товарищество с ограниченной ответственностью " БерекетПроект", директор Диярова Б.А. приказ №85/05 от 13.05.2021г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Есенжанова села Жымпиты Сырымского района, ЗКО», строительство, второй нормальный уровень ответственности, технически не сложный***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) , уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу ***Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с. Жымпиты, ул. Есенжанова.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение выдано Аппаратом акима Жымпитинского сельского округа №65 от 29.06.2018 года***
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ79REA00232053 от 15.07.2021 года***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «БерекетПроект», рабочий проект АД.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения " Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " №31 от 06.11.2018 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;
месяц, год

окончание работ ***июль 2021 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,5 месяца***;
фактически ***1 месяц***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	271,48	271,48	271,48	271,48
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочин	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40	40	40
парковки	м2	682	682	682	682

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
План дороги
Протяженность автомобильной дороги 271,48м. Проектом предусмотрено устройство автостоянки, площадь автостоянки 682$м^2$.
Элементы продольного профиля проектируемой автодороги соответствуют требованиям СНиПа по параметрам дорог IV технической категории, что обеспечивает видимость в продольном профиле и соответственно обеспечивает безопасность дорожного движения.
Конструкция дорожной одежды:
Улица Есенжанова, расположенная с. Жымпиты, Сырымского района, Западно-Казахстанской области.
Согласно СНиП РК 3.03-09-2006 автодорога относится к IV-категории.
Проезжая часть принята с двухскатным поперечным профилем с i=20‰.
Предусмотрено устройство асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части:
Тип 1

- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон –5см Типа Б марки II
- розлив вяжущих
- горячий крупнозернистый асфальтобетон марки 6см
- розлив вяжущих
-смесь С 4 -15 см
- песчано-гравийная смесь 10см

Организация и безопасность движения

Дорожные знаки

На рассматриваемом подъезде предусмотрена установка четырех групп дорожных знаков. Всего установлено 9 шт. Все дорожные знаки соответствуют СТРК 1125-2002.

Разметка дорожная

Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения».

Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездной дороги при расчетной скорости 40км/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями-не предусмотрено;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***41299,446 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***37671,185 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***33904,066 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***66904,066 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Есенжанова села Жымпиты Сырымского района, ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ***Айткалиев Т.С.*** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ***Акнуров Н.З.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Әлниязов Р.С.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Минасян О.А.*** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Есенжанова села Жымпиты Сырымского района, ЗКО

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	281,48		
2	Ширина проезжей части	м	6,0	- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон –5см - розлив вязкого битума - горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон марки - 6см, - розлив вязкого битума -смесь С 4 -15см - песчано-гравийная смесь - 10см	
3	Ширина тротуаров	м	Не предусмотрены		
4	Ширина пешеходных дорог	м	Не предусмотрены		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,12-0,10		
6	Ширина обочины	м	2,0	пгс	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		Не предусмотрены		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	9		
12	Элементы освещения	шт	Не предусмотрпено		
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрпено		
14	Дорожное покрытие	шт		- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон –5см - розлив вязкого битума - горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон марки - 6см, - розлив вязкого битума -смесь С 4 -15см - песчано-гравийная смесь - 10см	
15	Электроосвещение	шт	Не предусмотрпено		

Заказчик ***Айткалиев Т.С.***

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ***Әлниязов Р.С.***

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.