Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Жаркаинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "INP"
Наименование стройки: Текущий ремонт улично-дорожной сети села Гастелло

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2021 год

Основание: *Договор № 53 от 08.06.2021 г.*

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Ул. Мира									
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72%	м2 покрытия	950	128,68	120,89	122251	114850		32088	166686
					7,79	39,12	7401	37166		12347	
2	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	93,19	163		15190,6872				16406
										1215	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,48	163383,08	2156,15	77610	1024	84644	607	85128
						1070,68		509		6911	
4	1218-0101-1002	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР=72%	т смеси	109,25	3309	1982,79	361523	216629	325	154548	557357
					1323,53	641,15	144602	70049		41286	
5	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК	т	109,25	16120		1761184		1761184		1902079

		1225-2019 типа Бх, марки II								140895	
ИТОГО по разделу 1.											**2 727 657**
Раздел 2. Ул. Целинная											
6	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм Ремонт площадью до м2 НР=72%	м2	200	3540,96	283,88	708794	56824	750305	193045	973986
					1229,23	110,22	246055	22063		72147	
ИТОГО по разделу 2.											**973 986**
Раздел 3. Ул. Абая											
7	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм Ремонт площадью до м2 НР=72%	м2	100	3540,96	283,88	354114	28389	304178	96445	486604
					1229,23	110,22	122929	11023		36045	
ИТОГО по разделу 3.											**486 604**
Раздел 4. Ул. Набережная											
8	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72%	м2 покрытия	1200	128,68	120,89	154416	145068		40530	210542
					7,79	39,12	9348	46944		15596	
9	1127-0701-0201	Засыпка ям щебня, толщиной до 10 см Устройство НР=108%	м2 покрытия	360	468,88	159,93	168797	57575	209	138953	332370
					308,37	49,02	111013	17647		24620	
10	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,220	м3	43,92	3432		150733		150733		162792
										12059	
ИТОГО по разделу 4.											**705 704**
Раздел 5. Проспект Юность											
11	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72%	м2 покрытия	1750	128,68	120,89	225190	211558			307 041
					7,79	39,12	13633	68460		59107	
12	1127-0701-0201	Засыпка ям щебня, толщиной до 10 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	525	468,88	159,93	246162	83963	305	22744	484 706
					308,37	49,02	161894	25736		202640	
										35904	

13	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,220	м3	64,05	3432		219820		219820		237406
										17586	
14	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=108%	м2 покрытия обочин	350	488,29	174,77	170902	61170	96572	33729	221001
					37,6	51,63	13160	18071		16370	
ИТОГО по разделу 5.											**1 250 154**

Раздел 6. Ул. Московская

15	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до м2 НР=72%	м2	130	3540,96	283,88	460325	36904	263621	125373	632553
					1229,23	110,22	159800	14329		46856	
16	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР+72%	м2 площади основания	2500	919,8	391,57	2299500	978925	1066350	393426	2908360
					101,69	116,88	254225	292200		215434	
ИТОГО по разделу 6.											**3 540 913**

Раздел 7. Ул. Гагарина

17	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72%	м2 покрытия	5250	128,68	120,89	675570	634673		177320	921 121
					7,79	39,12	40898	205380		68231	
18	1127-0701-0201	Засыпка ям щебня, толщиной до 10 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1575	468,88	159,93	738486	251890	914	607921	1 454 120
					308,37	49,02	485683	77207		107713	
19	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,220	м3	192,15	3432		659459		659459		712 216
										52757	
20	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=108%	м2 покрытия обочин	2100	488,29	174,77	1025409	367017	579432	202374	1326006
					37,6	51,63	78960	108423		98223	
ИТОГО по разделу .											**4 413 463**

Раздел 8. Выезд из села

21	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72%	м2 покрытия	2100	128,68	120,89	270228	253869		70928	368 448
					7,79	39,12	16359	82152		27292	
22	1127-0701-0201	Засыпка ям щебня, толщиной до 10 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	630	468,88	159,93	295394	100756	365	243168	581 647
					308,37	49,02	194273	30883		43085	
23	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,220	м3	76,86	3432		263784		263784		284 887
										21103	
24	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=108%	м2 покрытия обочин	700	488,29	174,77	341803	122339	193144	67458	442002
					37,6	51,63	26320	36141		32741	
ИТОГО по разделу 8.											**1 676 984**
Раздел 9. Ул. Бондаренко											
25	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=72%	м2 площади основания	3616,24	919,8	391,57	3326218	1416011	1542471	569089	4 206 931
					101,69	116,88	367735	422666		311624	
ИТОГО по разделу 9.											**4 206 931**

Итого по акту: **19 982 395**

Итого с учетом условной скидки: **0,839597718** **16 777 173**

НДС **12%** **2 013 261**

Итого **18 790 434**

Подрядчик

ТОО "INP", БИН 030840009710

Директор **Бондарцова И.В.**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Жаркаинского района, БИН 060140005470

Руководитель **Хайруллина А.С.**