Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)

Справка №1
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		21-38	02.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)	159 888 145,00	159 888 145,00						17 130 872,68	159 888 145,00
за август 2021 год	159 888 145,00	159 888 145,00						17 130 872,68	159 888 145,00

Итого за август **2021 г. - 159 888 145 (сто пятьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок пять) тенге, 00 тиын**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М

ТОО "Saplet Trans Servis"

Технический надзор _____ Бейсеев Ж.Б.

Подрядчик ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Ахмедов А.А.

ТОО "Нур-Курылыс-80"

Авторский надзор _____ Бондаренко А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №21-38 от 02.06.2021г

Номер документа	Дата составления
56	**05.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыпод индивидуально жилищное строительство в селе Акши Енбекшиказахского района. Водоснабжение (корректировка)»			Работа	1	159 888 145,00	159 888 145,00	17 130 872,68
				Итого	1	x	159 888 145,00	17 130 872,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение сважин -2шт (рабочая, резервная), Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38** от **02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бурение сважин -2шт (рабочая, резервная)									
1	1	**Е11-010205-0303**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/устойство зумфа/**	м3	16	2936,32	0	46981	0	0	33826	87272
						2936,32	0	46981	0		6465	
2	2	**Е11-040101-0410 #ТЧ 04 п.3.9 Ктр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9**	м бурения	60	145553,5	93584,23	8733210	5615054	82318	3971275	13720844
						50597,3	27270,84	3035838	1636250		1016359	
	2.1	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	25,08	2610				65458,8		
	2.2	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,9234	18258				16859,44		
3	3	**Е11-040101-0403 #ТЧ 04 п.3.6 Ктр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	36	9818,37	6629,72	353461	238670	3301	175551	571334
						3096,95	2640,02	111490	95041		42321	
	3.1	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,9475	2610				2473,03		
	3.2	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0454	18258				828,18		
4	4	**Е11-040101-0410 #ТЧ 04 п.3.6 Ктр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	344	107249,95	68956,8	36893982	23721138	347758	16776897	57964549
						37282,22	20094,3	12825085	6912440		4293670	
	4.1	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	105,952	2610				276534,72		
	4.2	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	3,901	18258				71223,73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м (разбурка цементного стакана). Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	10	19824,36 6456,24	13202,26 4838,57	198244 64562	132023 48386	1659	96006 23540	317789
	5.1	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,4592	2610				1198,51		
	5.2	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0252	18258				460,1		
6	6	С124-030101-0188	Долота трехшарошечные ТК3 диам.490мм	шт.	9,36	688671		6445961		6445961	515677	6961637
7	7	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные МС диам.349мм	шт.	0,22	382625		84178		84178	6734	90912
8	8	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные СТ диам.349мм	шт.	0,23	382625		88004		88004	7040	95044
9	9	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные ТК3 диам.349мм	шт.	59,17	382625		22639921		22639921	1811194	24451115
10	10	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	50,69	46022		2332855		2332855	186628	2519484
11	11	С121-130703-1407	Вода	м3	322,16	0		0				0
12	12	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,002778	1211364		3365		3365	269	3634
13	13	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0206178	53700		1107		1107	89	1196
14	14	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,093954	471631		44312		44312	3545	47857
15	15	С121-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,8262	84		741		741	59	801
16	16	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0414834	407090		16887		16887	1351	18238
17	17	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029084	633905		1844		1844	147	1991
18	18	С121-130803-1001	Ветошь	кг	32,4552	90		2921		2921	234	3155
19	19	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,8168	326		1896		1896	152	2048
20	20	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	1,76928	1143		2022		2022	162	2184
21	21	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	7,11896	652		4642		4642	371	5013
22	22	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,58536	16474		9643		9643	771	10415
23	23	С123-030103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	8,4512	1673		14139		14139	1131	15270
24	24	Е11-040201-0210	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	м	60	5936,48 2512,22	3388,04 934,11	356189 150733	203282 56047	2173	175763 42556	574508
	24.1	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0072	247751				1783,81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С123-010303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм	м	61.608	42782		2635713		2635713	210857	2846571
26	26	Е11-040201-0708	Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Сварка	сварка	2	3977,22 2355,5	1150,99 29,28	7954 4711	2302 59	941	4054 961	12969
	26.1	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0038	247751				941,45		
27	27	Е11-040201-0808	Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Резка	резка	2	561,83 376,88	122,04 58,56	1124 754	244 117	126	740 149	2013
	27.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,56	196				109,76		
28	28	Е11-040201-0210	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	381	4953,1 2093,52	2823,37 778,42	1887132 797631	1075703 296580	13798	930079 225377	3042588
	28.1	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0457	247751				11327,18		
29	29	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	392,43	16884		6625788		6625788	530063	7155851
30	30	Е11-040201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	2	2089,69 1238,32	603,62 14,64	4179 2477	1207 29	496	2130 505	6814
	30.1	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,002	247751				495,5		
31	31	Е11-040201-0802	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	2	344,92 242,28	62,1 29,28	690 485	124 59	81	462 92	1244
	31.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	196				70,56		
32	32	Е11-040401-0101	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	60	1175,23 411,22	731,22 208,36	70514 24673	43873 12501	1967	31598 8169	110281
	32.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036	216144				778,12		
	32.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0048	247751				1189,2		
33	33	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт	20	39815		796300		796300	63704	860004
34	34	Е11-040201-0501	Кондуктор. Цементация затрубного пространства кондуктора	м бурения	60	943,85 272,3	668,89 328,16	56631 16338	40133 19690	160	30624 6980	94235
	34.1	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	247751				133,79		
35	35	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный	т	4,72	27271		128719		128719	10298	139017
36	36	С121-130703-1407	Вода	м3	4,72	0		0				0
37	37	Е11-040401-0301	Засыпка гравия /щебня/ в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	м3	39,1	17130,18 13976,4	0 0	669790 546477	0 0	123313	464506 90744	1225039
	37.1	2101-0201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	49,266	2593				123312,8		
38	38	Е11-040501-0102	Деглинизация	сутки	0,5830904	362448,41 95289,9	267158,51 83873,04	211340 55563	155778 48906	0	88798 24011	324149
39	39	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Пробная откачка воды	сутки	0,5830904	145196,8 68628	76568,8 23616,8	84663 40016	44647 13771	0	45719 10431	140812
40	40	Е11-040501-0102	Откачка из скважины эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	1,7492711	362448,41 95289,9	267158,51 83873,04	634021 166688	467333 146717	0	266394 72033	972448
			Итого по разделу: 1. Бурение скважин -2шт (рабочая, резервная)									**124400325**
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	1	E11-010101-0327	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		11156,88289	223,52	215,11	2493837	2399972	0	358476	3080499
				м3 грунта		8,41	36,21	93865	404019		228185	
42	2	E11-010205-0303 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		345,0582336	3523,58	0	1215842	0	0	875406	2258547
				м3 грунта		3523,58	0	1215842	0		167300	
43	3	E11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		599,1424	241,92	233,71	144943	140025	160	23189	181583
				м3 грунта		7,94	45,81	4758	27450		13451	
	43.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0719	2231				160,4		
44	4	C341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		1168,32768	219		255864				276333
				т							20469	
45	5	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		599,1424	21,9	18,4	13120	11025	53	4778	19329
				м3		3,41	7,67	2041	4595		1432	
	45.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,024	2231				53,47		
46	6	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом (подбивка грунтом)**		15,630692	866,42	0	13543	0	0	9751	25157
				м3		866,42	0	13543	0		1863	
47	7	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		600,72628	158,4	149,29	95153	89680	0	21404	125881
				м3		9,11	40,38	5473	24255		9325	
48	8	E11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		5231,341038	42,41	42,41	221855	221855	0	62092	306663
				м3 грунта		0	16,48	0	86239		22716	
49	9	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		5832,067318	204,96	94,28	1195359	549855	0	656872	2000410
				м3 уплотненного грунта		110,68	45,75	645505	266817		148179	
50	10	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		147,762538	3265,98	163,7	482589	24188	288994	175208	710421
				м3 основания		1146,48	51,24	169407	7571		52624	
	50.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	162,5388	1778				288993,97		
51	13	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		1,93	2045134,59	109313,15	3947110	210974	3214194	580761	4890100
				км трубопровода		270436	33515,84	521941	64686		362230	
	51.1	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1949,3	1646				3208547,8		
	51.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	34,74	157				5454,18		
52	67	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		65,64402	23531,14	9616,69	1544679	631278	172434	1001718	2750109
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11287,64	4126,35	740966	270870		203712	
	52.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,8355	2235				33157,45		
	52.2	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,7307	12837				112075,41		
53	68	C121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**		103	24207		2493321		2493321		2692787
				шт.							199466	
54	69	C121-040302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**		103	24242		2496926		2496926		2696680
				шт.							199754	
55	70	C121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**		206	15749		3244294		3244294		3503838
				шт.							259544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56 72	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	83	3139		260537		260537	20843	281380
57	57 73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	100	1852		185200		185200	14816	200016
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения II Земляные работы									**25999733**
			ИТОГО:					**112395235**	**36020367**	**54815162**	**26864077**	**150400058**
								21303843	**10443095**		**11140748**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1955201**				**152355257**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**3153754**				**155509011**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3110180**				**158619191**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**19034303**				**177 653 494**
			Итого с НДС									**159 888 145**
			Итого с тендерной скидкой 10%									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis"

Бейсеев Ж.Б. Аттестат №KZ03VJE00032250
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Нур-Курылыс-80"

Бондаренко А.С. Приказ №07-АН ОТ 04.06.2021Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)