Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительсва и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

		Код
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "М Нефтесервис"	по ОКПО	
Стройка Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области		
Объект	Вид деятельности по ОКДП	

(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт)

номер	№19
дата	21.05.2021
Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.08.2021	31.08.2021

	Номер документа	Дата составления
СПРАВКА	1	18.08.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.			6231707	6231707	6231707
	Пересчет в текущих ценах, К=3,58452		22337654	22337654	22337654
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами, 12 %		25018172	25018172	25018172

Заказчик Сабитулы

Подрядчик

Страниц -

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "М Нефтесервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект _____

Договор подряда номер **№19**
дата **21.05.2021**

Номер документа	Дата составления
1	18.08.2021

Отчетный период	
с	по
01.08.2021	31.08.2021

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Очистка русла канала										
1	1	1-195-10	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.)	52	62,67	52,88	0	3259	2750	0	948	0,07	3
				дерево	9,79	16,25	0	509	845	0	70	0,05	3
2	2	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	8032	44,07	41,46	0	353980	333016	0	109190	0,02	146
				м3	2,61	11,4	0	20964	91603	0	97	0,04	318
3	3	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	8032	3,82	3,82	0	30675	30675	0	10323	0	0
				м3	0	1,32	0	0	10642	0	97	0	35
4	4	1-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8032	1,57	1,57	0	12610	12610	0	4244	0	0
				м3	0	0,54	0	0	4375	0	97	0	14
5	5	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,076	58791,69	25695,31	21,38	63260	27648	23	55796	194	209
				км	33075	6813,45	0	35589	7331	0	130	26,38	28
6	6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,329	70666,26	30144,88	21,38	164582	70207	50	146872	236	550
				км	40500	8009,55	0	94325	18654	0	130	31,06	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1076	567		567	610092		610092			
				м									
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	2329	726		726	1690854		1690854			
				м									
9	9	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	284,8	218,93	0	0	62351	0	0	70457	1,54	439
				м3	218,93	0	0	62351	0	0	113	0	0
10	10	37-7-4	Устройство основания под трубопровод в грунтах 2 группы	177,2	2030,35	308,7	1594,07	359778	54702	282469	52333	0,91	161
				м3	127,58	118,53	0	22607	21004	0	120	0,55	97
11	11	1-164-2	Подбивка пазухов в ручную в грунтах 2 группы	68,8	218,93	0	0	15062	0	0	17020	1,54	106
				м3	218,93	0	0	15062	0	0	113	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1241,6	21,55	4,52	0	26752	5607	0	20510	0,11	134
				м3	17,03	0	0	21144	0	0	97	0	0
13	13	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4224	3,35	3,35	0	14157	14157	0	4764	0	0
				м3	0	1,16	0	0	4912	0	97	0	16
14	14	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4224	1,48	1,48	0	6259	6259	0	2106	0	0
				м3	0	0,51	0	0	2171	0	97	0	7
15	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	19,6	300,57	225,64	5,4	5891	4423	106	3274	0,41	8
				шт	69,53	58,98	0	1363	1156	0	130	0,23	4
16	16	СДанные прайса	Колено полиэтиленовое ф100мм	1,6	641,65		641,65	1027		1027			
				шт									
17	17	СДанные прайса	Колено полиэтиленовое ф90мм	11,2	619,33		619,33	6937		6937			
				шт									
			Итого по разделу: Очистка русла канала					3427525					
			Раздел: Востановление дорожного покрытия										
18	18	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,2	408,11	169,61	0	6203	2578	0	4904	1,55	24
				м3	238,5	4,07	0	3625	62	0	133	0,01	0
19	19	1-17-13	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором ковшом вместимостью 0,5 м3	33,44	32,56	30,98	0,05	1089	1036	2	342	0,01	0
				м3	1,53	9,01	0	51	301	0	97	0,03	1
20	20	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	33,44	26		26	869		869			
				т									
			Итого по разделу: Востановление дорожного покрытия					8161					
			Раздел: Строительство накопительного резервуара 130м\3										
			Раздел: Устройство каптажной камеры										
			Раздел: Строительство колодцев диаметром 1 метр 44 шт и диаметром 2 метра 4 штуки										
21	54	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	176	22,04	20,73	0	3879	3649	0	1197	0,01	2
				м3	1,31	5,7	0	231	1004	0	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	55	1-12-14	Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	589,6	27,84	26,18	0	16412	15433	0	5067	0,01	7
				м3	1,66	7,2	0	979	4245	0	97	0,03	15
23	56	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, более 4,0 м	24,8	47,32	44,5	0	1174	1104	0	362	0,02	0
				м3	2,82	12,24	0	70	304	0	97	0,04	1
24	57	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	402,4	55,09	51,83	0	22168	20855	0	6838	0,02	9
				м3	3,26	14,26	0	1313	5737	0	97	0,05	20
25	58	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1177,6	3,35	3,35	0	3947	3947	0	1328	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1369	0	97	0	4
26	59	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1177,6	1,48	1,48	0	1745	1745	0	587	0	0
				м3	0	0,51	0	0	605	0	97	0	2
27	60	1-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	1177,6	3,41	3,41	0	4021	4021	0	1325	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1366	0	97	0	4
28	61	1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	212,8	20,27	0	0	4313	0	0	4874	0,13	27
				м2	20,27	0	0	4313	0	0	113	0	0
29	62	1-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	86,4	7,61	7,61	0	657	657	0	194	0	0
				м3	0	2,31	0	0	200	0	97	0,01	1
30	63	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,84	36611,58	1879,87	33296,21	836208	42936	760485	58610	8,86	202
				м3	1435,5	538,43	0	32787	12298	0	130	2,06	47
31	65	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	1,934	7980		7980	15433		15433			
				м3									
32	66	30-1-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	2,84	8290		8290	23541		23541			
				м3									
33	67	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	31,328	4680		4680	146615		146615			
				м									
34	69	СДанные Прайса	Кольца опорные, марка КЦО-1	51,2	558		558	28570		28570			
				шт									
35	70	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,4127	151200		151200	62400		62400			
				т									
36	71	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1349	162700		162700	21948		21948			
				т									
37	72	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0461	50600		50600	2333		2333			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	74	22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,9224	107786,81	398,18	100638,63	99423	367	92829	8275	42,1	39
				т	6750	150,75	0	6226	139	0	130	0,74	1
39	75	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	162	3292	142	1296	2480	1,4	11
				шт	231,75	6,75	0	1854	54	0	130	0,03	0
40	77	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	13,6	405,4	16,15	162	5513	220	2203	4137	1,36	18
				шт	227,25	6,75	0	3091	92	0	130	0,03	0
41	80	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	92	492		492	45264		45264			
				шт									
42	81	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	65,6	300,57	225,64	5,4	19717	14802	354	10959	0,41	27
				шт	69,53	58,98	0	4561	3869	0	130	0,23	15
43	82	СДанные Прайса	Втулка с флянцем Ф110мм	30,4	4307		4307	130933		130933			
				шт									
44	83	СДанные Прайса	Втулка с флянцем Ф90мм	35,2	3235		3235	113872		113872			
				шт									
45	84	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20,8	473,47	39,24	179,98	9848	816	3744	7188	1,47	31
				1шт	254,25	15,75	0	5288	328	0	128	0,07	1
46	85	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	20,8	284		284	5907		5907			
				шт									
47	86	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3,2	473,47	39,24	179,98	1515	126	576	1106	1,47	5
				1шт	254,25	15,75	0	814	50	0	128	0,07	0
48	87	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3,2	471		471	1507		1507			
				шт									
49	88	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	44,979	63		63	2834		2834			
				м									
50	89	22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0448	128185,62	23407,87	76877,75	5743	1049	3444	2140	159	7
				км	27900	8842,5	0	1250	396	0	130	43,19	2
51	90	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	10,216	36,09	0,09	31,61	369	1	323	41	0,02	0
				м2	4,39	0,05	0	45	1	0	90	0	0
52	91	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	10,216	17,41	0,02	13,25	178	0	135	38	0,02	0
				м2	4,14	0	0	42	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: Строительство колодцев диаметром 1 метр 44 шт и диаметром 2 метра 4 штуки					1641277					
			ИТОГО:					5076966	677536				2170
								340628	195113				714
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					611711					
			На сантехнические работы					8294					
			Всего накладных расходов:					620005					
			Итого с накладными					5696971					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**341818**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**6038789**					
			Итого с временными, 1,37 %					**6121520**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					**6231707**					
			Пересчет в текущих ценах, К-3,58452					**22337654**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %					**2680518**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**25018172**					

ПРИНЯЛ Руководитель (должность) Сабитов (подпись) Сабитов (расшифровка подписи)

СДАЛ Руководитель (должность) (подпись) Ермолович В (расшифровка подписи)