Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за август 2021 г. по Доп.соглашению №1 от 23.02.2021 г. к договору № 17 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 053 159, 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.		Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений на них "Кокпек - Кеген - Тюп" - "Жылысай - Кенсу, подъезд к с. Шыбышы" км 0-10,871 Кегенского района Алматинской области	тенге	2020 г.	**025 011 159**						
				183 572 000,00	183 572 000,00	55 071 600,00	183 572 000,00			
			2021 г.	**025 053 159**						
				146 000 000,00	146 000 000,00	43 800 000,00	130 336 317,40	15 663 682,60	4 699 104,78	10 964 577,82
				025 015 159						
				857 807,79	857 807,79	257 342,34		857 807,79	257 342,34	600 465,45
	Всего по акту:			330 429 807,79	330 429 807,79	99 128 942,34	313 908 317,40	16 521 490,39	4 956 447,12	11 565 043,27

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Т.Дарибаев**
М.П.

_____ **Накышбаев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Кокпек - Кеген - Тюп" - "Жылысай - Кенсу, подъезд к с. Шыбышы", км 0-10,871 Кегенского района Алматинской за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
8	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	16000	210,10	169,47	3361635,84	2711596,80	650039,04	487233,79	4156779,20
		НР - 72%; СП - 8%				42,29		676713,60		307909,57	
		Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3361635,84	2711596,80	650039,04	487233,79	4156779,20
							0,00	676713,60		307909,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3361635,84				
		Накладные расходы	Тенге				487233,79				
		Сметная прибыль	Тенге				307909,57				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4156779,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535,85
		Сметная заработная плата	Тенге					676713,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4156779,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535,85
		Сметная заработная плата	Тенге					676713,60			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
12	Е11-27[illegible] 0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,892	127569,00	[illegible]17,43	113742,95	1620,46	112122,50	919,31	123835,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108% от СП - 8%				954,68		851,21		9172,98	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
13	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1114,524	93,54	37,31	104248,21	41578,37	5769,88	74216,15	192741,50
		НР - 108% от СП - 8%			51,05	10,60	56900,01	11818,64		14277,15	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
14	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	1114,524	6,18	0,02	6884,73	21,40		7412,39	15440,89
		НР - 108% от СП - 8%			6,16		6863,33			1143,77	
15	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	132,405	13897,50		1840104,51		1840104,51		1987312,87
		СП - 8%								147208,36	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см**	м2 покрытия обочин	16368,137	181,18	147,47	2965613,11	2413844,68	3322,73	1406011,18	4721354,23
		НР - 108% от СП - 8%			33,51	46,03	548445,53	753416,67		349729,94	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	998,45636	3055,31		3050593,69		3050593,69		3294641,19
		СП - 8%								244047,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8081187,19	2457064,91	5011913,31	1488559,03	10335325,92
							612208,87	766086,53		765579,70	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8081187,19				
		Накладные расходы	Тенге				1488559,03				
		Сметная прибыль	Тенге				765579,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10335325,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014,77
		Сметная заработная плата	Тенге					1378295,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10335325,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014,77
		Сметная заработная плата	Тенге					1378295,40			
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство и обстановка дороги									
		Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений									
138	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	9	4989,43	816,46	44904,84	7348,10	4350,34	38525,67	90104,95
		НР - 108%; СП - 8%			3689,60	273,95	33206,41	2465,51		6674,44	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
139	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4095,00		16380,00		16380,00		17690,40
		СП - 8%								1310,40	
140	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	5	4742,00		23710,00		23710,00		25606,80
		СП - 8%								1896,80	
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	1,56	21106,30	1111,55	32926,76	1734,02	29160,45	2203,79	37940,99
		НР - 92%, СП - 8%			1302,75	249,65	2032,29	389,45		2810,44	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	6368,00		25472,00		25472,00	2037,76	27509,76
143	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	5	7556,00		37780,00		37780,00	3022,40	40802,40
144	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж *ПР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,08	117432,85 89780,40	19629,22 792,72	9394,63 7182,43	1570,34 63,42	641,86	4999,64 1151,54	15545,81
145	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные металлические. Установка *ПР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием вр. обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	шт.	54	1818,83 724,48	871,11 373,73	98217,03 39121,92	47039,94 20181,42	12055,17	64047,61 12981,17	175245,81
146	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость сигнальных столбиков *СП - 8%*	т	0,216	514920,00		111222,72		111222,72	8897,82	120120,54
		Установка оградительных устройств									
147	Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м *ПР - 18%; СП - 8%*	м	1687,5	[illegible]	185,91 33,85	733171,96 419444,16	313727,80 57124,05		514693,66 99829,25	1347694,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ 1. Погружение [illegible] сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка светоотвращающих элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1133179,94	371420,19	260772,54	624470,36	1898262,33
							500987,21	80223,85		140612,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1133179,94				
	Всего заработная плата		Тенге					581211,06			
		Накладные расходы	Тенге				624470,36				
		Сметная прибыль	Тенге				140612,02				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1898262,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478,42
		Сметная заработная плата	Тенге					581211,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1898262,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478,42
		Сметная заработная плата	Тенге					581211,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16390367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				*2 636 220*				
		- Накладные расходы	Тенге							2600263,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							1214101,3	
		НДС - 12%	Тенге								1 966 844
		Итого с НДС	Тенге								18 357 212
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								16 521 490,39

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Г.Т.Дарибаев

М.П.

_____ Накыпбаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ М.Е.Сапаргалиев

М.П.