Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительсва и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

		Код
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "М Нефтесервис"	по ОКПО	
Стройка Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области		
Объект	Вид деятельности по ОКДП	

(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт)

номер	№19
дата	21.05.2021
Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.08.2021	31.08.2021

	Номер документа	Дата составления
СПРАВКА	2	24.08.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.			4299466	4299466	4299466
	Пересчет в текущих ценах, К=3,58452		15411505	15411505	15411505
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами, 12 %		17260886	17260886	17260886

Заказчик _____ Подрядчик _____

Инвестор

Заказчик **ГУ "Саркандский районный отдел ЖКХ и жилищной инспекции"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "М Нефтесервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт систем водоснабжения с. Екиаша Саркандского района Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект
наименование, адрес

Договор подряда номер **№19**
дата **21.05.2021**

Номер документа	Дата составления
2	24.08.2021

Отчетный период	
с	по
01.08.2021	31.08.2021

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Очистка русла канала										
1	1	1-195-10	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.)	39	62,67	52,88	0	2444	2062	0	711	0,07	3
				дерево	9,79	16,25	0	382	634	0	70	0,05	2
2	2	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	6024	44,07	41,46	0	265485	249762	0	81892	0,02	110
				м3	2,61	11,4	0	15723	68703	0	97	0,04	239
3	3	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	6024	3,82	3,82	0	23006	23006	0	7742	0	0
				м3	0	1,32	0	0	7982	0	97	0	26
4	4	1-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6024	1,57	1,57	0	9457	9457	0	3183	0	0
				м3	0	0,54	0	0	3281	0	97	0	11
5	5	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,4304	58791,69	25695,31	21,38	25304	11059	9	22318	194	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	33075	6813,45	0	14235	2933	0	130	26,38	11
				0,9316	70666,26	30144,88	21,38	65833	28083	20	58749	236	220
7	7	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	км	40500	8009,55	0	37730	7462	0	130	31,06	29
				430,4	567		567	244037		244037			
8	8	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м									
				931,6	726		726	676342		676342			
9	9	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	м									
				213,6	218,93	0	0	46763	0	0	52843	1,54	329
				м3	218,93	0	0	46763	0	0	113	0	0
10	10	37-7-4	Устройство основания под трубопровод в грунтах 2 группы	132,9	2030,35	308,7	1594,07	269834	41026	211852	39250	0,91	121
				м3	127,58	118,53	0	16955	15753	0	120	0,55	73
11	11	1-164-2	Подбивка пазухов в ручную в грунтах 2 группы	51,6	218,93	0	0	11297	0	0	12765	1,54	79
				м3	218,93	0	0	11297	0	0	113	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	931,2	21,55	4,52	0	20064	4205	0	15383	0,11	101
				м3	17,03	0	0	15858	0	0	97	0	0
13	13	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3168	3,35	3,35	0	10618	10618	0	3573	0	0
				м3	0	1,16	0	0	3684	0	97	0	12
14	14	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3168	1,48	1,48	0	4694	4694	0	1580	0	0
				м3	0	0,51	0	0	1629	0	97	0	5
15	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14,7	300,57	225,64	5,4	4418	3317	79	2456	0,41	6
				шт	69,53	58,98	0	1022	867	0	130	0,23	3
16	16	СДанные прайса	Колено полиэтиленовое ф100мм	1,2	641,65		641,65	770		770			
				шт									
17	17	СДанные прайса	Колено полиэтиленовое ф90мм	8,4	619,33		619,33	5202		5202			
				шт									
			Итого по разделу: Очистка русла канала					1685568					
			Раздел: Востановление дорожного покрытия										
18	18	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,2	408,11	169,61	0	6203	2578	0	4904	1,55	24
				м3	238,5	4,07	0	3625	62	0	133	0,01	0
19	19	1-17-13	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором ковшом вместимостью 0,5 м3	33,44	32,56	30,98	0,05	1089	1036	2	342	0,01	0
				м3	1,53	9,01	0	51	301	0	97	0,03	1
20	20	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	33,44	26		26	869		869			
				т									
			Итого по разделу: Востановление дорожного покрытия					8161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Строительство накопительного резервуара 130м\3										
			Раздел: Устройство каптажной камеры										
			Раздел: Строительство колодцев диаметром 1 метр 44 шт и диаметром 2 метра 4 штуки										
21	54	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	132	22,04	20,73	0	2909	2736	0	898	0,01	1
				м3	1,31	5,7	0	173	753	0	97	0,02	3
22	55	1-12-14	Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	442,2	27,84	26,18	0	12309	11575	0	3800	0,01	5
				м3	1,66	7,2	0	734	3184	0	97	0,03	11
23	56	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, более 4,0 м	18,6	47,32	44,5	0	880	828	0	272	0,02	0
				м3	2,82	12,24	0	52	228	0	97	0,04	1
24	57	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал из под воды экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	301,8	55,09	51,83	0	16626	15641	0	5128	0,02	7
				м3	3,26	14,26	0	985	4302	0	97	0,05	15
25	58	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	883,2	3,35	3,35	0	2960	2960	0	996	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1027	0	97	0	3
26	59	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	883,2	1,48	1,48	0	1309	1309	0	440	0	0
				м3	0	0,51	0	0	454	0	97	0	1
27	60	1-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	883,2	3,41	3,41	0	3015	3015	0	994	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1024	0	97	0	3
28	61	1-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	159,6	20,27	0	0	3235	0	0	3656	0,13	21
				м2	20,27	0	0	3235	0	0	113	0	0
29	62	1-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	64,8	7,61	7,61	0	493	493	0	145	0	0
				м3	0	2,31	0	0	150	0	97	0,01	0
30	63	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,13	36611,58	1879,87	33296,21	627156	32202	570364	43957	8,86	152
				м3	1435,5	538,43	0	24590	9223	0	130	2,06	35
31	64	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,57	45057,9	2104,76	40590,64	160857	7514	144909	13858	13,9	50
				м3	2362,5	623,48	0	8434	2226	0	130	2,48	9
32	65	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	1,45	7980		7980	11574		11574			
				м3									
33	66	30-1-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	2,13	8290		8290	17656		17656			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	68	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	4,272	9630		9630	41139		41139			
				м									
35	69	СДанные Прайса	Кольца опорные, марка КЦО-1	38,4	558		558	21427		21427			
				шт									
36	70	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,3095	151200		151200	46796		46796			
				т									
37	71	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1012	162700		162700	16465		16465			
				т									
38	72	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346	50600		50600	1751		1751			
				т									
39	73	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5107	247994,13	49389,75	135829,38	126651	25223	69368	54064	312,7	160
				т	62775	18657	0	32059	9528	0	130	91,12	47
40	74	22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,6918	107786,81	398,18	100638,63	74567	275	69622	6206	42,1	29
				т	6750	150,75	0	4670	104	0	130	0,74	1
41	75	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	162	2469	106	972	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	0	1391	41	0	130	0,03	0
42	76	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480		6480	38880		38880			
				шт									
43	77	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	10,2	405,4	16,15	162	4135	165	1652	3103	1,36	14
				шт	227,25	6,75	0	2318	69	0	130	0,03	0
44	78	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	10,2	5190		5190	52938		52938			
				шт									
45	79	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	51,6	377		377	19453		19453			
				шт									
46	80	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	69	492		492	33948		33948			
				шт									
47	81	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	49,2	300,57	225,64	5,4	14788	11101	266	8219	0,41	20
				шт	69,53	58,98	0	3421	2902	0	130	0,23	11
48	82	СДанные Прайса	Втулка с фланцем Ф110мм	22,8	4307		4307	98200		98200			
				шт									
49	83	СДанные Прайса	Втулка с фланцем Ф90мм	26,4	3235		3235	85404		85404			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	84	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15,6	473,47	39,24	179,98	7386	612	2808	5391	1,47	23
				1шт	254,25	15,75	0	3966	246	0	128	0,07	1
51	85	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	15,6	284		284	4430		4430			
				шт									
52	86	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,4	473,47	39,24	179,98	1136	94	432	829	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	0	610	38	0	128	0,07	0
53	87	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2,4	471		471	1130		1130			
				шт									
54	88	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	33,734	63		63	2125		2125			
				м									
55	89	22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0336	128185,62	23407,87	76877,75	4307	787	2583	1605	159	5
				км	27900	8842,5	0	937	297	0	130	43,19	1
56	90	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,662	36,09	0,09	31,61	276	1	242	31	0,02	0
				м2	4,39	0,05	0	34	0	0	90	0	0
57	91	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	7,662	17,41	0,02	13,25	133	0	101	29	0,02	0
				м2	4,14	0	0	32	0	0	90	0	0
58	92	СДанные Прайса	Гидроизоляционный материал "MAsTErSEAl-501"	52,9	100		100	5290		5290			
				кг									
59	93	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,28	21,55	4,52	0	1881	394	0	1442	0,11	9
				м3	17,03	0	0	1486	0	0	97	0	0
60	94	37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	6,42	10097,29	17,44	9814,34	64825	112	63008	2091	1,6	10
				м3	265,5	5,89	0	1705	38	0	120	0,03	0
61	95	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двослоя	101,71	174,84	7,38	77,23	17783	751	7855	9840	0,57	58
				м2	90,23	2,79	0	9177	284	0	104	0,01	1
62	96	41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	18,51	149,64	7,38	77,23	2770	137	1430	1306	0,43	8
				м2	65,03	2,79	0	1204	52	0	104	0,01	0
63	97	41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,024	26143,3	1166,54	23692,01	627	28	569	46	5,07	0
				т	1284,75	574,87	0	31	14	0	104	2,69	0
64	98	8-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	12,09	1447,97	274,19	179,28	17506	3315	2167	15664	6,93	84
				м3	994,5	103,5	0	12024	1251	0	118	0,5	6
65	99	0-15-11	Насосные станции навесные к трактору, 18-38 л/с	165	405,9	405,9	0	66974	66974	0	4501	0	0
				маш-ч	0	227,3	0	0	37505	0	12	1,32	218
			Итого по разделу: Строительство колодцев диаметром 1 метр 44 шт и диаметром 2 метра 4 штуки					1738571					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**3432298**	**579256**				**1748**
			Накладные расходы :					**277082**	**188230**				**781**
			На общестроительные работы					**492014**					
			На сантехнические работы					**6221**					
			Всего накладных расходов:					**498235**					
			Итого с накладными					**3930533**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**235832**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**4166365**					
			Итого с временными, 1,37 %					**4223444**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %					**4299466**					
			Пересчет в текущих ценах, К-3,58452					**15411505**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %					**1849381**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**17260886**					

ПРИНЯЛ Руководитель (должность) Сабитулы (подпись) Сабитулы (расшифровка подписи)

СДАЛ Руководитель (должность) (подпись) Рахметов (расшифровка подписи)