Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37**	**180140021774**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256**	**050940010286**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №93 от 07.12.2017г.	

Номер документа	Дата составления
2	**24.04.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	7 207 383,00	7 207 383,00
				Итого	1	x	7 207 383,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел градостроительства и строительство Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018г к договору №93 от 07.12.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"	19 787 412	6 773 920	16 918 272	7 697 383	3 091 026	7 207 383	2 885 775	7 207 383	2 885 775
	Итого к оплате за апрель месяц								**7 207 383**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТОО "Жақап Табын"

Директор _____ Әлденбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №93 от 07.12.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Здания								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	56,4	218,93	–	12348	–	13953	1,54	87
		м3 грунта		218,93	–	12348	–	113	–	–
2	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	27,4	2541,77	100,89	69644	2764	5238	0,85	23
		м3 основания		123,75	38,25	3391	1048	118	0,18	5
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,2	8674,57	66,01	36433	277	973	1,35	6
		м3		195,75	24,93	822	105	105	0,1218	1
4	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	22,9	10598,72	353,46	242711	8094	17278	3,6	82
		м3		585	133,52	13397	3058	105	0,6521	15

5 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,21534	52400		11284				
	т								
6 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01435	29400		422				
	т								
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,1	131		3550				
	м3								
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,45	134,1	–	2072	–	2341	0,972	15
	м3 грунта								
			134,1	–	2072	–	113	–	–
9 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102	245,44	3,82	25035	390	4669	0,212	22
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	3810	147	118	0,007	1
10 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	46,7	713,66	11,21	33328	524	1968	0,201	9
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	1471	197	118	0,0205	1
11 Е8-20-7									
	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	51	2935,5	355,12	149711	18431	67658	6,04	313
	м3 кладки								
			972	132,75	50447	6890	118	0,65	34
12 1-3-91	Пенопласт ФРП-1	10,4	14000		145600				
	м3								
13 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	155,7	295		45932				
	м2								
14 Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	5,24	2477,14	281,14	12980	1858	6142	4,42	29
	м3 кладки								

			681,75	105,75	4506	699	118	0,51	3
15 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	15,62	2535,06	337,41	39598	5270	14680	4,38	68
	м3 кладки		670,5	126	10473	1968	118	0,62	10
16 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	86,58	380,16	34,37	32914	2976	20624	1,21	105
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	16364	1114	118	0,0629	5
17 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	35,39	13800		488382				
	1000шт								
18 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	54	104,86	66,43	5662	3587	3606	0,148	8
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1288	1288	140	0,1051	6
19 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,83	27500		50325				
	м3								
20 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00193	32300		62				
	т								
21 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	3	890,7	200,77	2672	602	1555	1,74	5
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
22 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	19	1447,05	373,54	27494	7097	15981	2,66	51
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	8849	2566	140	0,6052	11
23 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	138,15	3290		454514				
	Итого по разделу 1				**1892673**	**51870**			**823**
					130136	**19293**			**93**

	Стоимость: материалов, тенге				1200071				
	Накладные расходы, тенге				150763				
	- заработная плата, тенге				78759				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72004				
	Всего по смете				**2115440**				
	Сметная заработная плата, тенге				211967				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				925				
	Раздел 2. Хозсарай								
24 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,22	218,93	–	486	–	549	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	486	–	113	–	–
25 E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,22	1810,2	97,07	4019	215	389	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	250	80	118	0,18	–
26 E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,78	9762,7	311,32	17378	554	1044	2,82	5
	м3		441	117,61	785	209	105	0,5744	1
27 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,44	245,44	3,82	1335	21	249	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	203	8	118	0,007	–
28 E8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	4,44	713,66	11,21	3169	50	188	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	140	19	118	0,0205	–
29 E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,85	2549,84	335,84	20016	2636	7649	4,54	36
	м3 кладки		699,75	126	5493	989	118	0,61	5

30 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	2,983	13800		41165				
	1000шт								
31 Е10-5-2									
	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,09	12593,89	327,33	1133	29	348	20,1	2
	м3 древесины в конструкции								
			3105	123,75	279	11	120	0,6	–
32 Е10-14-1	Установка стропил	0,19	21304,82	334,28	4048	64	804	22,1	4
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	646	24	120	0,62	–
33 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	19,08	121,68	8,31	2322	159	2165	0,5663	11
	м2 кровли								
			94,18	1,17	1797	22	119	0,0048	–
34 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,28	573,75	28,11	161	8	46	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	35	3	120	0,052	–
35 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	19,08	20,49	0,91	391	17	114	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	89	6	120	0,00168	–
36 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,54	828,63	71,29	447	38	193	1,64	1
	м2 проемов								
			272,25	25,25	147	14	120	0,1042	–
37 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,54	6860		3704				
	м2								
38 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,899	2
	м2 проемов								
			151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
39 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
	м2								

40 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
41 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,9	3049,8	–	2745	–	525	3,1	3
			474,75	–	427	–	123	–	–
42 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,84	9509,28	–	7988	–	585	3,66	3
			567	–	476	–	123	–	–
43 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	10,56	382,8	14,76	4042	156	754	0,361	4
			52,43	5,54	554	59	123	0,027	–
44 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 покрытия*	10,56	-94,79	-1,34	-1001	-14	-50	-0,0208	–
			-3,38	-0,5	-36	-5	123	-0,0024	–
45 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	34,93	237,3	1,96	8289	68	4011	0,611	21
			108,9	0,45	3804	16	105	0,0262	1
46 Е15-62-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются *м2 оштукатуриваемой поверхности*	30,15	140,65	3,51	4241	106	3856	0,672	20
			121,05	0,72	3650	22	105	0,0545	2
47 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм *м откосов*	8,1	102,8	0,6	833	5	490	0,32	3
			57,38	0,23	465	2	105	0,0011	–
48 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	32,58	17,43	0,12	568	4	471	0,092	3

			13,73	0,05	447	2	105	0,0002	–
49 Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	37,36	13,73	0,9	513	34	394	0,058	2
	м2 фасада		9,68	0,34	362	13	105	0,0016	–
	Итого по разделу 2				**141308**	**4344**			**128**
					20786	**1561**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				128343				
	Накладные расходы, тенге				16123				
	- заработная плата, тенге				8423				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7701				
	Всего по смете				**165132**				
	Сметная заработная плата, тенге				16546				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				151				

Раздел 3. Туалет

50 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,7	47,43	44,84	223	211	75	0,0179	–
	м3 грунта		2,59	13,81	12	65	97	0,0519	–
51 Е1-163-10	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 4 группы	0,3	1055,25	–	317	–	358	5,81	2
	м3 грунта		1055,25	–	317	–	113	–	–
52 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,31	20758,25	1538,85	27193	2016	3734	9,655	13
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	2117	755	130	2,814	4

53	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,1	245,44	3,82	5179	81	965	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	1,44	788	30	118	0,007	–
54	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,5	7
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1046	36	120	0,58	–
55	Е10-7-1								
	Обшивка каркасных стен досками	15	622,52	4,64	9338	70	1076	0,363	5
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	871	26	120	0,0085	–
56	Е11-33-2								
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	4,3	1905,05	11,03	8192	47	525	0,601	3
	м2 покрытия		95,18	4,14	409	18	123	0,0202	–
57	Е11-33-2								
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм (стульчик)	0,6	1905,05	11,03	1143	7	73	0,601	–
	м2 покрытия		95,18	4,14	57	2	123	0,0202	–
58	1-1-819								
	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
59	Е10-14-1								
	Установка стропил	0,08	21304,82	334,28	1704	27	338	22,1	2
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	272	10	120	0,62	–
60	Е12-7-1								
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	6,25	557,71	8,2	3486	51	526	0,424	3
	м2 кровли		67,73	3,08	423	19	119	0,015	–
61	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
62	Е10-27-7								
	Установка дверных коробок в проемы деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	2,52	624,86	7,56	1575	19	358	0,755	2
	м2 проемов		115,65	2,86	291	7	120	0,0139	–

63 6-5-17	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45 мм	10	203		2030				
	м								
64 6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,52	3320		8366				
	м2								
65 6-5-86	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,4 до 0,6 м2	0,35	4090		1432				
	м2								
66 Е14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	2,4	4424,87	38,72	10620	93	1451	3,68	9
	м2 внутренней поверхности шахт		555,75	14,49	1334	35	106	0,0708	–
67 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,25	375,5	30,89	94	8	61	1,23	–
	м2 проемов		191,93	11,68	48	3	120	0,057	–
68 6-9-59	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	0,01	49700		497				
	м3								
69 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	30	97,08	1,19	2912	36	1311	0,255	8
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1235	14	105	0,0022	–
70 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	4,3	83,17	1,22	358	5	163	0,218	1
	м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	153	2	105	0,0022	–
	Итого по разделу 3				**94342**	**2766**			**59**
					9373	**1022**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				82203				

	Накладные расходы, тенге				12312				
	- заработная плата, тенге				1847				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6399				
	Всего по смете				**113053**				
	Сметная заработная плата, тенге				12242				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
	Раздел 4. Электроснабжение								
71 Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,048	5096,44	752,81	245	36	223	24,4	1
	км линии		4140	276,75	199	13	105	1,35	–
72 16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,048	34872		1674				
	км								
73 1-5-203	Изоляторы	1	556		556				
	шт								
74 1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	1	101		101				
	шт								
	Итого по разделу 4				**2576**	**36**			**1**
					199	**13**			–
	Стоимость: материалов, тенге				2341				
	Накладные расходы, тенге				223				
	- заработная плата, тенге				33				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168				
	Всего по смете				**2967**				
	Сметная заработная плата, тенге				245				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Раздел 5. Водоснабжение

75 Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	34	38,62	37,22	1313	1265	418	0,00968	–
	м3 грунта		1,4	11,27	48	383	97	0,0421	1
76 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,6	389,25	–	623	–	704	2,48	4
	м3 грунта		389,25	–	623	–	113	–	–
77 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,33	1901,2	152,52	4430	355	638	1,02	2
	м3 основания		153,68	57,15	358	133	130	0,279	1
78 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,3	7,57	7,57	237	237	75	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	77	97	0,00942	–
79 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	268	–	113	–	–
80 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0465	47611,09	17877,09	2214	831	2079	173	8
	км трубопровода		29700	4698,68	1381	218	130	18,1	1
81 8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47	32		1504				
	м								
82 Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,047	3253	–	153	–	196	20,6	1
	км трубопровода		3217,5	–	151	–	130	–	–

83	E16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
84	9-1-215								
	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25	2	2568		5136				
	шт								
	Итого по разделу 5				**16825**	**2766**			**20**
					3338	**843**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				10721				
	Накладные расходы, тенге				5105				
	- заработная плата, тенге				766				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1316				
	Всего по смете				**23246**				
	Сметная заработная плата, тенге				4947				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				

Раздел 6. Канализация с септиком

85	E1-13-3								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	28	38,62	37,22	1081	1042	344	0,00968	–
	м3 грунта								
			1,4	11,27	39	316	97	0,0421	1
86	E1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,87	389,25	–	728	–	823	2,48	5
	м3 грунта								
			389,25	–	728	–	113	–	–
87	E23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,75	1901,2	152,52	1426	114	205	1,02	1

	м3 основания		153,68	57,15	115	43	130	0,279	–
88 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0155	78245	36133,62	1213	560	1037	247	4
	км трубопровода		41850	9612,9	649	149	130	37,3	1
89 8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,5	650		10075				
	м								
90 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17	7,57	7,57	129	129	41	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	42	97	0,00942	–
91 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,2	134,1	–	295	–	333	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	295	–	113	–	–
92 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,65	23119,44	2308,84	15028	1501	2662	13,869	9
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1486	562	130	4,223	3
93 8-4-90	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=125x2,2 мм	0,8	616		493				
	м								
94 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,9	19139,2	1152,38	55504	3342	6717	8,062	23
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3916	1251	130	2,108	6
95 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,56	13,91	0,07	550	3	288	0,0413	2
	м2		8,06	0,02	319	1	90	0,0001	–

96	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	39,56	24,16	0,1	956	4	576	0,0826	3
		м2		16,12	0,04	638	2	90	0,0002	–
97	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	18,84	351,99	3,78	6631	71	3349	0,888	17
		м2 поверхности		149,18	1,42	2811	27	118	0,0069	–
98	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
		Итого по разделу 6				**110229**	**6766**			**66**
						10996	**2393**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				92467				
		Накладные расходы, тенге				16375				
		- заработная плата, тенге				2456				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7596				
		Всего по смете				**134200**				
		Сметная заработная плата, тенге				15845				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
		Всего по смете				2554038				
		Сметная заработная плата, тенге				261792				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1257				
		ИТОГО по Акту		**Тенге**		**2554038**				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
Глава 2. Основные объекты строительства										
1		Новое строительства		2 554 038			2554038			
		Итого по главе 2:		2 554 038			2554038			
Глава 8. Временные здания и сооружения										
2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	86 837			86 837			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				12 244			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				69,5			
		Итого по главе 8:	Тенге	86 837			86 837			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				13 026			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	2 640 875			2640875			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства										
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	35 652			35 652			
		Сметная зарплата (К=0,46)					16 400			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					100			
4	НРК 8.02-20(	Выслуга лет (1%)				26 409	26 409			
5	НРК 8.02-20(	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				10 564	10 564			
		За экология от ЗП				172 275	172275			
		Итого по главе 9:	Тенге	35 652		209 248	244900			
		Итого по главам 2-9:		2676527		209 248	2885775			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	2676527		209 248	2885775			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	6843880		535 047	7378927			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			147 579	147579			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	6843880		682 626	7526506			
10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	5851517		583 645	6435163			
11		НДС 12%				772 220	772220			
12		Всего	Тенге	5851517		1 355 865	7207383			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов.О.А

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын"

_____ Баймурзаев Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.