Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №93 от 07.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
4	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	7 963 528,00	7 963 528,00
				Итого	1	x	7 963 528,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2018

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительство Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018г к договору №93 от 07.12.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за мая месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"	19 787 412	6 773 920	16 918 272	15 660 909	6 279 556	15 170 909	6 074 305	7 963 528	3 188 530
	Итого к оплате за мая месяц								**7 963 528**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТОО "Жақап Табын"

Директор _____ Әлденбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №93 от 07.12.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ
за мая месяц 2018г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Здания								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	0,9	2935,5 972	355,12 132,75	2641,95 50447	18431 6890	67658 118	6,04 0,65	313 34
2	Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича *м3 кладки*	1,37	2477,14 681,75	281,14 105,75	3393,7 4506	1858 699	6142 118	4,42 0,51	29 3
3	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича *м3 кладки*	5,24	2637,46 751,5	282,71 105,75	13820 3938	1481 554	5301 118	4,64 0,52	24 3
4	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	14,1	582,74 222,86	4,85 1,41	8217 3142	68 20	3320 105	1,288 0,0062	18 –
5	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм *м2*	14,1	356		5020				

6 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем *м2 поверхности изоляции*	14,1	167,6	50,15	2363	707	1561	0,534	8
			92,03	18,68	1298	263	100	0,092	1
7 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*	1,69	7634		12901				
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	23,9	251,66	1,88	6015	45	994	0,231	6
			38,93	0,72	930	17	105	0,0035	–
9 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб *м3 кладки (без вычета пустот)*	3	10134,79	379,78	30404	1139	7351	11,9	36
			1935	141,75	5805	425	118	0,7	2
10 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	7	228,98	88,43	1603	619	951	0,389	3
			65,93	31,06	462	217	140	0,1305	1
11 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские *м3*	0,42	15800		6636				
12 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	135,03	207,96	1,19	28081	161	4411	0,155	21
			27	0,45	3646	61	119	0,0022	–
13 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	135,03	189,45	4,72	25581	637	11675	0,403	54
			70,88	1,78	9571	240	119	0,0086	1
14 1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	24,3	12903		313543				
15 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	135,03	182,78	15,94	24681	2152	6526	0,243	33
			34,65	5,96	4679	805	119	0,0291	4
16 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10; *м2 стяжки*	135,03	59,11	1,4	7982	189	258	0,009	1

			1,1	0,5	149	68	119	0,003	–
17	Е10-14-1	Установка стропил	2,18	21304,82	334,28	46445	729	9218	22,1	48
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7407	275	120	0,62	1
18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	169,3	738,3	8,2	124994	1388	55610	1,71	290
		м2 кровли		272,95	3,08	46210	521	119	0,015	3
19	Е10-3-4	Устройство фронтонов	8,4	803,18	8,67	6747	73	1087	0,68	6
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	879	27	120	0,016	–
20	Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по войлоку	8,4	660,75	1,72	5550	14	518	0,334	3
		м2 стен (за вычетом проемов)		50,85	0,65	427	5	120	0,0032	–
21	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,2	575,05	1,24	2415	5	769	0,972	4
		м2 покрытия		153,23	0,47	644	2	119	0,0023	–
22	Е10-3-5	Устройство карнизов	11,55	767,86	7,54	8869	87	3014	1,43	17
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2479	33	120	0,0139	–
23	Е10-7-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	11,55	35,29	4,32	408	50	409	0,183	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		27,9	1,64	322	19	120	0,008	–
24	1-1-492	Пластики древесные слоистые, марка ДСП-В, толщина 4 мм	0,0138	313900		4332				
		т								
25	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,18	573,75	28,11	1251	61	352	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	270	23	120	0,052	–
26	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	169,3	20,49	0,91	3469	154	1020	0,029	5
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	792	58	120	0,00168	–
27	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	18,9	485,61	19,79	9178	374	5695	1,4635	28
		м2 проемов		244,55	6,57	4622	124	120	0,0321	1

28	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	18,9	6022		113816				
		м2								
29	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,9	210,48	5,58	3978	105	2182	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1778	40	120	0,0103	–
30	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	13,7	2030		27811				
		м								
31	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	3,15	25,35	0,05	80	–	29	0,049	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	24	–	119	0,0001	–
32	E9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	6	965,99	28,84	5796	173	5061	4,98	30
		м2		927	10,15	5562	61	90	0,041	–
33	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,48	4472		15563				
		м2								
34	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,52	12700		32004				
		м2								
35	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	21	398,48	102,53	8368	2153	4721	0,899	19
		м2 проемов		151,65	35,67	3185	749	120	0,1393	3
36	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
37	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010		53052				
		м2								
38	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,52	3540		8921				
		м2								

39	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	3,78	5610		21206			
40	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040			
41	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500			
42	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3920			
43	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	109,18	486,14	6,38	53077	697	9658	0,447	49
				69,53	2,39	7591	261	123	0,0117	1
44	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	109,18	1905,05	11,03	207993	1204	13338	0,601	66
				95,18	4,14	10392	452	123	0,0202	2
45	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	130,87	109,84	0,46	14375	60	1968	0,0765	10
				12,04	0,18	1576	24	123	0,0008	–
46	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	9,14	3049,8	–	27875	–	5337	3,1	28
				474,75	–	4339	–	123	–	–
47	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	13,84	382,8	14,76	5298	204	988	0,361	5
				52,43	5,54	726	77	123	0,027	–
48	E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ktpp1=14; ktpm1=14; kзпр1=14; kэкс1=14; kзпм1=14; kмат1=14; *м2 покрытия*	13,84	663,5	9,38	9183	130	461	0,1456	2
				23,66	3,5	327	48	123	0,0168	–
49	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м2 покрытия*	13,84	1977,4	11,72	27367	162	2998	1,06	15
				171,68	4,39	2376	61	123	0,0214	–
50	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	27,96	139,15	0,32	3891	9	1435	0,236	7
				41,63	0,11	1164	3	123	0,0006	–
51	E15-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200 мм *м откосов*	50,6	167,28	0,97	8464	49	5087	0,534	27
				95,4	0,36	4827	18	105	0,0018	–

52 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	21,36	325,77 312,75	6,33 2,39	6958 6680	135 51	7068 105	1,79 0,0117	38 –
53 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	374,7	163,97 121,5	2,11 0,32	61440 45526	791 120	47928 105	0,64 0,0425	240 16
54 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	406,31	17,43 13,73	0,12 0,05	7082 5579	49 20	5879 105	0,092 0,0002	37 –
55 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	7,84	1022,61 333	2,1 0,79	8017 2611	16 6	2748 105	2 0,0039	16 –
56 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	109,18	167,96 78,3	1,88 0,72	18338 8549	205 79	9059 105	0,467 0,0035	51 –
57 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	123,02	119,58 71,33	1,42 0,54	14711 8775	175 66	9283 105	0,45 0,0026	55 –
58 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону *м2 окрашиваемой поверхности*	123,02	9,9 6,75	0,12 0,05	1218 830	15 6	878 105	0,044 0,0002	5 –
59 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	153,78	237,3 108,9	1,96 0,45	36492 16747	301 69	17657 105	0,611 0,0262	94 4
60 Е15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) *м2 отделываемой поверхности*	153,78	116,46 66,6	2,16 0,81	17909 10242	332 125	10885 105	0,3218 0,00399	49 1
61 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	163,9	73,83 10,24	1,65 0,63	12101 1678	270 103	1870 105	0,0618 0,003	10 –

62 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,25	168,08 135,68	4,07 0,97	3404 2748	82 20	2906 105	0,74 0,0517	15 1
63 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,98	3049,8 474,75	– –	9088 1415	– –	1740 123	3,1 –	9 –
64 Е6-1-20	Устройство крыльца из бетона *м3*	2,57	9762,7 441	311,32 117,61	25090 1133	800 302	1507 105	2,82 0,5744	7 1
65 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м2 покрытия*	5,67	1977,4 171,68	11,72 4,39	11212 973	66 25	1228 123	1,06 0,0214	6 –
66 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,38	3049,8 474,75	– –	1159 180	– –	221 123	3,1 –	1 –
67 Е6-1-20	Устройство пандуса из бетона *м3*	0,26	9762,7 441	311,32 117,61	2538 115	81 31	153 105	2,82 0,5744	1 –
68 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,0613	27935,09 16380	9375,11 2107,33	1712 1004	575 129	1020 90	91 7,36	6 –
69 99-1-1	труба квадратная 20х20х1,5мм *м*	7,8	35,62		278				
70 99-1-2	труба прямоугольная 40х20х1,5мм *м*	7,2	78,92		568				
71 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,24	148,39 108	0,07 0,02	184 134	– –	141 105	0,646 0,0001	1 –
72 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	3,6	1190		4284				
73 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отиостка) *м2 покрытия*	47,5	55,16 24,75	– –	2620 1176	– –	1564 133	0,144 –	7 –

74 30-10-20	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	3,39	4950		16781				
	т								
	Итого по разделу 1				**1640460**	**18972**			**1526**
					257634	**6703**			**46**
	Стоимость: материалов, тенге				1874540				
	Накладные расходы, тенге				322941				
	- заработная плата, тенге				7703				
	- трудоемкость, чел-ч				228				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168412				
	Всего по разделу,тенге				**2131903**				
	Сметная заработная плата, тенге				272855				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1800				
	Раздел 2.Отопление								
74 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,297	2
	м трубопровода		52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
75 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22,5	343,48	3,96	7728	89	1548	0,297	7
	м трубопровода		52,2	1,49	1175	34	128	0,0073	–
76 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	32	422,48	3,96	13519	127	2199	0,297	10
	м трубопровода		52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–
77 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17,3	472,48	3,96	8174	69	1189	0,297	5
	м трубопровода		52,2	1,49	903	26	128	0,0073	–
78 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	77,8	10,99	–	855	–	1065	0,0501	4
	м трубопровода		10,69	–	832	–	128	–	–

79 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
	шт								
80 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	502		2008				
	шт								
81 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	656		1312				
	шт								
82 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
	шт								
83 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	9	208		1872				
	шт								
84 8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	6	84		504				
	шт								
85 8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	8	125		1000				
	шт								
86 8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	4	157		628				
	шт								
87 8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	4	198		792				
	шт								
88 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,66	4327,14	34,73	46127	370	1658	0,682	7
	кВт		108,45	13,01	1156	139	128	0,0635	1
89 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,13	–	621	–	288	0,12	1
	комплект		22,5	–	225	–	128	–	–
90 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8	200		1600				
	кг								
91 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
92 Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	12452,27	1712,39	12452	1712	11016	46	46

	котел								
			7965	641,25	7965	641	128	3,13	3
93 80-1-1(пл)	Котлы отопительные "UNILUX"	1	34219,79		34220				
	шт								
94 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	14	210,4	2,32	2946	32	2292	1,09	15
	отверстие								
			163,35	0,36	2287	5	100	0,0022	–
95 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,3	148,39	0,07	4496	2	3437	0,646	20
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3272	1	105	0,0001	–
96 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
	насос								
			2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
97 99-3-3прайс	Циркуляционный насос CKR 180/45	2	5482,15		10964				
	шт								
98 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	2,5	90,91	8,47	227	21	130	0,281	1
	м трубопровода								
			48,6	3,15	122	8	100	0,015	–
99 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,03	5089		153				
	м3								
100 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,001	185900		186				
	1000м2								
101 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	789,15	16,15	1578	32	474	1,07	2
	решетка								
			177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
102 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	1,6	10134,79	379,78	16216	608	3921	11,9	19
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	3096	227	118	0,7	1
	Итого по разделу 2				**182355**	**3275**			**156**
					26212	**1222**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				118648				

	оборудования, тенге				34220				
	Накладные расходы, тенге				33354				
	- заработная плата, тенге				5003				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10889				
	Всего по разделу, тенге				**226598**				
	Сметная заработная плата, тенге				32437				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				

Раздел 3. Водопровод

103	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
104	9-1-213	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 15	8	1695		13560				
		шт								
105	9-1-215	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25	1	2568		2568				
		шт								
106	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
107	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
108	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
109	99-1-9прайс	Аристон	1	6402,24		6402				
		комплект								
110	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,95	148,39	0,07	141	–	108	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								

				108	0,02	103	–	105	0,0001	–
Раздел 3.1 водомерный узел										
111	E16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
112	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
113	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
114	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,771	112		86				
		м								
115	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт								
116	9-1-213	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 15	1	1695		1695				
		шт								
		Итого по разделу 3.1				**15538**	**140**			**9**
						1495	**52**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				13903				
		Накладные расходы, тенге				1980				
		- заработная плата, тенге				297				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1051				
		Всего по разделу, тенге				**18569**				
		Сметная заработная плата, тенге				1844				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Итого по разделу 3				**49058**	**301**			**24**

					4021	**113**			–
	Стоимость: материалов, тенге				44736				
	Накладные расходы, тенге				5268				
	- заработная плата, тенге				790				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3259				
	Всего по разделу, тенге				**57585**				
	Сметная заработная плата, тенге				4924				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Раздел 4. Канализация								
117 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	106	0,46	–
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	–
118 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
119 Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	5,72	865,58	21,19	4951	121	1494	1,16	7
	м труб		196,2	7,94	1122	45	128	0,0387	–
120 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2,6	781,79	7,07	2033	18	443	0,7	2
	м трубопровода		130,5	2,66	339	7	128	0,0129	–
121 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	6,5	748,88	1,43	4868	9	856	0,56	4
	м трубопровода		102,38	0,54	665	4	128	0,0026	–
122 8-10-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x50 мм	2	345		690				
	шт								
123 8-10-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x100 мм	1	399		399				
	шт								
124 8-10-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 50x50 мм	1	198		198				

		шт							
125	8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм	0,02	93100		1862			
		т							
126	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523			
		шт							
127	8-10-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	1	349		349			
		шт							
		Итого по разделу 4				**26413**	**194**		**15**
						2594	**74**		–
		Стоимость: материалов, тенге				23625			
		Накладные расходы, тенге				3415			
		- заработная плата, тенге				512			
		- трудоемкость, чел-ч				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1790			
		Всего по разделу, тенге				**31618**			
		Сметная заработная плата, тенге				3180			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17			

Раздел 5. Освещение

128	E21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
129	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								
130	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,4	–	283	–	255	0,187	1
		шт								
				29,48	–	236	–	108	–	–
131	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
		шт								
132	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	–	183	–	134	0,198	1
		шт								
				31,05	–	124	–	108	–	–

133	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728			
		шт							
134	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
		шт		29,48	–	472	–	108	–	–
135	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	16	145		2320			
		шт							
136	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,946	17
		шт		151,65	34,45	2730	620	108	0,1562	3
137	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	4	1290		5160				
		шт								
138	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	14	2290		32060				
		шт								
139	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	32	14		448				
		шт								
140	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	32	99		3168				
		шт								
141	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	1	246,62	79,51	247	80	210	0,828	1
		шт		143,1	50,54	143	51	108	0,22	–
142	17-1-21	Светильник подвесной, тип НСП11х200-234-У3	1	716		716				
		шт								
143	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	3	199,08	6,3	597	19	255	0,483	1
		шт		76,05	2,5	228	8	108	0,0122	–
144	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	3	158		474				
		шт								
145	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,6	2,58	239	5	220	0,608	1
		шт		100,8	1,02	202	2	108	0,005	–
146	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	1	214		214				

		шт							
147	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	1	365		365			
		шт							
148	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	5	24		120			
		шт							
149	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	1	39		39			
		шт							
150	17-6-36	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г230-240-200	1	53		53			
		шт							
151	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,013	18000		234			
		1000шт							
152	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,028	16300		456			
		1000шт							
153	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	5	36,51	–	183	–	143	0,162	1
		м труб		26,33	–	132	–	108	–	–
154	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,5	777		389				
		10м								
155	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	5	9,33	0,82	47	4	46	0,0501	–
		м		7,99	0,5	40	3	108	0,0022	–
156	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	222	26,92	–	5976	–	5935	0,152	34
		м провода		24,75	–	5495	–	108	–	–
157	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,227	47878		10868				
		км								

158 E21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	4	94,79	10,91	379	44	368	0,483	2
	м кабеля		78,3	6,91	313	28	108	0,0301	–
159 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,004	30100		120				
	1000м								
160 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
161 99-8-2(пл)	Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный " Меркурий 200.2 "	1	2982,01		2982				
	шт								
	Итого по разделу 5				**85291**	**1364**			**64**
					10563	**726**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				73364				
	Накладные расходы, тенге				12185				
	- заработная плата, тенге				1828				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5849				
	Всего по разделу, тенге				**103325**				
	Сметная заработная плата, тенге				13117				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
	Раздел 6. Хозсарай								
162 E6-1-20	Устройство отмоски и крыльцо из бетона	1,35	9762,7	311,32	13180	420	792	2,82	4
	м3		441	117,61	595	159	105	0,5744	1
	Итого по разделу 6				**13180**	**420**			**4**
					595	**159**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				9868				
	- заработная плата, тенге				4524				

	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3128				
	Всего по разделу, тенге				**25636**				
	Сметная заработная плата, тенге				10454				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Раздел 7. Благоустройство территорий. Твердое покрытие								
163	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	62,5	100,19	42,08	6262	2630	6004	0,381	24
		м2 тротуара								
				57,38	14,85	3586	928	133	0,0726	5
164	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	62,5	1040		65000				
		м2								
165	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,125	1684,76	68,13	5265	213	142	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	67	40	133	0,0438	–
166	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	70	469,01	6,63	32831	464	10282	0,698	49
		м бортового камня								
				108,68	1,76	7608	123	133	0,0061	–
167	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,12	28300		31696				
		м3								
168	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,75	2462,28	73,75	26470	793	472	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	230	125	133	0,041	–
169	T1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64	64
		беседка								
				10593	256,62	10593	257	120	1,3	1
	Итого по разделу 7					**204731**	**5693**			**144**
						22084	**1652**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге					176220				
	Накладные расходы, тенге					24304				
	- заработная плата, тенге					1072				
	- трудоемкость, чел-ч					11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					14160				

	Всего по разделу, тенге				**243465**				
	Сметная заработная плата, тенге				22671				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				167				
	Раздел 8. Планировка территорий								
170 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1600	0,84	0,84	1344	1344	419	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,27	–	432	97	0,00105	2
	Итого по разделу 8				**1344**	**1344**			–
					–	**432**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				419				
	- заработная плата, тенге				63				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106				
	Всего по разделу, тенге				**1869**				
	Сметная заработная плата, тенге				495				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Всего по смете				**2821999**				
	Сметная заработная плата, тенге				360133				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2268				
	Итого по акту	**тенге**			**2821999**				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
Глава 2. Основные объекты строительства										
1		Новое строительства		2 821 999			2821999			
		Итого по главе 2:		2 821 999			2821999			
Глава 8. Временные здания и сооружения										

2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	95 948			95948			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				13529			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				77			
		Итого по главе 8:	Тенге	95 948			95948			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				14392			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	2 917 947			2917947			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства										
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	39 392			39 392			
		Сметная зарплата (К=0,46)					18 120			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					110			
4	НРК 8.02-20(	Выслуга лет (1%)				29 179	29 179			
5	НРК 8.02-20(	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				11 672	11 672			
		За экология от ЗП				190 340	190 340			
		Итого по главе 9:	Тенге	39 392		231 191	270 673			
		Итого по главам 2-9:		2 957 339		231 191	3188530			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	2 957 339		231 191	3188530			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	7 561 916		591 155	8153071			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			163 061	163 061			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	7 561 916		754 216	8316132			
10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	6 465 438		644 855	7110293			
11		НДС 12%				853 235	853 235			
12		Всего	Тенге	6 465 438		1 498 090	7963528			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын" _____ Баймурзаев Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.